Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС - проект"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "АВТ & company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
ДОГОВОР: Доп.сог №109/1 от 29.08.2024г к договору №109 от 20.05.2024г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания общей средней школы им.Б. Биболатулы с. Кенесарык Толебийского района Туркестанской области"

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материала	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	600 704 076,55	199 952 638,39		7 148 475,00	20 360 552,66				23 994 316,61	223 946 955,00
Всего по стройке:	**600 704 076,55**	**199 952 638,39**		**7 148 475,00**	**20 360 552,66**				**23 994 316,61**	**223 946 955,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Толебийского района"
управления образования Туркестанской области
Тойлыбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "ДИАС - проект"
Оспанкулов Б.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "АВТ & company"
Толемырзаева Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Vek-Stroy-Com"
Талипов Г.Ш.

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Толебийского района" управления образования Туркестанской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Б. Биболатулы с. Кенесарык Толебийского района Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Б. Биболатулы с. Кенесарык Толебийского района Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.сог №109/1 от 29.08.2024г к договору №109 от 20.05.2024г.

Акт выполненных работ №4

за <u>август 2024</u> (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э60103: Общестроительные работы [02-01-01]				
1	**104**	**1115-0405-0103** *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**222,310163**	**2 248,33**	**854 260,5**
2	**105**	**1115-0403-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м^2 окрашиваемой поверхности**	**347,75**	**2 615,99**	**1 582 220,5**
3	**106**	**1115-0109-0501** *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м^2 поверхности облицовки**	**1 054,22**	**5 995,24**	**10 001 037,0**
4	**107**	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м^2**	**1 159,642**	**3 070,0**	**3 844 909,0**
5	**108**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**105,422**	**39 847,0**	**4 536 810,0**
6	**109**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**13,70486**	**39 847,0**	**589 786,0**
7	**110**	**1115-0109-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	**м^2 поверхности облицовки**	**72,89**	**15 150,09**	**1 666 344,0**
8	**111**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**7,289**	**39 847,0**	**313 681,0**
9	**112**	**234-101-0204** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	**м^3**	**0,94757**	**39 847,0**	**40 779,0**
10	**113**	**1107-0519-0104** *РСНБ РК 2022*	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**29,3**	**1 648,26**	**89 775,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	114	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,202408	1 074 856,0	234 964,0
12	115	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,048	1 512 410,6	98 704,0
13	116	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	4,6725	254 656,42	1 479 401,0
14	117	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	4,6725	13 028,04	73 081,0
15	118	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки,связь	$м^3$	11,2555	211 379,13	3 048 313,5
16	119	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	11,2555	12 680,02	196 695,0
17	120	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТЫ/	$м^2$ изолируемой поверхности	23	1 906,25	55 608,5
18	121	1110-0102-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка/ПОДШИВКА/	$м^3$ древесины в конструкции	0,144	197 255,3	36 169,0
19	122	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00493	405 165,0	2 157,5
20	123	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,099302	615 338,09	125 119,0
21	124	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05467	363 218,0	21 445,5
22	125	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,044632	1 528 659,0	73 685,0
23	126	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,12238	1 232 062,34	180 148,5
24	127	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	76,5	1 906,25	184 958,0
25	128	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1 125	5 410,47	8 797 759,0
26	129	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 244,25	2 245,0	3 016 808,0
27	130	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	445,5	2 182,67	1 474 190,5
28	131	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	45,8865	39 847,0	1 974 714,5
29	132	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	153	1 024,0	169 206,0
30	133	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62,5	1 209,0	81 607,5
31	134	261-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	76,5	202,0	16 689,0
32	135	224-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	3	1 446,0	4 685,0
33	136	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58	1 490,0	93 333,5
34	137	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	14 522,56	111 873,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	138	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА,	$м^3$	0,42	161 672,0	73 334,0
36	139	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	0,11	139 715,0	16 598,0
37	140	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,06	12 680,02	18 524,0
38	141	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	23,24	5 410,47	181 741,0
39	142	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,85172	2 245,0	31 160,0
40	143	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	18,6	5 094,25	137 928,0
41	144	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26	1 415,03	65 196,0
42	145	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,484	62 043,54	53 020,0
43	146	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389,0	1 680,5
44	147	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /задвижка/	шт.	4	538,0	2 324,0
45	148	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0	2 354,5
46	149	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,8	4 671,68	4 797,0
47	150	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,64	2 830,06	63 391,0
48	151	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,01	191 157,7	251 479,0
49	152	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,01	12 680,02	17 650,0
50	153	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	153	179,12	50 055,0
51	154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,226746	363 218,0	88 946,5
52	155	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,05049	491 270,0	26 788,5
53	156	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08448	149 250,3	21 562,0
54	157	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04224	1 041 284,0	47 502,5
55	158	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08448	5 231,63	734,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	159	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,44992	1 526,33	6 844,0
57	160	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	6,8	5 410,47	53 177,0
58	161	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,7604	2 245,0	9 117,5
59	162	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,2	5 094,25	8 898,0
60	163	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01032	615 338,09	13 003,0
61	164	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00196	363 218,0	769,0
62	165	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00228	1 041 212,0	2 564,0
63	166	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00092	408 199,0	405,5
			ИТОГО по смете Э60103: Общестроительные работы [02-01-01]				46 322 461,0
			Смета Э60133: Электрооборудование и электроосвещение [02-01-04]				
64	1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж.	шкаф	1	33 568,22	47 369,0
65	2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток	шт.	1	1 748 084,0	1 748 084,0
66	3	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж.	шкаф	1	33 568,22	47 369,0
67	4	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий	шт.	1	696 687,0	696 687,0
68	5	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
69	6	515-301-0117 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40	шт.	1	473 204,0	473 204,0
70	7	1308-0305-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании.	шт.	2	2 272,08	8 279,0
71	8	247-301-0230 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 TX IP II RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1.	шт.	2	35 242,0	76 123,0
72	9	1308-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования.	комплект (3 фазы)	6	72 575,6	675 644,0
73	10	247-302-0510 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А.	шт.	6	5 402,0	35 005,0
74	11	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
75	12	247-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31.	шт.	1	7 940,0	8 575,0
76	13	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	7	5 129,26	51 302,0
77	15	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В".	шт.	3	2 459,0	7 967,0
78	16	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В".	шт.	2	822,0	1 776,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	17	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА.	шт.	1	5 012,0	5 413,0
80	18	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
81	19	247-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31.	шт.	1	7 940,0	8 575,0
82	20	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	6	5 129,26	43 973,0
83	21	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
84	22	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В".	шт.	4	2 271,0	9 811,0
85	23	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В".	шт.	1	741,0	800,0
86	24	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
87	25	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10 502,0	11 342,0
88	26	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	16	5 129,26	117 262,0
89	27	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
90	28	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В".	шт.	4	2 271,0	9 811,0
91	29	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	3	722,0	2 339,0
92	30	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В".	шт.	8	822,0	7 102,0
93	31	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
94	32	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10 502,0	11 342,0
95	33	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	21	5 129,26	153 905,0
96	34	247-204-2524 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
97	35	247-204-0217 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 10 мА.	шт.	2	8 265,0	17 852,0
98	36	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	18	3 982,0	77 410,0
99	37	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
100	38	247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	15 941,0	17 216,0
101	39	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	22	5 129,26	161 235,0
102	40	247-204-2529 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А.	шт.	1	2 510,0	2 711,0
103	41	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В".	шт.	2	2 320,0	5 011,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	42	247-204-0658 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В".	шт.	1	2 459,0	2 656,0
105	43	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	4	2 152,0	9 297,0
106	44	247-204-0655 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В".	шт.	1	2 271,0	2 453,0
107	45	247-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА.	шт.	13	4 804,0	67 448,0
108	46	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
109	47	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10 502,0	11 342,0
110	48	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	28	5 129,26	205 208,0
111	49	247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А.	шт.	1	2 510,0	2 711,0
112	50	247-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА.	шт.	27	4 804,0	140 085,0
113	51	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
114	52	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	10 502,0	11 342,0
115	53	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	34	5 129,26	249 182,0
116	54	247-204-2528 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А.	шт.	1	2 965,0	3 202,0
117	55	247-204-0614 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В".	шт.	6	815,0	5 281,0
118	56	247-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА.	шт.	25	4 804,0	129 708,0
119	57	247-204-6607 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "D" 1Р 16А 6 кА "D".	шт.	2	7 590,0	16 394,0
120	58	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.	шт.	100	496,74	88 632,0
121	59	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.	шт.	71	410,08	53 234,0
122	60	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	14	490,0	7 409,0
123	61	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	42	677,0	30 709,0
124	62	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	5	409,0	2 209,0
125	63	247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	65	597,0	41 909,0
126	64	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	36	409,0	15 902,0
127	65	247-214-0415 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная РС-102 135 3Р+РЕ+N 63А 380В IP67.	шт.	1	11 376,0	12 286,0
128	66	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	8	383,0	3 309,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	67	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм.	шт.	171	35,0	6 464,0
130	68	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54.	шт.	10	1 839,0	19 861,0
131	69	247-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ.	шт.	6	3 008,0	19 492,0
132	70	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20.	шт.	9	1 159,0	11 265,0
133	71	247-211-0210 *РСНБ РК 2022*	Реле промежуточные типа РЭК77 4(LY4), 10 А, 220 В, АС.	шт.	1	1 665,0	1 798,0
134	72	247-211-0402 *РСНБ РК 2022*	Разъем РРМ77 для РЭК77 4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4).	шт.	1	736,0	795,0
135	73	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	2	7 223,17	24 567,0
136	74	515-301-0141 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А,	шт.	2	486 524,0	973 048,0
137	75	247-208-2413 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМ12 250100, 230В 2NC+4NO.	шт.	1	98 360,0	106 229,0
138	76	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм.	шт.	268	284,0	82 201,0
139	92	1121-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических	м	248	225,18	97 650,0
140	95	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	5 040	565,42	5 213 528,0
141	105	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
142	106	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41.	шт.	1	6 505,0	7 025,0
143	107	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	22	5 129,26	161 235,0
144	108	247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
145	109	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	17	722,0	13 256,0
146	110	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	4	3 982,0	17 202,0
147	111	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
148	112	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41.	шт.	1	3 594,0	3 882,0
149	113	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	9	5 129,26	65 960,0
150	114	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
151	115	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	6	722,0	4 679,0
152	116	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	2	3 982,0	8 601,0
153	117	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	118	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41.	шт.	1	3 594,0	3 882,0
155	119	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	8	5 129,26	58 631,0
156	120	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
157	121	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	6	722,0	4 679,0
158	122	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	1	3 982,0	4 301,0
159	123	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
160	124	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41.	шт.	1	6 505,0	7 025,0
161	125	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	19	5 129,26	139 249,0
162	126	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
163	127	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	13	722,0	10 137,0
164	128	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	5	3 982,0	21 503,0
165	129	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
166	130	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41.	шт.	1	3 594,0	3 882,0
167	131	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	10	5 129,26	73 289,0
168	132	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
169	133	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	6	722,0	4 679,0
170	134	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	3	3 982,0	12 902,0
171	135	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
172	136	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41.	шт.	1	2 617,0	2 826,0
173	137	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	5	5 129,26	36 644,0
174	138	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
175	139	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	3	722,0	2 339,0
176	140	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	1	3 982,0	4 301,0
177	141	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
178	142	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41.	шт.	1	6 505,0	7 025,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	143	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	19	5 129,26	139 249,0
180	144	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
181	145	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	12	722,0	9 357,0
182	146	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА.	шт.	6	3 982,0	25 803,0
183	147	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
184	148	247-201-1004 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41.	шт.	1	3 594,0	3 882,0
185	149	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	10	5 129,26	73 289,0
186	150	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
187	151	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	9	722,0	7 018,0
188	152	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	1	7 223,17	12 283,0
189	153	247-201-1003 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41.	шт.	1	2 617,0	2 826,0
190	154	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне.	шт.	5	5 129,26	36 644,0
191	155	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А.	шт.	1	2 007,0	2 168,0
192	156	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В".	шт.	4	722,0	3 119,0
193	157	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	700	966,57	1 196 328,0
194	168	1310-0411-0215 *РСНБ РК 2022*	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования.	шт.	28	4 755,89	245 542,0
195	171	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.	шт.	332	496,74	294 259,0
196	172	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.	шт.	44	410,08	32 991,0
197	175	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	124	367,0	49 149,0
198	176	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	41	326,0	14 435,0
199	177	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	3	343,0	1 111,0
200	178	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм.	шт.	376	35,0	14 213,0
201	179	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	3	7 223,17	36 851,0
202	180	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30.	шт.	3	15 189,0	49 212,0
203	181	247-202-0415 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм.	шт.	438	284,0	134 343,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
204	182	1121-0201-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических	м	7 445	225,18	2 931 469,0
205	186	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	7 445	565,42	7 701 332,0
206	187	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	5 549,95	46,0	275 722,0
207	188	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	1 969,5	55,0	116 989,0
			ИТОГО по смете Э60133: Электрооборудование и электроосвещение [02-01-04]				26 518 394,0
			Смета Э60143: Слаботочные сети [02-01-05]				
208	1	1311-0401-0701 *РСНБ РК 2022*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования.	шт.	7	2 040,46	26 407,0
209	2	518-102-0527 *РСНБ РК 2022*	Сетевой SFP медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111G/МАРШРУТИЗАТОР/.	шт.	3	12 811,0	38 433,0
210	3	518-102-0511 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2.	шт.	1	32 746,0	32 746,0
211	4	518-102-0514 *РСНБ РК 2022*	Сетевой коммутатор с 24 PoE портами + 2 порта SFP/ Uplink Wi-Tek WI-PS526G.	шт.	3	96 093,0	288 279,0
212	5	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.	шт.	62	410,08	46 486,0
213	6	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная.	шт.	62	457,0	30 601,0
214	7	522-101-1015 *СпрСЦ 04.2023*	Шнур короткий/ПАТЧ КОРД/.	шт.	62	446,0	27 652,0
215	8	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах).	м	1 550	129,08	353 804,0
216	9	243-304-0113 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7.	км	1,55	734 423,0	1 229 424,0
217	10	1310-0702-0101 *РСНБ РК 2022*	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования.	шт.	1	7 851,48	14 563,0
218	11	Прайс Лист	Часовая станция первичные Standing.	шт.	1	102 910,71	102 911,0
219	12	1310-0702-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене.	шт.	6	4 324,45	48 062,0
220	13	Прайс Лист	Часы вторичные Standing 114R.	шт.	6	77 342,41	464 054,0
221	14	1310-0408-0505 *РСНБ РК 2022*	Звонок. Монтаж оборудования.	шт.	3	2 179,81	12 072,0
222	15	Прайс Лист	Звонок громкого боя МЗМ-1.	шт.	3	14 316,43	42 949,0
223	16	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П.	шт.	4	281,0	1 214,0
224	17	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм/У198/.	шт.	2	368,0	795,0
225	23	1310-0411-0207 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении.	шт.	4	4 601,47	33 238,0
226	27	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	90	504,77	71 066,0
227	29	1310-0410-0102 *РСНБ РК 2022*	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования.	устройство	1	43 312,01	73 589,0
228	33	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка.	шт.	3	7 223,17	36 851,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
229	37	1121-0202-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.	шт.	23	410,08	17 245,0
230	40	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.	м	790	386,58	519 306,0
231	43	1310-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования.	шт.	6	1 936,87	20 398,0
232	44	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350.	шт.	6	7 221,0	46 792,0
233	45	518-102-0601 *РСНБ РК 2022*	Точка доступа WEP-1L, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2x2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, AC 220В, indoor.	шт.	6	89 668,0	538 008,0
234	46	248-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V-K с диагональю 32".	шт.	1	136 036,0	146 919,0
235	47	1311-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе.	шт.	1	2 698,06	4 725,0
236	48	248-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb).	шт.	1	123 986,0	133 905,0
237	49	248-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб.	шт.	1	83 492,0	90 171,0
238	50	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж.	камера	18	7 329,46	244 990,0
239	51	248-402-0205 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м.	шт.	18	36 243,0	704 564,0
240	52	1310-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж.	камера	12	8 541,25	190 294,0
241	59	1310-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж.	камера	28	5 863,56	304 877,0
242	61	1310-0702-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,45, к времени*	шт.	4	1 932,79	14 361,0
243	62	1310-0408-0505 *РСНБ РК 2022*	Звонок. Монтаж оборудования. *Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации*	шт.	1	1 073,77	1 995,0
244	63	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.	м	200	158,11	58 722,0
			ИТОГО по смете Э60143: Слаботочные сети [02-01-05]				**6 012 468,0**
			Смета Э60153: Пожарная сигнализация [02-01-06]				
245	1	1310-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования.	шт.	2	57 318,61	212 231,0
246	2	248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24.	шт.	1	75 796,0	81 860,0
247	3	248-303-0206 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-12.	шт.	1	23 227,0	25 085,0
248	4	1310-0701-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	135	6 125,8	1 525 458,0
249	5	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45.	шт.	135	4 087,0	595 885,0
250	6	1310-0701-0205 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ПС автоматический ударно-контактный ручной. Монтаж оборудования/ПРИМ.	шт.	154	2 527,93	700 187,0
251	7	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1.	шт.	131	2 260,0	319 745,0
252	8	248-302-0106 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3.	шт.	2	1 093,0	2 361,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
253	9	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10.	шт.	21	2 277,0	51 642,0
254	10	Прайс Лист	Блок речевого оповещения АРИЯ-БРО-М.	шт	2	38 071,43	82 234,0
255	11	1310-0411-0207 *РСНБ РК 2022*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении.	шт.	46	4 601,47	382 236,0
256	12	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35.	шт.	46	3 295,0	163 696,0
257	13	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П.	шт.	36	281,0	10 925,0
258	14	1308-0206-0801 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках.	м	2 877	39,33	174 087,0
259	15	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50.	км	2,825	67 792,0	206 833,0
260	16	243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-	км	0,052	474 164,0	26 630,0
261	17	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования.	м	1 890	399,59	1 366 829,0
262	18	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм.	м	40	440,0	19 008,0
263	19	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм.	м	1 850	130,0	259 740,0
264	20	1121-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.	м	9	693,33	10 396,0
265	21	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм.	м	9,18	646,0	6 404,0
266	22	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.	шт.	260	701,14	338 567,0
267	23	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.	м	2 500	158,11	734 025,0
			ИТОГО по смете Э60153: Пожарная сигнализация [02-01-06]				7 296 064,0
			Смета Э70103: Общестроительные работы [02-02-01]				
268	17	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	17,8464	5 225,02	105 046,0
269	18	1110-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	6,3	4 187,64	41 252,0
270	19	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	6,3	70 933,0	482 628,0
271	20	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными /Фрамуга/	$м^2$ проемов	0,9	17 583,37	29 350,0
272	21	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не	$м^2$	0,9	43 499,0	42 281,0
273	22	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	$м^2$	0,9	4 970,71	5 163,0
274	23	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	8,19	5 321,28	65 367,0
275	24	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	8,19	55 871,0	494 190,0
276	25	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными /Фрамуга/	$м^2$ проемов	1,17	17 583,37	38 155,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
277	26	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не	$м^2$	1,17	43 499,0	54 966,0
278	27	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	$м^2$	1,17	4 970,71	6 712,0
279	28	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	66,57	3 234,37	365 972,0
280	29	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-	$м^2$	23,52	12 237,0	310 839,0
281	30	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	17,01	11 755,0	215 949,0
282	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	13,44	14 911,0	216 436,0
283	32	223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	$м^2$	12,6	12 278,0	167 079,0
284	33	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными /Фрамуга/	$м^2$ проемов	1,44	17 583,37	46 961,0
285	34	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не	$м^2$	0,576	43 499,0	27 060,0
286	35	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	$м^2$	1,44	4 970,71	8 261,0
287	68	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	297,188	1 345,07	668 096,4
288	69	1115-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	$м^2$ отделываемой поверхности	2,8	658,97	3 531,2
289	70	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	297,188	2 715,34	1 399 280,0
290	71	1212-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов/ПОТОЛОК/	$м^2$	2,8	741,96	3 689,2
291	72	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	706,4	1 936,46	2 368 403,6
292	73	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	553,2	965,46	835 387,2
293	74	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	393,2	2 248,33	1 510 929,6
294	75	1212-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	$м^2$	14	741,96	18 445,6
295	76	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	231,2	1 308,0	525 966,4
296	77	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	77,6	7 121,72	888 222,4
297	78	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	532	5 995,24	5 046 908,8
298	79	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	585,2	3 070,0	1 940 288,8

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
299	80	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	53,2	39 847,0	2 289 449,6
300	81	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	6,916	39 847,0	297 628,0
301	82	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	30,72	15 150,09	702 292,0
302	83	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	3,84	39 847,0	165 253,0
303	84	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,39936	39 847,0	17 186,4
304	85	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками/КРЫЛЬЦО/	$м^2$ поверхности облицовки	4,8	11 919,82	77 702,4
305	100	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	54,294121	2 182,67	179 663,0
306	110	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,53	12 680,02	9 262,0
307	111	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	11,62	5 410,47	90 871,0
308	113	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5 094,25	68 964,0
309	114	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13	1 415,03	32 598,0
310	115	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,242	62 043,54	26 511,0
311	119	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,4	4 671,68	2 399,0
312	120	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,32	2 830,06	31 695,0
313	121	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,01	191 157,7	251 479,0
314	122	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,01	12 680,02	17 650,0
315	123	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	92	179,12	30 099,0
316	126	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	7,56	479,9	5 052,0
317	127	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,56	34 618,67	71 020,0
318	128	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01072	26 657,68	576,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
319	130	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	7 542,56	76 517,0
320	131	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16896	149 250,3	43 123,0
321	133	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,16896	5 231,63	1 468,0
322	134	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,89984	1 526,33	13 688,0
323	135	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	13,6	5 410,47	106 355,0
324	137	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,4	5 094,25	17 797,0
325	138	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01032	615 338,09	13 003,0
			ИТОГО по смете Э70103: Общестроительные работы [02-02-01]				22 572 117,6
			Смета Э70113: Водопровод и канализация [02-02-02]				
326	1	1116-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка.	м трубопровода	43	4 884,4	268 129,0
327	2	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	12	5 150,77	76 340,0
328	3	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	12	2 892,35	64 083,0
329	4	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм.	м	11,88	674,0	8 648,0
330	5	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	41	2 648,72	200 570,0
331	6	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм.	м	40,59	423,0	18 544,0
332	7	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	64	2 452,87	289 975,0
333	8	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	63,36	279,0	19 091,0
334	9	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм.	шт.	4	71,0	307,0
335	10	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм.	шт.	19	44,0	903,0
336	11	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	37	24,0	959,0
337	12	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	7	57,0	431,0
338	13	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	20	40,0	864,0
339	14	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм.	шт.	1	120,0	130,0
340	15	241-209-2003 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм.	шт.	4	83,0	359,0
341	16	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм.	шт.	10	71,0	767,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
342	17	241-210-1003 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм.	шт.	2	52,0	112,0
343	18	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм.	шт.	8	27,0	233,0
344	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	5,2	708,0	3 977,0
345	20	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм.	шт.	12	17,0	220,0
346	21	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	41	12,0	531,0
347	22	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	64	8,0	553,0
348	23	241-507-0304 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 32 мм.	10 шт.	0,2	2 539,0	549,0
349	24	241-507-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм.	10 шт.	0,2	2 548,0	551,0
350	25	241-507-0303 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 25 мм.	10 шт.	0,7	1 805,0	1 365,0
351	26	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2".	шт.	54	237,0	13 822,0
352	27	241-222-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 32 мм/ВЕНТИЛЬ/.	шт.	2	1 476,0	3 188,0
353	28	241-222-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм/ВЕНТИЛЬ/.	шт.	64	611,0	42 232,0
354	29	241-222-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 25 мм/ВЕНТИЛЬ/.	шт.	9	838,0	8 145,0
355	30	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги.	м	32,4	594,0	20 786,0
356	31	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка.	шт.	24	1 664,67	73 369,0
357	32	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором.	шт.	17	6 577,0	120 754,0
358	33	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором.	шт.	7	6 103,0	46 139,0
359	34	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка.	кран	2	26 619,0	58 576,0
360	35	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15.	шт.	2	4 026,0	8 696,0
361	36	1116-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка.	кран	3	2 345,99	12 620,0
362	37	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50.	шт.	3	22 327,0	72 339,0
363	38	1116-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише.	шт.	3	3 219,07	17 820,0
364	39	248-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НОК/НОБ.	шт.	3	18 233,0	59 075,0
365	40	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10.	шт.	6	18 092,0	117 236,0
366	41	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50.	шт.	9	1 211,0	11 771,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
367	42	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм.	м	60	1 535,0	99 468,0
368	43	244-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50.	шт.	3	1 883,0	6 101,0
369	44	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб.	шт.	3	549,0	1 779,0
370	45	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	27,5	1 526,33	73 672,0
371	46	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	172	150,57	47 594,0
372	47	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,117	103 711,14	22 358,0
373	48	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм.	узел	1	35 813,3	52 894,0
374	49	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°.	шт.	1	165 983,0	179 262,0
375	50	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном. Установка.	комплект	1	3 439,54	4 139,0
376	51	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм.	м	0,562	859,0	522,0
377	52	241-101-0122 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х2,8 мм.	м	1	2 346,0	2 534,0
378	53	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25/15/.	шт.	1	3 486,0	3 765,0
379	54	241-115-0107 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 65 мм.	шт.	2	1 719,0	3 713,0
380	55	241-119-0407 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 65 мм.	шт.	1	1 161,0	1 254,0
381	56	241-115-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм.	шт.	1	522,0	564,0
382	57	241-119-0405 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 40 мм.	шт.	1	346,0	374,0
383	58	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм.	шт.	2	1 826,0	3 944,0
384	59	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	1	21 324,0	23 030,0
385	60	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40.	шт.	1	26 337,0	28 444,0
386	61	245-405-0609 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65.	шт.	2	38 331,0	82 795,0
387	62	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	2	21 324,0	46 060,0
388	63	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	477,0	1 030,0
389	64	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм.	шт.	6	2 907,0	18 837,0
390	65	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	10	2 648,72	48 920,0
391	66	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм.	м	9,9	401,0	4 288,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
392	67	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	43	2 452,87	194 826,0
393	68	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм.	м	42,57	239,0	10 988,0
394	69	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм.	шт.	2	44,0	95,0
395	70	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	24	24,0	622,0
396	71	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм.	шт.	3	138,0	447,0
397	72	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	10	40,0	432,0
398	73	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм.	шт.	2	27,0	58,0
399	74	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2".	шт.	36	433,0	16 835,0
400	75	241-219-0201 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм.	шт.	26	85,0	2 387,0
401	76	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги.	м	21,6	594,0	13 856,0
402	77	241-222-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм/ВЕНТИЛЬ/.	шт.	36	611,0	23 756,0
403	78	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	53	150,57	14 666,0
404	79	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,053	103 711,14	10 128,0
405	80	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы напольные. Установка.	комплект	14	21 300,24	361 268,0
406	81	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм.	комплект	14	52 504,0	793 860,0
407	82	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	15	5 104,43	136 196,0
408	83	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300	комплект	15	9 998,0	161 968,0
409	84	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	15	7 891,0	127 834,0
410	85	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм.	комплект	2	20 963,0	45 280,0
411	86	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	38	1 419,31	99 741,0
412	87	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.	м трубопровода	25	1 382,5	63 525,0
413	88	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм.	м	37,924	558,0	22 855,0
414	89	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм.	м	24,95	1 407,0	37 913,0
415	90	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	2	428,0	924,0
416	91	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	6	124,0	804,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
417	92	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	6	355,0	2 300,0
418	93	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	12	107,0	1 387,0
419	94	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	18	483,0	9 390,0
420	95	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	15	144,0	2 333,0
421	96	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	5	483,0	2 608,0
422	97	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	483,0	1 565,0
423	98	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	5	596,0	3 218,0
424	99	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	4	166,0	717,0
425	100	241-212-0404 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100x50x100 мм.	шт.	4	474,0	2 048,0
426	101	241-221-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63/100/ мм.	шт.	25	242,0	6 534,0
427	102	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм.	шт.	38	70,0	2 873,0
428	103	1116-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях.	м трубопровода	7	29 816,81	233 845,0
429	104	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/.	шт.	5	397,0	2 144,0
430	105	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/.	шт.	5	812,0	4 385,0
431	106	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	2	1 096,33	3 264,0
432	107	234-303-0225 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9	м	2,2	1 818,0	4 320,0
433	108	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/.	$м^3$	0,136	25 072,16	3 964,0
434	109	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм.	сальник	4	5 199,04	34 367,0
435	110	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трапы диаметром 50 мм. Установка.	комплект	2	31 151,59	68 987,0
436	111	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	1	5 104,43	9 080,0
437	112	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300	комплект	1	9 998,0	10 798,0
438	113	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника.	шт.	1	7 891,0	8 522,0
439	114	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	1	11 364,0	12 273,0
440	115	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	16,5	1 419,31	43 309,0
441	116	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм.	м	16,467	558,0	9 924,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
442	117	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	4	124,0	536,0
443	118	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	107,0	347,0
444	119	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	1	359,0	388,0
445	120	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	2	166,0	359,0
446	121	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм.	шт.	16	70,0	1 210,0
447	122	1116-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях.	м трубопровода	3,5	29 816,81	116 922,0
448	123	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/.	шт.	1	812,0	877,0
449	124	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	2	1 096,33	3 264,0
450	125	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9	м	2,2	669,0	1 590,0
451	126	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм.	сальник	4	5 199,04	34 367,0
452	127	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/.	$м^3$	0,136	25 072,16	3 964,0
			ИТОГО по смете Э70113: Водопровод и канализация [02-02-02]				5 191 343,0
			Смета Э70503: Общестроительные работы [02-03-01]				
453	16	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	9,152	5 225,02	53 869,0
454	17	1110-0107-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	2,73	4 187,64	17 875,0
455	18	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,73	70 933,0	209 139,0
456	19	1110-0106-0701 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$ в деревянных рубленых стенах. Заполнение переплетами одинарными/ФРАМУГА/	$м^2$	0,39	17 583,37	12 719,0
457	20	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не	$м^2$	0,39	43 499,0	18 322,0
458	21	1115-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	$м^2$	0,39	4 970,71	2 238,0
459	22	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	22,47	3 234,37	123 529,0
460	23	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	7,98	11 755,0	101 309,0
461	24	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	11,97	14 911,0	192 764,0
462	25	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-	$м^2$	2,52	12 237,0	33 304,0
463	26	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	13	3 633,0	51 007,0
464	27	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	26	538,0	15 107,0
465	34	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	76,85	5 264,23	607 981,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
466	37	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	11,85	6 429,64	105 694,0
467	40	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	6,42	5 215,16	40 858,0
468	45	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	17,66	5 264,23	139 713,0
469	49	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	81,34	5 215,16	517 664,0
470	50	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	413,8904	1 345,07	930 450,4
471	51	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	413,8904	2 715,34	1 948 761,76
472	52	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	971,8104	1 936,46	3 258 266,0
473	53	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	624,1048	965,46	942 460,64
474	54	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	245,7048	2 248,33	944 157,28
475	55	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	278,432	2 615,99	1 266 832,16
476	56	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	96,5536	7 121,72	1 105 167,36
477	57	1115-0109-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	146,37	5 995,24	1 388 563,0
478	58	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	161,007	3 070,0	533 834,0
479	59	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	14,637	39 847,0	629 900,0
480	60	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,90281	39 847,0	81 887,0
481	61	1115-0109-0201 *РСНБ РК 2022*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	17,37	15 150,09	397 097,0
482	62	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,737	39 847,0	74 751,0
483	63	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,22581	39 847,0	9 718,0
484	64	1115-0105-0103 *РСНБ РК 2022*	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками/КРЫЛЬЦО/	$м^2$ поверхности облицовки	6	11 919,82	97 128,0
485	65	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила, мауэрлаты. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,58	254 656,42	500 257,0
486	66	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,58	13 028,04	24 712,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
487	67	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Установка элементов каркаса из брусьев /кобылки,затяжка,вальма,прогон,стойки,раскосы,лежень,конек,накладки,связь	$м^3$	2,16	211 379,13	584 991,0
488	68	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,16	12 680,02	37 747,0
489	69	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой/ПОД МАУЭРЛАТЫ/	$м^2$ изолируемой поверхности	13	1 906,25	31 430,0
490	70	1110-0102-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка/ПОДШИВКА/	$м^3$ древесины в конструкции	0,325	197 255,3	81 631,0
491	71	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000832	405 165,0	364,0
492	72	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02856	615 338,09	35 986,0
493	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01846	363 218,0	7 241,0
494	74	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0101	1 528 659,0	16 674,0
495	75	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,2,3/	т стальных элементов	0,0314	1 232 062,34	46 222,0
496	76	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	42	1 906,25	101 546,0
497	77	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	140	5 410,47	1 094 832,0
498	78	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	154,84	2 245,0	375 425,0
499	79	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	106,4	2 182,67	352 085,0
500	80	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	10,9592	39 847,0	471 626,0
501	81	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1 024,0	77 414,0
502	82	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	37,5	1 209,0	48 965,0
503	83	261-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	35	202,0	7 636,0
504	84	224-105-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	шт.	3	1 446,0	4 685,0
505	85	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23	1 490,0	37 012,0
506	86	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	14 522,56	27 969,0
507	87	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ДИАГОНАЛЬНАЯ НОГА,	$м^3$	0,21	161 672,0	36 667,0
508	88	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/ОБРЕШЕТКА/	$м^3$	0,055	139 715,0	8 299,0
509	89	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,265	12 680,02	4 631,0
510	90	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	5,81	1 339,5	15 448,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
511	91	214-204-0210 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,6815	3 052,0	22 023,0
512	92	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4,65	5 094,25	34 482,0
513	93	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,5	1 415,03	16 299,0
514	94	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,121	62 043,54	13 255,0
515	95	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0	840,0
516	96	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /задвижка/	шт.	2	538,0	1 162,0
517	97	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	1 090,0	1 177,0
518	98	1115-0501-0303 *РСНБ РК 2022*	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	0,2	4 671,68	1 199,0
519	99	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,16	2 830,06	15 848,0
520	100	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	26	179,12	8 506,0
521	101	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,077064	363 218,0	30 230,0
522	102	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01716	491 270,0	9 104,0
523	103	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	7,56	479,9	5 052,0
524	104	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,56	34 618,67	71 020,0
525	105	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01072	26 657,68	576,0
526	106	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01072	405 165,0	4 690,0
527	107	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	7,56	7 542,56	76 517,0
528	108	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16896	149 250,3	43 123,0
529	109	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16896	1 041 284,0	190 010,0
530	110	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,16896	5 231,63	1 468,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
531	111	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,89984	1 526,33	13 688,0
532	112	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	13,6	5 410,47	106 355,0
533	113	224-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15,0416	2 245,0	36 469,0
534	114	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	2,4	5 094,25	17 797,0
535	115	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01032	615 338,09	13 003,0
536	116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	363 218,0	1 538,0
537	117	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00456	1 041 212,0	5 128,0
538	118	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00184	408 199,0	811,0
			ИТОГО по смете Э70503: Общестроительные работы [02-03-01]				20 624 930,6
			Смета Э70513: Водопровод и канализация [02-03-02]				
539	1	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	15	5 150,77	95 427,0
540	2	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	3	2 648,72	14 676,0
541	3	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм.	м	2,97	423,0	1 357,0
542	4	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	14	2 452,87	63 432,0
543	5	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.	м	13,86	279,0	4 176,0
544	6	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	6	24,0	156,0
545	7	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм.	шт.	1	57,0	62,0
546	8	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	6	40,0	259,0
547	9	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм.	шт.	2	27,0	58,0
548	10	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	1,1	708,0	841,0
549	11	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм.	шт.	3	12,0	39,0
550	12	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм.	шт.	15	8,0	130,0
551	13	241-507-0302 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 20 мм.	10 шт.	0,1	2 548,0	275,0
552	14	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2".	шт.	8	237,0	2 048,0
553	15	241-222-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм/ВЕНТИЛЬ/.	шт.	10	611,0	6 599,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
554	16	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги.	м	2,4	594,0	1 540,0
555	17	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка.	шт.	5	1 664,67	15 285,0
556	18	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором.	шт.	1	6 577,0	7 103,0
557	19	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с	шт.	4	9 944,0	42 958,0
558	20	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,3	1 526,33	16 878,0
559	21	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	32	150,57	8 854,0
560	22	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,017	103 711,14	3 249,0
561	23	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	6	2 452,87	27 185,0
562	24	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм.	м	5,94	239,0	1 534,0
563	25	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм.	шт.	6	24,0	156,0
564	26	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм.	шт.	2	40,0	86,0
565	27	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20х1/2".	шт.	8	433,0	3 741,0
566	28	241-219-0201 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое диаметром 20 мм.	шт.	6	85,0	551,0
567	29	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги.	м	2,4	594,0	1 540,0
568	30	241-222-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм/ВЕНТИЛЬ/.	шт.	8	611,0	5 279,0
569	31	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	6	150,57	1 660,0
570	32	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,006	103 711,14	1 146,0
571	33	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка.	комплект	3	7 241,31	40 266,0
572	34	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л/Ariston BlU ECO ABC PW/.	комплект	1	61 186,0	61 186,0
573	35	513-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л.	комплект	2	61 205,0	122 410,0
574	36	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды.	комплект	1	5 104,43	9 080,0
575	37	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300	комплект	1	9 998,0	10 798,0
576	38	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника.	шт.	1	7 891,0	8 522,0
577	39	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм.	шт.	1	11 364,0	12 273,0
578	40	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка.	комплект	4	3 034,46	20 817,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
579	41	244-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм.	шт.	4	34 571,0	149 347,0
580	42	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.	м трубопровода	16,8	1 419,31	44 095,0
581	43	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм.	м	16,7664	558,0	10 104,0
582	44	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	2	124,0	268,0
583	45	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	6	107,0	693,0
584	46	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	144,0	467,0
585	47	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	2	166,0	359,0
586	48	241-221-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм.	шт.	17	70,0	1 285,0
587	49	1116-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях.	м трубопровода	3,5	29 816,81	116 922,0
588	50	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм/ПРОЧИСТКА/.	шт.	1	812,0	877,0
589	51	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм/ПРОЧИСТКА/.	шт.	1	397,0	429,0
590	52	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука.	м трубопровода	1	1 096,33	1 632,0
591	53	234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9	м	1,1	669,0	795,0
592	54	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм.	сальник	4	5 199,04	34 367,0
593	55	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/.	$м^3$	0,136	25 072,16	3 964,0
			ИТОГО по смете Э70513: Водопровод и канализация [02-03-02]				979 236,0
			Смета Э80103: Общестроительные работы [02-04-01]				
594	25	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	193,326	1 345,07	434 607,6
595	26	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	193,326	2 715,34	910 256,2
596	27	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	371,553	1 936,46	1 245 736,1
597	28	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	371,553	965,46	561 082,2
598	29	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	304,731263	2 248,33	1 170 975,7
			ИТОГО по смете Э80103: Общестроительные работы [02-04-01]				4 322 657,8
			Смета Э80503: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
599	1	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода	0,043	457 504,65	35 272,0
600	2	1122-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт.	км трубопровода	0,0548	424 104,23	43 006,0
601	3	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих.	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3	26 069,02	143 876,0
602	4	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	3,8	25 675,37	167 060,0
603	5	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$.	$м^3$ грунта	350,9072	237,82	113 133,0
604	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в	$м^3$ грунта	10,8528	3 524,8	71 061,0
605	7	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ.	$м^3$	23,8158	208,48	6 848,0
606	8	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	$м^3$	0,4242	3 524,8	2 778,0
607	9	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.	$м^3$ основания	22,61	5 444,96	166 901,0
608	10	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	22,61	1 395,33	58 604,0
609	11	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	306,662026	32,0	13 155,0
610	12	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	306,662026	272,05	140 491,0
611	13	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	11,507974	343,56	5 290,0
612	14	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	100,694769	146,0	15 877,0
613	15	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,0501	651 790,39	53 426,0
614	16	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,149	617 399,67	151 575,0
615	17	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею.	км трубопровода	0,027	609 921,32	27 172,0
616	18	241-201-0612 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм.	м	50,601	1 660,0	90 718,0
617	19	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм.	м	150,49	829,0	134 736,0
618	20	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм.	м	27,27	230,0	6 774,0
619	21	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка.	задвижка или клапан	1	4 691,96	7 333,0
620	22	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка.	задвижка или клапан	2	2 795,63	8 936,0
621	23	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ	шт.	2	28 247,0	61 014,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
622	24	242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ	шт.	1	42 574,0	45 980,0
623	25	1122-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка.	т фасонных частей	0,0027	130 051,85	558,0
624	26	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32.	шт.	1	4 571,0	4 937,0
625	27	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка.	фланец	2	2 534,77	8 106,0
626	28	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка.	фланец	5	1 935,59	15 495,0
627	29	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка.	фланец	7	1 209,97	14 058,0
628	30	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм.	шт.	2	4 899,0	10 582,0
629	31	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм.	шт.	5	4 006,0	21 632,0
630	32	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм.	шт.	2	3 246,0	7 011,0
631	33	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм.	шт.	5	2 612,0	14 105,0
632	34	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/.	шт.	2	4 899,0	10 582,0
633	35	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм/СВОБОДНЫЕ/.	шт.	2	4 006,0	8 653,0
634	36	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/СВОБОДНЫЕ/.	шт.	2	2 612,0	5 642,0
635	37	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	4	2 063,48	14 502,0
636	38	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	2	1 880,43	6 736,0
637	39	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм.	шт.	2	1 503,0	3 246,0
638	40	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм.	шт.	2	1 059,0	2 287,0
639	41	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм.	шт.	2	797,0	1 722,0
640	42	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/.	м	1	12 447,0	13 443,0
641	43	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм/ГИЛЬЗА/.	м	0,2	3 293,0	712,0
642	44	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка.	т фасонных частей	0,0049	1 829 598,44	14 051,0
643	45	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм.	шт.	1	6 233,0	6 732,0
644	46	241-113-0219 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм.	шт.	1	4 740,0	5 119,0
645	47	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм.	шт.	1	931,0	1 005,0
646	48	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	770,0	832,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
647	49	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	533,0	576,0
648	50	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА ИЗГ.ПО МЕСТУ/.	т фасонных частей	0,00168	2 279 303,44	5 633,0
649	51	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж.	т конструкций	0,00942	251 728,76	4 126,0
650	52	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	9,42	708,0	7 203,0
651	53	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87.	т	0,00229	311 740,0	771,0
652	54	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих.	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	36 722,65	173 360,0
653	55	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	2	31 738,0	68 554,0
654	56	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	4	20 065,0	86 681,0
655	57	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	2	27 527,0	59 458,0
656	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	2	5 710,0	12 334,0
657	59	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж.	т конструкций	0,0322	130 014,57	6 545,0
658	60	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/.	т	0,0322	1 074 856,0	37 379,0
659	61	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Окраска стремянок.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,9338	1 526,33	2 501,0
660	62	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250).	комплект	1	36 676,0	39 610,0
661	63	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19 329,0	20 875,0
662	64	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода	0,002	2 766 484,28	6 697,0
663	65	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции.	км трубопровода	0,002	3 516 427,9	8 320,0
664	66	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Под задвижки/.	$м^3$	0,375	36 478,31	17 733,0
665	67	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое.	м трубопровода	226,1	154,82	63 602,0
666	68	1122-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией.	км трубопровода	0,2261	106 205,3	43 817,0
667	69	1122-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб.	врезка	1	10 564,11	16 719,0
668	70	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка.	т стальных элементов	0,07072	1 232 062,34	100 204,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
669	71	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка колодцев/.**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,282**	**31 364,07**	**10 978,0**
670	72	**Прайс Лист**	**Мотопомпа с тележкой.**	**шт**	**1**	**241 151,79**	**244 046,0**
			В том числе:				
			- отпускная цена		241 151,79		241 152,0
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2		2 894,0
671	73	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50.**	**шт.**	**1**	**1 211,0**	**1 308,0**
672	74	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм.**	**м**	**42**	**1 535,0**	**69 628,0**
673	75	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении.**	**шт.**	**1**	**2 063,48**	**3 626,0**
674	76	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении.**	**шт.**	**4**	**1 880,43**	**13 472,0**
675	77	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм.**	**шт.**	**1**	**2 464,0**	**2 661,0**
676	78	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм.**	**шт.**	**4**	**1 122,0**	**4 847,0**
677	79	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101.**	**шт.**	**1**	**1 709,53**	**2 906,0**
678	80	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	**Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65.**	**100 шт.**	**0,01**	**152 037,0**	**1 642,0**
679	81	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство/УПОРЫ/.**	**$м^3$**	**0,5**	**25 072,16**	**14 572,0**
680	82	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$.**	**$м^3$ грунта**	**543,0448**	**237,82**	**175 078,0**
681	83	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в**	**$м^3$ грунта**	**16,7952**	**3 524,8**	**109 970,0**
682	84	1101-0101-0408 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$, КОЛОДЦЫ.**	**$м^3$**	**187,5789**	**208,48**	**53 936,0**
683	85	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен**	**$м^3$**	**3,3411**	**3 524,8**	**21 876,0**
684	86	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.**	**$м^3$ основания**	**35**	**5 444,96**	**258 360,0**
685	87	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.**	**$м^3$ грунта**	**34,99**	**1 395,33**	**90 693,0**
686	88	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.**	**$м^3$ грунта**	**554,568116**	**32,0**	**23 791,0**
687	89	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**554,568116**	**272,05**	**254 064,0**
688	90	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.**	**$м^3$ грунта**	**91,211884**	**343,56**	**41 924,0**
689	91	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	**т·км**	**798,103986**	**146,0**	**125 845,0**
690	92	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка.**	**м трубопровода**	**342,9**	**4 124,04**	**1 571 401,0**
691	93	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.**	**км трубопровода**	**0,007**	**843 455,33**	**10 181,0**
692	94	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм.**	**м**	**7**	**1 711,0**	**12 935,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
693	95	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка.	задвижка или клапан	1	2 795,63	4 468,0
694	96	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16,	шт.	1	21 324,0	23 030,0
			ИТОГО по смете Э80503: Наружные сети водоснабжения и канализации [06-01]				5 692 700,0
			Смета Э80513: Выгреб 50м^3 [06-02]				
695	1	1101-0105-0110 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. Группа грунтов 2	м^3 грунта	248,75844	544,03	179 305,0
696	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	7,69356	3 524,8	50 374,0
697	3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	256,452	68,54	23 558,0
698	4	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	217,142	68,54	19 947,0
699	5	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	14,58	781,94	15 246,0
700	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	196,48514	38,24	10 073,0
701	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	6,07686	1 532,49	17 299,0
702	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	202,562	272,05	92 800,0
703	9	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	59,31	68,54	5 448,0
704	10	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	59,31	54,25	4 314,0
705	11	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	15	781,94	15 685,0
706	12	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	22,23	48 367,7	1 528 768,0
707	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0689	363 218,0	27 028,0
708	14	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8616	405 165,0	377 017,0
709	15	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,052	22 163,31	2 251,0
710	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 326,0	5 752,0
711	17	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6 689,0	7 224,0
712	18	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0544	130 014,57	10 917,0
713	19	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0544	1 074 856,0	63 150,0
714	20	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	м^2 окрашиваемой поверхности	1,5776	3 052,67	8 814,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
715	21	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	4 672,19	8 266,0
716	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 329,0	20 875,0
717	23	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06048	1 232 062,34	89 029,0
718	24	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	6,64	84 848,0	818 295,0
719	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0472	363 218,0	18 516,0
720	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,334	339 988,0	122 640,0
721	27	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/ВНУТРЕННЯЯ	$м^2$ поверхности	24,3	4 066,4	118 856,0
722	28	1108-0101-0304 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/НАРУЖНАЯ СТЕНА/	$м^2$ поверхности	32,5	2 814,28	163 060,0
723	29	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	32,5	756,16	48 338,0
724	30	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	5,0625	1 670,12	13 015,0
725	31	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	5,0625	756,16	7 530,0
726	32	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	5,0625	641,6	4 252,0
727	33	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	50	321,9	24 369,0
			ИТОГО по смете Э80513: Выгреб 50$м^3$ [06-02]				3 922 011,0
			Смета Э80523: Пожарный резервуар 220$м^3$ [06-03]				
728	1	1101-0101-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	977,55	129,35	164 981,0
729	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	418,95	3 524,8	2 743 146,0
730	3	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	286,74	781,94	299 841,0
731	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	331,533	55,87	24 905,0
732	5	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	331,533	27,59	12 300,0
733	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	331,533	272,05	151 885,0
734	7	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	36,837	1 395,33	95 481,0
735	8	1101-0101-0325 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	122,52	124,6	20 306,0
736	9	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	122,52	47,9	7 891,0
737	10	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	122,52	121,25	20 395,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
738	11	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	741,39	267,71	264 269,0
739	12	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	6 487,1625	146,0	1 022 896,0
740	13	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	132,12	47 725,21	8 994 281,0
741	14	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	5,1752	36 573,78	376 893,0
742	15	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,56456	331 233,0	1 632 888,0
743	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	363 218,0	118 467,0
744	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,18016	405 165,0	516 413,0
745	18	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,16664	130 014,57	33 439,0
746	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,16664	1 063 547,0	191 407,0
747	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,83256	125,48	820,0
748	21	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,44	22 163,31	19 048,0
749	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5 710,0	12 334,0
750	23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	5 326,0	46 017,0
751	24	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки чугунные. Установка	шт.	2	4 672,19	16 533,0
752	25	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 329,0	41 751,0
753	26	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	34	85 878,23	4 227 894,0
754	27	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,7816	320 090,0	1 998 683,0
755	28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02464	339 988,0	9 047,0
756	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13256	363 218,0	52 000,0
757	30	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1 004 149,04	19 098,0
758	31	1122-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0033	1 234 115,27	7 700,0
759	32	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	10	3 124,0	33 739,0
760	33	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	3,3	6 434,0	22 931,0
761	34	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/СТЕНЫ	$м^2$ поверхности	327,84	4 066,4	1 603 522,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
762	35	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону/СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	327,84	2 477,59	1 358 156,0
763	36	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону/ДНО/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	198,14	2 477,59	820 843,0
764	37	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	327,84	968,62	488 672,0
765	38	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	327,84	-117,85	-45 304,0
			ИТОГО по смете Э80523: Пожарный резервуар 220$м^3$ [06-03]				27 425 568,0
			Смета Э80533: Тепловые сети [06-04]				
766	1	1101-0101-0428 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$/КАНАЛ,ДК.	$м^3$ грунта	232,994	237,82	75 118,0
767	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	7,206	2 937,33	39 319,0
768	3	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	108,0192	27,59	4 007,0
769	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	3,3408	1 532,49	9 510,0
770	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.	$м^3$ уплотненного грунта	111,36	272,05	51 017,0
771	6	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	128,84	343,56	59 218,0
772	7	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	1 095,14	146,0	172 681,0
			ИТОГО по смете Э80533: Тепловые сети [06-04]				410 870,0
			Итого по суммарной смете				177 290 821,0
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				5 853 697,0
			Всего по акту				177 290 821
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				177 290 821
			Оборудование				5 853 697
			Всего прямые затраты				171 437 124
		НДЦС РК 8.04-09-2015	Временные здания и сооружения 1,2 %				2 057 245
			Итого				173 494 369
		ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%				555 182
			Итого				174 049 551

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%				3 480 991
			Итого				177 530 542
			в том числе на 2023 год - 60%				110 030 544
			в том числе на 2024 год - 40%				73 353 696
			В том числе в текущих ценах 2023 год - 60%, К=1,079				118 722 957
			Итого в текущих ценах на 2023 год				118 722 957
			В том числе в текущих ценах 2024 год - 40%, К=1,163				85 310 348
			Итого в текущих ценах на 2024 год				204 033 305
			Понижающий коэффициент К=0,98				199 952 639
		Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %				23 994 317
			Всего к оплате				223 946 955

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "АВТ & company"

Ескенеев А.

М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО "ДИАС - проект"

Нуралиев Е.А.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.

М.П.