Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2022г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	20.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр "Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17)	114 017 909,70	26 790 431,74		30 005 283,55					3 214 851,81	30 005 283,55

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
_____ **Бабасов Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ **Батбайулы Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Alash-service KZ"
_____ **Атбеков Е.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Инженер: ТОО "Alash-service KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "
Договор: №20 от 20.04.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №6-1										
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
		Отмостка колодца										
72	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/10см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**72,6**		**686,48**	**146,29**	**49839**	**10620**	**19178**	**25083**	**80915**
						276,05	**43,85**	**20041**	**3184**		**5994**	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой										
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,243	17,64	1136,00		20041				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	2,12							
72.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0115	0,8349		4593,00		3835			
72.4	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,013	0,9438		5113,00		4826			
72.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	0,0047	0,34122		5744,00		1960			
72.6	**100414 С**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,174**	**12,6324**	**1515,00**				**19138**		
72.7	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,02**	**1,452**	**27,00**				**39**		
73	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**72,6**		**-66,90**	**-9,19**	**-4857**	**-667**	**-3299**	**-1179**	**-6519**
						-12,27	**-2,76**	**-891**	**-201**		**-483**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0108	0,7841	-1136,36		-891				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1452							
73.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,002	0,1452		4593,00		667			
73.4	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,03	2,178	1515,00				3300		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**44981**	**9953**	**15879**	**23904**	**74396**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								19150	2983	--	5511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					44981				
	Материалы		Тенге					15878				
	Всего заработная плата		Тенге						22133			
		Накладные расходы	Тенге					23904				
		Сметная прибыль	Тенге					5511				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					74396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						22133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					74396				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						22133			

Локальная смета №7-1

РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

1	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(насыпь,под автодорожное покрытие,растительный грунт в районах покрытий и площадках). Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4274,3**		**30,49**	**30,49**	**130340**	**130340**	--	**35109**	**178685**
						--	**11,41**	--	**48763**		**13236**	
		Состав работ 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0069	29,54							
1.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	29,535413		4413,00		130340			
2	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка,под автодорожное покрытие,плодородной почвы на уч-х,растительный грунт)**	**м3 грунта**	**509,2**		**43,42**	**43,42**	**22111**	**22111**	--	**5956**	**30313**
						--	**16,25**	--	**8272**		**2245**	
		Состав работ 1. Разработка грунта с перемещением										
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	5,01							
2.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	5,010528		4413,00		22111			
3	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5м3,недостаток грунта**	**м3 грунта**	**1724,32**		227,39	**218,72**	**392086**	**377141**	140	**86142**	**516487**
						8,59	**60,80**	**14805**	**104837**		**38258**	
		Состав работ 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна кабойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канавы и ограждающих валиков, выполняемые вручную с перемещением экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	18,28	810,05		14805				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0077	0,0077	809,91			6,24			
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	13,277264		4915,00		65258			
3.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	39,831792		7830,00		311883			
3.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,05173	2715,00				140		
4	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8,5 км**										
			т		3017,56	195,00	--	588424	--		--	635498
						--	--	--	--		47074	
5	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ковшом вместимостью 0,5м3,лишний грунт**										
			м3 грунта		241,35	227,39	218,72	54880	52788	20	12057	72292
						8,59	60,80	2072	14674		5355	
		Состав работ 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или отражающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	2,56	809,91		2072				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	7,43							
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	1,858395		4915,00		9134			
5.4	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	5,575185		7830,00		43654			
5.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,00724	2715,00				20		
6	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8,5 км**										
			т		422,3625	195,00	--	82361	--		--	88950
						--	--	--	--		6589	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1270202	582380	160	139264	1522225
								16877	176547	--	112757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1270202				
	Материалы		Тенге					160				
	Всего заработная плата		Тенге						193424			
	Транспортные расходы		Тенге					670785				
		Накладные расходы	Тенге					139265				
		Сметная прибыль	Тенге					112757				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1522224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге						193424			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1522224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге						193424			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1=250м2										
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	37,5		2722,13 147,46	1048,72 238,63	102080 5530	39327 8949	57223	15636 9417	127133
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с подливом воды 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел.-ч	0,144	5,4	1024,07		5530				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1357	5,09							
7.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,58125		10433,00		6064			
7.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,60875		4593,00		7389			
7.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,655		9218,00		24474			
7.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,24375		5744,00		1400			
7.7	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**41,25**	**1386,00**				**57173**		
7.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**1,875**	**27,00**				**51**		
8	**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см/18см/. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**250**		**1454,11 55,94**	**127,29 38,19**	**363529 13986**	**31822 9547**	**317721**	**25415 31116**	**420060**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел.-ч	0,0518	12,95	1080,00		13986				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0218	5,44							
8.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,8		10433,00		8346			
8.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	1,02		4593,00		4685			
8.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,375		5113,00		1917			
8.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	1,79		6793,00		12159			
8.7	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0075		5063,00		38			
8.8	1339 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,65		6291,00		4089			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,1375		4016,00		552			
8.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0125		2779,00		35			
8.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	3,2	3202,00				10246		
8.12	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0918**	**22,95**	**2715,00**				**62309**		
8.13	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001533	216144,00				331		
8.14	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0375	25051,00				939		
8.15	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,75	226,00				170		
8.16	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,00824**	**2,06**	**118313,00**				**243725**		
9	**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=10**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	**м2 основания**	**250**		**1537,93**	**39,13**	**384482**	**9783**	**373889**	**5309**	**420974**
						3,24	**16,42**	**810**	**4106**		**31183**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел.-ч	0,003	0,75	1080,00		810				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0106	2,65							
9.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004	1		4593,00		4593			
9.4	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0033	0,825		6291,00		5190			
9.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,102**	**25,5**	**2715,00**				**69233**		
9.6	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,0103**	**2,575**	**118313,00**				**304656**		
13	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**278,19**		**1599,94**	**32,00**	**445087**	**8901**	**215601**	**242015**	**742070**
						792,93	**12,59**	**220585**	**3504**		**54968**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подгеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел.-ч	0,698	194,18	1136,00		220585				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0065	1,81							
13.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш. ч	0,0061	1,696959		5063,00		8592			
13.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,111276		2779,00		309			
13.5	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,039**	**10,84941**	**18857,00**				**204587**		
13.6	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,166914	13959,00				2330		
13.7	131571 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,472923	16445,00				7777		
13.8	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,7819	326,00				907		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/										
			м3		3,00376	45639,00	--	137089	--	137089	--	148056
						--	--	--	--		10967	
		АСФАЛЬТОБЕТОННая дорога=5363,84м2										
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**										
			м3 материала основания в плотном теле		692,076	2722,13	1048,72	1883919	725795	1056073	288575	2346293
						147,46	238,63	102051	165148		173800	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Розлив и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	99,66	1024,00		102051				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	93,91							
15.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,727178		10433,00		111917			
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч		0,0155	10,727178		10433,00		111917			
15.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	29,69006		4593,00		136366			
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч		0,0429	29,69006		4593,00		136366			
15.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	48,998981		9218,00		451673			
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч		0,0708	48,998981		9218,00		451673			
15.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,498494		5744,00		25839			
		в т.ч. затраты труда машинистов, чел.-ч		0,0065	4,498494		5744,00		25839			
15.7	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**761,2836**	**1386,00**				**1055139**		
15.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**34,6038**	**27,00**				**934**		
16	**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см/18см/. Укладка и пропитка с применением битума**										
			м2 основания		**4613,84**	**1454,11**	**127,29**	**6709054**	**587290**	**5863647**	**469051**	**7752353**
						55,94	**38,19**	**258117**	**176190**		**574248**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Розлив, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Розлив и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,0518	239	1080,00		258117				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	100,44							
16.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	14,764288		10433,00		154036			
16.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	18,824467		4593,00		86461			
16.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	6,92076		5113,00		35386			
16.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	33,035094		6793,00		224407			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.7	712 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,13841		5063,00		701			
16.8	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	11,995984		6291,00		75467			
16.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	2,537612		4016,00		10191			
16.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,230692		2779,00		641			
16.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	59,057152	3202,00				189101		
16.12	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,0918**	**423,550512**	**2715,00**				**1149940**		
16.13	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,028283	216144,00				6113		
16.14	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,692076	25051,00				17337		
16.15	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	13,84152	226,00				3128		
16.16	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,00824**	**38,018042**	**118313,00**				**4498029**		
17	**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=10**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	**м2 основания**		**4613,84**	**1537,93**	**39,13**	**7095745**	**180550**	**6900246**	**97988**	**7769232**
						3,24	**16,42**	**14949**	**75780**		**575499**	
17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 2,6)	чел-ч	0,003	13,84	1080,01		14949				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	48,91							
17.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004	18,45536		4593,00		84765			
17.4	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0033	15,225672		6291,00		95785			
17.5	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,102**	**470,61168**	**2715,00**				**1277711**		
17.6	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,0103**	**47,522552**	**118313,00**				**5622536**		
22	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/**	**м3**		**56,71356**	**45639,00**	**--**	**2588350**	**--**	**2588350**	**--**	**2795418**
						--	**--**	**--**	**--**		**207068**	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ Тип-2=94,34м2+450,45м2 вне участка										
23	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**54,479**	**2722,13**	**1048,72**	**148299**	**57133**	**83133**	**22716**	**184696**
						147,46	**238,63**	**8033**	**13000**		**13681**	
		Состав работ 1. Планировка и прикатка бочкового грунта с поливомоечной 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Увлажнение россыпи с поливкой водой										
23.1	1	Затраты труда рабочих строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,144	7,84	1023,37		8033				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	7,39							
23.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,844424		10433,00		8810			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,537149		8593,00		10735			
23.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,857113		9218,00		35555			
23.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,354113		5744,00		2034			
23.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	59,9269	1386,00				83059		
23.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	2,72395	27,00				74		
25	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**		**544,79**	**2325,00**	**--**	**1266637**	**--**	**1266637**	**--**	**1367968**
						--	**--**	**--**	**--**		**101331**	
27	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.20.08/**	**м3**		**4,96816**	**44629,00**	**--**	**221724**	**--**	**221724**	**--**	**239462**
						--	**--**	**--**	**--**		**17738**	
		НАЛИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-4=583,15м2										
28	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**58,315**	**2722,13**	**1048,72**	**158741**	**61156**	**88986**	**24316**	**197701**
						147,46	**238,63**	**8599**	**13916**		**14645**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел.-ч	0,144	8,4	1024,01		8599				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1357	7,91							
28.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,903883		10433,00		9430			
28.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,501713		4593,00		11490			
28.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,128702		9218,00		38058			
28.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,379047		5744,00		2177			
28.7	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	64,1465	1386,00				88907		
28.8	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	2,91575	27,00				79		
29	**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см/10см/. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**		**583,15**	**1204,88**	**127,29**	**702625**	**74228**	**595773**	**59284**	**822861**
						55,94	**38,19**	**32624**	**22269**		**60953**	
		Состав работ: 1. Отсыпка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Основание и разравнивающие слои земляного полотна дорожной одежды из песчаных и гравийных материалов, м3 грунта в плотном теле										
		1. Грунты										
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел.-ч	0,0515	30,2	1080,34		32624				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0218	14,7							
29.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	1,86608		19433,00		19469			
29.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	2,379252		4593,00		10928			
29.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,874725		5113,00		4472			
29.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	4,175354		6793,00		28363			
29.7	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,017494		5063,00		89			
29.8	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	1,51619		6291,00		9538			
29.9	1245 С	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,320733		4016,00		1288			
29.10	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,029157		2779,00		81			
29.11	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	7,46432	3202,00				23901		
29.12	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,003575	216144,00				773		
29.13	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,087472	25051,00				2191		
29.14	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	1,74945	226,00				395		
29.15	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,00824**	**4,805156**	**118313,00**				**568512**		
30	**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**										
			м2 основания	**583,15**		**252,20**	**7,83**	**147070**	**4564**	**142128**	**2477**	**161511**
						0,65	**3,28**	**378**	**1916**		**11964**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,6)	чел.-ч	0,0006	0,3499	1080,34		378				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0021	1,24							
30.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,46652		4593,00		2143			
30.4	1239 С	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00066	0,384879		6291,00		2421			
30.5	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,00206**	**1,201289**	**118313,00**				**142128**		
35	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.20.08/**										
			м3	**2,61936**		**44629,00**	**--**	**116899**	**--**	**116899**	**--**	**126251**
						--	**--**	**--**	**--**		**9352**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**22471329**	**1780550**	**20025119**	**1252782**	**25622039**
								665660	**494324**	**--**	**1897930**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**22471329**				
	Материалы		Тенге					**15694420**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1159984**			
	Местные материалы		Тенге					**4330699**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				1252783				
		Сметная прибыль	Тенге				1897929				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				25622040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					1159984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25622040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								900
		Сметная заработная плата	Тенге					1159984			

РАЗДЕЛ 5. Лоток

66	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15см/ см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**50,4**	**241,43**	**183,34**	**12168**	**9240**	**--**	**5955**	**19572**
					58,08	**51,31**	**2927**	**2586**		**1450**	
		Состав работ 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Розсыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,052	2,62	1116,83	2927				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	1,52						
66.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0029	0,14616		10433,00		1525		
66.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0074	0,37296		4593,00		1713		
66.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0091	0,45864		5113,00		2345		
66.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0084	0,42336		6793,00		2876		
66.7	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00065	0,03276		8065,00		264		
66.8	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,001788	0,09009		5744,00		517		
67	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,56**	**1515,00**	**--**	**11453**	**--**	**11453**	**--**	**12370**
					--	**--**	**--**	**--**		**916**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**23621**	**9240**	**11453**	**5955**	**31942**
							2927	**2586**	**--**	**2366**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23621**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5513**			
	Местные материалы		Тенге				**11453**				
		Накладные расходы	Тенге				**5955**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2366**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31942**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				31942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5513			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27250602
		[illegible]									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				704615				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2382123			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					676439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20052611		
		- Перевозка грузов	Тенге				670785				
		- Накладные расходы	Тенге							1421905	
		- Сметная прибыль	Тенге							2018564	

Временные здания и сооружения 1%	272 506,02
Итого	27 523 108,02
Доп. затраты при производстве стр.-монтажных (ремонтно-стр.) работ в зимнее время 0,98%	269 726,46
Итого	27 792 834,48
Непредвиденные работы и затраты-2%	555 856,69
Итого	28 348 691,17
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	29 767 146,28
Итого с договорным коэффициентом К=0,90000000305	26 790 431,74
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3 214 851,81
Всего по акту выполненных работ	**30 005 283,55**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жаныаркинского района"
_____ **Бабасов Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ **Етізбайұлы Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Alash-service KZ"
_____ **Атбеков Е.Т.**