Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга
Договор: №57 от 07.06.2021 г., дополнительное соглашение №03 от 12.07.2022 г.

Форма 3КС

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		57	07.06.2021 г.	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в составСМР по смете 2019г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга"	101 800 000,00	12 321 428,57							1 478 571,43	13 800 000,00
Всего по объекту	101 800 000,00	12 321 428,57							1 478 571,43	13 800 000,00

Итого к оплате: 13 800 000,00 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС - 1 478 571,43 тенге

Заказчик:

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации)

Руководитель: Сериков Болат Серикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
(наименование организации)

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "БАТЫС ГРАНД"
(наименование организации)

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57 от 07.06.2021 г., дополнительное соглашение №03 от 12.07.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за ноябрь месяц 2022 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-5-1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ									
			Раздел 1 Усиление существующей электрической сети ЗРУ-6кВ ПС-110/35/6вК "Алга"									
1	1	1308-0102-0301	Выключатель вакуумный напряжением 6 кВ на ток 1600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	2	214456,5	67362,5	428913	134725	19628	226993	708378
						137280	20354	274560	40708	–	52472	
2	2	5108-0301-1009 (об)	Выключатель вакуумный стационарного типа ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА ГОСТ 18397-86	шт.	2	836184		1672368		–	–	1672368

							–		–		1672368	–
Раздел 2 Оборудование 6кВ												
2.1 Распределительное устройство РП-6кВ												
3	24	1308-0101-2503	Распределительное устройство РП-6кВ в блочно-модульном зданнии из "Сэндвич" панелей. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	1741411	474555	1741411	474555	129928	927253	2882157
						1136928	150924	1136928	150924	–	213493	
2.2 КТПГ-250-6/10/0,4												
4	26	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную, снятие плодородного слоя грунта толщ. 200 мм НР = 72 %	м3 грунта	3,26	1190,49	–	3881	–	–	2794	7209
						1190,49	–	3881	–	–	534	
5	27	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,5	8430	1666	21075	4165	9142	8915	32389
						3107,2	686,4	7768	1716	–	2399	
6	28	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4686,5	2689,5	9373	5379	1334	5545	16111
						1330	1019,5	2660	2039	–	1193	
7	29	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	22647		30755		30755	–	33215
						–		–		–	2460	
8	30	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0116	268795		3118		3118	–	3367
						–		–		–	249	

9	31 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	853,42	19,92	10241	239	6875	2936	14231
					260,58	2,5	3127	30	–	1054	
10	32 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	80241	41631	80241	41631	4914	34461	123878
					33696	14166	33696	14166	–	9176	
11	35 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,6	1553,93	–	8702	–	–	6265	16164
					1553,93	–	8702	–	–	1197	
12	36 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,6	810,71	–	4540	–	–	3269	8434
					810,71	–	4540	–	–	625	
13	37 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	4453,67	197,75	53444	2373	38014	9899	68410
					1088,08	57,67	13057	692	–	5067	
14	38 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	21	612,9	24,86	12871	522	8795	2660	16773
					169,24	6,67	3554	140	–	1242	
15	39 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	449,25	17,75	1797	71	952	570	2556
					193,5	4,25	774	17	–	189	

16	40	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	121		484		484	–	523
						–		–		–	39	
17	41	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	21	3053,57	1050,57	64125	22062	5414	52571	126032
						1745,19	376,33	36649	7903	–	9336	
18	42	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	813	29	813	29	42	880	1828
						742	4	742	4	–	135	
19	43	2301-0201-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	1748		39330		39330	–	42476
						–		–		–	3146	
20	44	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0797	240429		19162		19162	–	20695
						–		–		–	1533	
21	45	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151	222453		3359		3359	–	3628
						–		–		–	269	
22	46	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00782	217600		1702		1702	–	1838
						–		–		–	136	

23	47	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00819	268795		2201		2201	–	2377
						–		–		–	176	
24	48	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,16	343		741		741	–	800
						–		–		–	59	
25	49	2105-0308-0214	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 40 мм ГОСТ 5336-80	м2	34,45	466		16054		16054	–	17338
						–		–		–	1284	
26	50	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,5	537,36	27,2	6717	340	5854	421	7709
						41,84	6,96	523	87	–	571	
27	51	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	12,5	73,2	1,68	915	21	589	213	1218
						24,4	0,32	305	4	–	90	
Раздел 3 КЛ 6вК												
28	52	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	151,56	1553,86	–	235503	–	–	169562	437470
						1553,86	–	235503	–	–	32405	
29	53	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50,52	738,08	–	37288	–	–	26847	69266
						738,08	–	37288	–	–	5131	

30	54	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	101,04	810,65	–	81908	–	–	58974	152153
						810,65	–	81908	–	–	11271	
31	55	1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	447,0521	679,1	398,14	303595	177988	19602	116714	453934
						237,12	125,48	106005	56098	–	33625	
32	56	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	74,6	1005,58	573,2	75016	42761	3394	30339	113783
						386,88	177,96	28861	13276	–	8428	
33	57	1308-0201-0706	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	389	1622,36	1038,65	631098	404034	71713	206759	904886
						399,36	338,85	155351	131814	–	67029	
34	58	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,56234	5257931		2956745		2956745	–	3193285
						–		–		–	236540	
35	60	1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	26415,5	–	158493	–	76125	59305	235222
						13728	–	82368	–	–	17424	
36	61	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	9982		59892		59892	–	64683

37	62 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0746	– / 333646,11	– / 103083,11	– / 24890	7690	– / 7	4791 / 19131	47543
38	63 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 ГОСТ 18599-2001	м	74,6	230469,17 / 1639	28565,68	17193 / 122269	2131	– / 122269	3522 / –	132051
39	64 2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	– / 2175	– / 10875	–		– / 10875	9782 / –	11745
40	65 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	624	– / 447,36	372,48	– / 279155	232430	–	870 / 91381	400179
41	66 1308-0201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель НР = 72 %	м кабеля	361,4	74,88 / 260,58	128,51 / 223,14	46725 / 94174	80193 / 80643	– / –	29643 / 29775	133865
42	67 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	4,389	37,44 / 44650	76,99	13531 / 195969	27823	– / 195969	9916 / –	211647
					–		–		–	15678	

Всего **12 393 814**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 336 199
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 631 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 529 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 864 978
- оборудование, тенге 1 672 368
- накладные расходы, тенге 2 094 432

в т.ч. зарплата, тенге		188 499
- сметная прибыль (8 %), тенге		794 179

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.		**12 393 814**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**139 379**
Итого с временными		**12 533 193**
Доп.затраты в зимнее время	**2,601%**	**282 490**
Итого с затратами в зимнее время		**12 815 683**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**222 866**
Итого с непредвиденными затратами в текущих		**13 038 549**
В текущих и прогнозных ценах 2020 г. МРП = 2651	**1,050**	**13 690 477**
с понижающим коэф.	**К=0,9**	**12 321 429**
НДС	**12%**	**1 478 571**
ВСЕГО по акту		**13 800 000**

Заказчик:

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительств и строительства"
(наименование

Руководитель: Сериков Болат Серикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БАТЫС ГРАНД"

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)