Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Исполнитель: ТОО "Алтын Айдарлы"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	25.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нур" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17)	84 012 626,15	11 231 487,51		12 579 266,01					1 347 778,50	12 579 266,01

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района" Бабасов Т.

Подрядчик: Директор ТОО "Алтын Айдарлы" Етизбайулы Е.

Технический надзор: Эксперт ТОО "Alash-service KZ" Атбеков Е.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Инженер: ТОО "Alash-service KZ"
Объект: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "
Договор: Договор № 20 от 25.06.2021г

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1=250м2										
14	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/**	м3		16,77817	45639,00	--	765739	--	765739	--	826998
		СП - 8%				--	--	--	--		61259	
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ДОРОГА=5363,84м2										
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		112,5	2722,13	1048,72	306239	117981	171669	46909	381400
		НР - 108%; СП - 8%				147,46	238,63	16589	26846		28252	
		Состав работ:										
		1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой										
		2. Россыпь и разравнивание материалов										
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой										
16	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 8 см/18см/. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания		750	1454,11	127,29	1090586	95466	953162	76246	1260179
		НР - 108%; СП - 8%				55,94	38,19	41958	28640		93347	
		Состав работ:										
		1. Очистка основания										
		2. Устройство боковых упоров										
		3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций										
		4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций										
		5. Розлив вяжущих материалов										
		6. Укатка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=10	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	м2 основания	750	1537,93	39,13	1153445	29349	1121666	15928	1262923
		НР - 108%; СП - 8%			3,24	16,42	2430	12318		93550	
22	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/**	м3	56,71356	45639,00	--	2588350	--	2588350	--	2795418
		СП - 8%			--	--	--	--		207068	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ Тип-2=94,34м2+450,45м2 вне участка									
25	С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	544,79	2325,00	--	1266637	--	1266637	--	1367968
		СП - 8%			--	--	--	--		101331	
27	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.20.08/**	м3	4,96816	44629,00	--	221724	--	221724	--	239462
		СП - 8%			--	--	--	--		17738	
		НАЛИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-4=583,15м2									
35	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.20.08/**	м3	2,61936	44629,00	--	116899	--	116899	--	126251
		СП - 8%			--	--	--	--		9352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7509619	242797	7205846	139083	8260599
							60977	67804	--	611897	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7509619				
	Материалы		Тенге				2246497				
	Всего заработная плата		Тенге					128781			
	Местные материалы		Тенге				4959349				
		Накладные расходы	Тенге				139084				
		Сметная прибыль	Тенге				611896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8260599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					128781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8260599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					128781			
		РАЗДЕЛ 2. МАФ									
38	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	комплект	1	70813,00	165,00	70813	165	59381	13308	90851
		НР - 13308 Тенге; СП - 6730 Тенге			11267,00	60,00	11267	60		6730	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов 8. Заливка бетонных фундаментов - столбов 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента 10. Установка замка									
39	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	**секция**	**34,5**	**45117,00**	**2330,00**	**1556537**	**80385**	**1319970**	**209864**	**1907712**
		НР - 6083 Тенге; СП - 4096 Тенге			**4527,00**	**845,00**	**156182**	**29153**		**141312**	
41	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ури металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**15**	**27550,00**	**32,00**	**413250**	**480**	**411195**	**1335**	**447750**
		НР - 89 Тенге; СП - 2211 Тенге			**105,00**	**8,00**	**1575**	**120**		**33165**	
		Состав работ: 2. Выгрузка конструкции на установленное место									
42	У86-010302-0308 8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**15**	**42085,00**	**179,00**	**631275**	**2685**	**597645**	**33075**	**717495**
		НР - 2205 Тенге; СП - 3543 Тенге			**2063,00**	**44,00**	**30945**	**660**		**53145**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2671875**	**83715**	**2388191**	**257582**	**3163808**
							199969	**29993**	--	**234352**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2671875**				
	Материалы		Тенге				**2388191**				
	Всего заработная плата		Тенге					**229961**			
		Накладные расходы	Тенге				**257582**				
		Сметная прибыль	Тенге				**234352**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				3163808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					229961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3163808				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					229961			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11424407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				260945				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					326512			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97797			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9594037		
		- Накладные расходы	Тенге							396665	
		- Сметная прибыль	Тенге							846249	

Временные здания и сооружения 1%	114 244
Итого	11 538 651
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 0,98%	113 079
Итого	11 651 730
Непредвиденные работы и затраты 2%	233 035
Итого сметная стоимость	11 884 764
ИТОГО в текущих ценах 2021гг с к=1,05003600005	12 479 431
Итого с договорным коэффициентом к=0,90000000305	11 231 487,51
Налог на добавленную стоимость-12%	1 347 778,50
Всего по акту выполненных работ	**12 579 266,01**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

_____ **Бабасов Т.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Alash-service KZ"

_____ **Атбеков Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ **Егизбайулы Е.**