Заказчик: ГУ " Отдел строительства Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	20.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр "Жаңа-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17)	149 014 493,47	11 428 571,43		12 800 000,00					1 371 428,57	12 800 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ " Отдел строительства Жанааркинского района"
_____ Бабасов Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ Егізбайұлы Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО " Alash-service KZ"
_____ Атбеков Е.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____ Бакиров Н.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Инженер: ТОО "Alash-service KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жаңа-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,
Договор: №20 от 20.04.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №7-1. Благоустройство территории										
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННая дорога=5363,84м2										
18	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**1576,9612**	**1655,78**	**126,85**	**2611096**	**200043**	**2337826**	**133152**	**2963788**
						46,44	**31,75**	**73227**	**50063**		**219540**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	52,99	1382,01		73227				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	26,45							
18.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,472055		5113,00		27979			
18.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	15,927308		6793,00		108194			
18.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,615015		5744,00		3533			
18.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,207746		120,00		265			
18.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,415491		13595,00		60029			
18.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,01577		2779,00		44			
18.9	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	149,653618	15594,00				2333699		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18.9	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	149,653618	15594,00				2333699		
18.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,009777	216144,00				2113		
18.11	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,017031	118313,00				2015		
19	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**										
			м2 покрытия		**1576,9612**	**737,28**	**0,08**	**1162660**	**129**	**1161746**	**847**	**1256587**
						0,50	**--**	**785**	**--**		**93081**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,5677	1382,70		785				
19.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	1,072334		120,00		129			
19.3	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0472	74,432569	15594,00				1160701		
19.4	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,008831	118313,00				1045		
20	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**										
			м2 покрытия		**1576,9612**	**1730,14**	**127,09**	**2728358**	**200414**	**2454717**	**133324**	**3090616**
						46,44	**31,85**	**73227**	**50222**		**228935**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, прорубованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	52,99	1382,01		73227				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	26,54							
20.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	5,472055		5113,00		27979			
20.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	15,927308		6793,00		108194			
20.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,047309		5063,00		240			
20.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,615015		5744,00		3533			
20.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	2,207746		120,00		265			
20.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	4,415491		13595,00		60029			
20.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,063078		2779,00		175			
20.10	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	**0,0966**	**152,334452**	**16048,00**				**2444663**		
20.11	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	**0,000006**	**0,009777**	**216144,00**				**2113**		
20.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,236544	25051,00				5926		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.13	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,017031	118313,00				2015		
		Асфальтобетонная отмостка по серии 2.110,-3п , дет.89										
36	**Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3подстилающего слоя**		**69,918**	**22551,42**	**7,68**	**1576750**	**537**	**1304703**	**255219**	**1978527**
						3883,26	**--**	**271510**	**--**		**146558**	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	3,66	255,9	1061,00		271510				
36.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	33,56064		16,00		537			
36.3	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	21,67458	1386,00				30041		
36.4	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**71,31636**	**16346,00**				**1165737**		
36.5	131654 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,069918	16445,00				1150		
36.6	135832 С	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	139,836	766,00				107114		
36.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,35	24,4713	27,00				661		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**8078863**	**401122**	**7258992**	**522542**	**9289518**
								418747	**100284**	**--**	**688114**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8078863**				
	Материалы		Тенге					**7258993**				
	Всего заработная плата		Тенге						**519032**			
		Накладные расходы	Тенге					**522543**				
		Сметная прибыль	Тенге					**688112**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9289518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**415**
		Сметная заработная плата	Тенге						**519032**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**9289518**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**415**
		Сметная заработная плата	Тенге						**519032**			
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение										
63	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см/20см/**	**м2**		**1467,18**	**401,19**	**9,95**	**588614**	**14596**	**179143**	**350881**	**1014654**
						269,14	**2,63**	**394875**	**3853**		**75160**	
		Состав работ: 1. Планировка площади механизированным способом 2. Вспашка почвы тракторами 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,2678	392,91	1005,00		394875				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	2,79							
63.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	2,054052		5744,00		11798			
63.4	1648 С	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	2,054052		106,00		218			
63.5	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	0,73359		3516,00		2579			
63.6	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,15**	**220,077**	**814,00**				**179143**		
64	**Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**м2**		**1467,18**	**95,82**	**0,15**	**140588**	**218**	**59714**	**70977**	**228490**
						54,97	**--**	**80656**	**--**		**16925**	
		Состав работ: 1 Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием										
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0547	80,25	1005,00		80656				
64.2	1648 С	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	2,054052		106,00		218			
64.3	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,05**	**73,359**	**814,00**				**59714**		
65	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**		**1467,18**	**261,81**	**157,39**	**384116**	**230913**	**65700**	**125893**	**550809**
						59,64	**37,87**	**87503**	**55557**		**40801**	
		Состав работ: 1 Посев вручную 2 Прикатывание гачонов после посева легкими катками 3 Полив										
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0525	77,03	1136,00		87503				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	40,2							
65.3	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	40,200732		5744,00		230913			
65.4	**244576 С**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,02**	**29,3436**	**2104,00**				**61739**		
65.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	146,718	27,00				3961		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1113317**	**245726**	**304557**	**547751**	**1793953**
								563034	**59410**	**--**	**132886**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1113317**				
	Материалы		Тенге					**304557**				
	Всего заработная плата		Тенге						**622444**			
		Накладные расходы	Тенге					**547751**				
		Сметная прибыль	Тенге					**132885**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1793954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**593**
		Сметная заработная плата	Тенге						**622444**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**1793954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**593**
		Сметная заработная плата	Тенге						**622444**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Лоток										
68	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**4,62**		**14467,38**	**5862,38**	**66839**	**27084**	**22161**	**30617**	**105253**
						3808,17	**2328,03**	**17594**	**10755**		**7797**	
		Состав работ: 1. Укладка конструкций лотка на цементном растворе с заделкой шва сопряжения с проезжей частью битумной мастикой 2. Планировка основания перед укладкой бортового камня (лотка)										
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел.-ч	3,23	14,92	1179,02		17594				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,22	5,65							
68.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,08	4,9896		5063,00		25262			
68.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1419	0,655578		2779,00		1822			
68.5	102636 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,092**	**0,42504**	**13959,00**				**5933**		
68.6	135866 С	**Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1" ГОСТ 25621-83**	**кг**	**19,3**	**89,166**	**182,00**				**16228**		
69	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**4,62**		**87412,00**	**--**	**403843**	**--**	**403843**	**--**	**436151**
						--	**--**	**--**	**--**		**32307**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**470683**	**27084**	**426004**	**30617**	**541404**
								17594	**10755**	**--**	**40104**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**470683**				
	Материалы		Тенге					**22161**				
	Всего заработная плата		Тенге						**28349**			
	Местные материалы		Тенге					**403843**				
		Накладные расходы	Тенге					**30617**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40104**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**541404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**28349**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**541404**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
		Сметная заработная плата	Тенге						**28349**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**									**11624876**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**999375**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**673933**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**170450**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7989553**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1100910**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**861104**	

Временные здания и сооружения 1% 116 248,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					11 741 124,93				
		Доп. затраты при производстве стр.-монтажных (ремонтно-стр.) работ в зимнее время 0,98%					115 063,02				
		Итого					11 856 187,96				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					237 123,76				
		Итого					12 093 311,72				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036					12 698 412,66				
		Итого с договорным коэффициентом К=0,90000000305					11 428 571,43				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					1 371 428,57				
		Всего по акту выполненных работ					12 800 000,00				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
_____ Бабасов Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ Етізбайұлы Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Alash-service KZ"
_____ Атбеков Е.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Сфера-проект-инвентаризация"
_____ Бакиров Н.А.