Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жаңа-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	20.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр "Жаңа-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17)	174 762 420,34	22 989 220,42		25 747 926,87					2 758 706,45	25 747 926,87

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
_____ **Бабасов Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО " Алтын Айдарлы"
_____ **Егізбайұлы Е.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО " Alash-service KZ"
_____ **Атбеков Е.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____ **Бакиров Н.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Инженер: ТОО "Alash-service KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,
Договор: №20 от 20.04.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №7-1. Благоустройство территории										
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1=250м2										
10	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**250**		**1655,78** **46,44**	**126,85** **31,75**	**413944** **11609**	**31713** **7937**	**370622**	**21109** **34804**	**469858**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	8,4	1382,02		11609				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	4,19							
10.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,8675		5113,00		4436			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,8675		1691,00		1432			
10.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,525		6793,00		17152			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,525		1974,00		4984			
10.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0975		5744,00		560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0975		1303,00		135			
10.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,35		120,00		42			
10.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,7		13595,00		9517			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,7		1974,00		1382			
10.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0025		2779,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,0025		1382,00		3			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10.9	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	23,725	15594,00				369968		
10.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00155	216144,00				335		
10.11	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,0027	118313,00				319		
11	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	250		737,28	0,08	184320	20	184176	134	199210
		ПР=108%, СП=80%				0,50	–	124	–		14756	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	0,09	1377,78		124				
11.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,17		120,00		20			
11.3	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0472	11,8	15594,00				184009		
11.4	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,0014	118313,00				166		
12	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	250		1730,14	127,09	432534	31772	389153	21136	489964
		ПР=108%, СП=80% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок				46,44	31,85	11609	7962		36294	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	8,4	1382,02		11609				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	4,21							
12.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,8675		5113,00		4436			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,8675		1651,00		1432			
12.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,525		6793,00		17152			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0101	2,525		1974,00		4984			
12.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0075		5063,00		38			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0075		1974,00		15			
12.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0975		5744,00		560			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,0975		1382,00		135			
12.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,35		120,00		42			
12.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,7		13595,00		9517			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,7		1974,00		1382			
12.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01		2779,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01		1382,00		14			
12.10	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	24,15	16048,00				387559		
12.11	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00155	216144,00				335		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.12	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0375	25051,00				939		
12.13	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,0027	118313,00				319		
		АСФАЛЬТОБЕТОННая дорога=5363,84м2										
18	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		3786,8788	1655,78	126,85	6270227	480378	5614005	319749	7117174
		НР - 108%, СП - 84%				46,44	31,75	175844	120220		527198	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	127,24	1382,00		175844				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	63,51							
18.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	13,140469		5113,00		67187			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	13,140469		1951,00		25649			
18.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	38,247476		6793,00		259815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	38,247476		1974,00		9950			
18.5	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,476883		5744,00		8483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,476883		1902,00		2811			
18.6	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,30163		120,00		636			
18.7	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	10,603261		13595,00		144151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	10,603261		1976,00		20951			
18.8	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,037869		2779,00		105			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,037869		1384,00		52			
18.9	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	359,374798	15594,00				5604091		
18.10	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,023479	216144,00				5075		
18.11	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,040898	118313,00				4839		
19	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия		3786,8788	737,28	0,08	2791984	309	2789791	2035	3017541
		НР - 108%, СП - 84%				0,50	–	1884	–		223522	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0004	1,36	1381,96		1884				
19.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	2,575078		120,00		309			
19.3	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0472	178,740679	15594,00				2787282		
19.4	144641 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,021207	118313,00				2509		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		3786,8788	1730,14	127,09	6551816	481269	5894703	320161	7421735
						46,44	31,85	175844	120601		549758	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	127,24	1382,00		175844				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	63,73							
20.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	13,140469		5113,00		67187			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	13,140469		1631,00		21435			
20.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	38,247476		6793,00		259815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	38,247476		1974,00		75501			
20.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,113606		5063,00		575			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,113606		1974,00		224			
20.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,476883		5744,00		8483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,476883		1382,00		2041			
20.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	5,30163		120,00		636			
20.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	10,603261		13595,00		144151			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	10,603261		1974,00		20931			
20.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,151475		2779,00		421			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,151475		1382,00		209			
20.10	102737 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,0966	365,812492	16048,00				5870559		
20.11	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,000006	0,023479	216144,00				5075		
20.12	131548 С	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,00015	0,568032	25051,00				14230		
20.13	144641 С	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,000011	0,040898	118313,00				4839		
		НАЛИВНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-4=583,15м2										
31	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см/5см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		583,15	1755,54	127,09	1023744	74112	922553	49302	1158890
						46,44	31,85	27079	18572		85844	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	19,59	1382,02		27079				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	9,81							
31.3	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	2,023531		5113,00		10346			
		6.1-н. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	2,023531		1691,00		3421			
31.4	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	5,889815		6793,00		40010			
		6.1-н. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	5,889815		1974,00		11630			
31.5	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,017494		5063,00		89			
		6.1-н. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,017494		1974,00		35			
31.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,227429		5744,00		1306			
		6.1-н. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,227429		1382,00		314			
31.7	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,81641		120,00		98			
31.8	1955 С	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,63282		13595,00		22198			
		6.1-н. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,63282		1974,00		3223			
31.9	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,023326		2779,00		65			
		6.1-н. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,023326		1382,00		32			
31.10	**102734 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0966**	**56,33229**	**16311,00**				**918836**		
31.11	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,000006**	**0,003616**	**216144,00**				**781**		
31.12	**131548 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,00015**	**0,087472**	**25051,00**				**2191**		
31.13	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000011**	**0,006298**	**118313,00**				**745**		
32	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**583,15**		**395,35**	**0,04**	**230548**	**25**	**230378**	**157**	**249161**
						0,25	**–**	**145**	**–**		**18456**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,105	1381,39		145				
32.2	1240 С	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	0,209934		120,00		25			
32.3	**102734 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0242**	**14,11223**	**16311,00**				**230185**		
32.4	**144641 С**	**Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,000003**	**0,001633**	**118313,00**				**193**		
37	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**466,12**		**1433,93**	**2,95**	**668386**	**1373**	**578749**	**95872**	**825399**
						189,36	**1,09**	**88264**	**506**		**61141**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси катком										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	67,12	1314,99		88264				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0007	0,3263							
37.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,139836		4593,00		642			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин, 1 чел.	чел.-ч	0,0003	0,139836		1382,00		193			
37.4	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,093224		5063,00		472			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин, 1 чел.	чел.-ч	0,0002	0,093224		1974,00		184			
37.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,093224		2779,00		259			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых управлением машин, 1 чел.	чел.-ч	0,0002	0,093224		1382,00		129			
37.6	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,005**	**2,3306**	**1386,00**				**3230**		
37.7	**102737 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,0714**	**33,280968**	**16048,00**				**534093**		
37.8	**144655 С**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,0006**	**0,279672**	**148119,00**				**41425**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**18567503**	**1100973**	**16974130**	**829655**	**20948932**
								492403	**275797**	**–**	**1551773**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18567503**				
	Материалы		Тенге					**16974127**				
	Всего заработная плата		Тенге						**768200**			
		Накладные расходы	Тенге					**829656**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1551773**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**20948932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**505**
		Сметная заработная плата	Тенге						**768200**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**20948932**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**505**
		Сметная заработная плата	Тенге						**768200**			
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение										
58	**Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную/80%/. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**77**		**1929,21**	**–**	**148549**	**–**	**14831**	**117671**	**287518**
						1736,59	**–**	**133718**	**–**		**21298**	
		Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную 2. Отвозка грунта на тачках 3. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 4. Приготовление смеси 5. Подготовка ям к посадке										
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел.-ч	1,79	138,14	968,00		133718				
58.2	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,118**	**9,086**	**814,00**				**7396**		
58.3	**244573 С**	**Перегной**	**м3**	**0,039**	**3,003**	**2476,00**				**7435**		
59	**Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом/20%/. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**20**		**1191,39**	**83,05**	**23828**	**1661**	**3852**	**16652**	**43718**
						915,73	**30,40**	**18315**	**608**		**3238**	
		Состав работ: 1. Копание ям ямокопателем или вручную										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2. Окучивание грунта выброшенного из ям 3. Отвозка грунта на тачках 4. Подвозка на тачках растительной земли и перегноя 5. Приготовление смеси 6. Подготовка ям к посадке										
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,946	18,92	968,02		18315				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,44							
59.3	1853 С	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,44		3516,00		1547			
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 2 чел	чел-ч	0,022	0,44		1382,00		608			
59.4	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,44		259,00		114			
59.5	**100005 С**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,118**	**2,36**	**814,00**				**1921**		
59.6	**244573 С**	**Перегной**	**м3**	**0,039**	**0,78**	**2476,00**				**1931**		
60	**Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,9х0,9х1,1 м. Посадка**	**шт.**	**97**		**7053,19**	**1568,58**	**684159**	**152153**	**12145**	**500532**	**1279467**
		ЦТР-80%				**5359,40**	**504,38**	**519861**	**48925**		**94775**	
		Состав работ: 1. Установка деревьев в ямы автокраном 2. Засыпка земли с трамбованием 3. Установка кольев и укрепление деревьев 4. Полив 5. Обрезка крон										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	3,38	376,17	1382,00		519861				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,293	28,42							
60.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,168	16,296		5063,00		82507			
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 2 чел	чел-ч	0,168	16,296		1374,00		22388			
60.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,125	12,125		5744,00		69646			
		в т.ч. затраты труда машинистов, разряд 2 чел	чел-ч	0,125	12,125		1383,00		16767			
60.5	**147049 С**	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	**10 м2**	**0,015**	**1,455**	**6931,00**				**10085**		
60.6	147087 С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00291	240087,00				699		
60.7	249132 С	Вода техническая	м3	0,52	50,44	27,00				1362		
61	**С125-010103-0101 2501-0103-0101 РСНБ РК 2015**	**Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой до 1 м**	**шт.**	**84**		**9088,00**	**–**	**763392**	**–**	**763392**	**–**	**824463**
		ЦТР-80%				**–**	**–**	**–**	**–**		**61071**	
62	**С125-010203-1001 2501-0203-1001 РСНБ РК 2015**	**Вяз обыкновенный, с комом, высотой до 0,5 м**	**шт.**	**13**		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
						–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1619928**	**153814**	**794220**	**634855**	**2435166**
								671894	**49533**	**–**	**180382**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**1619928**				
Материалы			Тенге					**30829**				
Всего заработная плата			Тенге						**721427**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				763392				
		Накладные расходы	Тенге				634855				
		Сметная прибыль	Тенге				180383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2435166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					721427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2435166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								562
		Сметная заработная плата	Тенге					721427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23384099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1164297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1254786			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17768350		
		- Накладные расходы	Тенге							1464510	
		- Сметная прибыль	Тенге							1732155	

Временные здания и сооружения 1%	233 840,99
Итого	23 617 939,54
Доп. затраты при производстве стр.-монтажных (ремонтно-стр.) работ в зимнее время 0,98%	231 455,81
Итого	23 849 395,34
Непредвиденные работы и затраты-2%	476 987,91
Итого	24 326 383,25
Итого в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	25 543 578,16
Итого с договорным коэффициентом К=0,90000000305	22 989 220,42
Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 758 706,45
Всего по акту выполненных работ	**25 747 926,87**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"
_____ Бабасов Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Алтын Айдарлы"
_____ Елгибайулы Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Эксперт ТОО "Alash-service KZ"
_____ Атбеков Е.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Строй-проект-инвентаризация"
_____ Бакиров Н.А.