Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" 11. 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алтын Айдарлы», БИН 060840008183, адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр.Левый берег, дом 3, офис 21А.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Егізбайұлы Ерғали***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрорайона "Жаңа -Нур" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство , НВК, Тепловые сети)»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района», руководитель Бабасов Т.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Фирма» МТО-Центр»***

наименование организации

2.1. Субподрядные организации: ***ТОО «Акмешит Строй Сервис»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Строй-Проект-Инвентаризация» , проект № 27-20***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел строительства Жанааркинского района», №107-НК от 29.12.2020года;***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или

					очереди
Водоснабжения					
Труба полиэтиленовая тип «питьевая» ПЭ100 SDR17 – Ø110х6,6	м	538		538	
Труба полиэтиленовая тип «питьевая» ПЭ100 SDR17 – Ø90х5,4	м	78		120	
Труба полиэтиленовая тип «питьевая» ПЭ100 SDR17 – Ø75х4,5	м	125		135	
Труба полиэтиленовая тип «питьевая» ПЭ100 SDR17 – Ø50х5,3	м	10		30	
Колодцы - Ø2,0м	компл.	1		1	
Колодцы - Ø1,5м	компл.	8		8	
Колодцы - Ø1,0м	компл.	2		2	
Гидранты пожарные	шт	3		3	
Люк чугунный тип «Т»	шт	3		3	
Люк чугунный тип «Л»	шт	8		8	
Канализация					
Труба полиэтиленовая тип «техническая» ПЭ100 SDR13,6 – Ø110х8,1	м	462		462	
Труба полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 160SN8	м	220		335	
Труба полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 200SN8	м	140		140	
Колодцы - Ø1,5м	компл.	19		19	
Люк чугунный тип «Т»	шт	13		13	
Люк чугунный тип «Л»	шт	6		6	
Модульный КНС	компл	1		1	
Теплоснабжения					
Трубы стальные электросварные Ø89х4	м	280		190	
Трубы стальные электросварные Ø76х3	м	100		90	
Трубы стальные электросварные Ø57х3	м	300		54	
Трубы стальные	м	-		120	

электросварные Ø159х4					
Трубы стальные электросварные Ø108х4	м	-		50	
Компенсатор П-образный Ø89х4	шт	1		1	
Компенсатор П-образный Ø76х3	шт	1		1	
Компенсатор П-образный Ø57х3	шт	2		2	
УТ-1 (узел трассы)	шт	1		-	
УТ-2 (узел трассы)	шт	1		3	

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
6288	2978,12	2978,12		5160	Плиточное покрытие-544,79(в.т.ч.-за пределами участка-450,45); Наливное резиновое покрытие-583,15(за пределами участка); Газон-2587,18	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные (тротуары, дороги и площадки)	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6288	350,31	232,84	6288	2587,18	2587,18				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Водоснабжения****-трубы полиэтиленовые тип «питьевая» ПЭ100 SDR17 - Ø110, Ø90, Ø75, Ø50. Колодцы диаметром 1,5м и 2,0м, дренажные колодцы диаметром 1,0м. Задвижки чугунные с обрезиненным клином Ø100, Ø80, Ø50. Пожарные гидранты-1,25м. Люки чугунные.* ***Канализация самотечная*** *- Труба полиэтиленовая гофрированная с раструбом DN/OD 160SN8 и DN/OD 200SN8. Колодцы диаметром 1,5м. Люки чугунные.*
Канализация напорная *- трубы полиэтиленовые тип «техническая» ПЭ100 SDR13,6 - Ø110. Колодцы и колодец-гаситель диаметром 1,5м. Люки чугунные. Канализационно-насосная станция – модульная.* ***Теплоснабжение*** *– Трубы стальные электросварные прямошовные Ø89, Ø76, Ø57. Лотки из железобетонных непроходных каналов. Компенсаторы П-образные. Узлы трассы (УТ) – сборных фундаментных блоков. Задвижки клиновые стальные. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна URSA марки М-50.*
Благоустройство: *спортплощадка-наливное резиновое покрытие, тротуары – брусчатка (плиточное покрытие), Подъездные дороги к домам, автостоянки – асфальтобетонное покрытие.* ***МАФ*** *- Навес над мусорными баками. Урна "Сатурн". Скамья дворовая. Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой. Качалка "Балансир". Горка "Мини". Лестница-лиана. Турник разновысокий. Рукоход двухуровневый с турником. Шведская стенка одинарная. Гимнастический комплекс (для детей младших классов). Брусья параллельные. Беседка летняя с крышей. Двухсекционный турник с лестницей. Карусель (4 сидения). Стойка баскетбольная со щитом. Стойки волейбольные с сеткой. Вышка судейская.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь, 2021года;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь,2022года;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,7** ;
фактически, месяц: **18**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (водоснабжение):
КГП "Тазасу" _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (канализация):
КГП "Тазасу" _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению (теплоснабжение):
КГП "Жанаарка-Жылу" _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрорайона "Жана -Нур" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство , НВК, Тепловые сети)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егізбайұлы Ергали
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ _____
Подпись Дата

Место печати (при наличии)