Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«10» сентября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, трасса Жезказган-Петропавловск, участок 10

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Погосян Г.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-33 «Пресновка-Архангелка-Троицкое» км 13,2-23,2

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПК Автодороги»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области" 04.06.2021 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	км	10,0		10,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Устройство земляного полотна (18622 м3), на ПК 77+40-ПК86+60 устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н=25 см (2133,25 м2) ; устройство слоя основания методом холодного ресайклинга Н=15 см (6992 м2); устройство слоя покрытия Н=6 см; (6440 м2); на ПК 0+00 – ПК 77+40 – ПК 86+60 - ПК100+00 – устройство прослойки из геосетки (77724,8 м) ; устройство слоя основания Н=22 см из щебня фракции 40-70 мм (74728,4 м); устройство слоя покрытия Н=10 см из щебня фракции 0-40 мм (64922 м2), укрепление обочин Н=10 см (29245,5 м2); устройство водоотводных дам при строительстве водопропускных труб на ПК 40+63, ПК 67+00, ПК 92+40 (3шт 142,3 м3); устройство объезда щебень фракции 0-40 мм при строительстве водопропускных труб на ПК 2+48, ПК14+52, ПК26+80, ПК33+50, ПК56+00, ПК81+89, ПК86+66 (7 шт 195,3 м3); устройство круглой железобетонной двухочковой трубы Д-1,0 на ПК 40+63 (1 шт); устройство круглых железобетонных фундаментных труб Д-1,0 м на ПК 2+48, ПК14+52, ПК26+80, ПК33+50, ПК56+00, ПК67+00, ПК81+89, ПК86+66, ПК92+40 (9 шт); устройство круглых железобетонных труб Д=0,5 м на съездах (12 шт); пересечения и примыкания (4935 м2); дорожные устройства и обстановка пути (дорожные знаки – 63 шт; сигнальные столбики -356 шт; разметка проезжей части – 1,048 км)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель, 2022 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь, 2023 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___9_;
фактически, месяц:___17 ___;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КТ-33 «Пресновка-Архангелка-Троицкое» км 13,2-23,2

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_____Директор ТОО «НОРД ЖОЛДАРЫ» Погосян Г.А._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.