# Счет-фактура № 000000028 от 30 ноября 2016 г.

**Поставщик: ТОО "Silk Way Engineering"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240000177, РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0035266, от 20.06.2014

ИИК поставщика: KZ618560000007305808, в банке АО"Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 09.11.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010240000177, ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 100240014959, ГУ" Уилскийрайонный отдел архитектуры,градостроительситва и строительства,Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ" Уилскийрайонный отдел архитектуры,градостроительситва и строительства**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240014959, Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43

ИИК получателя: KZ310705034660755001, в банке ГУ "Комитет Казначейства Мин.Фина РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство инженерных сетей (ЛЭП-10кВ ) к зимовке крестьянского хозяйства "Досым" в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области" | Услуга | 1 | 2 174 340,00 | 2 174 340,00 | 12% | 260 920,80 | 2 435 260,80 | | |
| Всего по счету: | | | | | 2 174 340,00 | | 260 920,80 | 2 435 260,80 | | |

**Руководитель:**
Директор Садуакасов Е.Н.
*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**
*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | ГУ" Уилскийрайонный отдел архитектуры,градостроительситва и строительства,Республика Казахстан, Актюбинская, Уилский, с.Уил, Курмангазина, дом № 43 | 100240014959 |
| Исполнитель | ТОО "Silk Way Engineering",РК,г.Актобе,проспект А.Молдагуловой,д. 33,каб.211 | 010240000177 |

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 37 от 09.11.2016г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000028 | 30.11.2016 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство инженерных сетей (ЛЭП-10кВ ) к зимовке крестьянского хозяйства "Досым" в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области" | 09.11.2016г. -30.11.2016г. | | Услуга | 1 | | 2 435 260,80 |
| | | | | Итого | 1 | x | 2 435 260,80 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Садуакасов Е.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2016

М.П.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Silk way Engineering"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Электроснабжение крестьянского хозяйства "Досым", распологаемого в селе Котогай, Коптогайского с/о Уилского района Актюбинской области

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансов | | Организ прав форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № | дата | Наименование | Код | наименов | код |
| | | №37 | От 11.11.2016 г. | | | | |
| | Стоимость выполненных работ | | | | | НДС 12% | Всего |
| Наименование пусковых комплексов, объектов работ | Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС | В отчетном месяце за ноябрь 2015 года | из графика | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001г. | СМР в текущих ценах 2015г. | Стоимость борудования мебели, инвентаря | Прочих затрат не входящий в состав СМР | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по стройке | 2 174 340,00 | 2 131 706 | | | | | 260 920,80 | 2 435 260,80 |
| За отчетный месяц | | | 833 675 | 2 131 706 | | | 260 920,80 | 2 435 260,80 |
| Итого к оплате | | 2 174 340,00 | | | | | 260 920,80 | 2 435 260,80 |

Итого к оплате: 2435260,80 (Два миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести шестьдесят тенге ) восемьдесят тиын в т.ч. НДС 260920,80 тенге

Заказчик:
ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Кенжебаев А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Silk way Engineering"

_____ Садуакасов Е.Н.

Заказчик: ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Silk way Engineering'

Наименование объекта: Электроснабжение крестьянского хозяйства "Досым", распологаемого в селе Котогай, Коптогайского с/о Уилского района Актюбинской области

Договор №37 от 11 ноября 2016года

## Акт №1
## приемки выполненных работ за ноябрь 2016года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 1 ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| | **1.1 Промежуточная опора П10-1 (1шт)** | | | | | | | | | |
| 1 | Е33-103-1 | Установка одностосчных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 1 | 1534,11 | 878,23 | 1534 | 878 | 790 | 3,06 | 3 |
| | | *опора* | | 506,25 | 246,42 | 506 | 246 | 105 | 1,03 | 1 |
| 2 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10.5, марка СВ 105-3,5 | 1 | 18500 | | 1850 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 2-1-237 | Конструктивные элементы траверс, накладок, кронштейнов т.п. | 0,0185 | 154400 | 1,41 | 2856 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 4 | 8-10-45 | Хомут Х1 | 12 | 200 | | 240 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *кг* | | | | | | | |
| 5 | 18-4-276 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 | 3 | 575 | | 1725 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 6 | 18-4-1332 | Изолятор колпачок К 6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204 2004 | 3 | 12 | | 36 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 7 | 18-4-1416 | Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 381 | | 1143 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 8 | Ц8-144-5 | Присоединение к зажимам | 4 | 33 | – | 132 | – | 124 | 0,18 | 1 |
| | | *шт* | | 32,6 | – | 130 | – | 95 | – | – |
| 9 | 18-4-1999 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 42 | | 126 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 10 | 18-4-1997 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 163 | | 163 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| | 1.2 Анкерная опора А10-1 (2 шт) | | | | | | | | |
| 11 | Е33-103-2 | Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) | 2 | 3155,76 | 1990,26 | 6312 | 3981 | 3225 | 5,98 | 12 |
| | | *опора* | | 985,5 | 549,9 | 1971 | 1100 | 105 | 2,29 | 5 |
| 12 | 30-19-91 | Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 | 4 | 18500 | | 74000 | | | |
| | | *шт* | | | | | | | |
| 13 | Е33-107-1 | Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3 | 4 | 459,29 | 301,79 | 1837 | 1207 | 1011 | 0,91 | 4 |
| | | *шт* | | 157,5 | 83,25 | 630 | 333 | 105 | 0,3 | 1 |
| 14 | 30-14-3 | Плиты П-3и | 0,2 | 17700 | | 3540 | | | | |
| | | *м3* | | | | | | | | |
| 15 | 2-1-237 | Конструктивные элементы траверс, накладок, кронштейнов т.п. | 0,0916 | 154400 | | 14143 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 1-4-104 | Хомуты Х1 | 2,4 | 196 | | 470 | | | | |
| | кг | | | | | | | | |
| 17 18-4-276 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 | 2 | 575 | | 1150 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |
| 18 18-4-1332 | Изолятор колпачок К-6 (КП 20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 2 | 12 | | 24 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |
| 19 18-4-1415 | Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 2 | 316 | | 632 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |
| 20 Ц8-144-5 | Присоединение к зажимам | 10 | 33 | – | 330 | – | 310 | 0,18 | 2 |
| | шт | | 32,6 | – | 326 | – | 95 | – | – |
| 21 18-4-1997 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 4 | 163 | | 652 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |
| 22 18-4-1999 | Зажимы соединительные плашечные ПА 1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 42 | | 252 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |
| 23 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0012 | 149300 | | 179 | | | | |
| | т | | | | | | | | |
| 24 Ц8-472-9 | Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм | 4 | 93,5 | 3,1 | 374 | 12 | 124 | 0,18 | 1 |
| | м | | 32,4 | 0,3 | 130 | 1 | 95 | 0,002 | – |
| 25 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d=12 мм | 0,0036 | 49502 | | 178 | | | | |
| | т | | | | | | | | |
| 26 Ц8-347-1 | Подвеска натяжная изолирующая | 12 | 2942 | – | 35304 | – | 5392 | 3 | 36 |
| | шт | | 473 | – | 5676 | – | 95 | – | |
| 27 18-4-1082 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 | 24 | 603 | | 14472 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |
| 28 18-4-1373 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 241 | | 2892 | | | | |
| | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 18-4-1629 | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ 7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 133 | | 1596 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 30 18-4-1836 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 389 | | 4668 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| **1.3 Разъединитель КР-1** | | | | | | | | | |
| 31 2-1-237 | Конструктивные элементы траверс, накладок, кронштейнов т п | 0,0428 | 154400 | | 6608 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 32 1-4-104 | Хомуты Х7,Х8 | 2,9 | 196 | | 568 | | | | |
| | *кг* | | | | | | | | |
| 33 18-4-276 | Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 | 4 | 575 | | 2300 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 34 18-4-1332 | Изолятор колпачок К 6 (КП 20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 4 | 12 | | 48 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 35 18-4-1415 | Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 4 | 316 | | 1264 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 36 Ц8-144-5 | Присоединение к зажимам | 9 | 33 | – | 297 | – | 278 | 0,18 | 2 |
| | *шт* | | 32,6 | – | 293 | – | 95 | – | – |
| 37 18-4-1999 | Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 42 | | 126 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 38 18-4-2447 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 348 | | 2088 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 39 1-1-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,00088 | 149300 | | 131 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 40 Ц8-472-9 | Проводник заземляющий ЗП-1 из круглой стали, диаметр 12 мм | 4,5 | 93,5 | 3,1 | 421 | 14 | 140 | 0,18 | 1 |
| | *м* | | 32,4 | 0,3 | 146 | 1 | 95 | 0,002 | – |
| 41 4-1-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I, d=12 мм | 0,00405 | 49502 | | 200 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 42 Е33-116-3 | Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов | 2 | 2263 89 | 769 89 | 4528 | 1540 | 3407 | 7,42 | 15 |
| | *комплект* | | 1386 | 236,48 | 2772 | 473 | 105 | 1,03 | 2 |
| 43 80 13-1(пл) | Разъединитель РЛНД1-10Б/400 У1 с приводом ПРН3 10У1 | 2 | 23536 | | 47072 | | | | |
| | *комплект* | | | | | | | | |
| 44 80-15-15(пл) | Привод ПРН3 | 2 | 1494 | | 2988 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | **1.4 Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | |
| 45 Е33-109-6 | | | | | | | | | |
| | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 | 0.145 | 41504,56 | 31105,06 | 6018 | 4510 | 2371 | 51.1 | 7 |
| | *км линии* | | 9157,5 | 6414,57 | 1328 | 930 | 105 | 22,72 | 3 |
| 46 16-7-28 | | | | | | | | | |
| | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | 0.08526 | 165875 | | 14143 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **278260** | **12142** | | | **84** |
| | | | | | 13908 | 3084 | | | 12 |
| | Стоимость материалов, тенге | | | | 202150 | | | | |
| | оборудования, тенге | | | | 50060 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 17172 | | | | |
| | заработная плата, тенге | | | | 2576 | | | | |
| | трудоемкость, чел-ч | | | | 9 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %) | | | | 14722 | | | | |
| | Всего по разделу, тенге | | | | 310154 | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 19568 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 105 | | | | | |

Раздел 2 КТП-25 кВА

2 1 Основание под оборудование

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е51-4-2 | Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов | 4 | 821,25 | – | 3285 | – | 3712 | 5,82 | 23 |
| | | *яма* | | 821,25 | – | 3285 | – | 113 | – | – |
| 48 | Е9 62-2 | Изготовление опор | 0,0721 | 8077,36 | 2622,65 | 582 | 189 | 302 | 23,3 | 2 |
| | | *т конструкций* | | 4194 | 468,05 | 302 | 34 | 90 | 1,77 | – |
| 49 | 8-1-53 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 108х4 ммК=1,020. | 7,14 | 1080 | | 7711 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 50 | Е9-2-4 | Монтаж опор | 0,0721 | 6657 96 | 2532,82 | 480 | 183 | 231 | 16 85 | 1 |
| | | *т конструкций* | | 3058 28 | 496,31 | 221 | 36 | 90 | 1 7 | – |
| 51 | Е6-1-20 | Бетонирование опор | 0,4 | 7083,1 | 311,32 | 2833 | 125 | 234 | 2,82 | 1 |
| | | *м3* | | 441 | 117,61 | 176 | 47 | 105 | 0,5744 | – |
| 52 | Е9-62-2 | Изготовление основания и лестницы под КТП | 0,18187 | 8077,36 | 2622,65 | 1469 | 477 | 763 | 23,3 | 4 |
| | | *т конструкций* | | 4194 | 468,05 | 763 | 85 | 90 | 1,77 | – |
| 53 | 1-1-909 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной. | 0,15245 | 75600 | | 11525 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 54 | 4-1-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки сталь периодического профиля класса А III, d=12 мм | 0,00888 | 52400 | | 465 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 55 | 4-1-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А III d=16-18 мм | 0,02054 | 50900 | | 1045 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *т* | | | | | | | |
| 56 Е34-27-4 | Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкции | 0,18187 | 7729,82 | 2897,82 | 1406 | 527 | 809 | 20,66 | 4 |
| | *т металлоконструкций* | | | | | | | | |
| | | | 3300,75 | 1104,75 | 600 | 201 | 101 | 5,39 | 1 |
| **2.2 Оборудование КТП** | | | | | | | | | |
| 57 Ц8-25-1 | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА | 1 | 16463 | 10590 | 16463 | 10590 | 6648 | 27 | 27 |
| | *подстанция* | | | | | | | | |
| | | | 4680 | 2318 | 4680 | 2318 | 95 | 13,545 | 14 |
| 58 75-4-52 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10 | 1 | 163900 | | 163900 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 59 75-3-1 | Трансформаторы масляные трехфазные ТМ ТМГ 25/6-10 У1 | 1 | 117500 | | 117500 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 60 Ц8-600-2 | Счетчик устанавливаемый на готовом основании трехфазный | 1 | 166,9 | 5,4 | 167 | 5 | 152 | 1 | 1 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 158 | 2,3 | 158 | 2 | 95 | 0,013 | – |
| 61 99-5-45(пл) | Многотарифный счетчик "Альфа А1800" | 1 | 55376 | | 55376 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| **2.3 Ограждение КТП** | | | | | | | | | |
| 62 Е51-4-2 | Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов | 12 | 821,25 | – | 9855 | – | 11136 | 5,82 | 70 |
| | *яма* | | | | | | | | |
| | | | 821,25 | – | 9855 | – | 113 | – | – |
| 63 Е9-62-2 | Изготовление опор | 0,0846 | 8077,36 | 2622,65 | 683 | 222 | 356 | 23,3 | 2 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 4194 | 468,05 | 355 | 40 | 90 | 1,77 | – |
| 64 8-1-50 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб 57х3,5 ммК=1,020 | 18,36 | 503 | | 9235 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 65 Е9-2-4 | Монтаж опор | 0,0846 | [illegible] | 2532,82 | 503 | 214 | 271 | 16,85 | 1 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3058,28 | 496,31 | 259 | 42 | 90 | 1,7 | |
| 66 Е6-1-20 | Бетонирование опор | 1,2 | 7083,1 | 311,32 | 8500 | 374 | 704 | 2,82 | 3 |
| | *м3* | | | | | | | | |
| | | | 441 | 117,61 | 529 | 141 | 105 | 0,5744 | 1 |
| 67 Е9-62-3 | Изготовление решетчатых конструкций ограждения | 0,08386 | 27935,09 | 9375,11 | 2343 | 786 | 1396 | 91 | 8 |
| | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | 16380 | 2107,33 | 1374 | 177 | 90 | 7,36 | 1 |
| 68 1-1-898 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3 мм, ширина полки 30 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032; | 0,07439 | 59500 | | 4426 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 69 4-1-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,032; | 0,01216 | 55620 | | 676 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 70 Е7-24-11 | Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей | 12 | 584,3 | 240,24 | 7012 | 2883 | 5295 | 1,42 | 17 |
| | *м оград* | | | | | | | | |
| | | | 249,75 | 65,38 | 2997 | 785 | 140 | 0,2351 | 3 |
| 71 1-1-755 | Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d=1,2 мм | 14,5 | 353 | | 5119 | | | | |
| | *м2* | | | | | | | | |
| 72 Е34-27-4 | Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций | 0,08386 | 7729,82 | 2897,82 | 648 | 243 | 374 | 20,66 | 2 |
| | *т металлоконструкций* | | | | | | | | |
| | | | 3300,75 | 1104,75 | 277 | 93 | 101 | 5,39 | – |
| 2.4 Заземление КТП | | | | | | | | | |
| 73 Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы | 3,48 | 218,93 | – | 762 | – | 861 | 1,54 | 5 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 218,93 | – | 762 | – | 113 | – | – |
| 74 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 3,4 | 134,1 | – | 456 | – | 515 | 0,972 | 3 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 456 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | | | | | | | | |
| | за уплотненную часть | 3,4 | 21,55 | 4,57 | | 65 | 56 | 0,108 | - |
| 76 Е32-404 | Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп | | 17,03 | | 58 | - | 57 | | |
| | 1 м заземления | 30 | 19,53 | 0,6 | 586 | 96 | 309 | 0,036 | 3 |
| 77 1-4-83 | Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) | 0,0778 | 15,17<br>15400 | 0,59 | 455<br>1754 | 30 | 105 | 0,0049 | - |
| 78 Е32-26-2 | | | | | | | | | |
| | Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м | 12 | 394,36 | 41,12 | 4733 | 493 | 1446 | 0,67 | 8 |
| | за заземлитель | | | | | | | | |
| 79 1-4-85 | Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) | 0,11 | 105,75<br>47200 | 9 | 1269<br>5239 | 108 | 105 | 0,04 | - |
| | т | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 52942 |
| - заработная плата, тенге | 7942 |
| - трудоемкость, чел-ч | 27 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты: (6,00 %) | 26796 |
| **Всего** | **804868** |
| Временные здания и сооружения (2,8 %) | 13255 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7955 %) | 8738 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 4867 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 1947 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **833675** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **2131706** |
| Налог (2 %) | 42634 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **2174340** |
| НДС (12 %) | 260920,8 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **2435260,8** |

**Заказчик:**

**ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

**Кенжебаев А.К.**

**Технадзор:**
**ИП "Согдахан"**

**Согдахан А.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Silk way Engineering"**

**Садуакасов Е.Н.**