Заказчик: ТОО "АСТ-Жетіген"

Субподрядчик: ТОО "ЫРЫСЫМ"

Стройка : «Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Мыңарал ауылындағы К.Қасымов атындағы орта мектебінің ғимараты мен жылу жүйесін қайта құрылымдау (реконструкция), қазандық құрылысын жүргізу»

Объект: Реконструкция здания средней школы имени К. Касымова и системы отопления, строительство котельной в селе Мынарал Мойынкумского района Жамбылской области

Акт выполненных работ №1

приемки выполненных работ за июнь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА												
		ПОТОЛОК										
1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности		425,31	1062,57	6,19	451922	2633	129596	256492	765086
		НР - 80%; СП - 8%				751,67	2,17	319693	923		56673	
2	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		201,5	143,41	1,09	28897	220	1718	21653	54594
		НР - 80%; СП - 8%				133,79	0,54	26959	109		4044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-201-0336	**Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ**	кг	0,005	1,0075	170,00				171		
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		137,5	1061,95	7,19	146018	989	29787	92562	257667
		НР - 80%; СП - 8%				838,12	3,35	115242	461		19086	
4	1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой поверхности		86,31	1248,17	5,11	107730	441	21643	68683	190526
		НР - 80%; СП - 8%				992,31	2,40	85646	207		14113	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности		358,435	1635,23	102,82	586124	36854	143669	348668	1009576
		НР - 80%; СП - 8%				1131,59	84,35	405601	30234		74784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	0,0277	9,92865	145,00				1440		
6	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности		177,055	143,41	1,09	25391	193	1510	19026	47971
		НР - 80%; СП - 8%				133,79	0,54	23688	96		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	0,885275	170,00				150		
7	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности		448,95	1965,30	108,52	882321	48720	224187	519080	1513513
		НР - 80%; СП - 8%				1357,42	87,84	609414	39436		112112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	217-202-0501	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м² ДОС 6х6-50	м²	0,0554	24,87183	145,00				3606		
8	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности		448,95	789,47	6,19	354433	2779	136800	172662	569260
		НР - 80%; СП - 8%				478,57	2,17	214854	974		42165	
9	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности		448,95	871,66	6,78	391332	3044	88802	240723	682620
		НР - 80%; СП - 8%				667,08	3,16	299486	1419		50565	
10	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки		181,38	5882,43	24,47	1066955	4438	419561	516365	1709985
		НР - 80%; СП - 8%				3544,80	13,79	642956	2501		126665	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4041123	100311	1197273	2255914	6800798
								2743539	76360	--	503760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4041123				
	Материалы		Тенге					1197274				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						2819899			
		Накладные расходы	Тенге					2255914				
		Сметная прибыль	Тенге					503760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6800797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1688
		Сметная заработная плата	Тенге						2819899			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					6800797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1688
		Сметная заработная плата	Тенге						2819899			

Заказчик:

ТОО "АСТ-Жетіген"

Директор _____ **Шалхаров Н.Ш.**

Субподрядчик:

ТОО "ЫРЫСЫМ"

Директор _____ **Диханбаев Н.М.**