Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» ____07_____ 2025 года

Генеральный подрядчик **ТОО «Аламак Строй», город Астана, район Есиль, ул. Керей, Жәнібек Хандар, д. 22, кв. 42**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Абдыкаримова Алмаса Жасимбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство тепловых сетей к микрорайону Горный города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства Бурабайского района» в лице Руководителя Молдаханова Бейбитжана Канышовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «KazConstruction-NS», ГСЛ №001686 от 16.01.2023г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Искаковой Ж.К.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «БайтерекТрубПром», ГСЛ №22026720 от 29.12.2022г.;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Егинбаева Е.К.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», ПСД №949-21**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел строительства Бурабайского района» №03-09-40/1 от 01.09.2022г., на основании положительного заключения Филиала РГП «Госэкспертиза» № 12-0270/22 от 25.08.2022 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей	км	3,156		3,156	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные тепловые сети:

- трубопровод диам.426мм – 378 м;

- трубопровод диам.273мм – 1566 м;
- трубопровод диам.219мм – 206 м;
- трубопровод диам.159мм – 158 м;
- трубопровод диам.133мм – 42 м;
- трубопровод диам.108мм – 41 м;
- трубопровод диам.89мм – 178 м;
- трубопровод диам.76мм – 226 м;
- трубопровод диам.57мм – 180 м;
- трубопровод диам.45мм – 38 м;
- трубопровод диам.38мм – 13 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2024 г.;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2025 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 9 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 12 месяцев;
фактически 9 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Жана Турмыс 2020»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение

прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

Генеральный подрядчик считает объект **«Строительство тепловых сетей к микрорайону Горный города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
ТОО «Аламак Строй» в лице Директора Абдыкаримова Алмаса Жасимбековича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Подпись М.П.