Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Бастомар района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области"

Договор № 49 от 20 июня 2014г.

Акт №8 от 24 июля 2015 года
приемки выполненных работ
за июль месяц 2015 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-2. Резервуары №1, №2.										
Раздел 1.Земляные работы										
1	Е1-24-2	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	34,6	9,24	9,24	320	320	101	–	–
				–	3	–	104	97	0,01	–
		м3 грунта								
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	98,2	9,24	9,24	908	908	286	–	–
				–	3	–	295	97	0,01	1
		м3 грунта								
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	100,18	39,78	37,82	3986	3788	1250	0,01	1
				1,87	11	187	1102	97	0,04	4
		м3 грунта								
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	175,31	19,7	19,7	3454	3454	691	–	–
				–	4,11	–	691	100	0,08	15
		т								
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	32,6	6,48	6,48	211	211	67	–	–
				–	2,1	–	69	97	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта								
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	29,4	21,55	4,52	634	133	486	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	501	–	97	–	–
7	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	769,4	9,24	9,24	7113	7113	2240	–	–
				–	3	–	2309	97	0,01	9
		м3 грунта								
8	Е1-33-10	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,5 м3 грунтом 2 группы из резервов	733,4	45,48	44,45	33357	32601	10045	0,01	5
				1,03	13,09	755	9600	97	0,04	33
		м3 грунта								
9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	36	134,1	–	4828	–	5455	0,97	35
				134,1	–	4828	–	113	–	–
		м3 грунта								
Раздел 2. Резервуар №1										
10	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,5	11306,17	66,01	50878	297	1043	1,35	6
		м3		195,75	24,93	881	112	105	0,12	1
11	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	45	137,4	0,99	6183	45	641	0,07	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	522	17	119	–	–
12	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	37,1	15696,73	954,99	582349	35430	54768	6,51	242
		м3		1075,5	330,44	39901	12259	105	1,34	50
13	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,048	47400		2275				
		т								
14	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,418	53600		22405				
		т								
15	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,204	53000		10812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
17	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18	70437,87	304,24	12679	55	1850	58	10
		т		9675	114,75	1742	21	105	0,56	–
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	42,43	105		4455				
		м3								
19	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,43	150		6365				
		м3								
20	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	1,5	1320,75	20,8	1981	31	266	0,73	1
		м трубопровода		130,5	7,79	196	12	128	0,04	–
21	Е16-9-6	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	0,75	1449,57	27,87	1087	21	183	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	135	8	128	0,05	–
22	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаметов	117	245,44	3,82	28716	447	5355	0,21	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4370	168	118	0,01	1
23	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	299,82	9,95	10794	358	2477	0,36	13
		м2 стяжки		52,2	3,74	1879	135	123	0,02	1
24	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	144	49,24	0,67	7091	96	156	–	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	91	36	123	–	–
25	Е6-36-4	Железнение поверхности	36	61,52	0,23	2215	8	1943	0,29	10
		м2 поверхности		51,3	0,09	1847	3	105	–	–
26	Е6-1-1	Устройство набетонки под стремянку	0,2	12020,17	66,01	2404	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,12	38500		4620				
		м3								
38	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,88	6340		5579				
		м								
Раздел 4. Резервуар №1										
49	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,5	11306,17	66,01	50878	297	1043	1,35	6
		м3		195,75	24,93	881	112	105	0,12	1
50	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	45	137,4	0,99	6183	45	641	0,07	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	522	17	119	–	–
51	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	37,1	15696,73	954,99	582349	35430	54768	6,51	242
		м3		1075,5	330,44	39901	12259	105	1,34	50
52	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,048	47400		2275				
		т								
53	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,418	53600		22405				
		т								
54	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,204	53000		10812				
		т								
56	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18	70437,87	304,24	12679	55	1850	58	10
		т		9675	114,75	1742	21	105	0,56	–
57	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	42,43	105		4455				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	42,43	150		6365				
		м3								
59	Е16-9-4	Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	1,5	1320,75	20,8	1981	31	266	0,73	1
		м трубопровода		130,5	7,79	196	12	128	0	–
60	Е16-9-6	Прокладка сальников из стальных бесшовных труб диаметром 150 мм	0,75	1449,57	27,87	1087	21	183	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	135	8	128	0,05	–
61	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	117	245,44	3,82	28716	447	5355	0,21	25
		м2 поверхности		37,35	1,44	4370	168	118	0,01	1
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36	299,82	9,95	10794	358	2477	0,36	13
		м2 стяжки		52,2	3,74	1879	135	123	0,02	1
63	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	144	49,24	0,67	7091	96	156	–	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	91	36	123	–	–
64	Е6-36-4	Железнение поверхности	36	61,52	0,23	2215	8	1943	0,29	10
		м2 поверхности		51,3	0,09	1847	3	105	–	–
76	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,12	38500		4620				
		м3								
Локальная смета 2-1. Насосная станция										
Раздел 1. Архитектурно-строительная часть										
9	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,96	13000		308506				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	10,86	12500		135800				
		м3								
45	30-6-6	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	9,84	13400		131856				
		1000шт								
46	30-6-14	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-95), 250х120х65 мм, М-75	5,12	12000		61440				
		1000шт								
51	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,582	13400		7799				
		1000шт								
64	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	35,6	3330		118548				
		м2								
87	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	115,02	1190		136879				
		м2								
Локальная смета 2-4. Водопроводные сооружения. Пункт охраны										
Водопроводные сооружения. Пункт охраны										
8	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,32	13000		17160				
		м3								
9	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	10,86	12500		135750				
		м3								
17	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	8,64	13400		115776				
		1000шт								
18	30-6-14	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	4,5	12000		54000				
		1000шт								
23	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	1,18	13400		15866				
		1000шт								
27	1-1-893	Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,195	62300		12149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
Локальная смета 4-1. Наружные сети электроснабжения										
Раздел 1.Земляные работы/траншеи для кабеля/										
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	48	27,84	26,18	1336	1256	413	0,01	1
				1,66	7,2	80	346	97	0,03	1
		м3 грунта								
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,7	134,1	–	1435	–	1621	0,97	10
		м3 грунта		134,1	–	1435	–	113	–	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	28,85	21,55	4,52	622	130	477	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	491	–	97	–	–
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	32,5	6,48	6,48	211	211	66	–	–
				–	2,1	–	68	97	0,01	–
		м3 грунта								
Раздел 2. Комплектные изделия										
5	Ц8-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанция		4680	2318	4680	2318	95	13,44	13
Раздел 3. Измерительная аппаратура										
8	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	–
		шт								
9	80-1-1(пл)	Счетчик комерческого учета активной и реактивной энергии РиМ-889.02	1	30397,72		30398				
		шт.								
10	80-1-1(пл)	Маршрутизатор каналов связи (МКС)(УСПД) РиМ-099.02	1	90810,84		90811				
		шт.								
Раздел 4. ВЛ-10кВ.Опоры, линейная арматура и электрооборудование										
11	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
		шт		157,5	83,25	630	333	105	0,3	1
13	30-14-3	Плита П-3и	0,208	20700		4306				
		м3								
14	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	4	20300		81200				
		шт								
15	1-4-101	Траверсы ТМ6	2	545		1090				
		шт								
16	1-5-172	Накладки ОГ2	4	133		532				
		шт								
17	1-5-172	Накладки ОГ5	2	133		266				
		шт								
18	1-4-104	Хомуты Х42	2,4	196		470				
		кг								
19	1-1-54	Болты В5	0,0012	319700		384				
		т								
20	1-7-29	Кронштейны У4	0,013	113800		1479				
		т								
21	1-7-36	Стяжка Г1	0,0456	96700		4410				
		т								
22	Ц8-472-6	Проводник ЗП1	4	88,9	3,1	356	12	107	0,16	1
		м		27,9	0,3	112	1	95	0,002	–
23	1-5-203	Изоляторы ПС-70Д	12	556		6672				
		шт								
24	1-5-209	Колпачки К-6	0,002	21800		44				
		1000шт								
25	1-5-203	Изоляторы ШС-10Г	2	556		1112				
		шт								
26	4-1-39	Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,001	42800		42				
		т								
27	1-7-6	Зажим ПС-2	0,04	7100		284				
		100шт								
28	1-7-6	Зажим ПА	0,12	7100		852				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100шт								
29	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)/П10-4	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
		опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
30	1-7-35	Оголовок ОГ9	0,08	125300		10024				
		т								
31	1-1-54	Болты Б5	0,0192	319700		6138				
		т								
32	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	16	20300		324800				
		шт								
33	1-4-101	Траверсы ТМ10	16	545		8720				
		шт								
34	1-4-104	Хомуты Х42	19,2	196		3763				
		кг								
35	1-5-203	Изоляторы ШС-10Г	48	556		26688				
		шт								
36	1-5-209	Колпачки К-6	0,048	21800		1046				
		1000шт								
37	4-1-39	Для подвески провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,02356	42800		1007				
		т								
38	1-7-6	Зажим ПС-2	0,16	7100		1136				
		100шт								
39	1-7-6	Зажим ПА	0,96	7100		6816				
		100шт								
40	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)/УА10-2	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
41	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	3	20300		60900				
		шт								
42	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	3	459,29	301,79	1378	905	759	0,91	3
		шт		157,5	83,25	473	250	105	0,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	30-14-3	Плита П-3и.	0,156	20700		3229				
		м3								
44	1-4-101	Траверсы ТМ6	1	545		545				
		шт								
45	1-5-172	Накладки ОГ2	2	133		266				
		шт								
46	1-5-172	Накладки ОГ5	1	133		133				
		шт								
47	1-4-104	Хомуты Х12	1,2	196		235				
		кг								
48	1-1-54	Болты В5	0,0006	319700		192				
		т								
49	1-7-29	Кронштейны У4	0,013	113800		1479				
		т								
50	1-7-36	Стяжка Г1	0,0342	96700		3307				
		т								
51	Ц8-472-6	Проводник ПС-70Д	2,5	88,9	3,1	222	8	67	0,16	–
		м								
				27,9	0,3	70	1	95	–	–
52	1-5-203	Изоляторы ПС-70Д	12	556		6672				
		шт								
53	1-5-209	колпачки К-6	0,002	21800		44				
		1000шт								
54	1-5-203	Изоляторы ШС-10Г	2	556		1112				
		шт								
55	4-1-39	Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,001	42800		42				
		т								
56	1-7-6	Зажим ПС-2	0,03	7100		213				
		100шт								
57	1-7-6	Зажим ПА	0,03	7100		213				
		100шт								
58	Ц8-346-1	Подвеска натяжная изолирующая	6	617	–	3702	–	1414	1	6
		шт								
				248	–	1488	–	95	–	–
59	99-1-1(пл)	Промежуточное звено ПРТ-7-1	12	193,33		2320				
		шт								
60	99-1-1(пл)	Скоба СК-7	6	193,33		1160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
61	99-1-1(пл)	Серьга СРС-7-17	6	160,8		965				
		шт.								
62	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1546	7,42	7
		комплект		1386	85,5	1386	86	105	0,42	–
63	1-7-10	Кронштейн РА1	0,01	23800		238				
		100шт								
64	1-7-10	Кронштейн РА2	0,01	23800		238				
		100шт								
65	1-7-10	Кронштейн РА 4	0,01	23800		238				
		100шт								
66	1-7-10	Кронштейн РА5	0,03	23800		714				
		100шт								
67	1-7-29	Вал привода РА-7	0,0278	113800		3164				
		т								
68	1-4-104	Хомуты Х7	2,1	196		412				
		кг								
69	1-4-104	Хомуты Х8	0,8	196		157				
		кг								
70	Ц8-472-6	Проводник ЗП1	4,5	88,9	3,1	400	14	121	0,16	1
		м		27,9	0,3	126	1	95	–	–
71	99-1-1(пл)	Разъеденитель переменного тока РЛНД 1-10/100 с приводом ПРН3-10	1	17408,01		17408				
		шт								
72	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	1	1725,14	231,14	1725	231	1546	7,42	7
		комплект		1386	85,5	1386	86	105	0,42	–
73	99-1-1(пл)	Разъеденитель переменного тока РЛНД 1-10/100 с приводом ПРН3-10	1	17408,01		17408				
		шт								
74	1-7-10	Кронштейн РА1	0,01	23800		238				
		100шт								
75	1-7-10	Кронштейн РА2	0,01	23800		238				
		100шт								
76	1-7-10	Кронштейн РА 4	0,01	23800		238				
		100шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	1-7-10	Кронштейн РА5	0,01	23800		238				
		100шт								
78	1-7-29	Вал привода РА-7	0,0278	113800		3164				
		т								
79	1-4-104	Хомуты Х7	2,1	196		412				
		кг								
80	1-4-104	Хомуты Х8	0,8	196		157				
		кг								
81	Ц8-472-6	Проводник ЗП1	4,5	88,9	3,1	400	14	121	0,16	1
		м		27,9	0,3	126	1	95	–	–
82	Е33-114-6	Устройство ответвлений от ВЛ, напряжением 0,38 кВ, к зданиям вручную (количество проводов в ответвлении - 4)	1	620,93	83,18	621	83	494	2,62	3
		ответвление		438,75	31,5	439	32	105	0,15	–
83	1-4-101	Траверсы ТМ2	1	545		545				
		шт								
84	1-4-104	Хомуты Х42	1,2	196		235				
		кг								
85	1-5-203	Изоляторы ШС-10Г	3	556		1668				
		шт								
86	1-5-209	Колпачки К-6	0,003	21800		65				
		1000шт								
87	4-1-39	Для крепления провода проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0005	42800		21				
		т								
88	1-7-6	Зажимы	0,06	7100		426				
		100шт								
Раздел 5.ВЛ-10кВ.Провод										
89	Е33-109-3	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, вручную, сечением проводов до 35 мм2	0,997	13781,77	1962,52	13740	1957	12109	63,3	63
		км линии		10845	722,25	10812	720	105	3,53	4
90	16-7-15	Провода для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 35 мм2	0,4425	410200		181522				
		т								
Раздел 6.КЛ-0,4 кВ. Кабельная продукция										
91	Ц8-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	228	18,5	2,6	4218	593	2296	0,06	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		10,1	0,5	2303	114	95	–	1
92	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	32	27,7	2,1	886	67	614	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	630	16	95	–	–
93	Ц8-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	45	73,1	20,8	3290	936	1188	0,14	6
		м кабеля		23,4	4,4	1053	198	95	0,03	1
94	16-1-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,205	169800		34809				
		1000м								
95	16-1-477	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2	0,16	124700		19952				
		1000м								
96	16-7-298	Провода телефонные линейные с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией, наложенной на каждую жилу, парной скрутки (ГОСТ 8133-77), марка ЛТВ-В, число жил и сечение 2х0,6 мм2	0,02	7110		142				
		1000м								
97	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,025	52100		1303				
		1000м								
98	Е34-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена до 2-х отверстий	0,032	166603,38	–	5331	–	732	133	4
		канало-километр трубопровода		20790	–	665	–	110	–	–
99	Ц8-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	2	2021,1	1245	4042	2490	1959	4	8
		шт		756	275	1512	550	95	1,604	3
100	80-1-1 (пл)	Муфта концевая "Райхем" для кабелей 4х4мм2	2	4897,89		9796				
		шт								
101	18-3-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/70-10-11-МА УХЛ3	2	263		526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
Локальная смета 6-1. Наружные сети водоснабжения										
Раздел 1. Земляные работы										
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	224	23,36	22,08	5233	4946	1486	0,01	2
				1,28	5,56	287	1245	97	0,02	4
		м3 грунта								
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5920,8	6,83	6,83	40439	40439	10740	–	–
				–	1,87	–	11072	97	0,01	36
		м3 грунта								
5	Е1-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	28441,1	3,29	3,29	93571	93571	24829	–	–
				–	0,9	–	25597	97	–	84
		м3 грунта								
6	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	7257,3	12,51	12,51	90789	90789	30129	–	–
				–	4,28	–	31061	97	0,01	102
		м3 уплотненного грунта								
7	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	7257,3	1,27	1,27	9217	9217	2675	–	–
				–	0,38	–	2758	97	–	9
		м3 уплотненного грунта								
Раздел 2. с.Бастомар										
76	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм	0,42	199229,36	127554,83	83676	53573	53997	173	73
		км трубопровода		70416,5	28479,01	29575	11961	130	18,1	8
Локальная смета 7-1. Генплан участка водопроводных сооружений										
Раздел 4. Ограждение глухое из профлиста										
20	Е1-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в рунтах 2 группы, глубина ям до 2 м.	65	209,01	180,88	13586	11757	5218	0,196	13
		яма		28,13	54,63	1828	3551	97	0,213	14
21	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,2	103,98	73,75	125	89	53	0,14	–
				21,38	11,67	26	14	133	0,04	–
		м3 материала основания в плотном теле								
22	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны.	9,7	13360,34	98,32	129595	954	7459	4,41	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	6744	360	105	0,18	2
23	Е9-43-1	Монтаж стоек металлических	2,83	11487,34	4590,56	32521	12996	14179	25,3	72
		т конструкций		4725	840,11	13372	2378	90	3,01	9
25	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	5,18	13864,97	4022,39	71821	20836	47374	56,5	293
		т конструкций		9090	1071,86	47086	5552	90	3,81	20
26	1-1-683	Проволока колючая оцинкованная (КЦ-1) одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм	79	36		2844				
		кг								
28	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	592,2	112,45	34,24	66595	20279	31728	0,32	188
		м2		51,08	8,45	30250	5004	90	0,03	18
34	Е9-42-1	Монтаж ограждения из профилированного листа	10	112,45	34,24	1125	342	536	0,32	3
		м2		51,08	8,45	511	85	90	0,03	–
35	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	10,2	896		9139				
		м2								
		Всего прямые затраты				**4 521 020**	**483 963**			**1 656**
						280 691	**142 974**			**511**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3 625 361				
		оборудования, тенге				131 005				
		Накладные расходы, тенге				421 992				
		- заработная плата, тенге				63 299				
		- трудоемкость, чел-ч				211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				288 720				
		Всего				**5 231 732**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				158 123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				22 295				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				126				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,8115%)				200 441				
		- сметная заработная плата, тенге				92 203				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				561				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				52 589				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				21 035				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 663 920**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)				**12 653 197**				
		- материалы, тенге				8 099 056				
		- оборудование, тенге				292 665				
		- сметная заработная плата, тенге				1 508 142				
		Налог (2 %)				253 064				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**12 906 261**				
		НДС (12 %)				1 548 751				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**14 455 012**				
		Всего по акту с учетом ценовой скидки k=0,95140908				**13 752 631**				

Заказчик: Руководитель отдела

_____ **Краубаев А. Ж.**

Инженер по техническому надзору _____ **Таспаев Д. Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "Таир"

_____ **Мырзахметов Е. К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Бастомар района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		49	20.06.2014				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2015 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей, водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с. Бастомар района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области"	**91 484 310**	**12 279 135**							**1 473 496**	**13 752 631**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Краубаев А. Ж.**
Руководитель отдела
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мырзахметов Е. К.**
Директор ТОО "Таир"