Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г., ДС5 №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

АКТ № 12

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области
за период с 23 сентября по 6 октября 2025 года, на 7 октября 2025 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	План по договору			Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			Объем	Расценка	Стоимость, в тенге	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	%	Объем работ	Финансирование
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ликвидация пучинистых участков (выборочно)														
1	Ликвидация пучинистых участков (выборочно) с заменой на ПГС (к1,22) Н=0,3м	м2	101566	3998,06	406066 961,96	88 208,57	352663 155,37	86,85%	75 831,56	303179 126,77	62 474,13	249775 320,19	82,39%		-
	Ресайклирование														
2	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением: щебня фр.20-40, отсева, цемента М400 5%, хим стабилизатор 0,125л/м3	м2	508381	3572,56	1816221 625,36	322 848,00	1153393 850,88	63,51%	508 381,00	1816221 625,36	322 848,00	1153393 850,88	63,51%	**40 280,00**	**143902 716,80**
	Устройство дорожной одежды (L=66820 м, В=7м) с учетом уширения проезжей части на территории пункта пропуска "Бидайык" до 9,6 м и увеличением площади на 549 м2														
3	Розлив эмульсии 0,9л/м2	т	421,5	236948,88	99873 952,92	234,60	55588 207,25	55,66%	421,50	99873 952,92	234,60	55588 207,25	55,66%	**24,44**	**5791 030,63**
4	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	м2	468289	4547,06	2129338 180,34	260 680,00	1185327 600,80	55,67%	468 289,00	2129338 180,34	260 680,00	1185327 600,80	55,67%	**27 160,00**	**123498 149,60**
5	Розлив эмульсии 0,3л/м2	т	140,5	236948,88	33291 317,64	63,76	15107 860,59	45,38%	140,50	33291 317,64	63,76	15107 860,59	45,38%	**9,87**	**2338 685,45**
6	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	м2	468289	4772,25	2234792 180,25	212 520,00	1014198 570,00	45,38%	468 289,00	2234792 180,25	212 520,00	1014198 570,00	45,38%	**32 900,00**	**157007 025,00**
	Волокна для армирования асфальтобетонных покрытий	кг	-28518,80	7169,96	-204478 655,25	- 12 942,47	- 92796 992,20	45,38%	- 28 518,80	- 204478 655,25	- 12 942,47	- 92796 992,20	45,38%	**- 2 003,61**	**- 14365 803,56**
7	Укрепление обочин ПГС Н=0,15 м	м2	334100	2565,02	856973 182,00	-	-	0,00%	334 100,00	856973 182,00	-	-	0,00%	-	-
	Съезды. км 214 (213+770, право-кафе, ГПС); км 214 (213+810, лево- в улицу, ГПС); км 214 (213+835, право-кафе, ГПС); км 214 (213+930, лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+110, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+165, право-АЗС, а/б); км 215 (214+225, лево-в улицу, а/б); км 215 (214+235, право-АЗС, а/б); км 215 (214+325, право-АГЗС, ГПС); км 215 (214+380, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+415, лево-школа, ГПС); км 215 (214+480, право-в улицу, ГПС); км 215 (214+640, право-в улицу ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 215 (214+810, лево-в улицу, ГПС); км 216 (215+080, право-в улицу, а/б); км 216 (215+930, право-с.Телжан, а/б); км 217 (216+855, право-агрофирма "Кызылту Нан", ГПС; лево-нефтебаза); км 233 (право-с.Кандыбай,а/б; лево-фермы, ГПС); км 255 (254+030, лево-в улицу, а/б); км 255 (254+270, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+390, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+525, право-в поле, ГПС; лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+665, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+785, лево-в улицу, ГПС); км 255 (254+950, лево-телевышка, а/б); км 269 (право-в поле, ГПС; лево в улицу, ГПС); км 270 (лево- в улицу, ГПС); 271 (право-с.Ондирис, а/б)														
8	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	2792	2612,77	7294 853,84	-	-	0,00%	2 792,00	7294 853,84	-	-	0,00%	-	-
9	*Розлив эмульсии на ПГС 0,9 л/м2*	т	2,31	236948,65	547 351,38	-	-	0,00%	2,31	547 351,38	-	-	0,00%	-	-
10	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,48	236948,59	113 735,32	-	-	0,00%	0,48	113 735,32	-	-	0,00%	-	-
11	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей МЗ тип Б М2	т	301	35959,47	10823 800,47	-	-	0,00%	301,00	10823 800,47	-	-	0,00%	-	-
12	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	1,25	236949,55	296 186,94	-	-	0,00%	1,25	296 186,94	-	-	0,00%	-	-
13	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	м2	4183	4271,73	17868 646,59	-	-	0,00%	4 183,00	17868 646,59	-	-	0,00%	-	-
	Устройство дорожной одежды на площадке отдыха км 232														
14	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
15	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей МЗ тип Б М2	т	170,5	35959,47	6131 089,64	-	-	0,00%	170,50	6131 089,64	-	-	0,00%	-	-
16	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	т	0,71	236949,87	168 234,41	-	-	0,00%	0,71	168 234,41	-	-	0,00%	-	-
17	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	2368	4271,73	10115 456,64	-	-	0,00%	2 368,00	10115 456,64	-	-	0,00%	-	-
18	Оборудование площадок отдыха на км 232 (контейнер для мусора, беседка)	*шт*	1	430956,01	430 956,01	-	-	0,00%	1,00	430 956,01	-	-	0,00%	-	-
	Автопавильоны													-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	Демонтаж сущ. автоавильона (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык) с вывозом в ДЭУ-64, ДЭП-8 с. Талшик	*шт*	5	280452,51	1402 262,55	-	-	0,00%	5,00	1402 262,55	-	-	0,00%	-	-
20	Устройство новых автопавильонов Модель "Нурлы" тип МО-1 в антивандальном исполнении (км 217, лево, с.Кишкенеколь; км 232, право, с.Кондыбай; км 233, лево, с.Кондыбай; км 255, право, с.Кондыбай; км 270, лево, с.Бидайык)	*шт*	5	2630800,32	13154 001,60	-	-	0,00%	5,00	13154 001,60	-	-	0,00%	-	-
	Устройство заездных карманов на автобусных остановках км 217, км 233, км 255, км 270														
21	Исправление профиля основания с добавлением щебня фр. 20-40, отсева	м2	1373	2614,05	3589 090,65	-	-	0,00%	1 373,00	3589 090,65	-	-	0,00%	-	-
22	Розлив эмульсии 0,9 л/м2	т	0,85	236948,19	201 405,96	-	-	0,00%	0,850	201 405,96	-	-	0,00%	-	-
23	Устройство слоя выравнивающего из асфальтобетонной смеси горячей МЗ тип Б М2	*т*	68	35959,47	2445 243,96	-	-	0,00%	68	2445 243,96	-	-	0,00%	-	-
24	Розлив эмульсии 0,3 л/м2	*т*	0,28	236947,9	66 345,41	-	-	0,00%	0	66 345,41	-	-	0,00%	-	-
25	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2	*м2*	945	4271,73	4036 784,85	-	-	0,00%	945	4036 784,85	-	-	0,00%	-	-
	Устройство элементов обстановки пути														
26	Демонтаж дорожного ограждения безопасности (1,47 тн) на км 232 (площадка отдыха) с транспортировкой на расстояние 48 км (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	м	57	1842,64	105 030,48	-	-	0,00%	57,00	105 030,48	-	-	0,00%	-	-
27	Установка ограждения безопасности 11 ДО высотой 0,75 м, шаг стоек 4 м. на км 232 (площ. отдыха)	м	120	31213,34	3745 600,80	-	-	0,00%	120,00000	3745 600,80	-	-	0,00%	-	-
28	Установка начального и концевого участков ограждения на км 252, км 257, км 263	м	144	34542,21	4974 078,24	-	-	0,00%	144,00	4974 078,24	-	-	0,00%	-	-
29	Демонтаж стоек и дорожных знаков с транспортировкой на расстояние 62 км требованиям ГОСТ 32945- (ДЭУ-64, ДЭП-8 с.Талшик)	шт	564	27129,66	15301 128,24	-	-	0,00%	564,000	15301 128,24	-	-	0,00%	-	-
30	Установка стоек под дорожные знаки с фундаментом монолитным	*шт*	474	31702,22	15026 852,28	-	-	0,00%	474,000	15026 852,28	-	-	0,00%	-	-
31	Установка дорожных знаков	*шт*	564	11297,67	6371 885,88	-	-	0,00%	564,000	6371 885,88	-	-	0,00%	-	-
	Ремонт круглых труб д=1,0м, км 231,239, км 267. Переустройство ж/б д=0,75м на ж/б трубы д=1,0 м км 217, км 218														
32	Демонтаж круглых жб труб отв.1х1м	*м3*	141,12	73923,46	10432 078,68	141,12	10432 078,68	100,00%	141	10432 078,68	141,12	10432 078,68	100,00%		-
33	Демонтаж монолитного укрепления	м2	69,7	11727,67	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%	69,700	817 418,60	69,70	817 418,60	100,00%		-
34	Земляные работы под тело трубы, оголовки и упреплени	м3	186,08	833,07	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%	186,08	155 017,67	186,08	155 017,67	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
35	Устройство щебеночной подушки	м3	32,52	17339,12	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%	32,52	563 868,18	32,52	563 868,18	100,00%		-
36	Укладка звеньев труб марки ЗКП 1.100	шт	48	321015,49	15408 743,52	48,00	15408 743,52	100,00%	48,00	15408 743,52	48,00	15408 743,52	100,00%		-
37	Устройство слоя дренирующего	м3	118,31	12570,96	1487 270,28	118,31	1487 270,28	100,00%	118,31	1487 270,28	118,31	1487 270,28	100,00%		-
38	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	247,15	8899,43	2199 494,12	247,15	2199 494,12	100,00%	247,15	2199 494,12	247,15	2199 494,12	100,00%		-
39	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	14,31	13972,81	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%	14,31	199 950,91	14,31	199 950,91	100,00%		-
40	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	м3	78,7	956,17	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%	78,70	75 250,58	78,70	75 250,58	100,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
41	Устройство подушки ПГС	м3	42,42	21410,46	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%	42,42	908 231,71	42,42	908 231,71	100,00%		-
42	Устройство монолитного фундамента	м3	3,5	74594,28	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%	3,50	261 079,98	3,50	261 079,98	100,00%		-
43	Установка портальной стенки типа Блок № 34 (СТ 10)	шт	10	152754,7	1527 547,00	10,00	1527 547,00	100,00%	10,00	1527 547,00	10,00	1527 547,00	100,00%		-
44	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	20	254101,95	5082 039,00	20,00	5082 039,00	100,00%	20,00	5082 039,00	20,00	5082 039,00	100,00%		-
45	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	150	18030,42	2704 563,00	150,00	2704 563,00	100,00%	150,00	2704 563,00	150,00	2704 563,00	100,00%		-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	Обратная засыпка грунта с уплотнением и поливом водой	*м3*	110,0000	956,1800	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%	110,00	105 179,80	110,00	105 179,80	100,00%		-
47	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	м2	193,70	23393,70	4531 359,69	193,70	4531 359,69	100,00%	193,70	4531 359,69	193,70	4531 359,69	100,00%		-
48	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	263,5	22291,72	5873 868,22	263,50	5873 868,22	100,00%	263,50	5873 868,22	263,50	5873 868,22	100,00%		-
	Круглые трубы д=1,5м														
49	Демонтаж труб	*м3*	14,00	23380,45	327 326,30	7,00	163 663,15	50,00%	14,00	327 326,30	7,00	163 663,15	50,00%		-
50	Земляные работы под тело трубы	м3	19,2	1662,04	31 911,17	9,60	15 955,58	50,00%	19,20	31 911,17	9,60	15 955,58	50,00%		-
51	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	11,53	1659,20	19 130,58	5,77	9 573,58	50,04%	11,53	19 130,58	5,77	9 573,58	50,04%		-
52	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	112,80	8899,43	1003 855,70	56,40	501 927,85	50,00%	112,80	1003 855,70	56,40	501 927,85	50,00%		-
53	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	16,80	10537,58	177 031,34	8,40	88 515,67	50,00%	16,80	177 031,34	8,40	88 515,67	50,00%		-
54	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт	14,00	220848,78	3091 882,92	7,00	1545 941,46	50,00%	14,00	3091 882,92	7,00	1545 941,46	50,00%		-
55	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе	*м2*	132,2000	13011,4800	1720 117,66	66,10	860 058,83	50,00%	132,200	1720 117,66	66,10	860 058,83	50,00%		-
56	Конец укрепления	м2	54,60	36544,21	1995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	54,60	1995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%		-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х2														
57	Демонтаж прямоугольных жб труб 2х2	м3	21,2	25033,56	530 711,47	-	-	0,00%	21,20	530 711,47	-	-	0,00%	-	-
58	Земляные работы под тело трубы, оголовки и укрепление	м3	35,52	1579,57	56 106,33	-	-	0,00%	35,52	56 106,33	-	-	0,00%	-	-
	Тело трубы														
59	Устройство щебеночной подушки	*м3*	9,9	19743,7	195 462,63	-	-	0,00%	9,90	195 462,63	-	-	0,00%	-	-
60	Устройство монолитного фундамента	*м3*	16,17	82687,26	1337 052,99	-	-	0,00%	16,17	1337 052,99	-	-	0,00%	-	-
61	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	237,6	8899,43	2114 504,57	-	-	0,00%	237,60	2114 504,57	-	-	0,00%	-	-
62	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	59,4	11314,08	672 056,35	-	-	0,00%	59,40	672 056,35	-	-	0,00%	-	-
63	***Оголовки***														
64	Устройство подушки ПГС	м3	36	21410,48	770 777,28	-	-	0,00%	36,00	770 777,28	-	-	0,00%	-	-
65	Устройство монолитного фундамента	м3	22,8	75290,02	1716 612,46	-	-	0,00%	22,80	1716 612,46	-	-	0,00%	-	-
66	Укладка откосной стенки типа Блок № 57пл (СТ1пл)	шт	8	190500,56	1524 004,48	-	-	0,00%	8,00	1524 004,48	-	-	0,00%	-	-
67	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	8	141414,43	1131 315,44	-	-	0,00%	8,00	1131 315,44	-	-	0,00%	-	-
68	Устройство бетона лотка монолитного	м3	7,6	74594,4	566 917,44	-	-	0,00%	7,60	566 917,44	-	-	0,00%	-	-
69	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	219,6	8899,43	1954 314,83	-	-	0,00%	219,60	1954 314,83	-	-	0,00%	-	-
70	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	11,2	12454,99	139 495,89	-	-	0,00%	11,20	139 495,89	-	-	0,00%	-	-
71	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м2*	188	1328,98	249 848,24	-	-	0,00%	188,00	249 848,24	-	-	0,00%	-	-
72	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажением (планировка, засыпка ПГС, уплотнение) Н=1м	*м2*	131,86	24197,84	3190 727,18	-	-	0,00%	131,86	3190 727,18	-	-	0,00%	-	-
73	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	205,86	45177,23	9300 184,57	-	-	0,00%	205,86	9300 184,57	-	-	0,00%	-	-
	Прямоугольные железобетонные трубы 4х2,5														
74	Демонтаж прямоугольных жб труб отв.4х2,5	м3	25,24	26009,86	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%	25,24	656 488,87	25,24	656 488,87	100,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
75	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	149,8	13577,4	2033 894,52	149,80	2033 894,52	100,00%	149,80	2033 894,52	149,80	2033 894,52	100,00%		-
76	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	37,8	11314,09	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%	37,80	427 672,60	37,80	427 672,60	100,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
77	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	*шт*	4	359190,02	1436 760,08	4,00	1436 760,08	100,00%	4,00	1436 760,08	4,00	1436 760,08	100,00%		-
78	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	шт	4	157077,57	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%	4,00	628 310,28	4,00	628 310,28	100,00%		-
79	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	62	36224,01	2245 888,62	62,00	2245 888,62	100,00%	62,00	2245 888,62	62,00	2245 888,62	100,00%		-
80	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	48,58	5961,93	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%	48,58	289 630,56	48,58	289 630,56	100,00%		-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	Конец укпепления (монолитным бетоном)	*м2*	308,79	44075,58	13610 098,35	308,79	13610 098,35	100,00%	308,79	13610 098,35	308,79	13610 098,35	100,00%		-
	Прямоугольные железобетонные трубы 2х4х2,5													-	-
82	Демонтаж прямоугольных жб труб отв.2х4х2,5	м3	44,64	52431,18	2340 527,88	-	-	0,00%	44,64	2340 527,88	-	-	0,00%	-	-
	Тело трубы													-	-
83	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	м2	1348,2	13562,35	18284 760,27	-	-	0,00%	1 348,20	18284 760,27	-	-	0,00%	-	-
84	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	340,2	11314,09	3849 053,42	-	-	0,00%	340,20	3849 053,42	-	-	0,00%	-	-
	Оголовки													-	-
85	Укладка откосной стенки типа Блок № 58пл (СТ2пл)	шт	12	359190,12	4310 281,44	-	-	0,00%	12,00	4310 281,44	-	-	0,00%	-	-
86	Укладка откосной стенки типа Блок № 59пл (СТ3пл)	*шт*	12	157077,57	1884 930,84	-	-	0,00%	12,00	1884 930,84	-	-	0,00%	-	-
87	Подготовка основания земляного полотна на местности с 3 типом увлажени	*м2*	556,92	46617,61	25962 279,36	-	-	0,00%	556,92	25962 279,36	-	-	0,00%	-	-
88	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	*м2*	291,48	7134,43	2079 543,66	-	-	0,00%	291,48	2079 543,66	-	-	0,00%	-	-
89	Конец укпепления (монолитным бетоном)	*м2*	1852,74	43718,84	80999 643,62	-	-	0,00%	1 852,74	80999 643,62	-	-	0,00%	-	-
	Переустройство ж/б водопропускных труб км 248, км 268 круглые трубы д=1,5м													-	-
90	Демонтаж труб	м3	35,15	23380,44	821 822,47	17,58	411 028,14	50,01%	35,15	821 822,47	17,58	411 028,14	50,01%		-
91	Земляные работы под оголовки и укреплени	м3	1169,08	1662,05	1943 069,41	584,54	971 534,71	50,00%	1 169,08	1943 069,41	584,54	971 534,71	50,00%		-
	Тело трубы					-	-				-	-			-
92	Устройство щебеночной подушки	м3	10,73	18305,79	196 421,13	5,37	98 302,09	50,05%	10,73	196 421,13	5,37	98 302,09	50,05%		-
93	Устройство монолитного фундамента	*м3*	21,09	76070,2	1604 320,52	10,55	802 540,61	50,02%	21,09	1604 320,52	10,55	802 540,61	50,02%		-
94	Укладка звеньев труб марки ЗКП 6.100	шт	37	298590,47	11047 847,39	18,50	5523 923,70	50,00%	37,00	11047 847,39	18,50	5523 923,70	50,00%		-
95	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	173,9	8899,44	1547 612,62	86,95	773 806,31	50,00%	173,90	1547 612,62	86,95	773 806,31	50,00%		-
96	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	25,9	17112,85	443 222,82	12,95	221 611,41	50,00%	25,90	443 222,82	12,95	221 611,41	50,00%		-
97	Обратная засыпка грунта с уплотнением	*м3*	1052,28	1070,23	1126 181,62	526,14	563 090,81	50,00%	1 052,28	1126 181,62	526,14	563 090,81	50,00%		-
	Оголовки					-	-				-	-			-
98	Устройство щебеночной подушки	м3	2	18305,76	36 611,52	1,00	18 305,76	50,00%	2,00	36 611,52	1,00	18 305,76	50,00%		-
99	Устройство подушки ПГС	м3	26	22642,22	588 697,72	13,00	294 348,86	50,00%	26,00	588 697,72	13,00	294 348,86	50,00%		-
100	Устройство монолитного фундамента	м3	7,56	76325,35	577 019,65	3,78	288 509,82	50,00%	7,56	577 019,65	3,78	288 509,82	50,00%		-
101	Укладка оголовков марки ЗКП 17-170	шт	4	346651,9	1386 607,60	2,00	693 303,80	50,00%	4,00	1386 607,60	2,00	693 303,80	50,00%		-
102	Укладка откосной стенки типа Блок № 108пл (СТ4пл)	*шт*	8	253443,74	2027 549,92	4,00	1013 774,96	50,00%	8,00	2027 549,92	4,00	1013 774,96	50,00%		-
103	Устройство гидроизоляции обмазочной двухслойной	*м2*	119,6	8899,43	1064 371,83	59,80	532 185,91	50,00%	119,60	1064 371,83	59,80	532 185,91	50,00%		-
104	Устройство гидроизоляции оклеечной	*м2*	2,8	10537,78	29 505,78	1,40	14 752,89	50,00%	2,80	29 505,78	1,40	14 752,89	50,00%		-
105	Устройство монолитного фундамента	*м3*	5,12	74312,47	380 479,85	2,56	190 239,92	50,00%	5,12	380 479,85	2,56	190 239,92	50,00%		-
106	Обратная засыпка грунта с уплотнением	м2	103,2	1538,65	158 788,68	51,60	79 394,34	50,00%	103,20	158 788,68	51,60	79 394,34	50,00%		-
107	Укрепление (русло и откосы на входе и выходе)	м2	161,2	28810,04	4644 178,45	80,60	2322 089,22	50,00%	161,20	4644 178,45	80,60	2322 089,22	50,00%		-
108	Конец укрепления	м2	54,6	36544,21	1995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%	54,60	1995 313,87	27,30	997 656,93	50,00%		-
	Объездная дорога км 248, км 268													-	-
109	Разработка грунта	м3	1080	229,25	247 590,00	-	-	0,00%	1 080,00	247 590,00	-	-	0,00%	-	-
110	Рыхление, уплотнение и полив водой	м3	900	1285,67	1157 103,00	-	-	0,00%	900,00	1157 103,00	-	-	0,00%	-	-
111	Предварительная планировка	м2	3600	9,22	33 192,00	-	-	0,00%	3 600,00	33 192,00	-	-	0,00%	-	-
112	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, гравийные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,4	8781804,37	3512 721,75	-	-	0,00%	0,40	3512 721,75	-	-	0,00%	-	-
	Дорожная разметка													-	-
113	Дорожная разметка 1.5 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:3	км	65,93	62885,87	4146 065,41	-	-	0,00%	65,93	4146 065,41	-	-	0,00%	-	-
114	Дорожная разметка 1.1 (краевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м	км	133,64	157768,22	21084 144,92	-	-	0,00%	133,64	21084 144,92	-	-	0,00%	-	-
115	Дорожная разметка 1.6 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на съездах)	км	0,6	126406,5	75 843,90	-	-	0,00%	0,60	75 843,90	-	-	0,00%	-	-

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	Дорожная разметка 1.1 (осевая) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на съездах)	км	0,24	157770,52	37 864,92	-	-	0,00%	0,24	37 864,92	-	-	0,00%	-	-
117	Дорожная разметка 1.7 (осевая) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 1:1 (на съездах)	км	0,05	94650,79	4 732,54	-	-	0,00%	0,05	4 732,54	-	-	0,00%	-	-
118	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная сплошная, В=0,15 м (на заездном кармане)	км	0,12	157770,52	18 932,46	-	-	0,00%	0,12	18 932,46	-	-	0,00%	-	-
119	Дорожная разметка 1.11 (барьерная) дорожной краской одинарная, В=0,15 м, шаг 3:1 (на заездном кармане)	км	0,12	126406,5	15 168,78	-	-	0,00%	0,12	15 168,78	-	-	0,00%	-	-
120	Разметка проезжей части 1.14.1 пешеходный переход. В=0,4м (км 54, км 85)	м2	38,4	2580,55	99 093,12	-	-	0,00%	38,40	99 093,12	-	-	0,00%	-	-
	Заготовка ДСМ						63 906 067,96					63 906 067,96			-18 956 025,00
	Итого				**7 805 698 464,42**		**3 841 043 718,71**			**7 702 810 629,23**		**3 738 155 883,53**			**399 215 778,92**
	НДС 12%				**936 683 815,73**		**460 925 246,25**			**924 337 275,51**		**448 578 706,02**			**47 905 893,47**
	Всего с НДС				**8 742 382 280,15**		**4 301 968 964,96**			**8 627 147 904,74**		**4 186 734 589,55**			**447 121 672,39**

от Заказчика:
Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Усербаев К.М.

Расчет проверил: гл.специалист ОП,ЭРиЗ СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Некибаева А.У.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"

Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол":

Өмірзақ Қ.Б.

от Подрядчика:
Директор ТОО "Көкшетауавтодор"

Токтаров Б.Ж.

Работу принял:
Технический надзор ТОО "KZ Стройэксперт"

Урныкбаев А.Е.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280, Уалихановский район Северо-Казахстанской области

Договор: №090140000306/240874/00 от 25 июля 2024 года

Материалы на стройплощадке(+) (-)

к АВР №12 от 07 октября 2025 года

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (74% от цены)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость материалов на конец отчетного периода	Стоимость материалов на конец предыдущего отчетного периода	Стоимость за данный отчетный период
1	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	7 582,41	8 428,2	10 928,2	-2 500,0	63 906 067,96	82 862 092,96	-18 956 025,00
Стоимость материалов, завезенных на стройплощадку		**Итого**					**63 906 067,96**	**82 862 092,96**	**-18 956 025,00**
		с НДС					**71 574 796,12**	**92 805 544,12**	**-21 230 748,00**

от Заказчика: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____Усербаев К.М.

Начальник ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____Коржумбаев А.К.

Главный специалист ОЭ и БД СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол": _____Өмірзақ Қ.Б.

Работы принял : Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт"

_____Урныкбаев А.Е.

от Подрядчика: ТОО "Кокшетауавтодор"

Директор _____Токтаров Б.Ж.

Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Договор: №090140000306/240874/00 от 25.07.2024 г.
Доп. соглашение №090140000306/240874/05 от 27.03.2025 г.

Реестр информации по объекту
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области к Акт выполненных работ №8 за период с 23 сентября по 6 октября 2025 года, на 7 октября 2025 года

№	Наименоваине работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-13 "Кокшетау-Кишкенеколь-Бидайык-гр.РФ (на Омск)" км 213-280 (ресайклирование), Уалихановский район Северо-Казахстанской области						
1	Устройство основания методом холодного ресайклирования Н=0,25м (В=7,6м) из фрез материала с добавлением нового материала	км	66,82	42,48	63,51%	5,30
2	Устройство покрытия Н=6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М1	км	66,82	37,24	55,67%	3,88
3	Устройство покрытия Н=5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б М2 с армирующей добавкой 0,05%	км	66,82	30,36	45,38%	4,70

Заместитель директора СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ **Токтаров Б.Ж.**

Главный эксперт тех. надзора ТОО "KZ Стройэксперт" _____ **Урныкбаев А.Е.**