Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283
Субподрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылысы-ІІ" БИН 061140007390

Наименование строительства и его адрес: 02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 91-14-04 от 18.06.2024 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 09.12.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		91-14-04	18.06.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка	**1 704 058,78**	1 521 481,05							182 577,73	**1 704 058,78**
в том числе за отчетный месяц	1 704 058,78	1 521 481,05							182 577,73	1 704 058,78
Итого к оплате:	**1 704 058,78**	1 521 481,05							182 577,73	**1 704 058,78**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылысы-ІІ" БИН 061140007390

Директор _____ **Омарбеков А.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, РК, Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылысы-II" БИН 061140007390, РК Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91-14-04 от 18.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024 (месяц, год) Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2.	м³	11,20	521,0 0,0	521,0 112,0	5 835,2 0,0	5 835,2 1 254,4			5 835,2	Казахстан
			Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на										
	4	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	2,05	10 873,0 10 873,0	0,0 0,0	22 289,65 22 289,65	0,0 0,0			22 289,65	Казахстан
			Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.										
			Итого по разделу 1: Земляные работы					28 125 22289,65	5 835 1254,4			28 125 0	
			Раздел 2: Прокладка труб										
	19	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	13,50	5 367,0 4 903,0	464,0 107,0	72 454,5 66 190,5	6 264,0 1 444,5			72 454,5	Казахстан
	21	6122-0204-0106	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм	м	37,00	888,0 766,0	122,0 37,0	32 856,0 28 342,0	4 514,0 1 369,0			32 856,0	Казахстан
	28	6122-0801-0101	Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм	м²	9,40	79,0 52,0	27,0 11,0	742,6 488,8	253,8 103,4			742,6	Казахстан
	4	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	м³	13,10	4 590,0 0,0	4 590,0 1 832,0	60 129,0 0,0	60 129,0 23 999,2			60 129,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Прокладка труб					60 129 0	60 129 23999,2			60 129 0	
			Раздел 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)										
	29	6122-0401-0106	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м³	0,80	86 943,0 64 221,0	22 722,0 6 966,0	69 554,4 51 376,8	18 177,6 5 572,8			69 554,4	Казахстан
			Итого по разделу 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)					69 554 51376,8	18 178 5572,8			69 554 0	
			Раздел 2: Усиление фундаментов										
	11	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса	м³	3,40	11 720,0 6 114,0	5 606,0 1 073,0	39 848,0 20 787,6	19 060,4 3 648,2			39 848,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Усиление фундаментов					39 848 20787,6	19 060 3648,2			39 848 0	
			Раздел 4: Перегородки										
	24	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м²	4,80	9 867,0 9 182,6	685,0 147,6	47 361,6 44 073,6	3 288,0 705,6			47 361,6	Казахстан
			Итого по разделу 4: Перегородки					47 362 44073,6	3 288 705,6			47 362 0	
			Раздел 6: Полы										
	129	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхност	12,30	1 725,0 1 638,0	87,0 11,0	21 217,5 20 147,4	1 070,1 135,3			21 217,5	Казахстан

131	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	12,30	1 572,0 1 487,0	85,0 31,0	19 335,6 18 290,1	1 045,5 381,3			19 335,6	Казахстан
		Итого по разделу 6: Полы					40 553	2 116			40 553	
							38437,5	516,6			0	
		Раздел 8: Ремонт смотровой канавы										
155	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	2,10	8 645,0 5 789,0	2 856,0 553,0	18 154,5 12 156,9	5 997,6 1 161,3			18 154,5	Казахстан
157	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м³	1,92	37 221,0 31 541,0	5 680,0 1 124,0	71 464,32 60 558,72	10 905,6 2 158,08			71 464,32	Казахстан
		Итого по разделу 8: Ремонт смотровой канавы					89 619	16 903			89 619	
							72715,62	3319,38			0	
		Раздел 9: Отмостка										
171	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м³	3,30	9 463,0 3 996,0	5 467,0 1 693,0	31 227,9 13 186,8	18 041,1 5 586,9			31 227,9	Казахстан
172	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки	м³	3,30	8 645,0 5 789,0	2 856,0 553,0	28 528,5 19 103,7	9 424,8 1 824,9			28 528,5	Казахстан
		Итого по разделу 9: Отмостка					59 756	27 466			59 756	
							32290,5	7411,8			0	
12	6124-0103-2701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждения сетчатого (ранее демонтированного)	м²	4,60	13 308,0 12 186,0	1 122,0 318,0	61 216,8 56 055,6	5 161,2 1 462,8			61 216,8	Казахстан
		ИТОГО по акту					120 973	32 627			61 217	
							88346,1	8874,6			0	

		Раздел 5: Отдельные работы										
39	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м²	10,40	1 357,0 1 347,0	10,0 3,0	14 112,8 14 008,8	104,0 31,2			14 112,8	Казахстан
51	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м²	1,90	7 917,0 7 871,0	46,0 15,0	15 042,3 14 954,9	87,4 28,5			15 042,3	Казахстан
70	1211-0103-0201 *РСНБ РК 2022*	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка	м²	10,40	1 447,0 1 440,0	7,0 2,0	15 048,8 14 976,0	72,8 20,8			15 048,8	Казахстан
		Итого по разделу 5:					30 091	160			30 091	
							29930,9	49,3			0	
		Раздел 7: Дверные проемы										
147	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м²	2,80	10 125,0 9 972,0	153,0 48,0	28 350,0 27 921,6	428,4 134,4			28 350,0	Казахстан
		Итого по разделу 7: Дверные проемы					28 350	428			28 350	
							27921,6	134,4			0	

		ИТОГО по акту					614 360	186 191			554 604	
							428 170	55 486				

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	42 705
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	597 309
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	29 865
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	29 865
	Итого с непредвиденными работами и затратами	657 039
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	706 317
	Зональный коэффициент 0,98	692 191,05
	НДС (12%)	83 062,93
	Итого с НДС	775 253,98

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Директор Жумаш М.Б

Субподрядчик:
ТОО "Строительная компания Арылыс-II» БИН 061140000390

Директор Омарбеков А.Ж.