Форма №2

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Школа-гимназия №9 имени Некрасова" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"

Наименование стройки - **Капитальный ремонт школы-гимназии №9 имени Некрасова в городе Туркестан**

Основание: Договор №39 от 20.12.2024г., Дополнительное соглашение №2 от 19.05.2025г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ОТ 30 ИЮНЯ 2025 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		блок А									
1	Е11-460201-802 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	1670,78	377,11	--	630068	--	--	529253	1252066
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	630068	--		92745	
2	Е18-80101-30001	Перетирка штукатурки стен и потолков	1 м^2 развернутой поверхности	723	3356,64	--	2426851	--	--	1941479	4717799
		НР - 80%; СП - 8%			3356,64	--	2426851	--		349469	
3	Е11-460201-802 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки./ОТКОСОВ/ Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	98	377,11	--	36957	--	--	31043	73440
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	36957	--		5440	
4	Е12-70101-201 Кзтр и Кзм=1,03	Полы дощатые./С ПЛИНТУСАМИ/ Разборка покрытия	м^2	674,8	577,88	27,96	389953	18867	--	275352	718527
		НР - 72%; СП - 8%			549,92	16,82	371086	11350		53221	
5	Е12-70101-207 Кзтр и Кзм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	48,2	1413,44	46,81	68128	2256	--	48405	125856
		НР - 72%; СП - 8%			1366,63	28,17	65872	1358		9323	
6	Е11-460401-1103 Кзтр и Кзм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м^2	46,41	1876,01	254,05	87066	11790	--	69190	168757
		НР - 84%; СП - 8%			1621,96	152,86	75275	7094		12501	
		блок А2									
7	Е11-460201-802 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	1572,95	377,11	--	593175	--	--	498263	1178753
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	593175	--		87314	
8	Е18-80101-30001	Перетирка штукатурки стен и потолков	1 м^2 развернутой поверхности	734,7	3356,64	--	2466123	--	--	1972897	4794145
		НР - 80%; СП - 8%			3356,64	--	2466123	--		355125	
9	Е11-460201-802 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и потолки./ОТКОСОВ/ Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	100,88	377,11	--	38043	--	--	31956	75599
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	38043	--		5600	
10	Е12-70101-201 Кзтр и Кзм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	м^2	694,7	577,88	27,96	401453	19424	--	283472	739716

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			549,92	16,82	382029	11685		54791	
11	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	40	1413,44	46,81	56538	1873	--	40170	104445
		НР - 72%; СП - 8%			1366,63	28,17	54665	1127		7737	
12	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	47,25	1876,01	254,05	88641	12004	--	70443	171810
		НР - 84%; СП - 8%			1621,96	152,86	76638	7223		12727	
13	С1261-104-121	Блоки дверные	$м^2$	4,62	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
14	У87-60201-301 0	Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами. Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами площадью до 3 $м^2$	$м^2$ проема	4,88	53034,00	204,00	258806	996	240681	--	279510
		СП - 8%			3510,00	87,00	17129	425		20704	
		блок Б									
15	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	886,92	377,11	--	334466	--	--	280950	664649
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	334466	--		49233	
16	Е18-80101-30001	Перетирка штукатурки стен и потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	333,5	3356,64	--	1119439	--	--	895551	2176190
		НР - 80%; СП - 8%			3356,64	--	1119439	--		161201	
17	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки./ОТКОСОВ/ Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	87,4	377,11	--	32959	--	--	27686	65496
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	32959	--		4852	
18	Е12-70101-201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	184,4	577,88	27,96	106561	5156	--	75244	196349
		НР - 72%; СП - 8%			549,92	16,82	101405	3102		14544	
19	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	149,1	1413,44	46,81	210744	6979	--	149735	389318
		НР - 72%; СП - 8%			1366,63	28,17	203765	4200		28839	
20	С1261-107-0831	Мусор строительный	т	2,5064	--	--	--	--	--	--	--
		Формула объема = 0,052.48,2			--	--	--	--		--	
21	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	33,4	1876,01	254,05	62659	8486	--	49794	121450
		НР - 84%; СП - 8%			1621,96	152,86	54173	5106		8996	
		блок Б2									
22	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	838,87	377,11	--	316346	--	--	265729	628641
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	316346	--		46566	
23	Е18-80101-30001	Перетирка штукатурки стен и потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	333,5	3356,64	--	1119439	--	--	895551	2176190
		НР - 80%; СП - 8%			3356,64	--	1119439	--		161201	
24	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки /ОТКОСОВ/ Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	92,8	377,11	--	34996	--	--	29396	69544
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	34996	--		5151	
25	Е12-70101-201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	313,5	577,88	27,96	181165	8765	--	127924	333814
		НР - 72%; СП - 8%			549,92	16,82	172400	5273		24726	
26	Е12-70101-207 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	20	1413,44	46,81	28269	936	--	20085	52223

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1366,63	28,17	27333	563		3868	
27	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	31,08	1876,01	254,05	58306	7896	--	46336	113013
		НР - 84%; СП - 8%			1621,96	152,86	50411	4751		8371	
		Фасад Б									
28	Е18-80101-2002	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами, кирпичные и бетонные поверхности столбы, колонны, пилястры	1 $м^2$ отбитой штукатурки	79	1272,33	--	100514	--	--	80411	195399
		НР - 80%; СП - 8%			1272,33	--	100514	--		14474	
29	Е12-110103-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	$м^2$	1292,29	719,44	0,03	929725	39	8955	662932	1720064
		НР - 72%; СП - 8%			712,48	--	920731	--		127407	
30	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	6,24	377,11	--	2353	--	--	1977	4676
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	2353	--		346	
		Фасад В									
31	Е18-80101-2002	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами, кирпичные и бетонные поверхности столбы, колонны, пилястры	1 $м^2$ отбитой штукатурки	37	1272,33	--	47076	--	--	37661	91516
		НР - 80%; СП - 8%			1272,33	--	47076	--		6779	
32	Е12-110103-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	$м^2$	370	719,44	0,03	266193	11	2564	189806	492478
		НР - 72%; СП - 8%			712,48	--	263618	--		36478	
33	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	6,73	377,11	--	2538	--	--	2132	5043
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	2538	--		374	
		Блок В									
34	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	587,83	377,11	--	221677	--	--	186207	440514
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	221677	--		32630	
35	Е18-80101-30001	Перетирка штукатурки стен и потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	350,8	3356,64	--	1177509	--	--	942007	2289078
		НР - 80%; СП - 8%			3356,64	--	1177509	--		169563	
36	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки./ОТКОСОВ/ Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	61,12	377,11	--	23049	--	--	19361	45803
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	23049	--		3393	
37	Е12-70101-201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые /С ПЛИНТУСАМИ/ Разборка покрытия	$м^2$	350,8	577,88	27,96	202720	9808	--	143144	373532
		НР - 72%; СП - 8%			549,92	16,82	192912	5900		27668	
38	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	8,4	1876,01	254,05	15758	2134	--	12523	30544
		НР - 84%; СП - 8%			1621,96	152,86	13624	1284		2263	
		Кровля									
39	Е12-80101-204 Кзтр и Кэм=1,03 ТЧ п.1.4 Кзтр=0,005	Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий. На каждый последующий метр высоты более 15 м добавлен коэффициент к нормам затрат труда - 0,005(0,5%)	$м^2$ кровли	116,5	4,80	2,45	559	285	--	197	816
		НР - 72%; СП - 8%			2,35	--	274	--		61	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	Е12-80101-103 Кзтр и Кэм=1,03	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	116,5	507,13	29,89	59081	3482	--	40854	107929
		НР - 72%; СП - 8%			477,24	9,81	55598	1143		7994	
41	Е11-460401-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровель из асбестоцементных плит и черепицы. Разборка	$м^2$	302,5	926,61	9,11	280300	2756	--	233137	554510
		НР - 84%; СП - 8%			917,50	--	277544	--		41073	
		Фасад Г									
42	Е18-80101-2002	Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами, кирпичные и бетонные поверхности столбы, колонны, пилястры	1 $м^2$ отбитой штукатурки	29	1272,33	--	36898	--	--	29518	71729
		НР - 80%; СП - 8%			1272,33	--	36898	--		5313	
43	Е12-110103-0202 Кзтр и Кэм=1,03	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	$м^2$	254	719,44	0,03	182738	8	1760	130299	338079
		НР - 72%; СП - 8%			712,48	--	180970	--		25042	
44	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	4,5	377,11	--	1697	--	--	1425	3372
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	1697	--		250	
		Блок Г									
45	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	486	377,11	--	183275	--	--	153950	364203
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	183275	--		26978	
46	Е18-80101-30001	Перетирка штукатурки стен и потолков	1 $м^2$ развернутой поверхности	225	3356,64	--	755244	--	--	604195	1468195
		НР - 80%; СП - 8%			3356,64	--	755244	--		108756	
47	Е11-460201-802 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки./ОТКОСОВ/ Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	23,5	377,11	--	8862	--	--	7444	17611
		НР - 84%; СП - 8%			377,11	--	8862	--		1304	
48	Е12-70101-201 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые./С ПЛИНТУСАМИ/ Разборка покрытия	$м^2$	208,7	577,88	27,96	120604	5835	--	85160	222224
		НР - 72%; СП - 8%			549,92	16,82	114768	3510		16460	
49	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	10,92	1876,01	254,05	20486	2774	--	16280	39707
		НР - 84%; СП - 8%			1621,96	152,86	17712	1669		2941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								30264322
					РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы						
		Фасад А									
57	С1234-101-100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 9573-2012 на синтетическом связующем	$м^3$	64,6145	18200,00	--	1175984	--	1175984	--	1270063
		СП - 8%; *Формула объема = 1292,29.0,05*			--	--	--	--		94079	
					Отделка помещений Блок А						
61	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/АЛИНЕКС/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	1336,7444	2734,09	45,23	3654780	60461	1245057	1727233	5812574
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 229.75+1441,03*			1757,45	37,16	2349261	49673		430561	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/ПОТОЛКОВ/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 53,90+679,06*	$м^2$	586,368	2734,09 1757,45	45,23 37,16	1603183 1030512	26521 21789	546149	757657 188867	2549707
				Блок А2							
66	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 253,94+1319,01*	$м^2$	1258,36	2734,09 1757,45	45,23 37,16	3440469 2211505	56916 46761	1172049	1625951 405314	5471734
68	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/ПОТОЛКОВ/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 91,93+641,67*	$м^2$	586,88	2734,09 1757,45	45,23 37,16	1604583 1031412	26545 21808	546626	758319 189032	2551934
				Отделка помещений Б							
109	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/АЛИНЕКС/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 148,39+715,99+22,54*	$м^2$	709,536	2734,09 1757,45	45,23 37,16	1939935 1246974	32092 26366	660869	916805 228539	3085280
111	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/ПОТОЛКОВ/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%;* *Формула объема = 40,05+280,39+13,69*	$м^2$	267,304	2734,09 1757,45	45,23 37,16	730833 469773	12090 9933	248970	345389 86098	1162320
113	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/АЛИНЕКС/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	572,792	2734,09 1757,45	45,23 37,16	1566065 1006653	25907 21285	533504	740116 184494	2490675
				Блок Б2							
117	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/АЛИНЕКС/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	671,096	2734,09 1757,45	45,23 37,16	1834837 1179418	30354 24938	625066	867136 216158	2918131
120	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/ПОТОЛКОВ/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	263,752	2734,09 1757,45	45,23 37,16	721122 463531	11930 9801	245661	340799 84954	1146874
132	С1234-101-100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 9573-2012 на синтетическом связующем *СП - 8%;* *Формула объема = 395,3.0,05*	$м^3$	19,765	18200,00 --	-- --	359723 --	-- --	359723	-- 28778	388501
				Отделка помещений В							

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
176	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/АЛИНЕКС/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	470,264	2734,09 1757,45	45,23 37,16	1285744 826465	21270 17475	438009	607637 151470	2044852
178	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/ПОТОЛКОВ/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	289,936	2734,09 1757,45	45,23 37,16	792711 509548	13114 10774	270049	374632 93387	1260730
				Блок Г							
221	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены./ЦОКОЛЬ/Под рванный камень// Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	29	1910,34 1413,47	53,63 46,49	55400 40991	1555 1348	12854	33871 7142	96413
222	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены,/ЦОКОЛЬ/ подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	29	480,56 288,27	4,00 2,04	13936 8360	116 59	5460	6735 1654	22325
223	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	254	1910,34 1413,47	53,63 46,49	485226 359021	13622 11808	112583	296664 62550	844440
224	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	254	480,56 288,27	4,00 2,04	122062 73221	1016 518	47825	58992 14483	195537
225	Е11-150201-0301 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	4,5	898,68 740,28	1,29 --	4044 3331	6 --	707	2665 537	7246
226	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	/ОТКОСЫ/Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,5	480,56 288,27	4,00 2,04	2163 1297	18 9	848	1045 257	3465
227	Е11-150109-0501 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	254	4794,64 3481,40	17,87 4,49	1217839 884276	4539 1140	329024	708332 154094	2080266
228	С1234-101-100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 9573-2012 на синтетическом связующем *СП - 8%;* *Формула объема = 254.0,05*	$м^3$	12,7	18200,00 --	-- --	231140 --	-- --	231140	-- 18491	249631
229	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	254	3842,68 2489,11	52,21 28,42	976041 632234	13262 7219	330545	511561 119009	1606611

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
230	С1212-401-203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	7,62	16092,00	--	122621	--	122621	--	132431
		СП - 8%			--	--	--	--		9810	
231	С1214-401-104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	$м^2$	381	2806,00	--	1069086	--	1069086	--	1154613
		СП - 8%			--	--	--	--		85527	
		отделка помещений									
232	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/АЛИНЕКС/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	340,2	2734,09	45,23	930137	15387	316866	439579	1479294
		НР - 72%; СП - 8%;			1757,45	37,16	597884	12642		109577	
		Формула объема = 52,97+433,03									
234	Е12-110101-109 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	/ПОТОЛКОВ/Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	157,437	2734,09	45,23	430447	7121	146638	203427	684584
		НР - 72%; СП - 8%;			1757,45	37,16	276688	5850		50710	
		Формула объема = 16,32+208,59									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								40710230
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				70 974 552				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на Электроосвещение											
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудования									
		Кабельные изделия									
33	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1847	160,77	1,41	296942	2604	30623	190001	525896
		НР - 72%; СП - 8%;			142,78	0,09	263715	166		38953	
		Формула объема = 1130+540+57+114+6									
34	С1243-107-601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	1,13	377891,00	--	427017	--	427017	--	461178
		СП - 8%			--	--	--	--		34161	
35	С1243-107-602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,54	600378,00	--	324204	--	324204	--	350140
		СП - 8%			--	--	--	--		25936	
36	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,057	1685870,00	--	96095	--	96095	--	103783
		СП - 8%			--	--	--	--		7688	
37	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,114	2423408,00	--	276269	--	276269	--	298370
		СП - 8%			--	--	--	--		22101	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	км	0,006	3915443,00	--	23493	--	23493	--	25372
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
		Кабельные изделия									
83	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	956	160,77	1,41	153696	1348	15850	98344	272202
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 690+230+10+20+6*			142,78	0,09	136498	86		20162	
84	С1243-107-601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,69	377891,00	--	260745	--	260745	--	281605
		СП - 8%			--	--	--	--		20860	
85	С1243-107-602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,23	600378,00	--	138087	--	138087	--	149134
		СП - 8%			--	--	--	--		11047	
86	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,01	1685870,00	--	16859	--	16859	--	18208
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
87	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,02	2423408,00	--	48468	--	48468	--	52345
		СП - 8%			--	--	--	--		3877	
88	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	км	0,006	3915443,00	--	23493	--	23493	--	25372
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
		Кабельные изделия									
126	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	176	160,77	1,41	28296	248	2919	18105	50113
		НР - 72%; СП - 8%; *Формула объема = 130+40+6*			142,78	0,09	25129	16		3712	
127	С1243-107-601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,13	377891,00	--	49126	--	49126	--	53056
		СП - 8%			--	--	--	--		3930	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
128	С1243-107-602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,04	600378,00	--	24015	--	24015	--	25936
		СП - 8%			--	--	--	--		1921	
129	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,006	1685870,00	--	10115	--	10115	--	10924
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
				Кабельные изделия							
171	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	956	160,77	1,41	153696	1348	15850	98344	272202
		НР - 72%; СП - 8%;			142,78	0,09	136498	86		20162	
		Формула объема = 690+230+10+20+6									
172	С1243-107-601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,6881655	377891,00	--	260052	--	260052	--	280856
		СП - 8%			--	--	--	--		20804	
173	С1243-107-602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,23	600378,00	--	138087	--	138087	--	149134
		СП - 8%			--	--	--	--		11047	
174	С1243-107-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,01	1685870,00	--	16859	--	16859	--	18208
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
175	С1243-107-1004	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,02	2423408,00	--	48468	--	48468	--	52345
		СП - 8%			--	--	--	--		3877	
176	С1243-107-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	км	0,006	3915443,00	--	23493	--	23493	--	25372
		СП - 8%			--	--	--	--		1879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								3501751
				РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы							
192	Е12-170101-0705 Кзтр и Кэм=1,03	Светильники. Демонтаж	шт.	592	312,35	2,60	184911	1540	--	132691	343011
		НР - 72%; СП - 8%			309,75	1,56	183372	924		25409	
193	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,03	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	294	95,58	--	28101	--	--	20233	52200
		НР - 72%; СП - 8%			95,58	--	28101	--		3866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								395211
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				3 896 962				
в том числе оборудование			Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**74 871 514**				
Прочие затраты			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**74 871 514**				
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			Тенге				3 968 190				
Итого			Тенге				**78 839 704**				
Сметная прибыль 5%			Тенге			5,00%	3 941 985				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				1 655 634				
Итого СМР			Тенге				**84 437 323**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР + оборудование			Тенге				**84 437 323**				
Итого в текущих ценах 2024 год - 100 %, К=1,079			Тенге			1,079	91 107 872				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				**91 107 872**				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,980**	**89 285 714,29**				
НДС			Тенге			12%	10 714 285,71				
Итого к оплате			**Тенге**				100 000 000,00				

Заказчик:

Руководитель КГУ "Школа-гимназия №9 имени Некрасова" отдела образования города Туркестан управления образования Туркестанской области

_____ **Таукебаева М.Т.**

Технический надзор:

Директор ТОО "ARTERIA"

_____ **Напибаев М.Н.**

Инженер-эксперт ТОО "ARTERIA"

_____ **Сандыбаев Н.Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ **Базарбаев Н.К.**

Начальник участка ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ **Азимбаев У.А.**

Авторский надзор:

Директор ТОО "TEHNIKALIQ BAQILAU"

_____ **Жанжігіт. А.Б.**

Автор проекта

_____ **Абдуллаев С.А.**