Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, МАМЛЮТСКАЯ Г.А., Г.МАМЛЮТКА, улица Абай Кунанбаев, дом 5, тел.: 87154122636**	**060140004551**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №5 от 02.02.2024

Номер документа	Дата составления
32	**29.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту : "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"			услуга	1	27 931 801,07	27 931 801,07	2 992 692,97
				Итого	1	x	27 931 801,07	2 992 692,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Амирин К.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2024

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Организатор конкурса: КГУ "Управление государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области "

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Наименование строительства и его адрес: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирован код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 5	02.02.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете 2023.6	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023.6.	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	277 284,66498	24 939,10810	204 212,71300	24 243,85600					2 992,69297	27 931,80107

Заказчик

Руководителя КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" Амирин К.У., БИН 060140004551

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Эксперт технического надзора ТОО " УКС "

Эксперт технического надзора Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Шифр объекта 2-01

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района СКО»

Договор подряда (контракт) № 5 от 02.02. 202 4г.

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 4 за октябрь 2024г

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 1.Локальная смета 1-01.Подготовка территории строительства. Разбивка основных осей сетей														
СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (НВК-6)														
1	1	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.2;частьI гл.3.Общ.полож.п.4	**Восстановление трассы водопровода по II категории сложности**	км	14,124		21037,80	--	297138	--	--	--	297138	РК
							--	--	--	--		--		
2	2	ССЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1601-0204-32 п.5	**Закрепление трассы водопровода по II категории сложности**	км	14,124		18569,00	--	262269	--	--	--	262269	РК
							--	--	--	--		--		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге					559407	--	--	--	559407	
									--	--	--	--		
Стоимость прочих работ				Тенге					559407					
ВСЕГО, Стоимость прочих работ				Тенге					559407					
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге					559407					
ОТДЕЛ 2.Локальная смета №2-01.Разводящие сети водоснабжения														
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ														
3	11	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	$м^3$ грунта	154		72,30	72,30	11134	11134	--	2681	14921	РК
			НР - 72%; СП - 8%				--	24,18	--	3724		1106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	12	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	154	360,74	166,70	55554	25672	--	30410	92842	РК
			НР - 72%; СП - 8%			194,04	80,22	29882	12354		6878		
5	14	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	670	1950,57	47,18	1306882	31611	901063	279886	1713706	РК
			НР - 72%; СП - 8%			558,52	21,67	374208	14519		126938		
6	16	С2325-101-0101 325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (по расчету ПОС)	маш.-ч	118	601,00	601,00	70918	70918		--	76591	РК
			СП - 8%			--	482,00	--	56876		5673		
			ВОДОВОД										
7	23	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	76,5	239,00	--	18284	--	18284	--	19747	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		1463		
8	32	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	103	56489,00	--	5818367	--	5818367	--	6283836	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		465469		
9	40	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	243	4156,00	--	1009908	--	1009908	--	1090701	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		80793		
10	47	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	237	1097,00	--	259989	--	259989	--	280788	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		20799		
11	48	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	237	4156,00	--	984972	--	984972	--	1063770	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		78798		
12	49	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (глухой, заглушка)	шт.	7	4156,00	--	29092	--	29092	--	31419	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2327		
13	51	С1245-405-0802 245-405-0802 РСНБ РК 2022	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	10	43447,00	--	434470	--	434470	--	469228	
			СП - 8%			--	--	--	--		34758		
			КОЛОДЦЫ										
14	60	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	34,3	78820,48	16441,13	2703542	563931	974461	1400258	4432105	РК
			НР - 99%; СП - 8%			33969,38	7266,84	1165150	249253		328304		
15	61	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	27	33385,00	--	901395	--	901395	--	973507	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		72112		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	62	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**12**	**82634,00**	**--**	**991608**	**--**	**991608**	**--**	**1070937**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79329**		
17	63	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.1	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**20**	**16903,77**	**--**	**338075**	**--**	**338075**	**--**	**365121**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27046**		
18	64	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**104**	**29522,00**	**--**	**3070288**	**--**	**3070288**	**--**	**3315911**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**245623**		
19	67	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**24**	**17071,00**	**--**	**409704**	**--**	**409704**	**--**	**442480**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32776**		
20	68	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)**	**шт.**	**20**	**33157,00**	**--**	**663140**	**--**	**663140**	**--**	**716191**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53051**		
21	70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**10**	**5561,00**	**--**	**55610**	**--**	**55610**	**--**	**60059**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4449**		
22	71	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.3	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**20**	**7602,47**	**--**	**152049**	**--**	**152049**	**--**	**164213**	**РК**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12164**		
23	77	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**м**	**69,9**	**6541,00**	**--**	**457216**	**--**	**457216**	**--**	**493793**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36577**		
24	79	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**	**47,7**	**9950,00**	**--**	**474615**	**--**	**474615**	**--**	**512584**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37969**		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**20216812**	**703266**	**17944306**	**1713235**	**23684449**	
								1569240	**336726**	**--**	**1754402**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20216812**					
		Материалы		Тенге				**1875525**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1905966**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**16068782**					
			Накладные расходы	Тенге				**1713235**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1754402**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23684449**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**849**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1905966**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**23684449**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**849**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1905966**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24243856**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1569240**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**703266**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**336726**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17944307			
			- Прочие затраты	Тенге				559407					
			- Накладные расходы	Тенге							1713235		
			- Сметная прибыль	Тенге							1754402		

Всего по сметному расчету	тенге	**24 243 856**
Всего в текущих ценах с коэффициентом К= 1,2123471196	тенге	**29 391 837,89**
Корректировка суммы (из-за неучтенного ранее в формах коэффициента уменьшения К=0,98)	тенге	-4 452 729,79
Всего в текущих ценах	тенге	**24 939 108,10**
НДС-12%	тенге	**2 992 692,97**
ВСЕГО по Акту выполненных работ	тенге	**27 931 801,07**

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
м.п. ТОО "УКС"

Эксперт авторского надзора
м.п. ТОО "Севгражданпроект"

Принял
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551
(наименование организации, БИН)

Руководитель Амирин К.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Шаталов В.А. , БИН 980340001576, приказ №109 от 15.05.2024г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)