Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, МАМЛЮТСКАЯ Г.А., Г.МАМЛЮТКА, улица Абай Кунанбаев, дом 5, тел.: 87154122636**	**060140004551**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №5 от 02.02.2024

Номер документа	Дата составления
3	**25.02.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту : "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"			услуга	1	31 035 459,20	31 035 459,20	3 325 227,77
				Итого	1	x	31 035 459,20	3 325 227,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.02.2025

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за февраль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
60140004551	960540001004			№ 5	02.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце,	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	308 320 124,18	31 035 459,20	27 710 231,43	27 710 231,43			3 325 227,77	31 035 459,20

м.п. Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" Амирин К.У., БИН 060140004551

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО "УКС" Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Шифр объекта 2-01

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района СКО»

Договор подряда (контракт) № 5 от 02.02. 202 4г.

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5 за февраль 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна-происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-01.Разводящие сети водоснабжения										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (мокрый грунт).** НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	200	373,16 --	373,16 98,82	74632 --	74632 19764	--	14230 7108	95970	РК
2	2	Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (мокрый грунт).** НР - 72%, СП - 9%	м^3 грунта	170	747,85 --	747,85 198,05	127135 --	127135 33669	--	24242 12111	163488	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010205-0104 1101-0205-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка мокрого грунта). . НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	8	12824,52 12824,52	-- --	102596 102596	-- --	--	73869 14117	190582	РК
4	4	Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (мокрый грунт). НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	378	747,85 --	747,85 198,05	282687 --	282687 74863	--	53903 26929	363519	РК
5	5	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (отвозка пригодного грунта) СП - 8%	т·км	1323	137,00 --	-- --	181251 --	-- --		-- 14500	195751	РК
6	6	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	611,25	51,50 6,53	44,61 14,65	31479 3991	27268 8955	220	9322 3264	44065	РК
7	7	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт). НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	27	4474,48 4474,48	-- --	120811 120811	-- --	--	86984 16624	224419	РК
8	8	Е11-010205-0110 1101-0205-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт) НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	27	11234,88 11234,88	-- --	303342 303342	-- --	--	218406 41740	563488	РК
9	9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	192	53,04 --	53,04 17,74	10184 --	10184 3406	--	2452 1010	13646	РК
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	192	302,47 162,44	140,03 67,38	58074 31188	26886 12937	--	31770 7188	97033	РК
11	11	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	215	72,30	72,30	15545	15545	--	3743	20832	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%, СП - 9%			--	24,18	--	5199		1544		
12	12	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	215	360,74	166,70	77559	35840	--	42456	129617	РК
			НР - 72%, СП - 9%			194,04	80,22	41719	17247		9602		
13	14	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	762	1950,57	47,18	1486334	35952	1024790	318318	1949020	РК
			НР - 72%, СП - 9%			558,52	21,67	425592	16513		144369		
			ВОДОВОД										
14	39	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	100	2671,19	97,17	267119	9717	73341	182220	485286	РК
			НР - 99%, СП - 8%			1840,61	--	184061	--		35947		
15	46	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	100	2242,04	288,57	224204	28857	--	193572	451198	РК
			НР - 99%, СП - 8%			1953,47	1,80	195347	180		33422		
			КОЛОДЦЫ										
16	60	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	85,32	78820,48	16441,13	6724963	1402757	2423938	3483092	11024699	РК
			НР - 99%, СП - 8%			33969,38	7266,84	2898268	620007		816645		
17	61	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	34	33385,00	--	1135090	--	1135090	--	1225897	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		90807		
18	63	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.1	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	16	16903,77	--	270460	--	270460	--	292097	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		21637		
19	64	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	29522,00	--	295220	--	295220	--	318838	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		23618		
20	65	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.2	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	9	24000,56	--	216005	--	216005	--	233285	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		17280		
21	66	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	49698,00	--	894564	--	894564	--	966129	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		71565		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	68	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	41	33157,00	--	1359437	--	1359437	--	1468192	РК
			СН - 8%			--	--	--	--		108755		
23	69	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 (2ПП20-1)	шт.	9	62363,00	--	561267	--	561267	--	606168	РК
			СН - 8%			--	--	--	--		44901		
24	72	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч.р.2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	119,62	614,92	--	73557	--	73557	--	79441	РК
			СН - 8%			--	--	--	--		5884		
25	73	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$ поверхности	405	3564,11	7,83	1443465	3171	1346374	88128	1654122	РК
			НР - 95%, СН - 8%			231,90	2,08	93920	842		122529		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				16336980	2080631	9674263	4826707	22856782	
								4400835	813582	--	1693096		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16336980					
		Материалы		Тенге				4868665					
		Всего заработная плата		Тенге					5214417				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4805600					
		Транспортные расходы		Тенге				181251					
			Накладные расходы	Тенге				4826707					
			Сметная прибыль	Тенге				1693096					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22856783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2371	
			Сметная заработная плата	Тенге					5214417				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				22856783					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2371	
			Сметная заработная плата	Тенге					5214417				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22856783	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4400835					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2080631				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					813582				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9674265			
			- Перевозка грузов	Тенге				181251					
			- Накладные расходы	Тенге							4826707		
			- Сметная прибыль	Тенге							1693096		

Всего по сметному расчету тенге **22 856 783**

Всего в текущих ценах с тенге

К=523917620,0*0,98/423510354=1,21234171196 **27 710 231,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС-12%	Тенге				**3 325 227,77**					
			ВСЕГО по Акту выполненных работ	Тенге				**31 035 459,20**					

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "УКС"
м.п.

Эксперт авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
м.п.

Принял
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551
(наименование организации, БИН)

Руководитель Амирин К.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Шаталов В.А. , БИН 980340001576, приказ №109 от 15.05.2024г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)