Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, МАМЛЮТСКАЯ Г.А., Г.МАМЛЮТКА, улица Абай Кунанбаев, дом 5, тел.: 87154122636** — **060140004551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19** — **960540001004**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №5 от 02.02.2024

Номер документа	Дата составления
13	**26.04.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту : "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"			услуга	1	68 922 700,94	68 922 700,94	7 384 575,10
				Итого	1	x	68 922 700,94	7 384 575,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Карабельников Е.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2025

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик: ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
60140004551	960540001004			№ 5	02.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, апрель 2025г.	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	451 055 435,36	173 770 770,38	61 538 125,84	61 538 125,84			7 384 575,10	68 922 700,94

м.п. Заказчик — Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" Амирин К.У., БИН 060140004551

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор ТОО "Петропавловкспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора ТОО "УКС" Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик: ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Шифр объекта 2-01

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района СКО»

Договор подряда (контракт) № 5 от 02.02. 202 4г.

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7 за апрель 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-01 РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**1**	**Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ (мокрый грунт).**	**м³ грунта**	**202**	**373,16**	**373,16**	**75378**	**75379**	**--**	**14372**	**96929**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**98,82**	**--**	**19962**		**7179**		
2	**2**	**Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³ (мокрый грунт).**	**м³ грунта**	**100,25**	**747,85**	**747,85**	**74972**	**74972**	**--**	**14296**	**96409**	**РК**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**198,05**	**--**	**19855**		**7142**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010205-0104 1101-0205-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка мокрого грунта). .	$м^3$ грунта	18	12824,52	--	230841	--	--	166206	428810	РК
			НР - 72%; СП - 8%			12824,52	--	230841	--		31764		
4	4	Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (мокрый грунт).	$м^3$ грунта	215	747,85	747,85	160788	160788	--	30659	206764	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	198,05	--	42581		15317		
5	5	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (отвозка пригодного грунта)	т·км	752,5	137,00	--	103093	--		--	111340	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8247		
6	6	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	215	51,50	44,61	11073	9591	78	3279	15500	РК
			НР - 72%; СП - 8%			6,53	14,65	1404	3150		1148		
7	7	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт).	$м^3$ грунта	30	4474,48	--	134234	--	--	96649	249354	РК
			НР - 72%; СП - 8%			4474,48	--	134234	--		18471		
8	8	Е11-010205-0110 1101-0205-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт)	$м^3$ грунта	85	11234,88	--	954965	--	--	687574	1773943	РК
			НР - 72%; СП - 8%			11234,88	--	954965	--		131403		
9	9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	250	53,04	53,04	13260	13260	--	3193	17768	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	17,74	--	4435		1315		
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	250	302,47	140,03	75618	35008	--	41368	126346	РК
			НР - 72%; СП - 8%			162,44	67,38	40610	16845		9360		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	200	72,30	72,30	14460	14460	--	3482	19378	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,18	--	4836		1436		
12	12	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	200	360,74	166,70	72148	33340	--	39494	120574	РК
			НР - 72%; СП - 8%			194,04	80,22	38808	16044		8932		
13	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	13	1518,52	--	19741	--	--	14213	36671	РК
			НР - 72%; СП - 8%			1518,52	--	19741	--		2716		
14	14	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	$м^2$ креплений	870	1950,57	47,18	1696996	41047	1170037	363434	2225260	РК
			НР - 72%; СП - 8%			558,52	21,67	485912	18853		164830		
15	16	С2325-101-0101 325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт (по расчету ПОС)	маш.-ч	32	601,00	601,00	19232	19232		--	20771	РК
			СП - 8%			--	482,00	--	15424		1539		
			ВОДОВОД										
16	17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (НВ.СО-3 п.41)	$м^3$ основания	4,1	6363,95	305,33	26092	1251	16597	8526	37387	РК
			НР - 99%; СП - 8%			2010,62	89,85	8244	368		2769		
17	18	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	5	25243,26	22422,60	126216	112114	--	25261	163595	РК
			НР - 99%; СП - 8%			2820,66	2282,50	14103	11413		12118		
18	19	Е11-221401-1301 1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	64	11213,69	6611,22	717676	423118	200889	169096	957714	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1463,58	1205,24	93669	77135		70942		
19	27	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	2963,26	52,26	59265	1045	18185	40143	107361	РК
			НР - 99%; СП - 8%			2001,75	25,67	40035	513		7953		
20	28	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20	28247,00	--	564940	--	564940	--	610135	
			СП - 8%			--	--	--	--		45195		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	30	С1242-301-0404 242-301-0404 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	9373,00	--	37492	--	37492	--	40491	
			СП - 8%			--	--	--	--		2999		
22	31	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	42	5049,92	156,78	212097	6584	71759	135618	375532	РК
			НР - 99%; СП - 8%			3184,61	77,01	133754	3234		27817		
23	33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.25мм и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0,526776	2445459,21	842630,67	1288209	443877	339015	650555	2093865	РК
			НР - 99%; СП - 8%			959263,54	288185,82	505317	151809		155101		
24	34	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (и д.25мм)	км трубопровода	0,0464	302556,99	62846,62	14039	2916	4441	7841	23630	РК
			НР - 99%; СП - 8%			144002,88	26681,36	6682	1238		1750		
25	35	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03	396288,94	63505,36	11889	1905	5656	5085	18332	РК
			НР - 99%; СП - 8%			144269,55	26938,06	4328	808		1358		
26	52	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные (ПГ-3000). Установка	шт.	27	7351,50	327,20	198491	8834	84096	108524	331576	РК
			НР - 99%; СП - 8%			3909,65	150,35	105561	4059		24561		
			КОЛОДЦЫ										
27	60	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,55	78820,48	16441,13	1540940	321424	555415	798106	2526170	РК
			НР - 99%; СП - 8%			33969,38	7266,84	664101	142067		187124		
28	61	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33385,00	--	66770	--	66770	--	72112	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5342		
29	64	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	25	29522,00	--	738050	--	738050	--	797094	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		59044		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	66	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	49698,00	--	99396	--	99396	--	107348	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7952		
31	67	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	30	17071,00	--	512130	--	512130	--	553100	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		40970		
32	68	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (3ПП15-1)	шт.	3	33157,00	--	99471	--	99471	--	107429	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		7958		
33	70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	40	5561,00	--	222440	--	222440	--	240235	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		17795		
34	71	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.3	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	30	7602,47	--	228074	--	228074	--	246320	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		18246		
35	72	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч.р.2104 тб.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	19,55	614,92	--	12022	--	12022	--	12984	
			СП - 8%			--	--	--	--		962		
36	73	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$ поверхности	300	3564,11	7,83	1069233	2349	997314	65280	1225275	РК
			НР - 93%; СП - 8%			231,90	2,08	69570	624		90762		
37	75	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка)	т	0,7511	1074856,00	--	807324	--	807324	--	871910	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		64586		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				12309055	1802494	6851591	3492254	17065412	
								3551879	555253	--	1264103		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				12309055					
			Материалы	Тенге				3463479					
			Всего заработная плата	Тенге					4107132				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3388109					
			Транспортные расходы	Тенге				103093					
			Накладные расходы	Тенге				3492254					
			Сметная прибыль	Тенге				1264103					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17065412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928	
			Сметная заработная плата	Тенге					4107132				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				17065412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1928	
			Сметная заработная плата	Тенге					4107132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ОТДЕЛ 2.Протокол согласования №1.Включаемые объемы													
РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-01.Разводящие сети водоснабжения													
			КОЛОДЦЫ										
38	10	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,53	78820,48	16441,13	199416	41596	71877	103284	326916	РК
			НР - 99%; СП - 8%			33969,38	7266,84	85943	18385		24216		
39	11	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	29522,00	--	147610	--	147610	--	159419	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		11809		
40	12	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.1	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16903,77	--	33808	--	33808	--	36513	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		2705		
			ВОДОВОД										
41	13	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	10	25243,26	22422,60	252433	224226	--	50521	327191	РК
			НР - 99%; СП - 8%			2820,66	2282,50	28207	22825		24236		
42	14	Е11-221401-1301 1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (технологический ход)	м	100	11213,69	6611,22	1121369	661122	313889	264213	1496429	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1463,58	1205,24	146358	120524		110847		
43	15	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	277	2213,41	2213,41	613115	613114	--	307924	994721	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	1543,94	--	427671		73682		
44	16	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	234	1765,00	--	413010	--	413010	--	446051	
			СП - 8%			--	--	--	--		33041		
45	17	С1241-211-0309 241-211-0309 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 32х1"	шт.	234	489,00	--	114426	--	114426	--	123580	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		9154		
46	18	С1244-404-0208 244-404-0208 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	31	885755,00	--	27458405	--	27458405	--	29655077	
			СП - 8%			--	--	--	--		2196672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	**19**	**С1241-112-0155 241-112-0155 РСНБ РК 2022**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х4,0 мм**	**шт.**	**50**	**2378,00**	**--**	**118900**	**--**	**118900**	**--**	**128412**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9512**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**30472492**	**1540058**	**35523516**	**4218196**	**50759721**	
								260508	**589405**	**--**	**3759977**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30472492**					
			Материалы	Тенге				**385766**					
			Всего заработная плата	Тенге					**849913**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28286159**					
			Накладные расходы	Тенге				**725942**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2495874**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**33694308**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**436**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**849913**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**33694308**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**436**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**849913**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**30472492**	**1540058**	**28671925**	**725942**	**33694309**	
								260508	**589405**	**--**	**2495874**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**30472492**					
			Материалы	Тенге				**385766**					
			Всего заработная плата	Тенге					**849913**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**28286159**					
			Накладные расходы	Тенге				**725942**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2495874**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**33694308**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**436**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**849913**				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**33694308**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**436**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**849913**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**50759720**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3812387**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3342552**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1144658**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35523513**			
			- Перевозка грузов	Тенге				**103093**					
			- Накладные расходы	Тенге							**4218196**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**3759977**		

Всего по сметному расчету тенге **50 759 720**

Всего в текущих ценах с тенге

К=523917620,0*0,98/423510354=1,21234171196 **61 538 125,84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС-12%	Тенге				**7 384 575,10**					
			ВСЕГО по Акту выполненных работ	Тенге				**68 922 700,94**					

Сдал
ТОО «Петропавловкспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Принял
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551
(наименование организации, БИН)

Руководитель Амирин К.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "УКС"
м.п.

Эксперт технического надзора Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
м.п.

Эксперт авторского надзора Шаталов В.А. , БИН 980340001576, приказ №109 от 15.05.2024г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)