Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области",СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ,·МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, МАМЛЮТСКАЯ Г.А., Г.МАМЛЮТКА, улица Абай Кунанбаев, дом 5, тел.: 87154122636**	**060140004551**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: (3152) 847-57-19**	**960540001004**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №5 от 02.02.2024

Номер документа	Дата составления
17	**26.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	За выполненные работы по объекту : "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"			услуга	1	28 486 052,00	28 486 052,00	3 052 077,00
				Итого	1	x	28 486 052,00	3 052 077,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Карабельников Е.В.	Принял (Заказчик)		/		/	
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*		*подпись*		*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2025

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47

Наименование строительства и его адрес: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
60140004551	960540001004			№ 5	02.02.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, май 2025г.	из них:				
			без НДС	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	479 541 487,36	202 256 822,38	25 433 975,00	25 433 975,00			3 052 077,00	28 486 052,00

м.п. Заказчик

Руководитель КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" Амирин К.У., БИН 060140004551

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Карабельников Е.В., БИН 960540001004

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора ТОО "УКС" Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.

(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, подпись, печать)

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551, Северо-Казахстанская область, г.Мамлютка, Абай Кунанбаев,5 тел. 8(7154)-122636

Подрядчик:ТОО " Петропавловскспецкоммунстрой" БИН 960540001004, г.Петропавловск, ул.4-й проезд Кирпичная,5, тел.8 (7152)-507747

Шифр объекта 2-01

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: "Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменное Мамлютского района СКО»

Договор подряда (контракт) № 5 от 02.02. 202 4г.

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 8 за май 2025 г.

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.Локальная смета №2-01. Разводящие сети водоснабжения.											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	Е11-010102-0337 1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (мокрый грунт). НР - 22%; СП - 8%	м^3 грунта	40		373,16 –	373,16 98,82	14926 –	14927 3953	–	2846 1422	19194	РК
2	2	Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (мокрый грунт). НР - 22%; СП - 8%	м^3 грунта	69		747,85 –	747,85 198,05	51602 –	51601 13665	–	9839 4916	66357	РК
3	3	Е11-010205-0104 1101-0205-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м (доработка мокрого грунта). . НР - 22%; СП - 8%	м^3 грунта	4		12824,52 12824,52	– –	51298 51298	– –	–	36935 7059	95291	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-010102-0340 1101-0102-0340 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (мокрый грунт). НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	101,7	747,85 --	747,85 198,05	76056 --	76057 20142	--	14502 7245	97804	РК
5	5	С3412-102-0102 412-102-0102 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км (отвозка пригодного грунта) СП - 8%	т·км	355,95	137,00 --	-- --	48765 --	-- --		-- 3901	52666	РК
6	6	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	101,7	51,50 6,53	44,61 14,65	5238 664	4537 1490	37	1551 543	7332	РК
7	7	Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт). НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	20	4474,48 4474,48	-- --	89490 89490	-- --	--	64433 12314	166236	РК
8	8	Е11-010205-0110 1101-0205-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (мокрый грунт) НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	40	11234,88 11234,88	-- --	449395 449395	-- --	--	323564 61837	834796	РК
9	9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	62	53,04 --	53,04 17,74	3288 --	3289 1100	--	792 326	4406	РК
10	10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	62	302,47 162,44	140,03 67,38	18753 10071	8682 4178	--	10259 2321	31333	РК
11	11	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	130	72,30 --	72,30 24,18	9399 --	9399 3143	--	2263 933	12596	РК
12	12	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%, СП - 8%	м^3 уплотненного грунта	130	360,74 194,04	166,70 80,22	46896 25225	21671 10429	--	25671 5806	78373	РК
13	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%, СП - 8%	м^3 грунта	3	1518,52 1518,52	-- --	4556 4556	-- --	--	3280 627	8463	РК
14	14	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР - 72%, СП - 8%	м^2 креплений	614,4	1950,57 558,52	47,18 21,67	1198430 343155	28987 13314	826288	256659 116404	1571494	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход	126	2,69	2,69	339	339	--	82	455	РК
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,90	--	113		34		
			ВОДОВОД										
16	18	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	25243,26	22422,60	25243	22423	--	5052	32719	РК
			НР - 99%; СП - 8%			2820,66	2282,50	2821	2283		2424		
17	21	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (и д.32,50мм)	м	680	10730,44	5350,08	7296699	3638055	2625214	1904694	9937506	РК
			НР - 99%; СП - 8%			1519,75	1309,56	1033430	890501		736114		
18	23	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	461,958	239,00	--	110408	--	110408	--	119241	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		8833		
19	27	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	200	2963,26	52,26	592652	10452	181850	401430	1073608	РК
			НР - 99%; СП - 8%			2001,75	25,67	400350	5134		79526		
20	31	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	30	5049,92	156,78	151498	4703	51257	96870	268237	РК
			НР - 99%; СП - 8%			3184,61	77,01	95538	2310		19869		
21	33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (и д.25мм и д.50мм). Установка	т фасонных частей	0,137206	2445459,21	842630,67	335532	115614	88301	169446	545376	РК
			НР - 99%; СП - 8%			959263,54	288185,82	131617	39541		40398		
22	35	Е11-220601-0503 1122-0601-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0128	396288,94	63505,36	5072	813	2412	2170	7821	РК
			НР - 99%; СП - 8%			144269,55	26938,06	1847	345		579		
23	36	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка (и д.25мм)	фланец	31	1283,15	48,59	39778	1506	7841	30127	75497	РК
			НР - 99%; СП - 8%			981,66	--	30431	--		5592		
24	38	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	31	2229,00	--	69099	--	69099	--	74627	РК
			СП - 8%			--	--	--	--		5528		
25	39	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	42	2671,19	97,17	112190	4081	30803	76532	203820	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 99% СП - 8%			1840,61	--	77306	--		15098		
26	44	С1241-214-0302 241-214-0302 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	4	865,00	--	3460	--	3460	--	3737	РК
						--	--	--	--		277		
27	45	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	4	2229,00	--	8916	--	8916	--	9629	РК
						--	--	--	--		713		
28	46	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР - 99% СП - 8%	шт.	90	2242,04	288,57	201784	25971	--	174215	406079	РК
						1953,47	1,80	175812	162		30080		
29	50	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка НР - 99% СП - 8%	шт.	4	5146,02	104,52	20584	418	4874	15342	38800	РК
						3822,94	51,34	15292	205		2874		
			КОЛОДЦЫ										
30	60	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99% СП - 8%	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,54	78820,48	16441,13	909588	189730	327851	471107	1491151	РК
						33969,38	7266,84	392007	83859		110456		
31	63	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.1	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	8	16903,77	--	135230	--	135230	--	146048	РК
						--	--	--	--		10818		
32	66	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	3	49698,00	--	149094	--	149094	--	161022	РК
						--	--	--	--		11928		
33	67	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	23	17071,00	--	392633	--	392633	--	424044	РК
						--	--	--	--		31411		
34	70	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	30	5561,00	--	166830	--	166830	--	180176	РК
						--	--	--	--		13346		
35	71	Калькуляция СТКалькуляция №1 п.3	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	23	7602,47	--	174857	--	174857	--	188846	РК
						--	--	--	--		13989		
36	72	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 т.ч.р.2104 т6.5 п.4	Надбавка к сметной стоимости на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15 СП - 8%	$м^3$	11,54	614,92	--	7096	--	7096	--	7664	РК
						--	--	--	--		568		
37	73	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм) НР - 93% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	61,5142	3564,11	7,83	219243	482	204496	13385	251239	РК
						231,90	2,08	14265	128		18611		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	74	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка (горловины колодцев) НР - 95% СП - 8%	м^3 кладки	2,352	67890,57 12141,81	3892,49 924,13	159679 28558	9156 2174	121965	28580 15061	203320	РК
39	75	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка) СП - 8%	т	0,269	1074856,00 --	-- --	289136 --	-- --	289136	-- 23131	312267	РК
40	76	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,0399	4967397,44 459776,80	230590,16 52117,41	198199 18345	9200 2079	170654	20220 17474	235893	РК
41	80	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,0447	6627854,84 504511,84	262474,95 57661,74	296265 22552	11732 2577	261981	24878 25691	346834	РК
			ОТМОСТКА										
42	81	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР - 108% СП - 8%	м^2 покрытия	125,6	1966,87 512,75	265,06 81,47	247039 64401	33292 10233	149346	80605 26211	353856	РК
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				14386235 3478426	4297117 1113058	6561929 --	4267329 1492288	20145853	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14386235					
			Материалы	Тенге				5055172					
			Всего заработная плата	Тенге					4591484				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1506759					
			Транспортные расходы	Тенге				48765					
			Накладные расходы	Тенге				4267329					
			Сметная прибыль	Тенге				1492288					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20145852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043	
			Сметная заработная плата	Тенге					4591484				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				20145852					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2043	
			Сметная заработная плата	Тенге					4591484				
			ОТДЕЛ 2.Протокол №1 (включаемые объемы)										
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета №2-01.Разводящие сети водоснабжения										
			ВОДОВОД										
43	13	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж НР - 99% СП - 8%	установка	10	25243,26 2820,66	22422,60 2282,50	252433 28207	224226 22825	--	50521 24236	327191	РК
44	15	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи. Водоотлив	м^3 мокрого грунта	100,0705	2213,41	2213,41	221497	221497	--	111242	359358	РК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72% СП - 8%			–	1543,94	–	154503		26619		
45	20	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,03	2459719,89	34355,12	73792	1031	63888	8792	89190	РК
			НР - 99% СП - 8%			295757,28	256,70	8873	8		6607		
46	21	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	2242,04	288,57	13452	1732	–	11614	27072	РК
			НР - 99% СП - 8%			1953,47	1,80	11721	11		2005		
47	22	С1241-208-0210 241-208-0210 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1718,00	–	3436	–	3436	–	3711	РК
			СП - 8%			–	–	–	–		275		
48	23	С1241-208-1406 241-208-1406 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	4	6213,00	–	24852	–	24852	–	26840	РК
			СП - 8%			–	–	–	–		1988		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				589462	448486	6654105	4449498	20979215	
								48801	177347	–	1554018		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				589462					
		Материалы		Тенге				63888					
		Всего заработная плата		Тенге					226148				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28288					
			Накладные расходы	Тенге				182169					
			Сметная прибыль	Тенге				61730					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				833361					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	Тенге					226148				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				833361					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	Тенге					226148				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				589462	448486	92176	182169	833362	
								48801	177347	–	61730		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				589462					
		Материалы		Тенге				63888					
		Всего заработная плата		Тенге					226148				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28288					
			Накладные расходы	Тенге				182169					
			Сметная прибыль	Тенге				61730					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				833361					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	Тенге					226148				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				833361					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124	
			Сметная заработная плата	Тенге					226148				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20979213	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3527227					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4745603				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1290405				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6654107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Перевозка грузов	Тенге				48765					
			- Накладные расходы	Тенге							4436113		
			- Сметная прибыль	Тенге							1554017		

Всего по сметному расчету тенге **20 979 213**

Всего в текущих ценах с К=523917620,0*0,98/423510354=1,21234171196 тенге **25 433 975,00**

НДС-12% Тенге **3 052 077,00**

ВСЕГО по Акту выполненных работ Тенге **28 486 052,00**

Сдал
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Карабельников Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "УКС"
м.п.

Расценки проверены

Эксперт авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
м.п.

Принял
КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 060140004551
(наименование организации, БИН)

Руководитель Амирин К.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
м.п.

Эксперт технического надзора Жанапин Д.Ж. , БИН 030840005074, квалификационный аттестат аттестат № KZ 42VJE00030190 от 06.09.2017 г., KZ 22VJE0002120 от 30.12.2016 г, KZ 06VJE00021817 от 30.12.2016 г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора Шаталов В.А. , БИН 980340001576, приказ №109 от 15.05.2024г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)