Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43, тел.: 2-19-74**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060240008558**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актам-инжиниринг",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Алии Молдагуловой, дом 56 Е, н.п.5, тел.: (7132) 41-44-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440000193

Договор (контракт) №21 от 11.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000123	**25.09.2020**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района, Актюбинской области			Работа	1	82 795 610,00	82 795 610,00
				Итого	1	x	82 795 610,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ешимкулов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Актам инжиниринг"

Наименование стройки:

Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
	Стоимость выполненных работ, тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1				НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**181 230 137,00**		0					
В том числе за отчетный месяц		**82 795 610,00**	**0**	**73 924 652**			**8 870 958**	**82 795 610**
Акт № 1 Внутриплощадочные сети		**20 169 721,00**		**18 008 679**			**2 161 042**	**20 169 721**
Акт № 2 Бурение скважин 2 шт		11 331 149,00	0	**10 117 097**			1 214 052	11 331 149
Акт № 3 ВЛ 10 кВ		**22 989 816,00**		**20 526 621**			**2 463 195**	**22 989 816**
АКТ № 4 ДЭС		**8 655 732,00**		**7 728 332**			**927 400**	**8 655 732**
Акт №5 Насосная 2 го подъема		6 677 298,00	0	**5 961 873**			715 425	6 677 298
Акт № 6 Резервуар № 3		**3 739 116,00**		**3 338 496**			**400 620**	**3 739 116**
Акт № 7 Резервуар № 4		3 739 116,00	0	**3 338 496**			400 620	3 739 116
Акт № 8 Ограждение площадки 1 подъема		5 493 662,00	0	**4 905 055**			588 607	5 493 662

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПАД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Елтаисулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000273)

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 65.

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам - инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

(по ресурсному методу)

№

за сентябрь 2020 года

на 2-2 внутриплощадочные сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Строительные работы									
1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	9000	254,03	241,27	2286262	2171418	0	448944	2954023
					12,76	56,52	114844	508690		218816	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	462,5	3002,78	0	1388788	0	0	909927	2579812
					3002,78	0	1388788	0		191097	

3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	9000	48,79	48,79	439151	439151	0	111184	594361
					0	17,16	0	154422		44027	
4	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта под трубопроводы и колодцы на глубину 0,3м	м3 уплотненного грунта	921	181,43	87	167095	80127	0	88479	276020
					94,43	39	86968	35919		20446	
5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	9000	48,79	48,79	439151	439151	0	111184	594361
					0	17,16	0	154422		44027	
6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8100	34,2	34,2	277008	277008	0	70133	374913
					0	12,03	0	97407		27771	
7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	900	1160,39	0	1044351	0	0	751933	1939986
					1160,39	0	1044351	0		143703	
8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8100	181,43	87	1469567	704700	0	778152	2427536
					94,43	39	764867	315900		179818	
9	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из лишнего грунта	м3 грунта	42	268,48	258,88	11276	10873	4	2315	14679
					9,52	67,04	400	2816		1087	
10	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	78,96	337		26610				28738
										2129	
11	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	42	20,25	17,25	850	725	4	285	1227
					2,9	6,54	122	275		91	
12	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,359	279619,47	72644,15	380003	98723	1972	303085	737735
					205524	19749,54	279307	26840		54647	

13	С123-010501-1104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1177,66	145		170761		170761		184422
14	С123-010501-1107	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	194,93	283		55165		55165		59578
15	С123-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	1532		110304		110304		119128
16	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	622		2488		2488		2687
17	С123-020302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	1990		41790		41790		45133
18	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2219		4438		4438		4793
19	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	479		3832		3832		4139
20	С123-020301-1732	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	882		67032		67032		72395
21	С123-020301-1734	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	917		3668		3668		3961
22	С123-020301-1710	Седло зажимное с усиливающим кольцом PN16 диаметром 50x1 1/4	шт.	4	434		1736		1736		1875
23	С123-020301-1711	Седло зажимное с усиливающим кольцом PN16 диаметром 50x2	шт.	1	434		434		434		469

24	С123-020301-0713	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 32x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	166	209		34694		34694	2776	37470
25	С123-020301-0721	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	514		2056		2056	164	2220
26	С123-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1382		6910		6910	553	7463
27	С123-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	932		932		932	75	1007
28	С123-020301-0208	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	634		5706		5706	456	6162
29	Е11-220301-0104 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 127x3,5мм.Прокладка	км трубопровода	0,0375	3236411,86 449032	126224,52 46012,04	121365 16839	4733 1725	99793	18379 11180	150923
30	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	50,952	21501,18 9621,96	8960,13 3517,06	1095528 490258	456536 179201	148734	662765 140663	1898957
31	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	17521		1314075		1314075	105126	1419201
32	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	75	18238		1367850		1367850	109428	1477278
		Итого по разделу: 1. Строительные работы									18022652

		ИТОГО:					12340874	4683145	3444378	4346765	18022652
		В том числе :					4186744	1477617		1335012	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			2 %		360453				
		Итого с удорожанием в зимнее время									18383105
		Непредвиденные работы и затраты			3,12%		573553				18956658
		Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %				379133		
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**									19335791
		С коэффициентом к договорной цене 0.9			1,03485						
		НДС									20009643
		Итого с НДС			12 %		2161041				*18008679*
											20169721

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмантабетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооперативный "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000275)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2в.пр 3-1
Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от «19» сентября 2017 года № 656

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Бурение скважины водозабора (2 шт)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за сентябрь 2020 года
на 2-3 бурение скважины водозабора(2шт)

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Строительные работы									
1	Е11-040101-0102	Роторное бурение скважин d-151мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	14	2738,68	1897,64	38342	26567	313	17085	59861
					818,69	617,03	11462	8638		4434	
2	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,1015	37002		3756		3756		4056
										300	
3	С121-130704-1201	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	т	0,007	174148		1219		1219		1317
										98	
4	С124-030101-0110	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 151мм, М, МС	шт	0,035	158736		5556		5556		6000
										444	
5	Е11-040101-0104	Роторное бурение скважин d-151мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем		44	7368,97	5057,78	324235	222542	1753	146115	507977

					2							
6	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	м		2271,36	1635,45	99940	71960		37628		
			т	0,319	37002		11804		11804		12748	
7	С121-130704-1201	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	т	0,022	174148		3831		3831		4138	
8	С124-030101-0110	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 151мм, М, МС	шт	0,5676	158736		90099		90099		97306	
9	Е11-040101-0105	Роторное бурение скважин d-151мм с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	2	10309,35	7007,84	20619	14016	128	9096	32092	
					3237,31	2113,36	6475	4227		2377		
10	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,0145	37002		537		537		579	
11	С121-130704-1201	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	т	0,001	174148		174		174		188	
12	С124-030101-0110	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 151мм, М, МС	шт	0,0388	158736		6159		6159		6652	
13	Е11-040101-0102	Разбурка ствола скважин от d-151мм до d-269,9мм с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	14	2738,68	1897,64	38342	26567	313	17085	59861	
					818,69	617,03	11462	8638		4434		
14	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,2422	37002		8962		8962		9679	
15	С121-130704-1201	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	т	0,01722	174148		2999		2999		3239	
16	С124-030101-0164	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 269,9, М, МС	шт	0,035	198759		6957		6957		7513	
17	Е11-040101-0104	Разбурка ствола скважин от d-151мм до d-269,9мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	4	7368,97	5057,78	29476	20231	159	13283	46180	
					2271,36	1635,45	9085	6542		3421		

18	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,0692	37002		2561		2561		2765
										205	
19	С121-130704-1201	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	т	0,00492	174148		857		857		925
										69	
20	С124-030101-0164	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 269,9, М, МС	шт	0,0516	198759		10256		10256		11076
										820	
21	Е11-040101-0105	Разбурка ствола скважин от d-151мм до d-269,9мм с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	2	10309,35	7007,84	20619	14016	128	9096	32092
					3237,31	2113,36	6475	4227		2377	
22	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,0346	37002		1280		1280		1383
										102	
23	С121-130704-1201	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	т	0,00246	174148		428		428		463
										34	
24	С124-030101-0164	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 269,9, М, МС	шт	0,0388	198759		7712		7712		8329
										617	
25	Е11-040201-0202	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	20	5057,24	2802,94	101145	56059	533	46458	159411
					2227,68	505,12	44554	10102		11808	
26	С123-010303-0141	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 219х8,9 мм	м	20	18038	0	360760	0	360760	0	389621
					0	0	0	0		28861	
27	Е11-040301-0101	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	2	415274,3	244298,3	830549	488597	0	423458	1354327
					170976	78116,7	341952	156233		100320	

28	Е11-040101-0104	Разбурка ствола скважин от d-151мм до d-190,5мм с прямой промывкой в грунтах 4 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	40	7368,97	5057,78	294759	202311	1593	132831	461798
					2271,36	1635,45	90854	65418		34207	
29	С121-010102-0304	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	0,29	37002		10731		10731		11589
										858	
30	С121-130704-1201	Сода кальцинированная /натрий углекислый/ техническая	т	0,02	174148		3483		3483		3762
										279	
31	С124-030101-0131	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, 190,5мм, М, МС	шт	0,516	176176		90907		90907		98179
										7273	
32	С123-010303-0122	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ скороткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм	м	18	11526	0	207468	0	207468	0	224065
					0	0	0	0		16597	
33	Е11-040401-0201	Установка фильтровой колонны ВПОТАЙ в интервале 9-30м на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м	60	2074,89	1377,13	124493	82628	1969	50971	189502
					664,95	334,49	39897	20069		14037	
34	С123-010303-0122	Фильтр перфорированная труба из стали группы Д /Б/ с короткой треугольной резьбой /ГОСТ632-80/ 168х7,3 мм	м	40	11526	0	461040	0	461040	0	497923
					0	0	0	0		36883	
35	Е11-090701-0108 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление фильтров	т	1,264	199124,4	61756,6	251693	78060	5534	119114	400472
					132990	3583,7	168099	4530		29665	
36	С123-020802-0503	Сальник резиновый между трубами d324/168мм	шт	2	3536	0	7072	0	7072	0	7638
					0	0	0	0		566	
37	С121-070510-0201	Пробка деревянная	м3	0,04	31415		1257		1257		1357
										101	
38	Е11-040501-0101	Деглинизация после установки фильтровой колонны	сутки	4	334489,47	253295,37	1337958	1013181	0	519128	2005652
					81194,1	71490,48	324776	285962		148567	

39	Е11-040201-0403	Свободный спуск обсадных труб с муфтовым соединением при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 32 т	м	54	614,16	455,49	33165	24596	886	11815	48579
					142,27	115,14	7683	6218		3598	
40	Е11-040501-0101	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения пкомпрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	4	334489,47	253295,37	1337958	1013181	0	519128	2005652
					81194,1	71490,48	324776	285962		148567	
41	Е11-040201-0403	Свободный подъем обсадных труб с муфтовым соединением при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподемностью 32 т	м	54	614,16	455,49	33165	24596	886	11815	48579
					142,27	115,14	7683	6218		3598	
42	Ц13-070403-0402	Монтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем	шт	2	138202,58	59540	276405	119080	14657	111934	419407
					71334	20415,35	142668	40831		31067	
43	Е11-040501-0201 Изм. и доп. вып. 3	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	сутки	2	130099,2	71593,2	260198	143186	0	133641	425346
					58506	20106,2	117012	40212		31507	
44	СПРАЙСЛИСТ	Хим.анализ воды (полный химический,радиологический,токсикологический,бактериологический)	компл	2	36466,07	0	72932	0	72932	0	78767
					0	0	0	0		5835	
45	Е11-010107-1308	Разравнивание грунта (зумпфа) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	80	34,16	34,16	2733	2733	0	471	3460
					0	8,18	0	655		256	
46	С123-010303-0122	Трубы обсадные из стали группы Д /Б/ скороткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 168х7,3 мм(напорная)	м	30	11526	0	345780	0	345780	0	373442
					0	0	0	0		27662	
		Итого по разделу: 1. Строительные работы									10124950
							7082431	3572148	1755429	2292524	10124947
		ИТОГО:					1754853	1026642		749995	
		В том числе :									

				6						
		в том числе, оборудование поставки заказчика								
		Временные здания и сооружения								
		Итого с временными		**2 %**	**202499**			0		
		Итого с удорожанием в зимнее время								**10327446**
		Непредвиденные работы и затраты		**3,12%**	**322216**					**10649662**
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**				**212993**		
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**								**10862655**
		С коэффициентом к договорной цене 0,9		**1,03485**						
		НДС								**11241219**
		Итого с НДС		**12 %**	**1214052**					*10117097*
										11331149

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Шимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Тлемагамбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140001372)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Форма 2с (р 3-1)
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 сентября 2017 года № 646

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛЗ 10КВ I подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за сентябрь 2020 года
на 4-1 сети ВЛЗ 10КВ I подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монтаж									
1	E11-330103-0101	Опоры одноцепные промежуточные одностоечные.Установка	м3	40,42	22373,5 / 8454,4	13244,49 / 3313,22	904337 / 341727	535342 / 133920	27268	380518 / 102788	1387643
2	E11-330103-0105	Опоры одноцепные анкерные и угловые двухстоечные.Установка	м3	6,58	35915,14 / 12594,8	22792,93 / 5469,89	236322 / 82874	149977 / 35992	3470	95093 / 26513	357927
3	C121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	100	35115		3511500		3511500	280920	3792420

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	250	853,43	19,95	213358	4987	143235	61158	296477
					260,55	2,5	65137	624		21961	
5	Е11-070102-0104	Плита П-3п.Установка	шт. сборных конструкций	14	6851,85	1262,67	95926	17677	53680	34948	141344
					1754,91	360,58	24569	5048		10470	
6	С121-040302-9904	Стоимость плит П-3п	м3	0,7	47205		33044		33044		35687
										2643	
7	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,34	111444,27	56744,78	595112	303017	14866	302502	969423
					51915,6	18894,72	277229	100898		71809	
8	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	16,821	254567		4282072		4282072		4624637
										342566	
9	Ц13-080103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	3,058	660140,56	17943,5	2018710	54871	1765387	154497	2347064
					64896	5273,94	198452	16128		173857	
10	СПРАЙСЛИСТ	Изолятор IF27	шт	277	3903,57		1081289		1081289		1167792
										86503	
11	СПРАЙСЛИСТ	Подвесной изолятор SML 70/20 ГС	шт	6	8666,96		52002		52002		56162
										4160	
12	С124-040109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	277	55		15235		15235		16454
										1219	
13	СПРАЙСЛИСТ	Спиральная вязка СВ35		544	943,75		513400		513400		554472

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	СПРАЙСЛИСТ	Плашечный зажим CD150	шт	95	869,64		82616		82616	41072	89225
15	СПРАЙСЛИСТ	Ответвительный зажим RP150	шт	6	6519,64		39118		39118	6609	42247
		Итого по разделу: 1. Монтаж								3129	15878976
		Раздел: 2. Заземление опор									
16	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	машин заземления	20,3	235,18 184,68	47,97 12,48	4774 3749	974 253	51	3202 638	8614
17	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01259	228636		2879		2879	230	3109
18	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	93	1395,87 846,3	167,69 42,43	129816 78706	15596 3946	35514	59510 15146	204471
19	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,9388	215250		632577		632577	50606	683183
20	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	3720	249,01 193,44	17,81 4,24	926330 719597	66245 15785	140488	529475 116464	1572270

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	2,3064	228636		527326		527326		569512
22	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств	т	5,25779	108371		569792		569792	42186	615375
		Итого по разделу: 2. Заземление опор								45583	3656534
		Раздел: 3. Строительные работы									
23	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	448,8	65,89	65,89	29571	29571	0	7126	39633
24	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	448,8	1160,39	0	520783	0	0	374964	967407
		Итого по разделу: 3. Строительные работы			1160,39	0	520783	0		71660	1007040
		ИТОГО:					17017889	1178257	13526809	2002993	20542548
		В том числе :					2312823	322491		1521668	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		410851				20953399
		Итого с временными									21607145
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		653746		432143		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						22039288
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			1,03485						22807357

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*20526621*
		НДС			**12 %**		**2463195**				
		Итого с НДС									**22989816**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилекий районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Енимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бурмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000277)

Форма 2к пр 3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 сентября 2012 года № 350

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подьема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за сентябрь2020 года

на 4-6 комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подьема

Составлен (а) в текущих ценах на 22.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Монтаж									
1	5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный**	шт.	1	421123		421123				421123
		Отпускная цена							421123		
		Сметная стоимость оборудования			421123		421123				
							421123				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	376732		376732		376732		376732
		Отпускная цена			376732		376732				
		Сметная стоимость оборудования					*376732*				
		Итого по разделу: 2. Монтаж									797855
		Раздел: 3. Монтаж									
3	прайс.лист	Дизель-генератор WilsOn P18-6 со специализированным погодозащищенным контейнером	комплект	1	7500000		7500000		7500000		7500000
		Отпускная цена			7500000		7500000				
		Сметная стоимость оборудования					*7500000*				
		Итого по разделу: 3. Монтаж									7500000
		ИТОГО:					8297855	0	8297855		8297855
		В том числе :					0	0			
		Стоимость оборудования, всего							8297855		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		0				8297855
		Итого с временными									8297855
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		0		0		
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						8297855
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			1,03485						8587035

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*7728332*
		НДС			**12 %**		**927400**				
		Итого с НДС									**8655732**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмуратбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Форма 2в пр 5-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 69.

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 35м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за сентябрь 2020 года

на 6-3-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	142	254,03	241,27	36072	34260	0	7083	46608
					12,76	56,52	1812	8026		3452	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11	3002,78	0	33031	0	0	23782	61358
					3002,78	0	33031	0		4545	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	153	48,79	48,79	7466	7466	0	1890	10104
					0	17,16	0	2625		748	
4	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками дна котлована	м3 уплотненного грунта	34	181,43	87	6169	2958	0	3266	10190
					94,43	39	3211	1326		755	
5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	м3 грунта	90	48,79	48,79	4392	4392	0	1112	5944
					0	17,16	0	1544		440	
6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	42	34,2	34,2	1436	1436	0	364	1944
					0	12,03	0	505		144	
7	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14	1160,39	0	16245	0	0	11697	30178
					1160,39	0	16245	0		2235	
8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	42	181,43	87	7620	3654	0	4035	12587
					94,43	39	3966	1638		932	
9	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. 11 п.3,34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3	м3 грунта	22	290,47	275,9	6390	6070	0	1255	8257
					14,57	64,63	321	1422		612	
10	Е11-010203-0107	Разравнивание грунта	м2 спланированной площади	39,6	217,36	0	8607	0	0	6197	15989
					217,36	0	8607	0		1184	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта	м3 грунта	63	343,51	331,24	21641	20868	7	4441	28169
					12,15	85,76	766	5403		2087	
12	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	118,44	337		39914			3193	43107
13	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	63	20,25	17,25	1276	1087	6	428	1840
					2,9	6,54	183	412		136	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									276272
		Раздел: 2. Фундаменты									
14	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,4	3615,82	989,3	8678	2374	4508	2521	12095
					748,02	381,44	1795	915		896	
15	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	1549,94	808,8	18599	9706	2690	11492	32498
					516,94	294,62	6203	3535		2407	
16	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	32	2191,76	1135,06	70136	36322	10600	43061	122253
					725,45	414,94	23214	13278		9056	
17	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	4686,04	2689,31	145267	83369	20673	85947	249711
					1329,86	1019,69	41226	31610		18497	
18	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,546	25666		219342		219342		236889
										17547	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,053	23964		49198		49198		53134
20	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	22,137	22647		501337		501337	3936	541444
21	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	32,736	270	0	8839	0	8839	40107	9546
22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 15	Заделки между блоками из бетона В15.Устройство	м3	3,3	0 / 22980,7	0 / 1319,48	0 / 75836	0 / 4354	61571	707 / 9873	92566
23	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	3003,3 / 443,45	284,26 / 249,42	9911 / 4434	938 / 2494	333	6857 / 2530	7521
24	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,375	160,73 / 79562	53,66	1607 / 29836	537	29836	557	32223
25	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,375	270	0	101	0	101	2387 / 0	109
26	Е11-080201-0701	Связевые сетки диаметром 4ВI.Укладка	т металлических изделий	0,0306	0 / 371040,29	0 / 2181,89	0 / 11354	0 / 67	9378	8 / 1794	14200
27	Е11-220101-0101	Труба асбоцементная диаметром 100мм.Укладка	км трубопровода	0,003	62378,4 / 1030490,32	673,92 / 6861,1	1909 / 3091	21 / 21	2125	1052 / 947	4361
28	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметке -0,03	м2 поверхности	15,7	315360 / 2117,08	3414,22 / 44,1	946 / 33238	10 / 692	29248	323 / 3194	39347
					210,05	8,74	3298	137		2915	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола на отметке -1,83	м2 поверхности	15,44	2117,08 210,05	44,1 8,74	32688 3243	681 135	28764	3142 2866	38696
30	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	56,88	2406,04 575,17	41,43 6,86	136856 32716	2357 390	101783	30789 13412	181056
		Итого по разделу: 2. Фундаменты									1667650
		Раздел: 3. Боковая гидроизоляция наружных стен									
31	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,44	512,13 401,82	5,17 2,61	28392 22277	287 145	5829	17937 3706	50036
32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55,44	853,43 260,55	19,95 2,5	47314 14445	1106 138	31764	13562 4870	65747
33	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	18,5	2406,04 575,17	41,43 6,86	44512 10641	767 127	33105	10014 4362	58888
34	Е11-260201-0501	Утепление стен из пеностекла	м3 изоляции	2,772	33405,64 23130,41	1228,55 424,32	92600 64117	3406 1176	25077	49623 11378	153602
35	СПРАЙСЛИСТ	Плиты из пеностекла Д 130кг/кг3	м3	2,71656	182589,29 0	0 0	496015 0	0 0	496015	0 39681	535696

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-070701-0302	Перегородки панельные из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке при площади панелей от 5 до 10 м2. Устройство в одноэтажных производственных зданиях	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52,36	377,87 196,22	154,24 57,41	19786 10274	8076 3006	1435	15671 2837	38293
37	С121-130407-0203	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	52,36	2116		110794		110794		119657
		Итого по разделу: 3. Боковая гидроизоляция наружных стен								8864	1021918
		Раздел: 4. Приямок									
38	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В15	м3	0,072	21858,78 1179,9	1079,64 226,26	1574 85	78 16	1411	92 133	1799
39	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	0,72	2117,08 210,05	44,1 8,74	1524 151	32 6	1341	146 134	1804
40	Е11-061001-0101	Приямок из бетона В15.Устройство	м3	0,35	24373,74 3981,45	2145,23 633,43	8531 1394	751 222	6386	1470 800	10801
41	Е11-070107-0103	Обрамление приямка уголком.Устройство	1 стальных элементов	0,0076	312630,22 57431,5	6450,96 1285,44	2376 436	49 10	1890	527 232	3135
42	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Перекрытие приямка из рифленой стали. Устройство	м2	0,5	22432,86 5785,56	1122,8 511,68	11216 2893	561 256	7762	2393 1089	14698
43	Е11-080101-0305 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	1,97	2406,04 575,17	41,43 6,86	4740 1133	82 14	3525	1066 465	6271

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 4. Приямок									38508
		Раздел: 5. Стены									
44	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	41,1	28151,52 5169,36	2375,6 499,2	1157028 212461	97637 20517	846930	216669 109896	1483593
45	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 15	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	95	3650,06 2284,09	24,2 6,06	346756 216989	2299 576	127468	174052 41665	562472
46	Е11-260201-0101	Утепление стен минплитой на базальтовой основе толщиной 20мм, 40мм	м3 изоляции	2,78	37728,03 25009,92	2384,94 861,12	104884 69528	6630 2394	28726	54660 12764	172308
47	Е11-150213-0401 Изм. и доп. вып. 15	Фасад здания. Дополнительное армирование внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	32	545,88 238,65	1,85 0,61	17468 7637	59 19	9772	6125 1887	25481
48	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	98,9	790,06 156,82	3,23 1,5	78137 15509	319 148	62308	12526 7253	97915
49	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	22	443,45 160,73	249,42 53,66	9756 3536	5487 1181	732	5566 1226	16547
50	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,613	79562		48772		48772	3902	52673
		Итого по разделу: 5. Стены									2410992
		Раздел: 6. Перегородки									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,65	4084,3	244,09	59835	3576	37735	17926	83982
					1264,45	51,29	18524	751		6221	
		Итого по разделу: 6. Перегородки									83982
		Раздел: 7. Перекрытие на отметке -0,25									
52	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6251,45	1283,84	12503	2568	3397	8364	22536
					3269,14	274,81	6538	550		1669	
53	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,4	5469		78754		78754		85054
										6300	
54	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,058	29234,69	10009,55	1696	581	227	724	2613
					15312,6	2778,21	888	161		194	
55	С121-060408-0801	Стоимость металлических балок	т	0,058	456592		26482		26482		28601
										2119	
56	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0116	326016,22	6450,96	3782	75	3041	804	4952
					57431,5	1285,44	666	15		367	
57	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	2,0184	99,25	2,31	200	5	134	43	263
					30,75	0,25	62	1		19	
58	Е11-130301-1603 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 за два раза	м2	4,0368	216,11	1,64	872	7	803	44	990
					15,48	0,25	63	1		73	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-070107-0101	Анкеры диаметром 12АI.Установка	т стальных элементов	0,00288	467332,52 228650	11753,52 1335,36	1346 659	34 4	654	782 170	2298
60	С121-050301-9918	Металлизация анкеров	т	0,00288	108371		312		312	25	337
		Итого по разделу: 7. Перекрытие на отметке -0,25									147644
		Раздел: 8. Покрытие									
61	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	6	6251,45 3269,14	1283,84 274,81	37509 19615	7703 1649	10191	25091 5008	67608
62	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	41,76	5469		228385		228385	18271	246656
63	Е11-070107-0101	Анкеры диаметром 12АI.Установка	т стальных элементов	0,00576	467332,52 228650	11753,52 1335,36	2692 1317	68 8	1307	1563 340	4595
64	С121-050301-9918	Металлизация анкеров	т	0,00576	108371		624		624	50	674
		Итого по разделу: 8. Покрытие									319533
		ИТОГО:					5392677 1055963	386674 113218	3323427	898280 441963	5966499
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2 %		119330				6085829
		Итого с временными									6275707
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		189878				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				125514		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**6401221**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**6624304**
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*5961873*
		НДС			**12 %**		**715425**				
		Итого с НДС									**6677298**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимжулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бумаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000279)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

за сентябрь 2020 года

на 6-4-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	E11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	160,5	254,03	241,27	40772	38724	0	8006	52680
					12,76	56,52	2048	9072		3902	
2	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	3002,78	0	36033	0	0	25944	66936
					3002,78	0	36033	0		4958	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	172,5	48,79	48,79	8417	8417	0	2131	11392
					0	17,16	0	2960		844	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									131007
		Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6	м3	4,42	20040,12	1079,64	88577	4772	78590	5656	101772
					1179,9	226,26	5215	1000		7539	
5	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6	м3	41,2	33683,24	3069,4	1387750	126459	937022	333870	1859349
					7870,59	1034,51	324268	42622		137730	
6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11925	222453		26528		26528		28650
										2122	
7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69884	217344		586577		586577		633503
										46926	
8	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06558	18754,28	1330,1	1230	87	19	1044	2456
					17136,18	356,6	1124	23		182	
9	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0542	448069,27	1278,27	24285	69	22973	1158	27478
					22940	529,53	1243	29		2035	
10	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0542	108371		5874		5874		6344
										470	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	9647,38 2347,68	1611,93 470,68	38590 9391	6448 1883	22751	13303 4151	56044
12	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	62482		237432		237432	18995	256426
13	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит)	м3	0,6	63496,23 25249,86	1233,95 511,7	38098 15150	740 307	22207	12984 4087	55168
14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	217344		13832		13832	1107	14938
15	Е11-070106-0403	Герметизация швов горизонтальных(стена/перекрытие)	м шва	25,2	296,83 182,37	26,71 0	7480 4596	673 0	2211	5423 1032	13935
16	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0852	652235,27 227106	1278,27 529,53	55570 19349	109 45	36112	17649 5858	79077
17	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0852	108371		9233		9233	739	9972
18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники диаметром 100мм.Установка	т фасонных частей	0,0312	1327400,27 466548,4	501131,66 140161,24	41415 14556	15635 4373	11223	18740 4812	64967
		Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									3210083
		ИТОГО:					2647693	202135	2012584	445908	3341087

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					432973	62314		247489	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**66822**				
		Итого с временными									**3407909**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**106327**				**3514235**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**70285**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3584520**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									**3709441**
		НДС			**12 %**		**400620**				*3338497*
		Итого с НДС									**3739116**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимжанов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмуганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000...)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **21.09.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за сентябрь 2020 года

на 6-5-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	160,5	254,03	241,27	40772	38724	0	8006	52680
					12,76	56,52	2048	9072		3902	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12	3002,78	0	36033	0	0	25944	66936
					3002,78	0	36033	0		4958	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	172,5	48,79	48,79	8417	8417	0	2131	11392
					0	17,16	0	2960		844	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									131007
		Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6	м3	4,42	20040,12	1079,64	88577	4772	78590	5656	101772
					1179,9	226,26	5215	1000		7539	
5	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6	м3	41,2	33683,24	3069,4	1387750	126459	937022	333870	1859349
					7870,59	1034,51	324268	42622		137730	
6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11925	222453		26528		26528		28650
										2122	
7	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69884	217344		586577		586577		633503
										46926	
8	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06558	18754,28	1330,1	1230	87	19	1044	2456
					17136,18	356,6	1124	23		182	
9	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0542	448069,27	1278,27	24285	69	22973	1158	27478
					22940	529,53	1243	29		2035	
10	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0542	108371		5874		5874		6344
										470	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	9647,38 2347,68	1611,93 470,68	38590 9391	6448 1883	22751	13303 4151	56044
12	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	62482		237432		237432	18995	256426
13	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит)	м3	0,6	63496,23 25249,86	1233,95 511,7	38098 15150	740 307	22207	12984 4087	55168
14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	217344		13832		13832	1107	14938
15	Е11-070106-0403	Герметизация швов горизонтальных(стена/перекрытие)	м шва	25,2	296,83 182,37	26,71 0	7480 4596	673 0	2211	5423 1032	13935
16	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0852	652235,27 227106	1278,27 529,53	55570 19349	109 45	36112	17649 5858	79077
17	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0852	108371		9233		9233	739	9972
18	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники диаметром 100мм.Установка	т фасонных частей	0,0312	1327400,27 466548,4	501131,66 140161,24	41415 14556	15635 4373	11223	18740 4812	64967
		Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									3210083
		ИТОГО:					2647693	202135	2012584	445908	3341087

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					432973	62314		247489	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**66822**				
		Итого с временными									**3407909**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**106327**				**3514235**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**70285**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3584520**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									**3709441**
		НДС			**12 %**		**400620**				*3338497*
		Итого с НДС									**3739116**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Нурмагамбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000250)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 сентября 2012 года № 256

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Актам инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение проволочное площадки I подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за сентябрь 2020 года

на 7-4 ограждение проволочное площадки I подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам									
1	Е11-070111-0113	Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам.Устройство	м оград	255,5	2156,45	579,45	550973	148049	126275	391388	1017749
					1082,77	215,4	276649	55036		75389	
2	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,16	15385		79387		79387		85738
										6351	
3	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,279	263711		600997		600997		649077
										48080	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08084	231929		18749		18749		20249
										1500	
5	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	98,37	641		63055		63055		68100
										5044	
6	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0102	238755		2435		2435		2630
										195	
7	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,3	2531		759		759		820
										61	
8	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	127,7	73,18	1,64	9345	209	6016	2175	12441
					24,43	0,25	3120	32		922	
		Итого по разделу: 1. Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам									1856805
		Раздел: 2. Ограждение площадки для скважины №1									
9	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	107	636,87	522,38	68145	55895	0	28463	104338
					114,49	254,97	12251	27282		7729	
10	Е11-080101-0202	Подсыпка щебня в скважины	м3 основания	0,37	5465,95	1677,8	2022	621	1100	519	2745
					815,15	693,44	302	257		203	
11	Е11-090301-0201	Металлические стойки.Монтаж		4,3656	24339,56	11194,62	106257	48871	9710	41967	160082

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		10920,8	3011,32	47676	13146		11858	
12	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка		4,3656	2862,8	432,19	12498	1887	1199	6498	20516
			т		2156,06	1,25	9412	5		1520	
13	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		4,173	263711		1100466		1100466		1188503
			т							88037	
14	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,19046	231929		44173		44173		47707
			т							3534	
15	Е11-060101-0101	Замоноличивание скважин бетоном В15.Устройство		8	21858,78	1079,64	174870	8637	156794	10237	199916
			м3		1179,9	226,26	9439	1810		14809	
16	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Металлические прогоны ограждения.Монтаж		3,1005	84972,08	21153,44	263456	65586	7626	142880	438843
			т конструкций		61359	5427,93	190244	16829		32507	
17	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка		3,1005	2862,8	432,19	8876	1340	851	4615	14571
			т		2156,06	1,25	6685	4		1079	
18	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86		3,1005	261259		810034		810034		874836
			т							64803	
		Итого по разделу: 2. Ограждение площадки для скважины №1									3052055
		ИТОГО:					3916497	331094	3029626	628742	4908861
							555778	114401		363621	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					555778	114401		363621	
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения							0		
		Итого с временными			**2 %**		**98177**				
		Итого с удорожанием в зимнее время									**5007038**
		Непредвиденные работы и затраты			**3,12%**		**156220**				**5163258**
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**				**103265**		
											5266523
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**									
		С коэффициентом к договорной цене 0,9			**1,03485**						**5450061**
		НДС									***4905055***
		Итого с НДС			**12 %**		**588607**				
											5493662

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешмуратов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бурмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000272)