Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **ГУ "Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43, тел.: 2-19-74**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **060240008558**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актам-инжиниринг",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, проспект Алии Молдагуловой, дом 56 Е, н.п.5, тел.: (7132) 41-44-20**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060440000193

Договор (контракт): №21 от 11.05.2020

Номер документа	Дата составления
00000000182	24.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района, Актюбинской области			Работа	1	33 108 050,00	33 108 050,00
				Итого	1	x	33 108 050,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ешимкулов Н.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО "Актам инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2020 г.	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**258 870 251,00**		**0**					
В том числе за отчетный месяц		**33 108 050,00**	**0**	**29 560 759**			**3 547 291**	**33 108 050**
Акт № 1 Туалет		**522 664,00**		**466 664**			**56 000**	**522 664**
АКТ № 2 ВЗЛ 10 кВ		**221 849,00**		**198 079**			**23 770**	**221 849**
АКТ № 3 Сети 0,4 1 подъема		**161 266,00**		**143 988**			**17 279**	**161 266**
Акт № 4 Освещение		306 347,00	0	**273 524**			32 823	306 347
Акт № 5 КТП И ДЭС		976 418,00	0	**871 802**			104 616	976 418
Акт № 6 Сети 0,4 2 го подъема		**352 071,00**		**314 349**			**37 722**	**352 071**
Акт № 7 Освещение насос 2 го подьм		**1 300 179,00**		**1 160 874**			**139 305**	**1 300 179**
АКТ № 8 Водопровод насосная станция		**3 348 080,00**		**2 989 357**			**358 723**	**3 348 080**
АКТ № 9 ВН Отопление		**104 886,00**		**93 648**			**11 238**	**104 886**
Акт № 10 ВН Вентиляция		159 131,00	0	**142 081**			17 050	159 131
Акт № 11 ВН Освещение		517 608,00	0	**462 150**			55 458	517 608
Акт №12 Резервуар 3 вентил		**372 002,00**		**332 145**			**39 857**	**372 002**
Акт № 13 Резервуар 3 ТХ		128 278,00	0	**114 534**			13 744	128 278
Акт № 14 Резервуар № 4		**7 698 939,00**		**6 874 053**			**824 886**	**7 698 939**
АКТ № 15 Рекзервуар № 5		**5 717 889,00**		**5 105 258**			**612 631**	**5 717 889**
АКТ № 16 ПНС № 1		**707 710,00**		**631 884**			**75 826**	**707 710**
Акт №17 ПНС № 1 ТХ		2 842 337,00	0	**2 537 801**			304 536	2 842 337
Акт № 18 ПНС 1А		707 710,00	0	**631 884**			75 826	707 710

Акт №19 ПНС № 1А ТХ		2 842 337,00		2 537 801			304 536	2 842 337
Акт № 20 Вертикальн план нас 1 подь		1 612 255,00	0	1 439 513			172 742	1 612 255
Акт № 21 Вертикаль насос 2 подьм		902 302,00		805 627			96 675	902 302
АКТ № 22 Огражд насос 1 го подьема		1 605 792,00		1 433 743			172 049	1 605 792

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бимаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Сишикулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утепназов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Форма №КС-2
Приказ Комитета по статистике
Госкомстат от 27.11.2002 г.

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
полное наименование, бизнес-идентификационный номер и признак юридической идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : **ТОО «Актам - нижнирин»**
полное наименование, бизнес-идентификационный номер и признак юридической идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
наименование, адрес

Объект : **Туалет на 1 очко**
наименование

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 1

за ноябрь 2020 года

на 3-1 туалет на 1 очко

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. 20									
1	Е11-010101-0316	Группы 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	23	317.3	301,4	7298	6932	0	1433	9429
					15,91	70,61	366	1624		698	
2	Е11-010205-0304 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	4464,24	0	8928	0	0	6429	16586
					4464,24	0	8928	0		1229	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	25	57,7	57,7	1443	1443	0	365	1952
					0	20,29	0	507		145	
4	Е11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	17	57,7	57,7	981	981	0	248	1328
					0	20,29	0	345		98	
5	Е11-010101-0403	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	12,75	221,44	212,98	2823	2716	0	654	3756
					8,46	62,81	108	801		278	
6	Е11-010205-0504	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	4,25	1639,44	0	6968	0	0	5017	12943
					1639,44	0	6968	0		959	
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,75	181,43	87	2313	1109	0	1225	3821
					94,43	39	1204	497		283	
8	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из плотного грунта	м3 грунта	8	343,51	331,24	2748	2650	1	564	3577
					12,15	85,76	97	686		265	
9	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	15,04	337		5068				5474
										405	
10	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8	20,25	17,25	162	138	1	54	234
					2,9	6,54	23	52		17	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,36	3615,82	989,3	1302	356	676	378	1814
					748,02	381,44	269	137		134	
12	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1549,94	808,8	6200	3235	897	3831	10833
					516,94	294,62	2068	1178		802	
13	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,584	25666		14989		14989		16188
										1199	
14	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,584	270	0	158	0	158	0	170
					0	0	0	0		13	
15	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2 поверхности	1,12	2117,08	44,1	2371	49	2086	228	2807
					210,05	8,74	235	10		208	
16	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,47	29716,29	6929,27	43683	10186	17218	20090	68875
					11074,29	2730,42	16279	4014		5102	
17	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,47	270	0	397	0	397	0	429
					0	0	0	0		32	
18	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17521		17521		17521		18923
										1402	
19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
										2599	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24475		24475		24475		26433
										1958	
21	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5281		5281		5281		5703
										422	
22	Е11-060701-0202	Горловина из бетона В7,5 на сульфастойком цементе. Устройство	м3	0,1	24802,07	3981,26	2480	398	1614	496	3214
					4677,05	771,37	468	77		238	
23	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1	1685,93	184,24	1686	184	107	1468	3406
					1395,15	87,36	1395	87		252	
24	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979	0	19979	0	19979	0	21577
					0	0	0	0		1598	
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,2	853,43	19,95	7852	184	5271	2251	10910
					260,55	2,5	2397	23		808	
26	Е11-220101-0101	Асбестоцементная труба, диаметр 100мм. Установка	км трубопровода	0,00312	1030490,32	6861,1	3215	21	2210	985	4536
					315360	3414,22	984	11		336	
27	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00605	711326,22	6450,96	4304	39	3917	419	5101
					57431,5	1285,44	347	8		378	
28	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	10	443,45	249,42	4434	2494	333	2530	7521
					160,73	53,66	1607	537		557	
29	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,695	79562		55296		55296		59719
										4424	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные прямые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	м3 кладки	2,64	27084,12	2375,6	71502	6272	53341	12283	90488
					4503,68	499,2	11890	1318		6703	
31	Е11-070107-0103	Анкера из уголка 50х5мм. Установка		0,0038	72201,22	6450,96	274	25	32	263	581
		стальных элементов			57431,5	1285,44	218	5		43	
32	СТ21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0038	240429		914		914		987
33	Е11-100102-0401	Деревянный стульчак. Устройство		0,07	93619,3	1004,3	6553	70	4894	1459	8653
		м3 древесины в конструкции			22702,5	449,28	1589	31		641	
34	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,07	8779,61	55,77	615	4	553	54	722
		м3 древесины в конструкции			830,7	23,89	58	2		53	
35	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Бетонный пол из бетона В7,5. Устройство		0,071	21037,42	7,2	1494	1	1244	234	1866
		м3 подстилающего слоя			3509,94	0	249	0		138	
36	Е11-060301-0410	Армирование пола сеткой из арматуры А1 диаметром 6мм. Устройство	т	0,0045	272038,92	1352,96	1224	6	1160	55	1381
		Итого по разделу: 1. 20			12829,6	559,84	58	3		102	
											467026
		ИТОГО:					369421	39496	267055	63013	467026
		В том числе :					57805	11953		34592	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**9341**				**476367**
		Итого с временными									**491229**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**14863**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**9825**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**501054**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**518515**
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*466664*
		НДС			**12 %**		**56000**				**522664**
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирлагапесов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Форма 2в (пр 3.1)
Приказ Председателя Комитета по делам строительства Республики Казахстан от 30 сентября 2017 года № 226

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, адрес, данные об аккредитации и телефон)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**
(полное наименование, адрес, данные об аккредитации и телефон)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(полное наименование, адрес)

Объект : **Сети ВЛЗ 10КВ I подъема**
(полное наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**
(основание)

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за ноябрь 2020 года

на 4-I сети ВЛЗ 10КВ I подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монтаж									
1	ЕП-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	1	8916,09	4543,44	8916	4543	214	4395	14376
					4158,56	1335,36	4159	1335		1065	
2	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (в) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	7430		7430				7430
		Отпускная цена							7430		
		Сметная стоимость оборудования			7430		7430				
							7430				
3	ЕП-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	13967,67	4029,69	13968	4030	136	9121	24936
					9801,82	1599,31	9802	1599		1847	
4	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	79440		79440				79440
		Отпускная цена							79440		
		Сметная стоимость оборудования			79440		79440				
							79440				
5	СПРАЙС.ШИСТ	Анкерный зажим DN70RPi	шт	6	10710,71		64264		64264		69405
										5141	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СТРАЙС ЛИСТ	Соединитель СТ 7-16	шт	6	1318.75		7913		7913	633	8546
		Итого по разделу: 1. Монтаж									204133
		ИТОГО:					181930	8572	72527	13516	204133
		В том числе :					13961	2934	86870	8686	
		Стоимость оборудования, всего							86870		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		2345				206478
		Итого с временными			3,12%		3732				210210
		Итого с удорожанием в зимнее время			2 %				2467		
		Непредвиденные работы и затраты									212677
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			1,03485						220089
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*198080*
		НДС			12 %		23770				221849
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимбетов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

Объект : **Сети 0,4 кВ I подъема**

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 3

за ноябрь 2020 года

на 4-3 сети 0,4 кВ I подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монтаж									
1	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. инд. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49	336,19	154,14	16473	7553	2194	6447	24755
					137,28	45,47	6727	2228		1834	
2	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	513,25	438,37	28229	24110	0	8955	40158
					74,88	151,25	4118	8319		2975	
3	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5	447,36	372,48	2237	1862	0	732	3207
					74,88	128,51	374	643		238	
4	Е11-3-40201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-км трубопровода	0,006	1213920,14	0	7284	0	6206	819	8750
					179550	0	1077	0		648	
5	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6	316,24	145,95	1897	876	273	726	2833
					124,8	43,17	749	259		210	
6	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	14	835,96	406,46	11703	5690	3567	3086	15973
					174,72	131,47	2446	1841		1183	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Монтаж									95676
		Раздел: 2. Материалы									
7	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	256419		3846		3846	308	4154
8	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	302767		18166		18166	1453	19619
9	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСО-250	кг	2,35	652		1532		1532	123	1655
		Итого по разделу: 2. Материалы									25428
		Раздел: 3. Строительные работы									
10	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	8,48	65,89 0	65,89 22,05	559 0	559 187	0	135 55	749
11	Е11-010205-0503	Траншеи, лазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,48	1160,39 1160,39	0 0	9840 9840	0 0	0	7085 1354	18279
12	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,06	1696		1798		1798	144	1942
13	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,042	44650		1875		1875	150	2025
		Итого по разделу: 3. Строительные работы									22995
		ИТОГО:					105439	40653	39457	27985	144099
							25331	13477		10675	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**2882**				**146981**
		Итого с временными									**151567**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**4586**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**3031**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**154598**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**159986**
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*143987*
		НДС			**12 %**		**17278**				
		Итого с НДС									**161266**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылыемаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

Объект : **Наружное освещение I подъема**

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за ноябрь 2020 года

на 4-4 наружное освещение I подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монтаж									
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	6986,56	2984,12	13973	5968	1359	7636	23338
					3323,16	1449,56	6646	2899		1729	
2	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	28903		57806		57806	4624	62430
3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	853,43	19,95	4267	100	2865	1223	5930
					260,55	2,5	1303	12		439	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,047	34086,39	14035,76	1602	660	59	915	2719
					18804,8	5541,12	884	260		201	
5	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,037	230919		8544		8544		9228
										684	
6	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,006	281353		1688		1688		1823
										135	
7	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и линий МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	Км	0,004	535575		2142		2142		2314
										171	
8	Е11-330207-0102	Светильник со светодиодный лампой.Установка	светильник	2	4728,48	2488,22	9457	4976	34	5174	15802
					2223,06	1010,88	4446	2022		1171	
9	СПРАЙСЛИСТ	Светильник наружного освещения со светодиодной лампой LED DE KZ01	шт	2	15169,64		30339		30339		32766
										2427	
10	СПРАЙСЛИСТ	Корпус предохранителя PF6R	шт	2	7342,86		14686		14686		15861
										1175	
11	СПРАЙСЛИСТ	Съемный предохранитель LO12302	шт	2	1648,21		3296		3296		3560
										264	
12	СПРАЙСЛИСТ	Ответвительный зажим P71	шт	2	1799,11		3598		3598		3886
										288	
13	СПРАЙСЛИСТ	Крюк CF16		2	1445,54		2891		2891		3122

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт							231	
14	СПРАЙСЛИСТ	Бюгель NB20	шт	4	132,14		529		529	42	571
15	СПРАЙСЛИСТ	Металлическая лента F207	м	4	569,64		2279		2279	182	2461
16	СПРАЙСЛИСТ	Анкерный зажим PAG216/35	шт	2	1477,68		2955		2955	236	3192
17	СПРАЙСЛИСТ	Ответвительный зажим P616	шт	4	1130,36		4521		4521	362	4883
18	СПРАЙСЛИСТ	Плашечный зажим CD35	шт	2	618,75		1238		1238	99	1337
19	Ц13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	м (фаза)	10	1507,27 813,48	587,21 221,19	15073 8134	5872 2212	1066	7449 1802	24324
20	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10	513,25 74,88	438,37 151,25	5133 749	4384 1512	0	1628 541	7301
21	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	256419		2564		2564	205	2769
22	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСЭ-250	кг	0,45	652		293		293	23	317
		Итого по разделу: 1. Монтаж									229930
		Раздел: 2. Заземление									
23	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	1395,87 846,3	167,69 42,43	2792 1693	335 85	764	1280 326	4397

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,04803	215250		10338		10338		11166
										827	
25	Ц13-100902-0915	Защита кабеля уголком 50х50х5мм	м ограждения	2,5	1586,34	233,6	3966	584	2676	688	5026
					282,15	99,84	705	250		372	
26	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01205	240429		2897		2897		3129
										232	
27	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств	т	0,16853	108371		18264		18264		19725
										1461	
		Итого по разделу: 2. Заземление									43443
		Раздел: 3. Строительные работы									
28	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	0,16	65,89	65,89	11	11	0	3	14
					0	22,05	0	4		1	
29	Е11-010205-0503	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,16	1160,39	0	186	0	0	134	345
					1160,39	0	186	0		26	
		Итого по разделу: 3. Строительные работы									361
		ИТОГО:					227328	22889	179691	26130	273736
							24746	9256		20276	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**5475**				**279211**
		Итого с временными									**287922**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**8711**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**5758**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**293681**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**303915**
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*273524*
		НДС			**12 %**		**32823**				**306347**
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилекий районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эженерт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенияз Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, адрес, вид деятельности, ИНН, КПП, № р/с, банк, БИК)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

(полное наименование, адрес, вид деятельности, ИНН, КПП, № р/с, банк, БИК)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подъема**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 5

за ноябрь 2020 года

на 4-6 комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монтаж									
1	ЦЗ-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	80240,35	41630,91	80240	41631	4913	34461	123877
					33696	14165,82	33696	14166		9176	
2	ЦЗ-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1236,57	87,85	2473	176	41	1669	4473
					1128,39	30,31	2257	61		331	
3	С123-070501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	15381		15381		15381		16611
										1230	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23140		23140		23140	1851	24991
5	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	8916,09 4158,56	4543,44 1335,36	26748 12476	13630 4006	642	13185 3195	43128
6	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (н) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	7430		22290		22290		22290
		Отпускная цена			7430		22290				
		Сметная стоимость оборудования					*22290*				235370
		Итого по разделу: 1. Монтаж									
		Раздел: 2. Постамент под КТП									
7	Е11-010203-0504	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	4	636,87 114,49	522,38 254,97	2547 458	2090 1020	0	1064 289	3900
8	Е11-080101-0202	Подсыпка щебня в скважины	м3 основания	0,12	5465,95 815,15	1677,8 693,44	656 98	201 83	357	168 66	890
9	Е11-060101-0101	Замоноличивание скважин бетоном В7,5.Устройство	м3	0,31	19966,68 1179,9	1079,64 226,26	6190 366	335 70	5489	397 527	7113
10	Е11-090301-0201	Стойки с опорными пластинами.Монтаж	1 конструкций	0,10504	24339,56 10920,8	11194,62 3011,32	2557 1147	1176 316	234	1010 285	3852
11	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	1	0,10504	2862,8 2156,06	432,19 1,25	301 226	45 0	29	156 37	494
12	С121-060801-0301	Стоимость стоек с опорными пластинами	1	0,10504	514976		54093		54093	4327	58421

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и опорная рама из уголков. Монтаж	1 конструкций	0,04734	84972,08	21153,44	4023	1001	116	2182	6700
					61369	5427,93	2905	257		496	
14	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	т	0,04734	2862,8	432,19	136	20	13	70	222
					2156,06	1,25	102	0		16	
15	С121-060801-0201	Стоимость связей и опорной рамы из уголков	т	0,04734	467671		22140		22140		23911
										1771	
16	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Стремянка с площадкой. Монтаж	1 конструкций	0,0338	70586,93	25518,66	2386	863	342	998	3655
					34940,1	7857,77	1181	266		271	
17	С121-060208-0501	Стоимость стремянки с площадкой	т	0,0338	544426		18402		18402		19874
										1472	
18	Е11-340101-1502 Изм. и доп. вып. 2	Окраска металлоконструкции за два раза	1 металлоконструкций	0,18618	26447,37	1478,32	4924	275	1529	2417	7928
		Итого по разделу: 2. Постамент под КТП			16757,67	324,48	3120	60		587	
											136961
		Раздел: 3. Монтаж									
19	Ц13-080301-0938	Дизель-генератор. Монтаж	шт.	1	90306,75	47508,15	90307	47508	2592	41643	142506
		Итого по разделу: 3. Монтаж			40207	17630,77	40207	17631		10556	
											142506
		Раздел: 4. Площадка под дизель-генератор									
20	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,11	8429,5	1665,69	17786	3515	7716	7524	27335
					3107,16	686,4	6556	1448		2025	
21	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Монолитная плита из бетона В15. Устройство	м3	1,63	21606,52	1657,5	35219	2702	29468	3315	41616
					1870,55	364,42	3049	594		3083	
22	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,01354	306480		4150		4150		4482

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							332	
											73434
		Итого по разделу: 4. Площадка под дизель-генератор									
		Раздел: 5. Заземление									
23	1Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	1395,87	167,69	27917	3354	7637	12798	43972
					846,3	42,43	16926	849		3257	
24	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,158	215250		34010		34010		36730
										2721	
25	1Ц13-080208-0202 Изм. в доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	155	263,47	24,84	40838	3850	10753	19634	65309
					169,26	6,67	26235	1034		4838	
26	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1953	274850		53678		53678		57972
										4294	
27	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств	т	0,3533	108371		38287		38287		41350
										3063	
		Итого по разделу: 5. Заземление									245335
		Раздел: 6. Строительные работы									
28	Е11-010101-0502	Группы 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	18	65,89	65,89	1186	1186	0	286	1590
					0	22,05	0	397		118	
29	Е11-010205-0503	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	18	1160,39	0	20887	0	0	15039	38800
					1160,39	0	20887	0		2874	
		Итого по разделу: 6. Строительные работы									40390
		ИТОГО:					652892	123557	335152	158016	873992

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :					171892	42258	22290	63088	
		Стоимость оборудования, всего							22290		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		17034				
		Итого с временными									891026
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		27105				918131
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				17917		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									936047
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			1,03485						968669
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*871802*
		НДС			12 %		104616				
		Итого с НДС									976418

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик : ТОО «Актам - инжиниринг»

Стройка : Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области

Объект : Сети 04 кВ 2 го подъема

Договор подряда (контракт) №21 от 11.05.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 6

Смета 4-7 За ноябрь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в ПР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	67		336,19	154,14	22525	10328	2999	8816	33848
						137,28	45,47	9198	3046		2507	
2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	84		513,25	438,37	43113	36823	--	13676	61332
						74,88	151,25	6290	12705		4543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	5	447,36	372,48	2237	1862	--	732	3207
					74,88	128,51	374	643		238	
4	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,017	1213920,14	--	20637	--	17585	2320	24793
					179550,00	--	3052	--		1837	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	316,24	145,95	5376	2481	773	2056	8027
					124,80	43,17	2122	734		595	
6	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	80	835,96	406,46	66877	32517	20382	17637	91275
					174,72	131,47	13978	10518		6761	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				160764	84011	41739	45237	222482
							35014	27645	--	16481	
РАЗДЕЛ 2.Материалы											
7	2306-0137-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	256419,00	--	5128	--	5128	--	5539
					--	--	--	--		410	
8	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	302767,00	--	13625	--	13625	--	14714
					--	--	--	--		1090	
9	2306-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,099	135064,00	--	13371	--	13371	--	14441
					--	--	--	--		1070	
10	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	3	6510,00	--	19530	--	19530	--	21092
					--	--	--	--		1562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ-250	кг	3,2	652,00	--	2086	--	2086	--	2253
					--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53741	--	53740	--	58039
							--	--	--	4299	
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы									
12	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	12,96	65,89	65,89	854	854	--	206	1144
					--	22,05	--	286		85	
13	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	12,96	1160,39	--	15039	--	--	10828	27936
					1160,39	--	15039	--		2069	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21 15,68	959,02		15039,00				
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,62	1696,00	--	2748	--	2748	--	2967
					--	--	--	--		220	
15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,042	44650,00	--	1875	--	1875	--	2025
					--	--	--	--		150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20515	854	4623	11034	34072
							15039	286	--	2524	
		ПТОГО:									314593
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2 %		6292				320885
		Итого с временными									330896
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		10012				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				6618		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									337514
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			1,03485						349277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*314349*
		НДС			12 %		37722				
		Итого с НДС									352071

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Пурымгереев Т.К.

ГУ «Уилекий районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмагамбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утешназов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение II подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за ноябрь 2020 года

на 4-8 наружное освещение II подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монтаж									
1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	20960 9969	8952 4349	2038	11455 2593	35007
2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	14071,16 6494,28	6897,6 3352	70356 32471	34488 16760	3396	39385 8779	118520
3	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	13	28903		375739		375739	30059	405798
4	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,5	853,43 260,55	19,95 2,5	27737 8468	648 81	18620	7951 2855	38542

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,332	34086,89	14035,76	11317	4660	414	6466	19206
					18804,8	5541,12	6243	1840		1423	
6	С123-061201-0903	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,292	230919		67428		67428		72823
										5394	
7	С123-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,024	281353		6752		6752		7293
										548	
8	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,016	535575		8569		8569		9255
										686	
9	Е11-330207-0102	Светильник со светодиодный лампой.Установка	светильник	8	4728,48	2488,22	37828	19906	138	20697	63207
					2223,06	1010,88	17784	8087		4682	
10	СПРАЙСЛИ СТ	Светильник наружного освещения со светодиодной лампой LED DE KZ01	шт	8	15169,64		121357		121357		131066
										9709	
11	СПРАЙСЛИ СТ	Корпус предохранителя PF6R	шт	8	7342,86		58743		58743		63442
										4699	
12	СПРАЙСЛИ СТ	Съемный предохранитель LO12302	шт	8	1648,21		13186		13186		14241
										1055	
13	СПРАЙСЛИ СТ	Ответвительный зажим P71	шт	8	1799,11		14393		14393		15544
										1151	
14	СПРАЙСЛИ СТ	Крюк CF16	шт	11	1445,54		15901		15901		17173
										1272	
15	СПРАЙСЛИ СТ	Бюгель NB20	шт	22	132,14		2907		2907		3140
										233	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	СПРАЙСЛИСТ	Металлическая лента F207	м	22	569,64		12532		12532	1003	13535
17	СПРАЙСЛИСТ	Анкерный зажим PAG216/35	шт	8	1477,68		11821		11821	946	12767
18	СПРАЙСЛИСТ	Ответвительный зажим P616	шт	16	1130,36		18086		18086	1447	19533
19	СПРАЙСЛИСТ	Плашечный зажим CD35	шт	8	618,75		4950		4950	396	5346
20	СПРАЙСЛИСТ	Поддерживающий зажим PSP25/120M	шт	3	3141,96		9426		9426	754	10180
21	Ц13-080201-0101	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена. Монтаж в траншее	м (фаза)	6	1507,27 813,45	587,21 221,19	9044 4881	3523 1327	640	4470 1081	14594
22	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	6	513,25 74,88	438,37 151,25	3080 449	2630 907	0	977 325	4381
23	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	256419		1539		1539	123	1662
24	С121-130809-0801	Лента сигнальная ЛСЭ-250	кг	0,25	652		163		163	13	176
		Итого по разделу: 1. Монтаж									1096433
		Раздел: 2. Заземление									
25	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1395,87 846,3	167,69 42,43	5583 3385	671 170	1527	2560 651	8794
26	С121-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,09606	215250		20677		20677	1654	22331

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-100902-0915	Защита кабеля уголком 50х50х5мм	2,5	2,5	1586,34	233,6	3966	584	2676	688	5026
			м отражения		282,15	99,84	705	250		372	
28	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01205	240429		2897		2897		3129
29	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств	т	0,21656	108371		23469		23469	232	25346
		Итого по разделу: 2. Заземление								1878	64627
		Раздел: 3. Строительные работы									
30	Е11-010101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	0,32	65,89	65,89	21	21	0	5	28
31	Е11-010205-0503	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,32	0	22,05	0	7		2	
					1160,39	0	371	0	0	267	690
		Итого по разделу: 3. Строительные работы			1160,39	0	371	0		51	
											717
		ИТОГО:					930798	76084	819984	94921	1161775
		В том числе :					84726	33778		86058	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		23236				
		Итого с временными									**1185011**
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		36972				**1221983**
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				24440		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1246422**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			**1,03485**						**1289860**
	0										*1160874*
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									
		НДС			**12 %**		**139305**				**1300179**
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Баркаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утепназов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 020140000272)

Форма 2 (стр. 1)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 35м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 8

за ноябрь 2020 года

на 6-3-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Крыльцо по оси "Б"									
1	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		2,064	217,27	30,46	448	63	244	155	651
		м2 площади уплотнения			68,71	10,98	142	23		48	
2	Е11-110101-0201	Песчано-гравийная подушка.Устройство		0,15	5489,23	960,28	823	144	249	457	1383
		м3 подстилающего слоя			2867,41	374,4	430	56		102	
3	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Крыльцо из бетона В15.Устройство		0,5	21606,52	1657,5	10803	829	9039	1017	12766
		м3			1870,55	364,42	935	182		946	
4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,015	306480		4597		4597		4965
		т								368	
5	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство		2,1	711,6	85,91	1494	180	801	544	2202
		м2 покрытия			244,25	31,42	513	66		163	

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-1504	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 до толщины 30мм	м2 покрытия	4,2	94,78	4,05	398	17	343	44	477
					9,17	1,99	39	8		35	
7	Е11-061401-0104	Железнение поверхности.Устройство	м2 поверхности	2,1	381,97	0,79	802	2	43	690	1611
					360,67	0,37	757	1		119	
		Итого по разделу: 1. Крыльцо по оси "Б"									24053
		Раздел: 2. Покрытие									
8	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный участок из бетона В15.Устройство	м3	0,4	35143,88	1797,65	14058	719	9905	3268	18712
					8583,9	394,03	3434	158		1386	
9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0115	222453		2558		2558		2763
										205	
10	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	217344		3521		3521		3803
										282	
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0299	209067		6251		6251		6751
										500	
12	Е11-070105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	3679,05	872,36	3679	872	594	2857	7058
					2212,2	208,64	2212	209		523	
13	С121-040105-9901	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15	м3	0,06	79562		4774		4774		5156
										382	
		Итого по разделу: 2. Покрытие									44244
		Раздел: 3. Кровли									

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство М150	м2 стяжки	43,2	594,26	100,07	25672	4323	12174	9403	37881
					212,38	24,21	9175	1046		2806	
15	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 М150 до толщины 20мм	м2 стяжки	216	16,9	1,48	3650	320	3160	231	4191
					0,79	0,37	170	81		310	
16	Е11-120101-1501	Пароизоляция из слоя бикроста ТПП.Устройство	м2 изолируемой поверхности	43,2	1033,93	26,18	44666	1131	35439	7602	56449
					187,4	3,87	8095	167		4181	
17	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	43,2	869,05	51,69	37543	2233	13914	20139	62297
					495,29	11,43	21396	494		4615	
18	С121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	2,2248	22829		50790		50790		54853
										4063	
19	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом по уклону от 100 до 200мм	м3 утепляителя	6,48	10777,6	1687,28	69839	10934	43557	16650	93408
					2368,54	424,32	15348	2750		6919	
20	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	43,2	594,26	100,07	25672	4323	12174	9403	37881
					212,38	24,21	9175	1046		2806	
21	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30мм	м2 стяжки	648	16,9	1,48	10950	959	9481	692	12573
					0,79	0,37	510	243		931	
22	Е11-060301-0410	Армирование стяжки сеткой диаметром 3Вр1	т	0,055296	320693,92	1352,96	17733	75	16949	674	19879
					12829,6	559,84	709	31		1473	
23	Е11-120101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	43,2	275,26	10,83	11891	468	7060	4065	17233
					101	1,28	4363	55		1277	

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-120101-0212	Кровли из двух слоев бикроста.Устройство	м2 кровли	43,2	1591,57	14,26	68756	616	62336	5529	80227
					134,34	4,78	5803	206		5943	
25	Е11-120101-0213 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из бикроста. На каждый слеующий слой до трех слоев добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	43,2	763,39	6,75	32979	291	30060	2508	38325
					60,82	2,28	2627	98		2839	
26	Е11-080201-0701	Арматурная сетка.Укладка	т металлических изделий	0,0125	64560,29	2181,89	807	27	0	733	1663
					62378,4	673,92	780	8		123	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0125	222453		2781		2781		3003
										222	
28	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0125	18899,05	971,45	236	12	4	204	476
					17639,6	303,11	220	4		35	
29	С121-050301-9918	Металлизация	т	0,0125	108371		1355		1355		1463
										108	
30	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8,8	269,05	22,61	2368	199	466	1262	3920
					193,44	5,76	1702	51		290	
31	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,007	253815		1777		1777		1919
										142	
32	С121-130205-0101	Распорный анкер	т	0,00072	233975		168		168		182
										13	
33	С121-050101-0502	Скобы -4х50х150	т	0,00144	253815		365		365		395
										29	
		Итого по разделу: 3. Кровля									528218
		Раздел: 4. Вентшахта									

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	0,2	28151,52	2375,6	5630	475	4121	1054	7219
					5169,36	499,2	1034	100		535	
35	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0103	711326,22	6450,96	7327	66	6669	714	8684
					57431,5	1285,44	592	13		643	
36	Е11-120101-1001	Зонт из оцинкованной кровельной стали.Устройство	м2 покрытия	1,1	2873,33	13,72	3161	15	2028	1031	4527
					1015,74	3,37	1117	4		335	
		Итого по разделу: 4. Вентшахта									20430
		Раздел: 5. Покрытие парапетов									
37	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02494	711326,22	6450,96	17740	161	16147	1728	21026
					57431,5	1285,44	1432	32		1557	
38	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,9	2873,33	13,72	39939	191	25630	13032	57209
					1015,74	3,37	14119	47		4238	
		Итого по разделу: 5. Покрытие парапетов									78234
		Раздел: 6. Лестница									
39	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Металлическая балка.Монтаж	т конструкций	0,0103	29234,69	10009,55	301	103	40	129	464
					15312,6	2778,21	158	29		34	
40	С121-050204-0801	Стоимость металлической балки из швеллера №10	т	0,0103	291344		3001		3001		3241
										240	
41	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Монолитный участок из бетона В15.Устройство	м3	0,1	35143,88	1797,65	3514	180	2476	817	4678
					8583,9	394,03	858	39		347	
42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0178	217344		3869		3869		4178

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные раеходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1							309	
43	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Металлические лестницы с ограждениями. Монтаж		0,32191	70553,63	25518,66	22712	8215	3250	9506	34796
			т конструкций		34940,1	7857,77	11248	2529		2577	
44	С121-060208-0501	Стоимость лестницы с ограждением	1	0,32191	544426		175256		175256		189277
										14020	
45	Е11-130301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз		9,33539	99,25	2,31	927	22	618	200	1216
			м2		30,75	0,25	287	2		90	
46	Е11-130301-1603 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113		18,67078	216,11	1,64	4035	31	3715	203	4577
			м2		15,48	0,25	289	5		339	
		Итого по разделу: 6. Лестница									242426
		Раздел: 7. Окна									
47	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		4,32	2683,05	167,06	11591	722	5652	4996	17913
			м2		1207,74	77,16	5217	333		1327	
48	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм, двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		4,32	18048		77967		77967		84205
			м2							6237	
		Итого по разделу: 7. Окна									102118
		Раздел: 8. Двери									
49	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных гвоздях		1,89	1637,2	74,4	3094	141	952	1856	5347
			м2		1059,18	32,24	2002	61		396	

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-090102-0303	Блоки дверные служебные с одинопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 ДС21.9ГТУ	м2	1,89	30140		56965		56965		61522
										4557	
51	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	1637,2	74,4	5157	234	1586	3094	8911
					1059,18	32,24	3336	102		660	
52	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние одинопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,15	5239		16503		16503		17823
										1320	
53	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	654		3924		3924		4238
										314	
54	С121-090404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3081		9243		9243		9982
										739	
55	Е11-090403-0101	Металлические двери.Монтаж	1 конструкций	0,0706	208333,79	48627,14	14708	3433	3650	5710	22051
					108003,5	9202,41	7625	650		1633	
56	С121-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные одинопольные, с замкнутой коробкой ДМПН2,1х0,9	м2	1,89	66139		125003		125003		135003
										10000	
		Итого по разделу: 8. Двери									264876
		Раздел: 9. Полы									
57	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	39,6	217,27	30,46	8604	1206	4677	2967	12496
					68,71	10,98	2721	435		926	
58	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15	м3 подстилающего слоя	3,168	22855,06	7,2	72405	23	61263	10452	89486
					3509,94	0	11119	0		6629	

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,6	646,5	27,62	25601	1094	11707	12527	41178
					323,25	13,27	12801	526		3050	
60	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	39,6	1523,16	85,77	60317	3397	31864	23979	91040
					632,74	11,44	25056	453		6744	
61	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	39,6	961,65	42,32	38081	1676	21287	14454	56738
					381,77	6,52	15118	258		4203	
62	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В15	м3 подстилающего слоя	3,96	22855,06	7,2	90506	29	76578	13065	111857
					3509,94	0	13899	0		8286	
63	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,6	646,5	27,62	25601	1094	11707	12527	41178
					323,25	13,27	12801	526		3050	
64	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,6	3674,4	70,88	145506	2807	97113	44043	204713
					1151,16	32,02	45586	1268		15164	
65	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м п. плинтусов	42,372	550,28	1,58	23317	67	10960	11582	37691
					290,04	0,75	12290	32		2792	
66	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	3,4	1523,16	85,77	5179	292	2736	2059	7817
					632,74	11,44	2151	39		579	
67	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола	м2 изолируемой поверхности	3,4	961,65	42,32	3270	144	1828	1241	4871
					381,77	6,52	1298	22		361	
68	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,27	646,5	27,62	7933	339	3627	3881	12759
					323,25	13,27	3966	163		945	

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101 до толщины 25мм	м2 стяжки	5,85	81,84	4,69	479	27	428	34	554
					4	2,19	23	13		41	
70	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,42	3674,4	70,88	23590	455	15744	7140	33188
					1151,16	32,02	7390	206		2458	
71	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	6,3694	550,28	1,58	3780	11	1777	1878	6110
					290,04	0,75	1992	5		453	
72	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	5,85	687,79	20,4	4024	119	1687	2138	6655
					378,94	9,9	2217	58		493	
73	С122-060101-0102	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гомогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	5,967	1734		10347		10347		11175
										828	
74	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	6,2595	313,57	0,79	1963	5	1241	676	2849
					114,44	0,37	716	2		211	
		Итого по разделу: 9. Полы									772359
		Раздел: 10. Внутренняя отделка									
75	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,67	626,57	6,2	24229	240	4743	15494	42901
					497,7	3,13	19246	121		3178	
76	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	38,67	334,19	2,58	12923	100	6112	5407	19797
					173,56	1,23	6711	47		1466	
77	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	127,85	1118,98	69,83	143062	8928	38815	81941	243003
					745,55	55,59	95319	7108		18000	

14	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		105	302,02	2,31	31712	243	15139	13157	48458
		м2 окрашиваемой поверхности			155,53	1,1	16330	116		3589	
79	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Устройство гипсокартонных коробов		22,65	1960,19	13,91	44398	315	23572	18565	68000
		м2 стен (за вычетом проемов)			905,56	5,15	20511	117		5037	
80	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		45,4	4864,19	18,97	220834	861	113919	85174	330488
		м2 поверхности облицовки			2330	9,09	106054	413		24481	
		Итого по разделу: 10. Внутренняя отделка									752647
		Раздел: 11. Отмостка									
81	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		35,6	217,27	30,46	7735	1084	4204	2667	11234
		м2 площади уплотнения			68,71	10,98	2446	391		832	
82	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Бетонная отмостка из бетона В15.Устройство		5,34	22855,06	7,2	122046	38	103264	17618	150838
		м3 подстилающего слоя			3509,94	0	18743	0		11173	
		Итого по разделу: 11. Отмостка									162071
							2233213	67317	1571533	536863	2991677
		ИТОГО:					594353	23248		221600	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**59834**				**3051511**
		Итого с временными									**3146718**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**95207**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**62934**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3209652**

14	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**3321508**
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*2989357*
		НДС			**12 %**		**358723**				
		Итого с НДС									**3348080**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенизов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 020140000272)

Заказчик : ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик : ТОО «Актам - инжиниринг»

Стройка : Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области

Объект : Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 35м

Договор подряда (контракт) №21 от 11.05.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 9

за ноябрь 2020 года

на 6-3-2 отопление

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	Ц13-080305-1202	Электрический конвектор. Монтаж	шт.	4	2685,23	91,23	10741	365	0	7558	19763
					2594	30,31	10376	121		1464	
2	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	17120		68480		68480		73958
										5478	
		Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									93721
		ИТОГО:					79221	365	68480	7558	93721
							10376	121		6942	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2 %		1874				95595
		Итого с временными									98578
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		2983				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				1972		

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**100550**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**104054**
		Коэффициентом к договорной цене 0.9									*93648*
		НДС			**12 %**		**11238**				**104886**
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Пурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ениимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 35м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за октябрь 2020 года

на 6-3-3 вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Сантехнические работы									
1	Е11-200801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	11193,31 3445,37	71,6 13,1	11193 3445	72 13	7676	3389 1167	15749
2	Е11-200901-0103 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	3952,85 3664,82	20,15 6,55	3953 3665	20 7	268	3598 604	8155
3	С123-050310-0204	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-03 диаметром 400 мм	шт.	1	73736		73736		73736	5899	79635
4	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2499,55 441,5	41,88 13,1	4999 883	84 26	4032	891 471	6361
5	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов		1,884	4915,48 1756,06	51,51 19,96	9261 3308	97 38	5855	3279 1003	13543
6	Е11-200101-0306 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса II (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка толщиной 0,5мм м2 поверхности воздуховодов		1,89	4786,44 1391,17	38,14 14,58	9046 2629	72 28	6345	2604 932	12582

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1609,33	31,32	3219	63	624	2507	6184
		Итого по разделу: 2. Сантехнические работы			1266,18	13,1	2532	26		458	
											142209
		ИТОГО:					115407	408	98536	16268	142209
		В том числе :					16462	138		10534	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		2844				
		Итого с временными									145053
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		4526				149579
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				2992		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									152570
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			1,03485						157887
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*142099*
		НДС			12 %		17052				
		Итого с НДС									159151

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирманбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утепиязов Е.М

Производственный кооператив "Актобразгданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 35м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за ноябрь 2020 года

на 6-3-6 электроосвещение и силовое электрооборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 24.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Монтаж									
1	Ц13-080305-0905	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	5961,26 3891	186,26 60,62	5961 3891	186 61	1884	2845 705	9511
2	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2645,23 1229	23,4 0	29097 13519	257 0	15321	9734 3106	41938
3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4716,23 2458	116,25 30,31	4716 2458	116 30	2142	1792 521	7028
4	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1236,57 1128,39	87,85 30,31	1237 1128	88 30	20	834 166	2237
5	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании		1	1236,57	87,85	1237	88	20	834	2237

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		1128,39	30,31	1128	30		166	
6	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2669
					1297	60,62	1297	61		198	
7	Ц13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	9	4636,24	924,08	41726	8317	15900	16522	62908
					1945,5	604,26	17510	5438		4660	
8	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	392,58	3,51	1178	11	39	815	2152
					376,13	1,21	1128	4		159	
9	Ц13-080305-0103 Изм. в лов. вын. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	1049,83	16,95	1050	17	151	637	1822
					881,96	3,03	882	3		135	
10	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	467,66	3,51	4209	32	209	2865	7640
					440,98	1,21	3969	11		566	
11	Ц13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	112	754,29	349,75	84481	39172	28536	21178	114112
					149,76	112,87	16773	12641		8453	
		Итого по разделу: 5. Монтаж									254254
		Раздел: 6. Материалы									
12	С123-070201-0310	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРп-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15199		15199		15199		16415
										1216	
13	С123-070204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063
										79	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
15	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
16	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
17	С123-070204-0622	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1033		1033		1033	83	1116
18	С123-070204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3793		3793		3793	303	4096
19	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3793		18965		18965	1517	20482
20	С123-070501-0206	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01Н, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	15381		15381		15381	1230	16611
21	С123-070218-1502	Выключатель однополюсный	шт.	3	351		1053		1053	84	1137

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	237		237		237	19	256
23	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	419		3771		3771	302	4073
24	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10	шт.	1	6510		6510		6510	521	7031
25	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	828	11182
26	С123-070101-0207	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	7	5223		36561		36561	2925	39486
27	С123-070101-1803	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	2	915		1830		1830	146	1976
28	СПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 13Вт	шт	2	325,89		652		652	52	704
29	СПРАЙСЛИСТ	Лампа энергосберегающая 30Вт	шт	7	491,07		3438		3438	275	3713

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	290339		21775		21775	1742	23517
31	С123-060145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	335157		12401		12401	992	13393
		Итого по разделу: 6. Материалы									171329
		Раздел: 7. Заземление									
32	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	33	263,47 169,26	24,84 6,67	8695 5586	820 220	2289	4180 1030	13905
33	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03918	274850		10769		10769	861	11630
34	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств	т	0,03918	108371		4246		4246	340	4586
		Итого по разделу: 7. Заземление									30121
		Раздел: 8. Строительные работы									
35	Е11-010205-0303	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	2502,32 2502,32	0 0	2502 2502	0 0	0	1802 344	4648
36	Е11-010205-0503	Траншей, пазух котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1	1160,39 1160,39	0 0	1160 1160	0 0	0	835 160	2156

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 8. Строительные работы									6803
		ИТОГО:					362397	49282	240183	65850	462508
		В том числе :					72931	18529		34260	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		9250				471758
		Итого с времешными			3,12%		14719				486477
		Итого с удорожанием в зимнее время			2 %				9730		496207
		Непредвиденные работы и затраты									513499
		Итого с непредвиденными работами и затратами									462149
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			1,03485						517608
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									
		НДС			12 %		55458				
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылыемаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

за ноябрь 2020 года

на 6-4-2 вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Сантехнические работы									
1	Е11-202001-0101	Панельный фильтр.Установка		1	8243,05	167,86	8243	168	2820	5202	14520
		м2 поверхности в свету			5255,52	52,42	5256	52		1076	
2	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость панельного фильтра FGR200	шт	1	2524,91		2525		2525	202	2727
3	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость кассеты фильтра круглых воздуховодов FGR200	шт	1	21653,04		21653		21653	1732	23385
4	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5	7852,31	139,26	43188	766	31201	11155	58690
					2040,14	29,45	11221	162		4347	
5	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		1	10406		10406		10406		11238

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							832	
6	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,172	537		92		92		100
										7	
7	Ц13-120101-0219	Пылеседочная камера из трубы диаметром 630мм.Монтаж	м трубопровода	1,5	5594,31	2127,82	8391	3192	295	3490	12832
					3269,76	544,48	4905	817		951	
8	С123-010201-0267	Стоимость пылеседочной камеры из трубы диаметром 630мм	м	1,5	36039		54059		54059		58383
										4325	
9	Е11-090201-0203	Днище осадочной камеры из листовой стали.Устройство	т конструкций	0,0013	39292,65	7596,77	51	10	6	26	83
					27024,2	1611,79	35	2		6	
10	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0013	231929		302		302		326
										24	
11	С121-050308-0221	Сетка из оцинкованной стали диаметром 2мм	м2	1	1599		1599		1599		1727
										128	
12	Е11-200701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка патрубками	зонт	1	6718,37	62,61	6718	63	5587	1060	8400
					1068,4	13,1	1068	13		622	
13	Е11-160401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	4	4239,01	302,56	16956	1210	3035	12554	31871
					3177,65	24,96	12711	100		2361	
14	С123-020103-0413	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	10529		42116		42116		45485
										3369	
15	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1444,61	17,65	1445	18	1056	370	1959
					370,66	6,61	371	7		145	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2071,89	87,92	2072	88	298	1665	4035
					1686,09	12,48	1686	12		299	
17	С123-040501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	976		976		976		1054
										78	
18	С121-130201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,013552	192980		2615		2615		2824
										209	
											279641
		Итого по разделу: 1. Сантехнические работы									
		Раздел: 2. Строительные работы									
19	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2	1854,84	113,18	3710	226	1927	1264	5372
					778,2	53,66	1556	107		398	
20	С121-110403-5407	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги и температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 32 мм ГОСТ 16381-77	м2	2,2	19881		43738		43738	3499	47237
21	Г11-130301-1416 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101	м2	0,8	168,3	1,64	135	1	121	9	155
					15,6	0,25	12	0		11	
											52764
		Итого по разделу: 2. Строительные работы					270989	5740	226427	36795	332403
		ИТОГО:					38821	1272		24621	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**6648**				**339051**
		Итого с временными									**349629**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**10578**				**356622**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**6993**		**369050**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									*332145*
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			**1,03485**						**372002**
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									
		НДС			**12 %**		**39857**				
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Епимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирманшибетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, вид деятельности по ОКЭД, телефон, банковские реквизиты)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

(полное наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, вид деятельности по ОКЭД, телефон, банковские реквизиты)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **21.11.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 13

за ноябрь 2020 года

на 6-4-3 технологическое оборудование и трубопроводы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подводящий трубопровод									
1	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	2585,7	1261,55	9309	4542	49	3598	13939
					1310,4	328,09	4717	1181		1033	
2	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	2536		9130		9130		9860
										730	
3	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709		2926
										217	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1652		1652		1652		1784
5	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,6	2055,06	1431,06	7398	5152	0	2594	10792
					624	557,36	2246	2007		799	
6	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	1478029,22	38701,86	5321	139	4289	886	6704
					247845	786,96	892	3		497	
7	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	216450,51	48618,19	65	15	23	32	104
					90660,3	15798,59	27	5		8	
8	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	310945,21	53416,64	93	16	47	35	138
					99479,9	17845,36	30	5		10	
		Итого по разделу: 1. Подводящий трубопровод									46248
		Раздел: 2. Спускной трубопровод									
9	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		1,7	2585,7	1261,55	4396	2145	23	1699	6582

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м трубопровода			1310,4	328,09	2228	558		488	
10	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,7	2536		4311		4311		4656
										345	
11	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,7	2055,06	1431,06	3494	2433	0	1225	5096
					624	557,36	1061	948		377	
12	Е11-220601-0303 Изм. в доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	1478029,22	38701,86	2513	66	2026	418	3166
					247845	786,96	421	1		234	
		Итого по разделу: 2. Спускной трубопровод									19500
		Раздел: 3. Переливной трубопровод									
13	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	2585,7	1261,55	9050	4415	48	3498	13552
					1310,4	328,09	4586	1148		1004	
14	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,5	2536		8876		8876		9586
										710	
15	С123-020101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709		2926
										217	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-020101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1652		4956		4956		5352
17	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,5	2055,06	1431,06	7193	5009	0	2522	10492
					624	557,36	2184	1951		777	
18	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	1478029,22	38701,86	5173	135	4170	862	6517
					247845	786,96	867	3		483	
19	Е11-220601-0606 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0003	310945,21	53416,64	93	16	47	35	138
					99479,9	17845,36	30	5		10	
20	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	216450,51	48618,19	195	44	69	95	313
					90660,3	15798,59	82	14		23	
		Итого по разделу: 3. Переливной трубопровод									48877
		ИТОГО:					88636	24126	45134	17499	114623
		В том числе :					19371	7829		8490	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		2292				

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**116915**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**3648**				**120563**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**2411**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**122974**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			**1,03485**						**127260**
	0	*С коэффициентом к договорной цене 0,9*									*114534*
		НДС			**12 %**		**13744**				**128278**
		Итого с НДС									

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 020140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

Объект : **Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4**

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 14

за ноябрь 2020 года

на 6-5-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		160,5	254,03	241,27	40772	38724	0	8006	52680
			м3 грунта		12,76	56,52	2048	9072		3902	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12	3002,78	0	36033	0	0	25944	66936
			м3 грунта		3002,78	0	36033	0		4958	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв		172,5	48,79	48,79	8417	8417	0	2131	11392
			м3 грунта		0	17,16	0	2960		844	
4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара		172,5	48,79	48,79	8417	8417	0	2131	11392
			м3 грунта		0	17,16	0	2960		844	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		53,625	34,2	34,2	1834	1834	0	464	2482
			м3 грунта		0	12,03	0	645		184	
6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		17,875	1160,39	0	20742	0	0	14934	38530
			м3 грунта		1160,39	0	20742	0		2854	
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		53,625	181,43	87	9729	4665	0	5152	16071
			м3 уплотненного грунта		94,43	39	5064	2091		1190	
8	Е11-010104-0402	Обвалование резервуара бульдозером мощностью 80 л.с.		88,5	34,2	34,2	3027	3027	0	766	4096
			м3 грунта		0	12,03	0	1064		303	
9	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта		52,5	343,51	331,24	18034	17390	6	3701	23474
			м3 грунта		12,15	85,76	638	4503		1739	
10	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 10 км		98,7	337		33262				35923
			т							2661	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010101-0314 #ТЧ 01 табл. II п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3	м3 грунта	65	290,47	275,9	18881	17933	0	3707	24395
					14,57	64,63	947	4201		1807	
12	Е11-010203-0106	Разравнивание грунта вручную	м2 спланированной площади	64,8	170,34	0	11038	0	0	7947	20504
					170,34	0	11038	0		1519	
13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	65	152,14	73,08	9889	4750	0	5233	16332
					79,06	32,76	5139	2129		1210	
14	Е11-010203-0106	Планировка откосов вручную	м2 спланированной площади	44,7	170,34	0	7614	0	0	5482	14144
					170,34	0	7614	0		1048	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									338350
		Раздел: 2. Бетонные и железобетонные конструкции									
15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6	м3	4,42	20040,12	1079,64	88577	4772	78590	5656	101772
					1179,9	226,26	5215	1000		7539	
16	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6	м3	41,2	33683,24	3069,4	1387750	126459	937022	333870	1859349
					7870,59	1034,51	324268	42622		137730	
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11925	222453		26528		26528		28650
										2122	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,69884	217344		586577		586577		633503
										46926	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06558	18754,28	1330,1	1230	87	19	1044	2456
					17136,18	356,6	1124	23		182	
20	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0542	448069,27	1278,27	24285	69	22973	1158	27478
					22940	529,53	1243	29		2035	
21	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0542	108371		5874		5874		6344
										470	
22	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	9647,38	1611,93	38590	6448	22751	13303	56044
					2347,68	470,68	9391	1883		4151	
23	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	3,8	62482		237432		237432		256426
										18995	
24	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит)	м3	0,6	63496,23	1233,95	38098	740	22207	12984	55168
					25249,86	511,7	15150	307		4087	
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	217344		13832		13832		14938
										1107	
26	Е11-070106-0403	Герметизация швов горизонтальных(стена/перекрытие)	м шва	25,2	296,83	26,71	7480	673	2211	5423	13935
					182,37	0	4596	0		1032	
27	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0852	652235,27	1278,27	55570	109	36112	17649	79077

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1		227106	529,53	19349	45		5858	
28	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1	0,0852	108371		9233		9233		9972
										739	
29	Е11-220801-0105 Изм. в пов. вып. 1	Сальники диаметром 100мм.Установка	1 фасонных частей	0,0312	1327400,27	501131,66	41415	15635	11223	18740	64967
		Итого по разделу: 2. Бетонные и железобетонные конструкции			466548,4	140161,24	14556	4373		4812	
											3210083
		Раздел: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы									
30	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите перекрытия и по периметру)	м2	26,1	3319,56	81,65	86641	2131	62356	15923	110769
					848,78	35,41	22153	924		8205	
31	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону 20-80мм	м2 стяжки	37,8	567,69	100,07	21459	3783	9648	8228	32062
					212,38	24,21	8028	915		2375	
32	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм (20+80=100:2=50мм)	м2 стяжки	1323	15,13	1,48	20013	1958	17014	1413	23140
					0,79	0,37	1041	495		1714	
33	Е11-120101-1303	Покрытие.Утепление плитами из пеностекла	м2 утепляемого покрытия	37,8	869,05	51,69	32850	1954	12175	17622	54510
					495,29	11,43	18722	432		4038	
34	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностекла	м3	1,9467	182589,29	0	355447	0	355447	0	383882
					0	0	0	0		28436	
35	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		37,8	567,69	100,07	21459	3783	9648	8228	32062

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		212,38	24,21	8028	915		2375	
36	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 20мм	м2 стяжки	189	15,13	1,48	2859	280	2431	202	3306
					0,79	0,37	149	71		245	
37	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,070686	14213,92	1352,96	1005	96	2	861	2015
					12829,6	559,84	907	40		149	
38	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	37,8	575		21735		21735	1739	23474
39	Е11-060101-0101	Набетонка из бетона В15 по уклону.Устройство	м3	2,19	22265,76	1079,64	48762	2364	43814	2802	55690
					1179,9	226,26	2584	496		4125	
40	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание колен камер ,газа и приборов выше отметки земли	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	1081,64	69,83	6490	419	1598	3845	11162
					745,55	55,59	4473	334		827	
		Итого по разделу: 3. Теплоизоляционные и отделочные работы									732072
		Раздел: 4. Гидроизоляция наружных поверхностей									
41	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	110,58	1452,12	246,03	160575	27206	24766	90859	271549
					982,13	57,95	108604	6408		20115	
42	Е11-410101-0104	По плите перекрытия резервуара, в том числе сбоку по периметру перекрытия нанесение изоляции холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5мм	м2	55,87	1718,87	350,74	96033	19596	18724	49246	156901
					1033	82,73	57714	4622		11622	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0333	81383,29	6848,44	2710	228	2292	237	3182
					5713,89	3278,04	190	109		236	
		Итого по разделу: 4. Гидроизоляция наружных поверхностей									431633
		Раздел: 5. Гидроизоляция внутренних поверхностей									
44	Е11-130601-0208	Протравливание поверхностей соляной кислотой	м2	173,2	1082,04	0	187410	0	986	128632	341326
					1076,35	0	186424	0		25283	
45	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Проникающая гидроизоляция поверхности резервуара в два слоя. Устройство	м2 поверхности	173,2	7336,14	21,75	1270619	3767	1143935	85573	1464688
					709,68	6,36	122917	1102		108495	
46	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15 по уклону от 50 до 110 мм	м2 стяжки	34,2	694,56	26,97	23754	922	11892	10710	37221
					319,88	13,27	10940	454		2757	
47	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 80мм(50+110=160:2=80мм)	м2 стяжки	410,4	94,71	4,69	38869	1925	35366	2330	44496
					3,85	2,19	1578	901		3296	
		Итого по разделу: 5. Гидроизоляция внутренних поверхностей									1887728
		Раздел: 6. Камера приборов									
48	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13200,07	7249,25	660	362	20	474	1225
					5559,49	2476,57	278	124		91	
49	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181
										384	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка из сборных железобетонных конструкций		0,8	8035,7	4262,3	6429	3410	268	4691	12009
					3438,71	1530,15	2751	1224		890	
51	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180		24360		24360		26309
										1949	
52	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238		19697
										1459	
53	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00636	652235,27	1278,27	4148	8	2696	1317	5903
					227106	529,53	1444	3		437	
54	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок,ходовые скобы) стальных элементов	т	0,014828	711326,22	6450,96	10548	96	9600	1027	12501
					57431,5	1285,44	852	19		926	
55	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (полоса) стальных элементов	т	0,02985	693859,79	6262,72	20712	187	19264	1532	24024
					42233	1272,96	1261	38		1780	
56	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,74	254,25	2,31	442	4	383	38	519
					31,81	0,25	55	0		38	
57	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	1,74	233,79	1,64	407	3	376	20	460
					16,06	0,25	28	0		34	
58	Е11-130301-1409	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	6,96	231,97	1,64	1615	11	1491	78	1828
					16,06	0,25	112	2		135	
		Итого по разделу: 6. Камера приборов									109656
		Раздел: 7. Крышка К-1									

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-100201-0101	Деревянная крышка К-1.Укладка	м2	1,06	315,56	121,23	334	129	0	234	643
					194,32	50,44	206	53		45	
60	Е11-100116-0103	Антисептирование м2 покрытия по фермам		1,06	63,68	2,02	68	2	19	43	119
					43,77	0,86	46	1		9	
61	С121-070204-0203	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	37825		2005		2005		2165
										160	
62	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов		0,00168	711326,22	6450,96	1195	11	1088	116	1416
					57431,5	1285,44	96	2		105	
63	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,074	254,25	2,31	19	0	16	2	22
					31,81	0,25	2	0		2	
64	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	0,074	233,79	1,64	17	0	16	1	20
					16,06	0,25	1	0		1	
65	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1	м2	1,5	3008,05	6,28	4512	9	3450	951	5900
					701,99	2,62	1053	4		437	
66	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	499540		150		150		162
										12	
67	С121-130209-0301	Шурупы	кг	0,12	383		46		46		50
										4	
68	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,2	307		368		368		398
										29	
		Итого по разделу: 7. Крышка К-1									10865
		Раздел: 8. Отводящий трубопровод									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых эпюрах в пределах цехов	м трубопровода	3,406	2585,7	1261,55	8807	4297	47	3404	13188
					1310,4	328,09	4463	1117		977	
70	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2536		8638		8638		9329
										691	
71	Е11-090601-0102	Решетки на отводящий трубопровод из арматуры диаметром 6АI.Установка	т конструкций	0,0003	55257,97	2513,62	17	1	1	10	29
					48697	451,08	15	0		2	
72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. СТ РК 2591-2014	т	0,0003	222453		67		67		72
										5	
73	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,406	2055,06	1431,06	7000	4874	0	2454	10210
					624	557,36	2125	1898		756	
74	Е11-060101-0115 Изм. в доп. вып. 15	Обойма из бетона В15.Устройство	м3	2,3	20978,24	1657,5	48250	3812	40135	4678	57162
					1870,55	364,42	4302	838		4234	
75	Е11-220601-0303 Изм. в доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00341	1478029,22	38701,86	5040	132	4063	839	6350
					247845	786,96	845	3		470	
76	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 15	Набетонка из бетона В15.Устройство	м3	0,28	28410,08	3829,66	7955	1072	5840	1288	9982
					3724,98	1329,89	1043	372		739	
		Итого по разделу: 8. Отводящий трубопровод									106321

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Крепление под переливной и подводящий трубопроводы									
77	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Опоры под трубопроводы из бетона В15.Устройство	м3	0,08	25092,61	1133,41	2007	91	1507	391	2590
					5120,5	249,81	410	20		192	
78	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01193	711326,22	6450,96	8486	77	7724	827	10058
					57431,5	1285,44	685	15		745	
79	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,47	254,25	2,31	119	1	103	10	140
					31,81	0,25	15	0		10	
80	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры	м2	0,47	233,79	1,64	110	1	102	5	124
					16,06	0,25	8	0		9	
81	Е11-130301-1409	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	1,88	231,97	1,64	436	3	403	21	494
					16,06	0,25	30	0		37	
		Итого по разделу: 9. Крепление под переливной и подводящий трубопроводы									13405
		Раздел: 10. Крепление труб вентиляции									
82	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники.Установка	т фасонных частей	0,016	1327400,27	501131,66	21238	8018	5756	9610	33317
					466548,4	140161,24	7465	2243		2468	
83	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003776	72201,22	6450,96	273	24	31	262	577
					57431,5	1285,44	217	5		43	
84	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002512	231929		583		583		629
										47	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001264	222453		281		281		304
										22	
86	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,24	254,25	2,31	61	1	53	5	72
					31,81	0,25	8	0		5	
87	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры	м2	0,24	233,79	1,64	56	0	52	3	64
					16,06	0,25	4	0		5	
88	Е11-130301-1409	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	0,96	231,97	1,64	223	2	206	11	252
					16,06	0,25	15	0		19	
89	Е11-060101-0101	Обетонирование вентиляционных труб.Устройство	м3	0,14	25561,38	1079,64	3579	151	3262	179	4058
					1179,9	226,26	165	32		301	
		Итого по разделу: 10. Крепление труб вентиляции									39274
		ИТОГО:					5413146	357351	3953924	956657	6879387
							1068607	106138		509584	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**137588**				
		Итого с временными									**7016975**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**218930**				**7235904**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**144718**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7380622**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**7637837**
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*6874053*

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**824886**				
		Итого с НДС									**7698939**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридического лица), индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Резервуар для воды емкостью 50м3 по генплану №5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 15

за ноябрь 2020 года

на 6-6-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 11. Земляные работы									
1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		105	254,03	241,27	26673	25333	0	5238	34464
			м3 грунта		12,76	56,52	1340	5935		2553	
2	Е11-010205-0303 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		8	3002,78	0	24022	0	0	17296	44624
			м3 грунта		3002,78	0	24022	0		3305	

3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	113	48,79	48,79	5514	5514	0	1396	7463
					0	17,16	0	1939		553	
4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара	м3 грунта	113	48,79	48,79	5514	5514	0	1396	7463
					0	17,16	0	1939		553	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,5	34,2	34,2	1488	1488	0	377	2013
					0	12,03	0	523		149	
6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	14,5	1160,39	0	16826	0	0	12414	31255
					1160,39	0	16826	0		2315	
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	43,5	181,43	87	7892	3785	0	4179	13037
					94,43	39	4108	1697		966	
8	Е11-010104-0402	Обвалование резервуара бульдозером мощностью 80 л.с.	м3 грунта	90	34,2	34,2	3078	3078	0	779	4166
					0	12,03	0	1082		309	
9	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающего грунта	м3 грунта	80	343,51	331,24	27481	26499	9	5640	35770
					12,15	85,76	972	6861		2650	
10	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	150,4	337		50685				54740
										4055	
11	Е11-010101-0314 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзгр=1,45, Кзм=1,45	Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5м3	м3 грунта	45	290,47	275,9	13071	12415	0	2506	16889
					14,57	64,63	656	2909		1251	

12	Е11-010203-0106	Разравнивание грунта вручную		44,8	170,34	0	7631	0	0	5494	14175
		м2 спланированной площади			170,34	0	7631	0		1050	
13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		45	152,14	73,08	6846	3289	0	3623	11306
		м3 уплотненного грунта			79,06	32,76	3558	1474		838	
14	Е11-010203-0106	Планировка откосов вручную		65,2	170,34	0	11106	0	0	7996	20630
		м2 спланированной площади			170,34	0	11106	0		1528	
		Итого по разделу: 11. Земляные работы									297996
		Раздел: 12. Бетонные и железобетонные конструкции									
15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В7,5 F100,W6	м3	3,32	20040,12	1079,64	66533	3584	59032	4248	76444
					1179,9	226,26	3917	751		5663	
16	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6	м3	30,95	33683,24	3069,4	1042496	94998	703904	250808	1396768
					7870,59	1034,51	243595	32018		103464	
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09095	222453		20232		20232		21851
										1619	
18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,11059	217344		458724		458724		495422
										36698	
19	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04372	18754,28	1330,1	820	58	13	696	1637
					17136,18	356,6	749	16		121	
20	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0542	448069,27	1278,27	24285	69	22973	1158	27478
					22940	529,53	1243	29		2035	
21	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0542	108371		5874		5874		6344
										470	
22	Е11-070102-0106	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	9647,38	1611,93	19295	3224	11376	6651	28022
					2347,68	470,68	4695	941		2076	

23	С121-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,9	62482		118716		118716		128213
										9497	
24	Е11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит)	м3	0,6	63496,23	1233,95	38098	740	22207	12984	55168
					25249,86	511,7	15150	307		4087	
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	217344		13832		13832		14938
										1107	
26	Е11-070106-0403	Герметизация швов горизонтальных(стена/перекрытие)	м шва	19,2	296,83	26,71	5699	513	1685	4132	10617
					182,37	0	3502	0		786	
27	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0852	652235,27	1278,27	55570	109	36112	17649	79077
					227106	529,53	19349	45		5858	
28	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0852	108371		9233		9233		9972
										739	
29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники диаметром 100мм.Установка	1 фасонных частей	0,0278	1327400,27	501131,66	36902	13931	10000	16698	57888
					466548,4	140161,24	12970	3896		4288	
		Итого по разделу: 12. Бетонные и железобетонные конструкции									2409841
		Раздел: 13. Теплоизоляционные и отделочные работы									
30	Е11-130501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите перекрытия и по периметру)	м2	18,4	3319,56	81,65	61080	1502	43960	11226	78090
					848,78	35,41	15618	652		5784	
31	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону 20-80мм	м2 стяжки	17,2	567,69	100,07	9764	1721	4390	3744	14589
					212,38	24,21	3653	416		1081	

32	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм (20+80=100:2=50мм)	м2 стяжки	602	15,13	1,48	9106	891	7742	643	10529
					0,79	0,37	474	225		780	
33	Е11-120101-1303	Покрытие.Утепление плитами из пеностекла	м2 утепляемого покрытия	17,2	869,05	51,69	14948	889	5540	8018	24803
					495,29	11,43	8519	197		1837	
34	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностекла	м3	0,8858	182589,29	0	161738	0	161738	0	174677
					0	0	0	0		12939	
35	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,2	567,69	100,07	9764	1721	4390	3744	14589
					212,38	24,21	3653	416		1081	
36	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 20мм	м2 стяжки	86	15,13	1,48	1301	127	1106	92	1504
					0,79	0,37	68	32		111	
37	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032164	14213,92	1352,96	457	44	1	392	917
					12829,6	559,84	413	18		68	
38	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	17,2	575		9890		9890		10681
										791	
39	Е11-060101-0101	Набетонка из бетона В15 по уклону.Устройство	м3	1,73	22265,76	1079,64	38520	1868	34611	2214	43992
					1179,9	226,26	2041	391		3259	
40	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание колец камер лаза и приборов выше отметки земли	м2 оштукатуриваемой поверхности	6	1081,64	69,83	6490	419	1598	3845	11162
					745,55	55,59	4473	334		827	
		Итого по разделу: 13. Теплоизоляционные и отделочные работы									385534
		Раздел: 14. Гидроизоляция наружных поверхностей									
41	Е11-410101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм		88,8	1452,12	246,03	128948	21847	19888	72963	218064

			м2		982,13	57,95	87213	5146		16153		
42	Е11-410101-0104	По плите прекрытия резервуара, в том числе сбоку по периметру перекрытиянанесение изоляции холодной мастикой асфальтовой в три слоя по 5мм	м2	31,6	1718,87	350,74	54316	11083	10590	27853	88743	
43	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,02432	1033	82,73	32643	2614		6574		
					81383,29	6848,44	1979	167	1674	173	2324	
		Итого по разделу: 14. Гидроизоляция наружных поверхностей			5713,89	3278,04	139	80		172		
												309131
		Раздел: 15. Гидроизоляция внутренних поверхностей										
44	Е11-130601-0208	Протравливание поверхностей соляной кислотой	м2	107,1	1082,04	0	115887	0	610	79541	211062	
45	Е11-131001-0301 Изм. и доп. вып. 12	Проникающая гидроизоляция поверхности резервуара в два слоя.Устройство	м2 поверхности	107,1	1076,35	0	115277	0		15634		
					7336,14	21,75	785700	2329	707364	52915	905705	
46	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из бетона В15 по уклону от 50 до 110 мм	м2 стяжки	17,1	709,68	6,36	76007	682		67089		
					694,56	26,97	11877	461	5946	5355	18611	
47	Е11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 80мм(50+110=160:2=80мм)	м2 стяжки	205,2	319,88	13,27	5470	227		1379		
					94,71	4,69	19435	963	17683	1165	22248	
		Итого по разделу: 15. Гидроизоляция внутренних поверхностей			3,85	2,19	789	450		1648		
												1157625
		Раздел: 16. Камера лаза										
48	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13200,07	7249,25	660	362	20	474	1225	
					5559,49	2476,57	278	124		91		
49	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797		5181	
										384		
50	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка		0,8	8035,7	4262,3	6429	3410	268	4691	12009	

		м3 сборных железобетонных конструкций			3438,71	1530,15	2751	1224		890	
51	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180		24360		24360		26309
										1949	
52	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238		19697
										1459	
53	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МД-1,МД-2)	т	0,01912	652235,27	1278,27	12471	24	8104	3901	17746
					227106	529,53	4342	10		1315	
54	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (нивелир,полоса,ходовые скобы)	1 стальных элементов	0,00659	711326,22	6450,96	4688	43	4267	457	5556
					57431,5	1285,44	378	8		412	
55	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	1 конструкций	0,0805	70586,93	25518,66	5682	2054	815	2377	8704
					34940,1	7857,77	281,3	6,33		645	
56	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0805	544426		43826		43826		47332
										3506	
57	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	2,28	254,25	2,31	580	5	502	50	681
					31,81	0,25	73	1		50	
58	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	2,28	233,79	1,64	533	4	493	26	603
					16,06	0,25	37	1		45	
59	Е11-130301-1409	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	9,12	231,97	1,64	2116	15	1954	103	2396
					16,06	0,25	146	2		177	
		Итого по разделу: 16. Камера лаза									147442
		Раздел: 17. Крышки К-1,К-2									
60	Е11-100201-0101	Деревянная крышка К-1.Укладка	м2	1,06	315,56	121,23	334	129	0	234	613
					194,32	50,44	206	53		45	

61	Е11-100116-0103	Антисептирование м2 покрытия по фермам		1,06	63,68 43,77	2,02 0,86	68 46	2 1	19	43 9	119
62	С121-070204-0203	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	37825		2005		2005	160	2165
63	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стальных элементов		0,00168	711326,22 57431,5	6450,96 1285,44	1195 96	11 2	1088	116 105	1416
64	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,074	254,25 31,81	2,31 0,25	19 2	0 0	16	2 2	22
65	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	0,074	233,79 16,06	1,64 0,25	17 1	0 0	16	1 1	20
66	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1	м2	1,5	3008,05 701,99	6,28 2,62	4512 1053	9 4	3450	951 437	5900
67	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	499540		150		150	12	162
68	С121-130209-0301	Шурупы	кг	0,12	383		46		46	4	50
69	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,2	307		368		368	29	398
70	Е11-100201-0101	Деревянная крышка К-2.Укладка	м2	0,36	315,56 194,32	121,23 50,44	114 70	44 18	0	79 15	208
71	Е11-100116-0103	Антисептирование м2 покрытия по фермам		0,36	63,68 43,77	2,02 0,86	23 16	1 0	6	14 3	40
72	С121-070204-0202	Стоимость крышки из досок толщиной 19мм	м3	0,02	29841		597		597	48	645
73	С121-070201-0207	Стоимость бруса	м3	0,005	47196		236		236	19	255
74	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0006	711326,22	6450,96	427	4	388	42	506

			стальных элементов		57431,5	1285,44	34	1		37	
75	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,04	254,25 31,81	2,31 0,25	10 1	0 0	9	1 1	12
76	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	0,04	233,79 16,06	1,64 0,25	9 1	0 0	9	0 1	11
77	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	Обивка оцинкованной сталью крышки К-2 с двух сторон	м2	1,3	4596,68 1169,98	9,05 3,78	5976 1521	12 5	4443	1373 588	7937
78	Е11-260201-0505	Утепление крышки пеностеклом	м3 изоляции	0,3	12291,25 11449,23	842,02 386,88	3687 3435	253 116	0	2699 511	6897
79	СПРАЙСЛИСТ	Стоимость плит из пеностекла	м3	0,306	182589,29 0	0 0	55872 0	0 0	55872	0 4470	60342
80	С121-130209-0301	Шурупы	61	0,44	383		169		169	13	182
		Итого по разделу: 17. Крышки К-1,К-2									87899
		Раздел: 18. Камера приборов									
81	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	13200,07 5559,49	7249,25 2476,57	660 278	362 124	20	474 91	1225
82	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4797		4797		4797	384	5181
83	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,8	8035,7 3438,71	4262,3 1530,15	6429 2751	3410 1224	268	4691 890	12009
84	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	12180		24360		24360	1949	26309

85	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18238		18238		18238		19697
										1459	
86	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00636	652235,27	1278,27	4148	8	2696	1317	5903
					227106	529,53	1444	3		437	
87	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок,ходовые скобы)		0,014828	711326,22	6450,96	10548	96	9600	1027	12501
		стальных элементов			57431,5	1285,44	852	19		926	
88	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка (пояса)		0,02985	693859,79	6262,72	20712	187	19264	1532	24024
		стальных элементов			42233	1272,96	1261	38		1780	
89	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	1,74	254,25	2,31	442	4	383	38	519
					31,81	0,25	55	0		38	
90	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	1,74	233,79	1,64	407	3	376	20	460
					16,06	0,25	28	0		34	
91	Е11-130301-1409	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	6,96	231,97	1,64	1615	11	1491	78	1828
					16,06	0,25	112	2		135	
		Итого по разделу: 18. Камера приборов									109656
		Раздел: 19. Крышка К-1									
92	Е11-100201-0101	Деревянная крышка К-1.Укладка	м2	1,06	315,56	121,23	334	129	0	234	613
					194,32	50,44	206	53		45	
93	Е11-100116-0103	Антисептирование		1,06	63,68	2,02	68	2	19	43	119
		м2 покрытия по фермам			43,77	0,86	46	1		9	
94	С121-070204-0203	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	37825		2005		2005		2165
										160	
95	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00168	711326,22	6450,96	1195	11	1088	116	1416
		стальных элементов			57431,5	1285,44	96	2		105	
96	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,074	254,25	2,31	19	0	16	2	22
					31,81	0,25	2	0		2	

97	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	0,074	233,79	1,64	17	0	16	1	20
					16,06	0,25	1	0		1	
98	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1	м2	1,5	3008,05	6,28	4512	9	3450	951	5900
					701,99	2,62	1053	4		437	
99	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	499540		150		150		162
										12	
100	С121-130209-0301	Шурупы	кг	0,12	383		46		46		50
										4	
101	С121-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,2	307		368		368		398
										29	
		Итого по разделу: 19. Крышка К-1									10865
		Раздел: 20. Отводящий трубопровод									
102	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,406	2585,7	1261,55	8807	4297	47	3404	13188
					1310,4	328,09	4463	1117		977	
103	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,406	2536		8638		8638		9329
										691	
104	Е11-090601-0102	Решетки на отводящий трубопровод из арматуры диаметром 6АI.Установка	1 конструкций	0,0003	55257,97	2513,62	17	1	1	10	29
					48697	451,08	15	0		2	
105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0003	222453		67		67		72
										5	
106	Ц13-121001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,406	2055,06	1431,06	7000	4874	0	2454	10210
					624	557,36	2125	1898		756	
107	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Обойма из бетона В15.Устройство		2,3	20978,24	1657,5	48250	3812	40135	4678	57162

			м3		1870,55	364,42	4302	838		4234	
108	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,00341		1478029,22	38701,86	5040	132	4063	839	6350
		км трубопровода			247845	786,96	845	3		470	
109	Е11-061301-0308 Изм. и доп. вып. 15	Набетонка из бетона В15.Устройство	0,28		28410,08	3829,66	7955	1072	5840	1288	9982
		м3			3724,98	1329,89	1043	372		739	
		Итого по разделу: 20. Отводящий трубопровод									106321
		Раздел: 21. Крепление под переливной и подводящий трубопроводы									
110	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Опоры под трубопроводы из бетона В15.Устройство	0,08		25092,61	1133,41	2007	91	1507	391	2590
		м3			5120,5	249,81	410	20		192	
111	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00923		711326,22	6450,96	6566	60	5976	640	7781
		т стальных элементов			57431,5	1285,44	530	12		576	
112	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	0,4		254,25	2,31	102	1	88	9	119
		м2			31,81	0,25	13	0		9	
113	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры	0,4		233,79	1,64	94	1	86	5	106
		м2			16,06	0,25	6	0		8	
114	Е11-130301-1409	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза	1,6		231,97	1,64	371	3	343	18	420
		м2			16,06	0,25	26	0		31	
		Итого по разделу: 21. Крепление под переливной и подводящий трубопроводы									11019
		Раздел: 22. Крепление труб вентиляции									
115	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальники.Установка	0,016		1327400,27	501131,66	21238	8018	5756	9610	33317
		т фасонных частей			466548,4	140161,24	7465	2243		2468	
116	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,003776		72201,22	6450,96	273	24	31	262	577
		т стальных элементов			57431,5	1285,44	217	5		43	

117	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002512	231929		583		583		629
										47	
118	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001264	222453		281		281		304
										22	
119	Е11-130301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	0,24	254,25	2,31	61	1	53	5	72
					31,81	0,25	8	0		5	
120	Е11-130301-1409	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры	м2	0,24	233,79	1,64	56	0	52	3	64
					16,06	0,25	4	0		5	
121	Е11-130301-1409	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	0,96	231,97	1,64	223	2	206	11	252
					16,06	0,25	15	0		19	
122	Е11-060101-0101	Обетонирование вентиляционных труб.Устройство	м3	0,14	25561,38	1079,64	3579	151	3262	179	4058
					1179,9	226,26	165	32		301	
		Итого по разделу: 22. Крепление труб вентиляции									39274
		Раздел: 23. Отмостка									
123	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем под отмостку	м2 площади уплотнения	11,3	217,27	30,46	2455	344	1335	847	3566
					68,71	10,98	776	124		264	
124	Е11-060101-0101	Бетонная отмостка из бетона В15.Устройство	м3	1,36	21227,4	1079,64	28869	1468	25796	1740	33058
					1179,9	226,26	1605	308		2449	
		Итого по разделу: 23. Отмостка									36624
		ИТОГО:					4019152	285137	2901971	711612	5109219
							781357	84886		378463	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		102184				
		Итого с временными									**5211403**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**162596**				**5373999**
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				107480		

		Итого с непредвиденными работами и затратами								**5481479**
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**					**5672509**
		С коэффициентом к договорной цене 0,9								*5105258*
		НДС			**12 %**	**612631**				
		Итого с НДС								**5717889**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилекий районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирманбетов Б.К.

ТОО "Құрылыемаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утепназов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Форма 2в стр 3-1

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

(полное наименование, адрес, идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 16

за ноябрь 2020 года

на 6-7-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		73,3	254,03	241,27	18620	17685	0	3656	24059
			м3 грунта		12,76	56,52	935	4143		1782	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		5,5	3002,78	0	16515	0	0	11891	30679
			м3 грунта		3002,78	0	16515	0		2273	

3	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	78,8	48,79	48,79	3845	3845	0	973	5204
					0	17,16	0	1352		385	
4	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обвалования резервуара	м3 грунта	78,8	48,79	48,79	3845	3845	0	973	5204
					0	17,16	0	1352		385	
5	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,225	34,2	34,2	1752	1752	0	444	2371
					0	12,03	0	616		176	
6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,075	1160,39	0	19814	0	0	14266	36806
					1160,39	0	19814	0		2726	
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	51,225	181,43	87	9294	4457	0	4921	15352
					94,43	39	4837	1998		1137	
8	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка камеры)	м3 грунта	15	48,79	48,79	732	732	0	185	991
					0	17,16	0	257		73	
9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (уплотнение обсыпки)	м3 уплотненного грунта	15	181,43	87	2721	1305	0	1441	4495
					94,43	39	1416	585		333	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									125158
		Раздел: 2. Камера насосной станции из сборных железобетонных колец диаметром 2000мм									
10	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6	217,27	30,46	1304	183	709	449	1893
					68,71	10,98	412	66		140	
11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	646,5	27,62	3879	166	1774	1898	6239
					323,25	13,27	1939	80		462	

12	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 15мм	м2 стяжки	6	81,84	4,69	-491	-28	-439	-35	-568
					4	2,19	-24	-13		-42	
13	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	6	658,47	43,6	3951	262	1552	2037	6467
					356,24	5	2137	30		479	
14	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	6	245,2	22,53	1471	135	615	694	2338
					120,21	2,79	721	17		173	
15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5	м3 подстилающего слоя	0,6	21809,56	7,2	13086	4	10975	1980	16271
					3509,94	0	2106	0		1205	
16	Е11-061301-0202 Изм. и доп. вып. 15	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	м3	4	23021,7	813,83	92087	3255	78141	10714	111025
					2672,51	270,8	10690	1083		8224	
17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	646,5	27,62	3879	166	1774	1898	6239
					323,25	13,27	1939	80		462	
18	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	13200,07	7249,25	528	290	16	379	980
					5559,49	2476,57	222	99		73	
19	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,57	8035,7	4262,3	12616	6692	525	9205	23567
					3438,71	1530,15	5399	2402		1746	
20	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12180		12180		12180		13154
										974	
21	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16245		32490		32490		35089
										2599	

22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5281		10562		10562		11407
										845	
23	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,61	270	0	435	0	435	0	469
					0	0	0	0		35	
24	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Плита перекрытия ПМ-1 из бетона В20.Устройство	м3	0,8	36891,71	1797,65	29513	1438	21208	6536	38933
					8583,9	394,03	6867	315		2884	
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128	217344		27820		27820		30046
										2226	
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	222453		3337		3337		3604
										267	
27	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из керамического кирпича.Кладка	м3 кладки	0,3	29344,2	2138,04	8803	641	6391	1772	11421
					5902,4	449,28	1771	135		846	
28	Е11-100201-0101	Деревянная крышка люка.Установка	м2	0,4	3618,56	121,23	1447	48	1321	88	1658
					194,32	50,44	78	20		123	
29	Е11-100116-0103	Антисептирование деревянной крыши м2 покрытия по фермам		0,4	63,68	2,02	25	1	7	16	45
					43,77	0,86	18	0		3	
30	Е11-231201-101	Люки. Установка	шт.	1	1685,93	184,24	1686	184	107	1468	3406
					1395,15	87,36	1395	87		252	
31	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19979		19979		19979		21577
										1598	
32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальник диаметром 100мм и диаметром 250мм.Установка 1 фасонных частей		0,0323	1327400,27	501131,66	42875	16187	11619	19401	67258
					466548,4	140161,24	15070	4527		4982	

33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,8	853,43	19,95	14338	335	9625	4110	19923
					260,55	2,5	4377	42		1476	
34	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундамент под раму из бетона В12,5.Устройство	м3	0,23	24164,41	1133,41	5558	261	4119	1124	7216
					5120,5	249,81	1178	57		535	
35	Е11-100102-0401	Деревянный каркас.Устройство	м3 древесины в конструкции	0,03	93619,3	1004,3	2809	30	2097	625	3708
					22702,5	449,28	681	13		275	
36	Е11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2	2074,84	76,78	4150	154	3093	874	5425
					451,56	23,23	903	46		402	
		Итого по разделу: 2. Камера насосной станции из сборных железобетонных колец диаметром 2000мм									448794
		Раздел: 3. Металлоконструкции									
37	Е11-090305-0101	Металлическая рама РМ-1 из уголков.Установка	т конструкций	0,098	62353,64	26107,28	6111	2559	1595	1960	8717
					19972,8	9019,23	1957	884		646	
38	С121-060801-0202	Стоимость металлической рамы РМ-1	т	0,098	460672		45146		45146		48758
										3612	
39	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Окраска металлоконструкции рамы за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	1	551,03	1	551	1	142	327	948
					408,11	0,48	408	0		70	
		Итого по разделу: 3. Металлоконструкции									58423
		ИТОГО:					479263	66581	308915	106270	632374
							103761	20273		46842	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**12647**				
		Итого с временными									**645021**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**20125**				**665146**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**13303**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**678449**

	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			**1,03485**						**702093**
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*631884*
		НДС			**12 %**		**75826**				
		итого									707710

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымтереев Т.К.

ГУ «Уилекий районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Нинимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, ОКПО, идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - шжиниринг»**

(полное наименование, ОКПО, идентификационный номер налогоплательщика, идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 17

за ноябрь 2020 года

на 6-7-3 приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Монтаж									
1	Ц13-070403-0403	Насос скважинный с погружным электродвигателем.Монтаж	шт.	1	176892,58	85020	176893	85020	7329	69355	265947
					84544	29152,05	84544	29152		19700	
2	прайс.лист	Насос глубинный SP3A-18 в комплекте с муфтой , кабелем водопроницаемым и шкафом защиты	комплект	1	1518589,29		1518589		1518589		1518589
		Отпускная цена			1518589		1518589				
		Сметная стоимость оборудования					*1518589*				
3	Ц13-110201-0101	Манометр показывающий.Монтаж	шт.	1	1395,59	0	1396	0	60	1002	2589
					1335,91	0	1336	0		192	
4	Ц13-110201-0101	Счетчик турбинный холодной воды.Монтаж	шт.	1	1395,59	0	1396	0	60	1002	2589
					1335,91	0	1336	0		192	
5	Ц13-121101-0110	Ванту з.Монтаж	шт.	1	9416,01	3406,96	9416	3407	430	4122	14621
					5578,56	1178,56	5579	1179		1083	
6	Ц13-121101-0107	Затвор дисковый диаметром 50мм.Монтаж		2	6270,44	1794,32	12541	3589	241	6069	20098

			шт.		4355,52	618,7	8711	1237		1489		
7	Ц13-121101-0107	Клапан обратный диаметром 50мм.Монтаж	шт.	1	6270,44	1794,32	6270	1794	121	3034	10049	
					4355,52	618,7	4356	619		744		
8	Ц13-121101-0104	Кран трехходовой диаметром 25мм.Монтаж	шт.	1	3799,34	0	3799	0	55	2284	6570	
					3744	0	3744	0		487		
9	Ц13-121101-0107	Вентиль диаметром 50мм.Монтаж	шт.	1	6270,44	1794,32	6270	1794	121	3034	10049	
					4355,52	618,7	4356	619		744		
		Итого по разделу: 1. Монтаж										1851103
		Раздел: 2. Материалы										
10	С123-051501-0101	Манометр показывающий	комплект	1	2403		2403		2403		2595	
										192		
11	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430		141430		141430		152744	
										11314		
12	С123-041011-0106	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 16, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1	194640		194640		194640		210211	
										15571		
13	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880		21760		21760		23501	
										1741		
14	С123-041001-3202	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1	49322		49322		49322		53268	
										3946		
15	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088		9088		9088		9815	
										727		
16	С123-041001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый литой 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10071		10071		10071		10877	
										806		

17	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	75	1017
18	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727		1454		1454	116	1570
19	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364		728		728	58	786
20	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	592		1184		1184	95	1279
21	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137		2274		2274	182	2456
22	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1369		6845		6845	548	7393
23	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	815		815		815	65	880
24	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959		19180		19180	1534	20714
		Итого по разделу: 2. Материалы									499106
		Раздел: 3. Строительные работы									
25	Е11-090601-0102	Герметизация устья скважины оголовком ОГ-10.Устройство 1 конструкций		0,0309	55269,62 48697	2513,62 451,08	1708 1505	78 14	125	1048 220	2976
26	С121-060801-0401	Стоимость оголовка ОГ-10		0,0309	463581		14325		14325		15471

27	Е11-040201-0401	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 219х9мм	т	15,6	438,45	279,78	6840	4364	256	1146	10390
		м спуска или подъема труб			142,27	67,4	2219	1051		2780	
28	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	15,6	15661		244312		244312	770	263857
		Итого по разделу: 3. Строительные работы								19545	
											292694
		ИТОГО:					2465891	100047	729571	93730	2642901
							117686	33871	1518589	83282	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							1518589		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		22486				
		Итого с временными									2665387
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		35780				2701167
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				23652		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2724819
	0	**Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149**			1,03485						2819779
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*2537801*
		НДС			12 %		304536				
		Итого с НДС									2842337

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ. ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о расчетах счете)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о расчетах счете)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 18

за ноябрь 2020 года

на 6-8-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Земляные работы									
1	Е11-010101-0315	Группы 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	73,3		254,03	241,27	18620	17685	0	3656	24059
			м3 грунта		12,76	56,52	935	4143		1782	
2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 в.3.179 Ктр=1,2	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	5,5		3002,78	0	16515	0	0	11891	30679
			м3 грунта		3002,78	0	16515	0		2273	
3	Е11-010104-0102	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	78,8		48,79	48,79	3845	3845	0	973	5204
			м3 грунта		0	17,16	0	1352		385	

4	Е11-010104-0102	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и обваловании резервуара	м3 грунта	78,8	48,79 0	48,79 17,16	3845 0	3845 1352	0	973 385	5204
5	Е11-010104-0402	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	51,225	34,2 0	34,2 12,03	1752 0	1752 616	0	444 176	2371
6	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,075	1160,39 1160,39	0 0	19814 19814	0 0	0	14266 2726	36806
7	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта		51,225	181,43 94,43	87 39	9294 4837	4457 1998	0	4921 1137	15352
8	Е11-010104-0102	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка камеры)	м3 грунта	15	48,79 0	48,79 17,16	732 0	732 257	0	185 73	991
9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (уплотнение обсыпки) м3 уплотненного грунта		15	181,43 94,43	87 39	2721 1416	1305 585	0	1441 333	4495
		Итого по разделу: 4. Земляные работы									125158
		Раздел: 5. Камера насосной станции из сборных железобетонных колец диаметром 2000мм									
10	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения		6	217,27 68,71	30,46 10,98	1304 412	183 66	709	449 140	1893
11	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6	646,5 323,25	27,62 13,27	3879 1939	166 80	1774	1898 462	6239
12	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 15мм	м2 стяжки	6	81,84 4	4,69 2,19	-491 -24	-28 -13	-439	-35 -42	-568
13	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой м2 изолируемой поверхности		6	658,47 356,24	43,6 5	3951 2137	262 30	1552	2037 479	6467
14	Е11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405		6	245,2	22,53	1471	135	615	694	2338

		м2 изолируемой поверхности		120,21	2,79	721	17		173		
15	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство из бетона В7,5	0,6	21809,56	7,2	13086	4	10975	1980	16271	
		м3 подстилающего слоя		3509,94	0	2106	0		1205		
16	Е11-061301-0202 Изм. и доп. вып. 15	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	4	23021,7	813,83	92087	3255	78141	10714	111025	
		м3		2672,51	270,8	10690	1083		8224		
17	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	6	646,5	27,62	3879	166	1774	1898	6239	
		м2 стяжки		323,25	13,27	1939	80		462		
18	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	0,04	13200,07	7249,25	528	290	16	379	980	
		м3 сборных железобетонных конструкций		5559,49	2476,57	222	99		73		
19	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	1,57	8035,7	4262,3	12616	6692	525	9205	23567	
		м3 сборных железобетонных конструкций		3438,71	1530,15	5399	2402		1746		
20	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	12180		12180		12180		13154	
		шт.							974		
21	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	16245		32490		32490		35089	
		шт.							2599		
22	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	2	5281		10562		10562		11407	
		шт.							845		
23	СТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	1,61	270	0	435	0	435	0	469	
		тенге		0	0	0	0		35		
24	Е11-060801-0101 Изм. и доп. вып. 15	Плита перекрытия ПМ-1 из бетона В20.Устройство	0,8	36891,71	1797,65	29513	1438	21208	6536	38933	
		м3		8583,9	394,03	6867	315		2884		
25	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,128	217344		27820		27820		30046	
		т							2226		
26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,015	222453		3337		3337		3604	

			1							267	
27	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Горловина из керамического кирпича.Кладка		0,3	29344,2	2138,04	8803	641	6391	1772	11421
			м3 кладки		5902,4	449,28	1771	135		846	
28	Е11-100201-0101	Деревянная крышка люка.Установка		0,4	3618,56	121,23	1447	48	1321	88	1658
			м2		194,32	50,44	78	20		123	
29	Е11-100116-0103	Антисептирование деревянной крышки		0,4	63,68	2,02	25	1	7	16	45
			м2 покрытия по фермам		43,77	0,86	18	0		3	
30	Е11-231201-101	Люки. Установка		1	1685,93	184,24	1686	184	107	1468	3406
			шт.		1395,15	87,36	1395	87		252	
31	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	19979		19979		19979		21577
			комплект							1598	
32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Сальник диаметром 100мм и диаметром 250мм.Установка		0,0323	1327400,27	501131,66	42875	16187	11619	19401	67258
			т фасонных частей		466548,4	140161,24	15070	4527		4982	
33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпича, бетона		16,8	853,43	19,95	14338	335	9625	4110	19923
			м2 поверхности		260,55	2,5	4377	42		1476	
34	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	Фундамент под раму из бетона В12,5.Устройство		0,23	24164,41	1133,41	5558	261	4119	1124	7216
			м3		5120,5	249,81	1178	57		535	
35	Е11-100102-0401	Деревянный каркас.Устройство		0,03	93619,3	1004,3	2809	30	2097	625	3708
			м3 древесины в конструкции		22702,5	449,28	681	13		275	
36	Е11-120101-0701	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		2	2074,84	76,78	4150	154	3093	874	5425
			м2 кров.ш		451,56	23,23	903	46		402	
		Итого по разделу: 5. Камера насосной станции из сборных железобетонных колец диаметром 2000мм									448794
		Раздел: 6. Металлоконструкции									
37	Е11-090305-0101	Металлическая рама РМ-1 из уголков.Установка		0,098	62353,64	26107,28	6111	2559	1595	1960	8717
			т конструкций		19972,8	9019,23	1957	884		646	
38	С121-060801-0202	Стоимость металлической рамы РМ-1		0,098	460672		45146		45146		48758
			т							3612	

39	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	Окраска металлоконструкции рамы за два раза		1	551,03	1	551	1	142	327	948
		м2 окрашиваемой поверхности			408,11	0,48	408	0		70	
		Итого по разделу: 6. Металлоконструкции									58423
		ИТОГО:					479263	66581	308915	106270	632374
							103761	20273		40842	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			2 %		12647				
		Итого с временными									645021
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		20125				665146
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				13303		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									678449
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			1,03485						702093
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*631884*
		НДС			12 %		75826				
		Итого с НДС									707710

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимжелов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утешиязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000372)

Форма Ф-2 (Ф-1)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 19

за ноябрь 2020 года

на 6-8-3 приобретенте и монтаж технологического оборудования

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Монтаж									
1	Ц13-070403-0403	Насос скважинный с погружным электродвигателем.Монтаж		1	176892,58	85020	176893	85020	7329	69355	265947
			шт.		84544	29152,05	84544	29152		19700	
2	прайс.лист	Насос глубинный SP3A-18 в комплекте с муфтой , кабелем водонепроницаемым в шкафом защиты		1	1518589,29		1518589				1518589
			комплект						1518589		
		Отпускная цена			1518589		1518589				
		Сметная стоимость оборудования					*1518589*				
3	Ц13-110201-0101	Манометр показывающий.Монтаж		1	1395,59	0	1396	0	60	1002	2589
			шт.		1335,91	0	1336	0		192	
4	Ц13-110201-0101	Счетчик турбинный холодной воды.Монтаж		1	1395,59	0	1396	0	60	1002	2589
			шт.		1335,91	0	1336	0		192	
5	Ц13-121101-0110	Вантуз.Монтаж		1	9416,01	3406,96	9416	3407	430	4122	14621
			шт.		5578,56	1178,56	5579	1179		1083	
6	Ц13-121101-0107	Затвор дисковый диаметром 50мм.Монтаж		2	6270,44	1794,32	12541	3589	241	6069	20098

			шт.		4355,52	618,7	8711	1237		1489	
7	Ц13-121101-0107	Клапан обратный диаметром 50мм.Монтаж	шт.	1	6270,44	1794,32	6270	1794	121	3034	10049
					4355,52	618,7	4356	619		744	
8	Ц13-121101-0104	Кран трехходовой диаметром 25мм.Монтаж	шт.	1	3799,34	0	3799	0	55	2284	6570
					3744	0	3744	0		487	
9	Ц13-121101-0107	Вентиль диаметром 50мм.Монтаж	шт.	1	6270,44	1794,32	6270	1794	121	3034	10049
					4355,52	618,7	4356	619		744	
		Итого по разделу: 7. Монтаж									1851103
		Раздел: 8. Материалы									
10	С123-051501-0101	Манометр показывающий	комплект	1	2403		2403		2403	192	2595
11	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	1	141430		141430		141430	11314	152744
12	С123-041011-0106	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 500, PN 16, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 12815-80	шт.	1	194640		194640		194640	15571	210211
13	С123-040103-0302	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели WAfEr 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	10880		21760		21760	1741	23501
14	С123-041001-3202	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Тмакс 160°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1	49322		49322		49322	3946	53268
15	С123-040901-0201	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9088		9088		9088	727	9815
16	С123-041001-2805	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	10071		10071		10071	806	10877

17	С123-020101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	471		942		942	75	1017
18	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	727		1454		1454	116	1570
19	С123-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	364		728		728	58	786
20	С123-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	592		1184		1184	95	1279
21	С123-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1137		2274		2274	182	2456
22	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1369		6845		6845	548	7393
23	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	1	815		815		815	65	880
24	С123-030103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	959		19180		19180	1534	20714
		Итого по разделу: 8. Материалы									499106
		Раздел: 9. Строительные работы									
25	Е11-090601-0102	Герметизация устья скважины оголовком ОГ-10.Устройство 1 конструкций		0,0309	55269,62 48697	2513,62 451,08	1708 1505	78 14	125	1048 220	2976
26	С121-060801-0401	Стоимость оголовка ОГ-10		0,0309	463581		14325		14325		15471

			т								1146	
27	Е11-040201-0401	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 219х9мм		15,6	438,45	279,78	6840	4364	256	2780	10390
		м спуска или подъема труб			142,27	67,4	2219	1051		770	
28	С123-010303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	15,6	15661		244312		244312	19545	263857
		Итого по разделу: 9. Строительные работы									292694
		ИТОГО:					2465891	100047	729571	93730	2642901
							117686	33871	1518589	83282	
		В том числе :							1518589		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			2 %		22486				2665387
		Итого с временными									2701167
		Итого с удорожанием в зимнее время			3,12%		35780				
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				23652		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2724819
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			1,03485						2819779
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*2537801*
		НДС			12 %		304536				
		Итого с НДС									2842337

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирманбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утенязов Е.М

Производственный кооператив "Актображдапроект"
(БИН 200440000272)

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

(полное наименование, юридический адрес, телефон, банковские реквизиты)

Подрядчик : ТОО «Актам - инжиниринг»

(полное наименование, юридический адрес, телефон, банковские реквизиты)

Стройка : Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка I подъема

(наименование)

Договор подряда (контракт) №21 от 11.05.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 20

за ноябрь 2020 года

на 7-1 вертикальная планировка I подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. Строительные работы									
1	Е11-010104-0101	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м (растительного грунта)	м3 грунта	908,4	41,75	41,75	37927	37927	0	9602	51331
					0	14,68	0	13336		3802	
2	Е11-010104-0105	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м до 20м	м3 грунта	908,4	25,89	25,89	23517	23517	0	6414	32326
					0	9,81	0	8908		2394	
3	Е11-010102-0313	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал растительного грунта	м3 грунта	668	219,89	212,06	146884	141655	46	30144	191191
					7,76	54,92	5183	36684		14162	
4	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами внекарьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1102,2	337		371441			29715	401157
5	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м		786,4	48,79	48,79	38372	38372	0	9715	51934

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		0	17,16	0	13493		3847	
6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м по 20м		786,4	32,05	32,05	25208	25208	0	6875	34649
			м3 грунта		0	12,14	0	9549		2567	
7	Е11-010104-0402	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние до 5м		138,6	34,2	34,2	4740	4740	0	1200	6415
			м3 грунта		0	12,03	0	1667		475	
8	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 20м		415,8	16,89	16,89	7022	7022	0	1778	9503
			м3 грунта		0	5,94	0	2469		704	
9	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		138,6	74,41	74,41	10314	10314	0	2748	14107
			м3 уплотненного грунта		0	27,54	0	3817		1045	
10	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода		415,8	7,1	7,1	2954	2954	0	612	3851
			м3 уплотненного грунта		0	2,04	0	850		285	
11	Е11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 взлипшего грунта		647,8	219,89	212,06	142443	137371	45	29233	185409
			м3 грунта		7,76	54,92	5026	35575		13734	
12	С341-020101-1010	Перевозка строительных грунтов самосвалами внекарьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		1217,864	337		410420				443254
			т							32834	
13	Е11-010102-0601	Группы 1 группы. Работа на отвале		647,8	16,58	14,16	10744	9174	30	3611	15503
			м3 грунта		2,38	5,37	1540	3475		1148	
		Итого по разделу: 10. Строительные работы									1440630
		ИТОГО:					1231986	438252	121	101932	1440630
							11749	129823		106712	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**28813**				
		Итого с временными									**1469443**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**45847**				**1515289**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**30306**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1545595**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			**1,03485**						**1599459**
		С коэффициентом к договорной цене 0,9									*1439513*
		НДС			**12 %**		**172742**				
		Итого с НДС									**1612255**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Пурымгереев Т.К.

ГУ «Уилекий районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Курылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утепназов Е.М

Производственный кооператив "Актображданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик : **ТОО «Актам - инжиниринг»**

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

Объект : **Вертикальная планировка II подъема**

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 21

за ноябрь 2020 года

на 7-5 вертикальная планировка II подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 11. Строительные работы									
1	Е11-010104-0102	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	966	48,79	48,79	47135	47135	0	11934	63795
					0	17,16	0	16575		4726	
2	Е11-010104-0106	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м до 20м	м3 грунта	966	32,05	32,05	30965	30965	0	8445	42563
					0	12,14	0	11729		3153	
3	Е11-010104-0402	Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80 л.с. на расстояние до 5м	м3 грунта	347,6	34,2	34,2	11887	11887	0	3010	16089
					0	12,03	0	4180		1192	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 до 20м	м3 грунта	1042,8	16,89	16,89	17610	17610	0	4458	23834
					0	5,94	0	6192		1765	
5	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	347,6	74,41	74,41	25867	25867	0	6893	35380
					0	27,54	0	9573		2621	
6	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода	м3 уплотненного грунта	1042,8	7,1	7,1	7409	7409	0	1535	9659
					0	2,04	0	2132		715	
7	Е11-010102-0313	Группы I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 из плотного грунта	м3 грунта	618,4	219,89	212,06	135978	131137	43	27906	176995
					7,76	54,92	4798	33960		13111	
8	С341-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1162,592	337		391794				423137
										31343	
9	Е11-010102-0601	Группы I группы. Работа на отвале	м3 грунта	618,4	16,58	14,16	10256	8757	29	3447	14800
					2,38	5,37	1470	3318		1096	
		Итого по разделу: 11. Строительные работы									806251
		ИТОГО:					678901	280766	72	67628	806252
							6268	87659		59722	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**16125**				**822377**
		Итого с временными									**848035**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**25658**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**16961**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**864996**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			**1,03485**						**895141**
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*805627*
		НДС			**12 %**		**96675**				
		Итого с НДС									**902302**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Құрылысмаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утениязов Е.М

Производственный кооператив "Актобгражданпроект"
(БИН 920140000272)

Заказчик : **ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**

Подрядчик : **ТОО «Актам - пижиприщ»**

Стройка : **Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района Актюбинской области**

Объект : **Ограждение проволочное площадки I подъема**

Договор подряда (контракт) **№21 от 11.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 22

за ноябрь 2020 года

на 7-4 ограждение проволочное площадки I подъема

Составлен (а) в текущих ценах на 21.11.2020

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 12. Ворота ВМ1Б(1шт)									
1	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	27577,25	4855,46	27577	4855	62	28845	60936
					22659,4	1785,75	22659	1786		4514	
2	С121-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,14	15385		2154		2154		2326
										172	
3	С121-050206-0804	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами от 180 х 180 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,29	290149		84143		84143		90875
										6731	
4	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0228	231929		5288		5288		5711
										423	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-010201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01	2531		25		25	2	27
6	С121-060405-0501	Стоимость полотен ворот	т	0,1988	707814		140713		140713	11257	151970
7	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	43,64	73,18	1,64	3194	72	2056	743	4252
					24,43	0,25	1066	11		315	
		Итого по разделу: 12. Ворота ВМ1Б(1шт)									316096
		Раздел: 13. Ограждение площадки для скважины №1									
8	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Ограждение из профлиста.Устройство	м2 кровли	200	4585,43	20,73	917087	4147	785296	118801	1118758
					638,22	7,43	127644	1487		82871	
		Итого по разделу: 13. Ограждение площадки для скважины №1									1118759
		ИТОГО:					1180181	9075	1019737	148389	1434855
							151369	3284		106285	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**2 %**		**28697**				**1463552**
		Итого с временными									**1509215**
		Итого с удорожанием в зимнее время			**3,12%**		**45663**				
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**30184**		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1539399**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			**1,03485**						**1593047**
		С коэффициентом к договорной цене 0.9									*1433743*
		НДС			**12 %**		**172049**				

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**1605792**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель _____ Нурымгереев Т.К.

ГУ «Уилский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»
(БИН 060240008558)

ПОДРЯДЧИК

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

ТОО "Актам-инжиниринг"
(БИН 060440000193)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт _____ Бирмаганбетов Б.К.

ТОО "Курылыемаркетинг"
(БИН 020140003060)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Главный специалист _____ Утепназов Е.М

Производственный кооператив "Актюбгражданпроект"
(БИН 930140000272)