Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283
Субподрядчик: ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055

Наименование строительства и его адрес: 02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 91-14-06 от 18.06.2024 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат от 09.12.2024 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		91-14-06	18.06.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка	**913 707,68**	815 810,42							97 897,25	**913 707,68**
в том числе за отчетный месяц	913 707,68	815 810,42							97 897,25	913 707,68
Итого к оплате:	**913 707,68**	815 810,42							97 897,25	**913 707,68**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055

Директор _____ **Мырзалиев М.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283, РК, Павлодарская область , г. Павлодар Проспект Нурсултана Назарбаева 13,86.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055, РК область Жетісу, г.Талдыкорган, Биржан Сал, 182**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **26-06-2023 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 91-14-06 от 18.06.2024 г.

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024 (месяц, год) Строительство дренажной системы центральной больницы в с. Коктобе Майского района. Корректировка работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
	1	6101-0102-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2.	м³	8,40	521,0	521,0	4 376,4	4 376,4			4 376,4	Казахстан
			Разработка грунта группы повышенной сложности, сильно налипающих на			0,0	112,0	0,0	940,8				
	4	6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м³	1,60	10 873,0	0,0	17 396,8	0,0			17 396,8	Казахстан
			Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатация машин - 1,15.			10 873,0	0,0	17 396,8	0,0				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					21 773	4 376			21 773	
								17396,8	940,8			0	
			Раздел 2: Прокладка труб										
	19	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	11,30	5 367,0	464,0	60 647,1	5 243,2			60 647,1	Казахстан
						4 903,0	107,0	55 403,9	1 209,1				
	21	6122-0204-0106	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 400 мм	м	31,00	888,0	122,0	27 528,0	3 782,0			27 528,0	Казахстан
						766,0	37,0	23 746,0	1 147,0				
	28	6122-0801-0101	Устройство экранов противофильтрационных искусственных гидротехнических сооружений и накопителей отходов из полимерных геомембран толщиной до 1,5 мм	м²	8,60	79,0	27,0	679,4	232,2			679,4	Казахстан
						52,0	11,0	447,2	94,6				
	4	6101-0210-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Водоотлив из траншей	м³	11,70	4 590,0	4 590,0	53 703,0	53 703,0			53 703,0	Казахстан
						0,0	1 832,0	0,0	21 434,4				
			Итого по разделу 2: Прокладка труб					53 703	53 703			53 703	
								0	21434,4			0	
			Раздел 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)										
	29	6122-0401-0106	Устройство [illegible]лизационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м³	1,60	86 943,0	22 722,0	139 108,8	36 355,2			139 108,8	Казахстан
						64 221,0	6 966,0	102 753,6	11 145,6				
			Итого по разделу 3: Колодцы (в т.ч. колодец-гаситель)					139 109	36 355			139 109	
								102753,6	11145,6			0	
			Раздел 2: Усиление фундаментов										
	11	6103-0401-0203 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса	м³	3,10	11 720,0	5 606,0	36 332,0	17 378,6			36 332,0	Казахстан
						6 114,0	1 073,0	18 953,4	3 326,3				
			Итого по разделу 2: Усиление фундаментов					36 332	17 379			36 332	
								18953,4	3326,3			0	
			Раздел 4: Перегородки										
	24	6105-0201-0502 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича	м²	11,30	9 867,0	685,0	111 497,1	7 740,5			111 497,1	Казахстан
						9 182,0	147,0	103 756,6	1 661,1				
			Итого по разделу 4: Перегородки					111 497	7 741			111 497	
								103756,6	1661,1			0	
			Раздел 6: Полы										
	129	6111-0403-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м² изолируемой поверхности	11,90	1 725,0	87,0	20 527,5	1 035,3			20 527,5	Казахстан
						1 638,0	11,0	19 492,2	130,9				
	131	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м²	11,90	1 572,0	85,0	18 706,8	1 011,5			18 706,8	Казахстан
						1 487,0	31,0	17 695,3	368,5				

			Итого по разделу 6: Полы					**39 234**	**2 047**			**39 234**	
								37187,5	**499,8**			**0**	
			Раздел 8: Ремонт смотровой канавы										
	155	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной подготовки**		**1,40**	**8 645,0**	**2 856,0**	**12 103,0**	**3 998,4**			**12 103,0**	**Казахстан**
				м³		**5 789,0**	**553,0**	**8 104,6**	**774,2**				
	157	**6103-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм**		**1,26**	**37 221,0**	**5 680,0**	**46 898,46**	**7 156,8**			**46 898,46**	**Казахстан**
				м³		**31 541,0**	**1 124,0**	**39 741,66**	**1 416,24**				
			Итого по разделу 8: Ремонт смотровой канавы					**59 001**	**11 155**			**59 001**	
								47846,26	**2190,44**			**0**	
			Раздел 9: Отмостка										
	171	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**		**2,46**	**9 463,0**	**5 467,0**	**23 278,98**	**13 448,82**			**23 278,98**	**Казахстан**
				м³		**3 996,0**	**1 693,0**	**9 830,16**	**4 164,78**				
	172	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство бетонной отмостки**		**2,46**	**8 645,0**	**2 856,0**	**21 266,7**	**7 025,76**			**21 266,7**	**Казахстан**
				м³		**5 789,0**	**553,0**	**14 240,94**	**1 360,38**				
			Итого по разделу 9: Отмостка					**44 546**	**20 475**			**44 546**	
								24071,1	**5525,16**			**0**	
	12	**6124-0103-2701** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж ограждения сетчатого (ранее демонтированного)**		**6,00**	**13 308,0**	**1 122,0**	**79 848,0**	**6 732,0**			**79 848,0**	**Казахстан**
				м²		**12 186,0**	**318,0**	**73 116,0**	**1 908,0**				
			ИТОГО по акту					**124 394**	**27 207**			**79 848**	
								97187,1	**7433,16**			**0**	

			Раздел 5: Отделочные работы										
	39	**6112-0302-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**		**12,39**	**1 357,0**	**10,0**	**16 813,23**	**123,9**			**16 813,23**	**Казахстан**
				м²		**1 347,0**	**3,0**	**16 689,33**	**37,17**				
	51	**6112-0102-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		**2,91**	**7 917,0**	**46,0**	**23 038,47**	**133,86**			**23 038,47**	**Казахстан**
				м²		**7 871,0**	**15,0**	**22 904,61**	**43,65**				
	70	**1211-0103-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**		**12,39**	**1 447,0**	**7,0**	**17 928,33**	**86,73**			**17 928,33**	**Казахстан**
				м²		**1 440,0**	**2,0**	**17 841,6**	**24,78**				
			Итого по разделу 5:					**40 967**	**221**			**40 967**	
								40746,21	**68,43**			**0**	
			Раздел 7: Дверные проемы										
	147	**6108-0204-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**		**2,73**	**10 125,0**	**153,0**	**27 641,25**	**417,69**			**27 641,25**	**Казахстан**
				м²		**9 972,0**	**48,0**	**27 223,56**	**131,04**				
			Итого по разделу 7: Дверные проемы					**27 641**	**418**			**27 641**	
								27223,56	**131,04**			**0**	

			ИТОГО по акту					**698 197**	**181 075**			**653 652**	
								517 122	**54 356**				

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)	50 331
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**703 983**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	35 199
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5%)	35 199
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**774 381**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	**832 460**
	понижающий коэффициент 0,98	815 810,42
	НДС(12%)	97 897,25
	Итого с НДС	**913 707,68**

Генподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 211040019283

Директор _____ **Жуман М.Б**

Субподрядчик:
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055

Директор _____ **Мырзалиев М.Ж.**