Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года с изменениями, внесенными
приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК № 235 от
« 9 » августа 2019 года, № 632, 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

« 4 » июля 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Карабельникова Евгения Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменнное Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Коммунальное государственное учреждение "Мамлютский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель Амирин Кайсар Умирбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Stroy Astana LTD», БИН 240540004227, лицензия №24025212 от 02.08.2024г., директор Перепелицин Александр Александрович

ТОО «Stroy Expert Group», БИН 060840018011 лицензия ГСЛ №07034 от 10.03.2025г., II категории, директор Бекмурзин Коблан Турсунович

ИП Симонян Р.А., ИИН 670518350596, лицензия №21009758 от 25.07.2021г., I категории, директор Симонян Роберт Алесанович

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Севгражданпроект», 12013109, 31.08.2012 г., Рабочий проект, 2023г., заказ 8232, г.Петропавловск

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района, Северо-Казахстанской области", №90 от 24.08.2023года ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9564	9564	9534,28	9534,28
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	4485	4485	5070,08	5070,08
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	75	75	32	32
Колодцы из сборных железобетонных элементов т.п. 901-09-11.84					
Д -2000	шт	12	12	12	12
Д -1500	шт	88	88	88	88
Задвижка клиновая Ø50мм 30ч39р	шт	36	36	32	32
Задвижка клиновая Ø 100мм 30ч39р	шт	103	103	103	103
Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16	шт	45	45	45	45
Вантуз для удаления воздуха ВМТ-50	шт	10	10	10	10

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту «Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменнное Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

характеризуется следующими данными:
объект II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным

Наружные сети предусмотрены из труб ПЭ 100 SDR17 Ø 110 по ГОСТ 18599-2001. Схема сетей водопровода – кольцевая.
Наружные сети прокладываются закрытым способом методом горизонтального направленного бурения.
Глубина прокладки водопровода принята 2,8-3,0м до низа трубы.
Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по серии 901-09-11.84 пл.II. Стальные фасонные части перед монтажом в камере и колодцах подвергаются усиленной антикоррозийной изоляции.

Испытания трубопроводов и сооружений
Испытание напорных трубопроводов, прокладываемых в траншеях, производится гидравлическим способом в два этапа .Первый этап - предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, вантузов), после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СП РК 5.01-101-2013 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями.
Предварительное испытание не менее 10 минут, после чего давление снижается до рабочего и производится осмотр трубопровода.
Второй этап - приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность выполнено после полной засыпки трубопровода.

Водопотребление села Краснознаменное

№ п/п	Наименование потребителей	Водопотребление			Примечание
		м3/сут	м3/час	л/с	
1.	Жилищно-коммунальная зона	74,47	6,67	1,85	питьевая
2.	Нужды производственного сектора	0,30	0,03	0,01	питьевая
3.	Домашние животные	13,06	1,36	0,38	питьевая
5.	Пожарные расходы	54,00	18,00	10,00	
6.	Всего	141,83	26,06	12,24	

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2024 г.;
месяц, год
окончание работ июль 2025 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6,0

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6,0;
фактически, месяц: 8,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 90,0 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» считает объект

«Строительство разводящих сетей водоснабжения в селе Краснознаменнное Мамлютского района Северо-Казахстанской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой»

Директор Карабельников Е.В._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Петропавловск-спецкоммун-строй