Форма в редакции приказа
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 08.02.2021 №53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Подрядчик ТОО «Аша-А» г.Шымкент, микрорайон Нуртас, улица новостройки 148***
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора ***Мадиев К.П.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированная гимназия №8 с обучением на трех языках им. М.Х. Дулати» Управления образования города Шымкент»*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является *Государственное учреждение «Управление строительства города Шымкент», Таджибаев О.П.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Алеф-А», ТОО«ESK Construction»,ТОО «Kaz Build St»***
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированная гимназия №8 с обучением на трех языках им. М.Х. Дулати» Управления образования города Шымкент* ***ТОО «Бірлестік»*** *№36-2023*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Управление строительства города Шымкент",*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здания школы имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Число этажей	этаж	3	3
Площадь застройки	м2	980	980
Строительный объем	м3	11221,00	11221,00

Общая площадь	м2	911,5	911,5
Полезная площадь	м2	2558,57	2558,57

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы

Рабочим проектом по капитальному ремонту школы предусмотрены следующие характеристики:

Класс ответственности зданий - II.

Степень огнестойкости - II.

Степень долговечности - II.

Класс функциональной пожарной опасности помещений - Ф 4.1.

Категория здания по взрывопожарной пожарной опасности - Д.

Класс пожарной опасности строительных конструкций - С1.

Сейсмичность - 7 баллов.

Объемно-планировочные и конструктивные решения существующих зданий и сооружений

Строительство комплекса зданий выполнено в период 1972 г. Проектная и исполнительная документация не сохранилась. Имеется технический паспорт объекта по состоянию на 30.09.2014 года.

Существующая здание школы Литер Д (учебный корпус) -трехэтажное, сборное каркасное, без подвала, сложной Г-образной формы в плане, с размерами 12,00х18,00 и 54,00х12,00 м.

Конструктивная схема здания - каркасная, в виде поперечного железобетонного рамного каркаса с жесткими узлами соединения колонн и ригелей под сборными железобетонными кругло пустотными плитами перекрытия и покрытиям. Наружные стены из сборных железобетонных навесных стеновых панелей.

Высота помещений 1 этажа от пола до потолка - 3,0 м.

Высота помещений 2 этажа от пола до потолка - 3,0 м.

Высота помещений 3 этажа от пола до потолка - 3,0 м.

Относительная отметка 0,000 принята отметка чистого пола здания.

Основные конструкции и конструктивные элементы здания

Строительные конструкции здания:

- фундаменты под колонны - железобетонные столбчатые;
- колонны - сборные железобетонные;
- ригели - сборные железобетонные;
- наружные стены - из сборных железобетонных навесных стеновых панелей;
- перегородки - из железобетонных панелей и из обожженного кирпича;
- перекрытия - из сборных железобетонных плит, местами с подшивным потолком;
- покрытия - из сборных железобетонных плит, местами с подшивным потолком;
- лестницы - железобетонные лестничные марши и площадки;
- козырьки - сборные железобетонные;
- кровля - чердачная, с покрытием из асбестоцементных волнистых листов по деревянным конструкциям;
- полы - из керамогранитных плиток, из керамических плиток и линолеумные;
- утеплитель - керамзит со стяжкой и рубероидом сверху;
- оконные блоки - из ПВХ и местами деревянные;
- дверные блоки - деревянные, металлические и из ПВХ;

- внутренняя отделка-затирка, масляная покраска, отделка обоями, местами обшивка гипсокартонными листами, пагелий-масляная покраска, отделка кафелями;
- наружная отделка - известковая покраска панелей, первый этаж по оси «1» и «Ж» отделаны ракушечными плитками с последующей известковой покраской;
- отмоска - асфальтовая и бетонная.

Проектные решения

В проекте «Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированная гимназия No8 им. М.Х. Дулати» по ул. Казыбек би, No29, Ал-Фарабийского района, в г. Шымкент предусматривается:

- замена деревянные оконных блоков на оконные блоки из поливинилхлорида с устройством подоконников из ПВХ;
- отштукатурить наружных и внутренних заменяемых оконных откосов;
- отштукатурить наружных и внутренних заменяемых дверных откосов;
- замена наружных металлические дверных блоков на металлические - утепленные;
- замена внутренних деревянных дверных блоков на деревянные;
- замена покрытия пола из линолеума в кабинетах на линолеум, с устройством плинтусов;
- замена пола из керамической плитки на керамические плитки;
- шпатлевка внутренних стен «Алинексом» с грунтовкой, с последующим водоэмульсионной окраской стен - 100%;
- выравнивающий слой штукатурки под керамическую плитку высотой 3000 мм;
- устройство подвесного потолка из «Armstrong» на «Armstrong»;
- наружная отделку выполнить из Травертин, с утеплителем минплитой ППЖ-200, плотность у=170 кг/м3, толщиной 50 мм;
- цоколь из керамогранита толщиной 10 мм;
- замена отмостки на бетон шириной 1500 мм и толщиной 150 мм;
- замена существующей кровли по деревянным конструкциям из асбестоцементных листов на кровлю по деревянным конструкциям из металлочерепицы типа «Элит»;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *июль 2024*;
месяц, год

окончание работ *октябрь 2024*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Пер. ж Сроки Пугуриев ес

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

ТОО "Оңтүстік Жарық Плюс"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Талбай 09.10.24

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Капитальный ремонт здания КГУ «Специализированная гимназия №8 с обучением на трех языках им. М.Х. Дулати» Управления образования города Шымкент»***
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных ремонтных работ и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Аша-А" Директор – **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.