Справка №1
о стоимости выполненых работ
за октябрь 2023г.

Генподрядчик: ТОО "АША-А"

Подрядчик : ТОО "ESK Construction"

Договор:

Наименование стройки: Строительство комплекса клуба с библиотекой на 240 мест в с/о Акдала города Арыс Туркестанской

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство комплекса клуба с библиотекой на 240 мест в с/о Акдала города Арыс Туркестанской области	**2 809 640**	**3 146 797**	**2 809 640**	**3 146 797**
2	Гарантия 5%		-	-	
3	Аванс		-		-
	Итого затраты подрядчика	**2 809 640**	**3 146 797**	**2 809 640**	**3 146 797**

Генподрядчик:
Директор ТОО"АША-А"
_____ Мадиев К.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ESK Construction"
_____ Сырманов Б.К.

Генподрядчик: ТОО "АША-А"

Подрядчик: ТОО "ESK Construction"

Наименование объекта: Строительство комплекса клуба с библиотекой на 240 мест в с/о Акдала города Арыс Туркестанской области

АКТ

выполненных работ за октябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ /АС-86/										
			Ленточные										
14	14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	27,02		17106,47	1165,54	462217	31493	390636	43475	546147
			НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	40088	7686		40455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	195		26081,23	2182,63	5085840	425613	3684447	974758	6545445
			НР - 91%; СП - 8%				5004,00	489,14	975780	95382		484848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	16	261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,16115		250492,00	--	541351	--	541351	--	584659
			СП - 8%				--	--	--	--		43308	
17	17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм=АРМАТУРА НАД ОТВ.**	т	0,0237		307964,00	--	7299	--	7299	--	7883
			СП - 8%				--	--	--	--		584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									7684134
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7684134
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2626760				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5086939			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1527986			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							49516012		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							2167989		
			- Накладные расходы	Тенге								3424137	
			- Сметная прибыль	Тенге								4852312	
			Итого по всем разделам										7684134
			Стоимость оборудования										2167989
			ВСЕГО без оборудования										5516145
			Временные здания и сооружения 1,5%										82742
			Итого с временными										5598887
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										39192

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними затратами:										5638079
			Непредвиденные работы и затраты-2%										112762
			Итого										5750841
			В текущих ценах на 2022г - 64%, К=1,0500514										5321714
			В текущих ценах на 2023г - 36%, К=1,0973603										3128331
			Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,949999998										8027543
			Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,55	Тенге									2809640
			НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%										337157
			Итого с НДС										3 146 797

Генподрядчик:
ТОО"АША-А"
Директор_____Мадиев К.П.

Подрядчик:
ТОО"ESK Construction"
Директор_____Сырманов Б.К.