Справка №1
о стоимости выполненых работ
за апрель 2023г.

Генподрядчик: ТОО "АША-А"

Подрядчик : ТОО "ESK Construction"

Договор:

Наименование стройки: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в н.п Жанаталап, с.о Жанабазар, Казыгуртского района, Туркестанской области»

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненых работ, тенге			
		С начала года		За отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в н.п Жанаталап, с.о Жанабазар, Казыгуртского района, Туркестанской области»	**1 982 659**	**2 220 578**	**1 982 659**	**2 220 578**
2	Гарантия 5%		-	-	
3	Аванс		-		-
	Итого затраты подрядчика	**1 982 659**	**2 220 578**	**1 982 659**	**2 220 578**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АША-А"

_____ Мадиев К.П.

Подрядчик :
Директор ТОО "ESK Construction"

_____ Сырманов Б.К.

Генподрядчик: ТОО "АША-А"

Подрядчик: ТОО "ESK Construction"

Наименование объекта: **«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в н.п Жанаталап, с.о Жанабазар, Казыгуртского района, Туркестанской области»**

АКТ

выполненных работ за апрель 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ										
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ(АС-15)										
1	203	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2		9,01	1861,41	205,39	16771	1850	4474	10199	29127
			НР - 90%; СП - 8%				1159,54	98,16	10447	884		2158	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	204	223-203-0404 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		2,66	38165,00	--	101519	--	101519	--	109641
			СП - 8%				--	--	--	--		8122	
3	205	223-203-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2		6,35	33265,00	--	211233	--	211233	--	228132
			СП - 8%				--	--	--	--		16899	
4	206	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2		2,64	3657,15	195,41	9655	516	4158	4710	15514
			НР - 90%, СП - 8%				1886,70	95,67	4981	253		1149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	207	223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (Ф-1;Ф-3;ф-4:ф-5)**	м2		2,64	26088,00	--	68872	--	68872	--	74382
			СП - 8%				--	--	--	--		5510	
			ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ(АС-15)										
6	208	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2		32,75	1930,63	89,81	63228	2941	16688	40434	111955
			НР - 90%, СП - 8%				1331,28	40,53	43599	1327		8293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	209	223-201-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2		2,63	13061,00	--	34350	--	34350	--	37098
			СП - 8%				--	--	--	--		2748	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	210	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	22,86	5812,00	--	132862	--	132862	--	143491
			СП - 8%			--	--	--	--		10629	
9	211	223-201-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,26	5519,00	--	40068	--	40068	--	43273
			СП - 8%			--	--	--	--		3205	
10	212	223-502-0304 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	16	5262,00	--	84192	--	84192	--	90927
			СП - 8%			--	--	--	--		6735	
11	213	1110-0106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами**	м2	0,78	4935,28	315,46	3850	246	2320	1246	5503
			НР - 90%; СП - 8%			1646,04	128,22	1284	100		408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	214	223-101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	0,78	26995,00	--	21056	--	21056	--	22740
			СП - 8%			--	--	--	--		1684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				787656	5553	721792	56589	911783

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-20)

			ЦОКОЛЬ(АС-5)									
47	262	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,76875	4461,42	42,50	101581	968	15230	68952	184176
			НР - 80%; СП - 8%			3750,00	35,45	85383	807		13643	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	263	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	22,76875	231,91	1,67	5280	38	2251	2407	8302
			НР - 80%; СП - 8%			131,38	0,78	2991	18		615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН S=207,6 м2(АС-20)									
49	264	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм /первый слой толщ. 50мм/**	м2	207,6	946,51	5,53	196495	1148	14150	145380	369225
			НР - 80%; СП - 8%			872,82	2,54	181197	527		27350	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	265	234-501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	м3	10,38	27987,00	--	290505	--	290505	--	313745
			СП - 8%			--	--	--	--		23240	
51	266	1211-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным ибетонным поверхностям. Устройство**	м2	207,6	1611,13	4,21	334471	874	147425	134348	506325
			НР - 72%; СП - 8%			896,78	2,04	186172	424		37506	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	267	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,16268	80865,26	2469,26	13155	402	--	11989	27855

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			78396,00	847,26	12753	138		2012	
53	268	261-107-0225 РСНБ РК 2015	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**1660**	**26,00**	**--**	**43160**	**--**	**43160**	**--**	**46613**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3453**	
54	269	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм /второй слой толщ. 50мм/**	**м2**	**207,6**	**946,51**	**5,53**	**196495**	**1148**	**14150**	**145380**	**369225**
			НР - 80%; СП - 8%			**872,82**	**2,54**	**181197**	**527**		**27350**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	270	234-501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	**м3**	**10,38**	**27987,00**	**--**	**290505**	**--**	**290505**	**--**	**313745**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23240**	
56	271	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**207,6**	**901,50**	**4,68**	**187151**	**971**	**14148**	**137983**	**351144**
			НР - 80%; СП - 8%			**828,67**	**2,15**	**172032**	**446**		**26011**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	272	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**207,6**	**231,91**	**1,67**	**48145**	**347**	**20524**	**21949**	**75702**
			НР - 80%; СП - 8%			**131,38**	**0,78**	**27274**	**162**		**5607**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ									
58	273	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм /первый слой толщ. 50мм/**	**м2**	**17,278**	**946,51**	**5,53**	**16354**	**96**	**1177**	**12100**	**30730**
			НР - 80%; СП - 8%			**872,82**	**2,54**	**15081**	**44**		**2276**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	274	234-501-0104 РСНБ РК 2015	**Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм**	**м3**	**0,276448**	**27987,00**	**--**	**7737**	**--**	**7737**	**--**	**8356**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**619**	
60	275	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	**м2**	**17,278**	**901,50**	**4,68**	**15576**	**81**	**1177**	**11484**	**29225**
			НР - 80%; СП - 8%			**828,67**	**2,15**	**14318**	**37**		**2165**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	276	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,278**	**231,91**	**1,67**	**4007**	**28**	**1709**	**1827**	**6300**
			НР - 80%; СП - 8%			**131,38**	**0,78**	**2270**	**13**		**467**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	277	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**16,22**	**1764,32**	**6,23**	**28617**	**101**	**19826**	**6969**	**38433**
			НР - 80%; СП - 8%			**535,76**	**1,34**	**8690**	**22**		**2847**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**1779234**	**6202**	**883674**	**700768**	**2678401**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**3590184**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								
			- Зарплата рабочих строителей	**тенге**								
			- Затраты на эксплуатацию машин	**тенге**								
			- в том числе зарплата машинистов	**тенге**								
			- Материалов, изделий и конструкций	**тенге**								
			- Оборудование, инвентарь	**тенге**								

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге									
			- Сметная прибыль	тенге									3590184
			Итого по всем разделам	тенге									
			Стоимость оборудования	тенге									3590184
			ВСЕГО без оборудования	тенге									104115
			Временные здания и сооружения 2,9%	тенге									3694299
			Итого с временными	тенге									
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	тенге									25860
			Итого с зимними затратами:	тенге									3720159
			Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге									74403
			Итого непредвиденными	тенге									3794563
			Итого с оборудования	тенге									3794563
			Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,949999974	тенге									3604834
			Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,55	тенге									1982659
			НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге									237919
			Иотго с НДС	тенге									2 220 578

Генподрядчик:
ТОО"АША-А"

Директор_____Мадиев К.П.

Подрядчик:
ТОО"ESK Construction"

Директор_____Сырманов Б.К.

«ESK Construction» БИН/БСН 110340020394 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН