Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ" Кегенского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, дом № — 180540005668

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98 — 050440002742

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №11 от 12.05.2020

Номер документа	Дата составления
5	03.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту Дом культуры с. Тасашы, Кегенского района Алматинской области	03.08.2020		работа	1	64 107 841,00	64 107 841,00
				Итого	1	x	64 107 841,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Генеральный директор — *должность* — *подпись* — Новоковский В.А. — *расшифровка подписи*

М.П.

Руководитель ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области " — *должность* — *подпись* — Нусипкожаев А.Б. — *расшифровка подписи*

Дата получения (принятия) работ (услуг): 03.08.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: "Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненеых работ и затрат за август 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 11 от 12 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области"	64 107 841,00	64 107 841,00				19 232 352		6 868 697,25	44 875 488,70
за август 2020 год	64 107 841,00	64 107 841,00				19 232 352		6 868 697,25	44 875 488,70

Итого за август **2020 г. - 64 107 841 (Шестьдесят четыре миллиона сто семь тысяч восемьсот сорок один) тенге**

м.п. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области — Нусипкожаев А.Б.

м.п. Технадзор-эксперт ТОО "УКС" — Бектаев Г.А.

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "ЭнергоСтройПроект" — Новоковский В.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Подготовка территории строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2020 года
на Подготовка территории строительства

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 Демонтаж										
1	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3	133,58	380,47	260,43	50823	34788	–	26082	83057
					120,04	60,75	16035	8115	–	6152	
2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3	133,58	3096	1291,8	413564	172559	–	343592	817728

				1804,2	577,45	241005	77136	–	60572	
3 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	36	1144,92	291,67	41217	10500	–	25683	72252
				853,25	137,61	30717	4954	–	5352	
4 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка разрушенного гаража НР = 84 %	м3	1,9	19433,16	8698,95	36923	16528	–	23768	65546
				10734,21	4157,89	20395	7900	–	4855	
5 1107-0111-0107	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м оград	89,4	2057,13	593,42	183907	53052	–	179011	391951
				1463,7	233,21	130855	20849	–	29033	
6 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	513,5	102		52377		–	–	56567
				–		–		–	4190	
7 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	513,5	89		45702		–	–	49358
				–		–		–	3656	

Итого	**1 536 459**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	439 007
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 427
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	118 954
- перевозка грузов, тенге	98 079
- накладные расходы, тенге	598 136
в т.ч. зарплата, тенге	53 832
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 810
Всего	**1 536 459**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	18 438
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	20 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**31 518**

Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 607 406**
НДС (12 %)	192 889
Итого	**1 800 295**
Всего со скидкой 10%	**1 620 266**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2020
на Конструктивные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 4 Монолитные перемычки										
72	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (В15) НР = 91 %	м3	0,522	66762,45	5584,29	34850	2915	22105	9532	47933
					18831,42	1235,63	9830	645	–	3551	
73	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06596	222284		14662		14662	–	15835

				–		–		–	1173	
74 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	230053		3727		3727	–	4025
				–		–		–	298	
Раздел 5 Монолитные сердечники										
5.1 Блок А										
75 1106-0501-0115	Устройство монолитных сердечников НР = 91 %	м3	6,265	62675,34	8073,1	392661	50578	239280	104396	536822
				16409,1	1902,31	102803	11918	–	39765	
76 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6314	222284		140350		140350	–	151578
				–		–		–	11228	
77 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15966	230053		36730		36730	–	39668
				–		–		–	2938	
Раздел 6 Усиление колонн										
78 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	12,83668	69729,87	1609,84	895100	20665	–	1044307	2094560
				68120,03	823,5	874435	10571	–	155153	

79	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005								
			т	9,77544	265707		2597403		2597403	–	2805195
					–		–		–	207792	
80	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,06124	252239		772164		772164	–	833937
					–		–		–	61773	
Раздел 7 Вертикальные связи											
81	1109-0302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,94492	92734,41	18077,35	180361	35159	2442	105609	308848
					73401,48	5293,79	142760	10296	–	22878	
82	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,84911	649741		1201443		1201443	–	1297558
					–		–		–	96115	
83	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08789	252239		22169		22169	–	23943
					–		–		–	1774	
84	1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	1,94492	8959,75	1263,81	17426	2458	1793	9096	28644
					6774,06	3,6	13175	7	–	2122	

85 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	56,40268	103,35	3,05	5829	172	2474	2210	8682
				56,43	0,35	3183	20	–	643	
86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	56,40268	84,71	2,16	4778	122	2796	1297	6561
				32,98	0,35	1860	20	–	486	

Раздел 8 Кирпичные перегородки. Горизонтальное армирование. Закладные детали

87 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	294,16667	5648,84	322,05	1661699	94737	973876	572697	2413148
				2016,16	77,22	593086	22717	–	178752	
88 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30762	276165		84954		84954	–	91750
				–		–		–	6796	
89 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,73006	969232,67	1720,41	707598	1256	482590	204130	984666
				306484,4	776,65	223752	567	–	72938	
90 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,73006	113299		82715		82715	–	89332
				–		–		–	6617	

Раздел 9 Усиление внутренних стен

91 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	297,8	234,13	–	69725	–	–	58569	138558
				234,13	–	69725	–	–	10264	
92 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	4,1692	102		425		–	–	459

				–		–		–	34	
93 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;	т	4,1692	83		346		–	–	374
				–		–		–	28	
94 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	1,64981	69729,85	1609,88	115041	2656	–	134218	269200
				68119,97	823,73	112385	1359	–	19941	
95 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,64981	251674		415214		415214	–	448431
				–		–		–	33217	
96 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	1040	68,2	0,89	70925	925	–	50400	131031
				67,31	–	70000	–	–	9706	
97 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	3380	65,59	0,86	221687	2890	–	157534	409559
				64,73	–	218797	–	–	30338	
98 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1456	434326,92	2939,56	63238	428	–	57334	130218
				431387,36	1332,42	62810	194	–	9646	

99	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	228002		33197		33197	–	35853
					–		–		–	2656	
100	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,8	1792,05	100,64	533672	29972	204073	259126	856222
					1006,13	81,53	299627	24280	–	63424	
101	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	297,8	1792,05	100,64	533672	29972	204073	259126	856222
					1006,13	81,53	299627	24280	–	63424	
	Раздел 10 Обрамление дверных проемов										
102	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,8	21793,75	7780	17435	6224	–	11916	31699
					14013,75	3718,75	11211	2975	–	2348	
103	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1	42891	19	42891	19	26428	13813	61240
					16444	–	16444	–	–	4536	
104	1107-0112-0101	Усиление проемов в кирпичной стене НР = 118 %	т арматуры	0,13279	69734,17	1611,57	9260	214	–	10803	21668
					68122,6	820,84	9046	109	–	1605	
105	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0568	318176		18072		18072	–	19518

106 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014			–		–		–	1446	
		т	0,0464	328890		15260		15260	–	16481
				–		–		–	1221	
107 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01624	255998		4157		4157	–	4490
				–		–		–	333	
108 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00727	227268		1652		1652	–	1784
				–		–		–	132	
109 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00608	276165		1679		1679	–	1813
				–		–		–	134	
Раздел 11 Усиление дверных проемов.										
110 1107-0112-0101	Усиление проемов дверных НР = 118 %	т арматуры	0,32033	69731,21	1610,84	22337	516	–	26060	52269
				68120,38	824,15	21821	264	–	3872	
111 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25267	228002		57609		57609	–	62218

				–		–		–	4609	
112 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06766	230053		15565		15565	–	16810
				–		–		–	1245	
Раздел 12 Кровля										
12.1 Блок Б										
113 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	44597,78	1481,11	40138	1333	32587	5958	49784
				6908,89	365,56	6218	329	–	3688	
114 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	581,4	185,71	16,03	107972	9321	39535	56652	177794
				101,68	4,23	59116	2462	–	13170	
115 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	639,54	104		66512		66512	–	71833
				–		–		–	5321	
116 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,51412	787701,31	8704,19	404973	4475	360660	48152	489375
				77487,75	1884,77	39838	969	–	36250	
117 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,06483	668347,99	2946,17	43329	191	15171	25528	74366
				431389,79	1326,55	27967	86	–	5509	
118 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	16,613	112806,12	1846,75	1874048	30680	1351905	454200	2514508
				29583,04	794,8	491463	13204	–	186260	
119 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	70,1	4090,84	32,43	286768	2273	143162	128239	448208

				2016,16	16,48	141333	1155	–	33201	
120	1115-0404-0105	Карниз. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 80 %	м2	70,1	552,8	0,64	38751	45	30091	6911	49315
					122,9	0,34	8615	24	–	3653	
121	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	13,5	2362	52,07	31887	703	25783	5135	39984
					400,07	22,52	5401	304	–	2962	
122	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 20 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	30,7	1880,16	52,08	57721	1599	43841	11677	74950
					400,03	22,57	12281	693	–	5552	
123	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	16,613	9096,85	75,24	151126	1250	131249	17288	181887
					1121,23	35,03	18627	582	–	13473	
124	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	581,4	7931,55	128,5	4611404	74708	3107542	1335127	6422253
					2458,13	37,96	1429154	22071	–	475722	
125	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	581,4	317,46	3,49	184569	2029	157838	23083	224264
					42,49	1,63	24702	946	–	16612	
126	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	581,4	346,65	1,72	201541	1000	140818	54175	276173
					102,72	0,81	59723	471	–	20457	
127	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 % К=24,000;	м ходов	48	105,69	6,6	5073	317	2475	2174	7827

				47,52	2,81	2281	135	–	580	
128 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63,8	1318		84088		84088	–	90815
				–		–		–	6727	
129 2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	479		958		958	–	1035
				–		–		–	77	
130 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	410		1640		1640	–	1771
				–		–		–	131	
133 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=2,000;	слуховое окно	2	20736,5	1107	41473	2214	22115	16310	62406
				8572	489	17144	978	–	4623	
135 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м3	0,648	9098,77	75,62	5896	49	5120	674	7096
				1121,91	33,95	727	22	–	526	
136 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	12,4	6997,74	128,47	86772	1593	58798	24704	120394
				2127,5	37,98	26381	471	–	8918	
137 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=2,000;	м2	12,4	317,58	3,47	3938	43	3368	492	4784
				42,5	1,61	527	20	–	354	

138 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % К=2,000;	м2	12,4	185,65	15,97	2302	198	843	1208	3791
				101,69	4,19	1261	52	–	281	
139 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=2,000;	м2	13,64	104		1419		1419	–	1533
				–		–		–	114	
140 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т	0,0192	787708,33	8697,92	15124	167	13469	1798	18276
				77500	1875	1488	36	–	1354	
141 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 % К=2,000;	м2 покрытия	15,26	3402,42	17,96	51921	274	30734	19310	76929
				1370,45	4,98	20913	76	–	5698	
142 2113-0211-0501	Петля накладная К=2,000;	шт.	4	295		1180		1180	–	1274
				–		–		–	94	

Итого	**26 841 427**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 551 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	416 340
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 308
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 553 553
- перевозка грузов, тенге	771
- накладные расходы, тенге	5 330 968
в т.ч. зарплата, тенге	479 788
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 988 258
Всего	**26 841 427**

Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	322 097
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	366 708
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**550 605**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**28 080 837**
НДС (12 %)	3 369 700
Итого	**31 450 537**
Всего со скидкой 10%	**28 305 483**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020
на Архитектурно-строительные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	128	19433,38	8698,92	2487473	1113462	–	1601211	4415779
					10734,46	4157,76	1374011	532193	–	327095	
2	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2	368,33333	1936,95	205,84	713442	75816	–	485181	1294513
					1731,11	98,38	637626	36237	–	95890	

3 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 % К=0,120;	м3	0,378	42888,89	18,52	16212	7	9989	5221	23148
				16444,44	–	6216	–	–	1715	
4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	511,2	889,8	33,19	454865	16968	–	321784	838781
				856,61	17,65	437897	9025	–	62132	
5 1212-0104-0501	Очистка потолка от краски известковой НР = 72 %	м2	511,2	182,63	–	93359	–	–	67218	173423
				182,63	–	93359	–	–	12846	
6 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	185,1	364,56	19,82	67480	3669	–	47349	124015
				344,74	10,55	63811	1952	–	9186	
7 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	185,1	78,69	–	14566	–	–	10488	27058
				78,69	–	14566	–	–	2004	
8 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	185,1	146,31	–	27082	–	–	19499	50307
				146,31	–	27082	–	–	3726	
9 1212-0104-0501	Очистка потолка от краски известковой НР = 72 %	м2	185,1	182,63	–	33804	–	–	24339	62794
				182,63	–	33804	–	–	4651	
10 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	173,43	834,73	58,3	144768	10111	–	100487	264875
				776,43	28,3	134657	4908	–	19620	
11 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	23	2248,48	121,57	51715	2796	–	36184	94931
				2126,91	58,13	48919	1337	–	7032	
12 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	39,69	386,39	–	15336	–	–	11042	28488

				386,39	–	15336	–	–	2110	
13	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	14	1507,43	60,5	21104	847	–	14885	38868
					1446,93	29,79	20257	417	–	2879	
14	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	40,05	521,75	21,45	20896	859	–	14756	38504
					500,3	11,41	20037	457	–	2852	
15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	466,16	102		47548		–	–	51352
					–		–		–	3804	
16	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	466,16	89		41488		–	–	44807
	Раздел 3 Фасад										
46	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2	690	911,29	2,5	628789	1728	195595	402086	1113345
					625,31	1,28	431466	884	–	82470	
	Раздел 5 Полы										
57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3	18,86	43494,43	9,6	820305	181	730899	83872	976511
					4730,91	–	89225	–	–	72334	
58	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,075;	м3	14,145	20758,78	2097,14	293633	29664	195365	74725	397827
					4850,05	769,95	68604	10891	–	29469	
59	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	188,6	1172,73	38,4	221177	7243	131702	80749	326080
					436,01	19,46	82232	3671	–	24154	

5.2 Тип 2

62 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	51,35	1172,72	38,4	60219	1972	35858	21985	88780
				436,01	19,45	22389	999	–	6576	
5.3 Тип 3										
65 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3	13,94	43494,48	9,61	606313	134	540230	61992	721769
				4730,92	–	65949	–	–	53464	
66 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,075;	м3	10,455	20758,68	2097,08	217032	21925	144400	55232	294045
				4850,02	769,97	50707	8050	–	21781	
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	139,4	1172,73	38,41	163479	5354	97345	59683	241015
				436,01	19,46	60780	2713	–	17853	
5.4 Тип 4										
70 1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта НР = 72 % К=0,450;	м3	26,37	4951,04	0,57	130559	15	2300	92341	240732
				4863,25	0,3	128244	8	–	17832	
71 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,28756	94515,93	8707,75	27179	2504	2393	26932	58440
				77486,44	1884,82	22282	542	–	4329	
72 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	тн	0,28756	265707		76407		76407	–	82520
				–		–		–	6113	
73 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 % К=29,000;	м2	8,33924	1096,02	1,32	9140	11	1088	6438	16824
				964,24	0,72	8041	6	–	1246	

74 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	3,9	45222,82	1481,28	176369	5777	143649	25818	218362
				6908,46	366,15	26943	1428	–	16175	
75 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	4,65	45866,67	1480,86	213280	6886	174269	30784	263589
				6908,6	366,45	32125	1704	–	19525	
76 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2	58,6	1922,03	25,43	112631	1490	74210	35340	159809
				630,22	11,35	36931	665	–	11838	
5.5 Тип 1										
80 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	99,9	1172,73	38,41	117156	3837	69762	42771	172721
				436,01	19,46	43557	1944	–	12794	
5.6 Тип 2										
83 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3	5,135	43494,26	9,54	223343	49	199001	22835	265872
				4730,87	–	24293	–	–	19694	
84 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,075;	м3	3,85125	20758,71	2096,98	79947	8076	53192	20345	108315
				4850,11	769,88	18679	2965	–	8023	
85 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	51,35	1172,72	38,4	60219	1972	35858	21985	88780
				436,01	19,45	22389	999	–	6576	
5.7 Тип 3										
89 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2	114,6	1172,72	38,4	134394	4401	80026	49065	198136
				436,01	19,46	49967	2230	–	14677	

Раздел 8 Заполнение оконных проемов

8.1 Заполнение оконных проемов

97	2109-0201-0902	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 К=3,000; кстм=1,04;	м2	13,5	28686,32	387265	387265	–	418246
					–	–	–	30981	
100	2109-0201-0901	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 К=2,000; кстм=1,04;	м2	52	18699,2	972358	972358	–	1050147
					–	–	–	77789	
103	2109-0201-0902	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 К=3,000; кстм=1,04;	м2	11,88	28686,32	340793	340793	–	368056
					–	–	–	27263	
106	2109-0201-0902	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 К=2,000; кстм=1,04;	м2	17,5	28686,32	502011	502011	–	542172
					–	–	–	40161	

Раздел 9 Заполнение дверных проемов

127	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 К=5,000;	м2	15,75	44250	696938	696938	–	752693

				–		–		–	55755	
129	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,25	44250		232313		232313	–	250898
				–		–		–	18585	
131	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,52	40518		102105		102105	–	110273
				–		–		–	8168	
	Раздел 12 Кровля									
	12.1 Твердая кровля									
159	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2	480,57	1069,25	66,85	513849	32126	160561	302878	882065
					668,29	16,76	321162	8053	–	65338	
160	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	74,24807	31224		2318322		2318322	–	2503788
					–		–		–	185466	

Итого	**20 483 453**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 533 543
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 359 880
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	634 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 706 204
- перевозка грузов, тенге	89 036
- накладные расходы, тенге	4 277 500
в т.ч. зарплата, тенге	384 975
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 517 290
Всего	**20 483 453**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	245 801
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	279 845
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**420 182**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**21 429 281**

НДС (12 %)	2 571 514
Итого	**24 000 795**
Всего со скидкой 10%	**21 600 716**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2020

на Демонтаж кровли

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2	480,57	178,86	0,24	85956	113	–	61807	159584
					178,63	–	85843	–	–	11821	
2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	4,901	102		500		–	–	540
					–		–		–	40	
3	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	4,901	89		436		–	–	471

Итого	**160 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	85 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	113
- перевозка грузов, тенге	936
- накладные расходы, тенге	61 807
в т.ч. зарплата, тенге	5 563
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 896
Всего	**160 595**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 927
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	2 194
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 294**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**168 010**
НДС (12 %)	20 161
Итого	**188 171**
Всего со скидкой 10%	**169 354**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект" БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5
за август 2020
на Надворный туалет на 12 очков

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Устройство фундамента выгреба, днища выгреба, стенок выгреба и плиты покрытия											
1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	34,92	174,71	166,04	6101	5798	–	1921	8664
					8,68	67,73	303	2365	–	642	

2 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,800;									
		м3 грунта	139,68	224,83	213,65	31404	29842	–	9889	44596
				11,18	87,15	1562	12173	–	3303	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	5,4	2187,96	–	11815	–	–	8507	21948
				2187,96	–	11815	–	–	1626	
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	90	36,29	36,29	3266	3266	–	914	4514
				–	14,1	–	1269	–	334	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
		м3 уплотненного грунта	90	171,86	79,19	15467	7127	–	8495	25879
				92,67	38,43	8340	3459	–	1917	
6 4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,200;									
		т	108	294		31752		–	–	34292
				–		–		–	2540	
7 4102-0101-1003	Вывоз лишнего грунта. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;									
		т	108	121		13068		–	–	14113
				–		–		–	1045	
8 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %									
		м3 грунта	90	69,46	69,46	6251	6251	–	1520	8393
				–	23,46	–	2111	–	622	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %									
		м3	2,52	38800,4	1125,79	97777	2837	91450	3785	109687
				1384,92	265,48	3490	669	–	8125	

10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,84	44003,22	2061,11	300982	14098	254922	31926	359541
				4672,81	456,43	31962	3122	–	26633	
11 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,7589	21814,47	1402,03	16555	1064	230	14177	33191
				20109,37	419,03	15261	318	–	2459	
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54	228002		123121		123121	–	132971
				–		–		–	9850	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	228002		31692		31692	–	34227
				–		–		–	2535	
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0585	228002		13338		13338	–	14405
				–		–		–	1067	
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0214	230053		4923		4923	–	5317
				–		–		–	394	
16 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	25,9	48180	2479,03	1247862	64207	981716	197493	1560983
				7796,87	582,47	201939	15086	–	115628	

17 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,75038	21814,69	1402,55	38184	2455	530	32697	76551
				20109,35	418,19	35199	732	–	5670	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,718	228002		163705		163705	–	176801
				–		–		–	13096	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,714	228002		162793		162793	–	175816
				–		–		–	13023	
20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	228002		33744		33744	–	36444
				–		–		–	2700	
21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0269	230053		6188		6188	–	6683
				–		–		–	495	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	230053		28297		28297	–	30561
				–		–		–	2264	
23 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	222284		4090		4090	–	4417
				–		–		–	327	

24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,00208	230053		479		479	–	517
					–		–		–	38	
25	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %									
			м3	4,42	56830,54	1539,14	251191	6803	189138	51794	327224
					12500	377,15	55250	1667	–	24239	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0318	230053		7316		7316	–	7901
					–		–		–	585	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,0461	228002		10511		10511	–	11352
					–		–		–	841	
28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
			м2	85,4	900,06	19,98	76865	1706	49052	24512	109487
					305,7	2,93	26107	250	–	8110	

Итого	**3 376 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	391 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 157 235
- перевозка грузов, тенге	44 820
- накладные расходы, тенге	387 630
в т.ч. зарплата, тенге	34 887
- сметная прибыль (8 %), тенге	250 108

Всего	**3 376 475**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	46 129
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 262**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 532 384**
НДС (12 %)	423 886
Итого	**3 956 270**
Всего со скидкой 10%	**3 560 643**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6
за август 2020
на Наружные сети водоснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	100,104	266,62	251,64	26690	25190	–	5860	35154
					14,98	66,32	1500	6639	–	2604	

2 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	150,156	333,02	314,35	50005	47201	–	10975	65858
				18,67	82,84	2804	12439	–	4878	
3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,096	3523,58	–	10909	–	–	7854	20264
				3523,58	–	10909	–	–	1501	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	4,644	4364,56	–	20269	–	–	14594	37652
				4364,56	–	20269	–	–	2789	
5 1101-0101-0315	Грунты 3 группы.Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	27,09	266,63	251,64	7223	6817	–	1586	9514
				14,99	66,33	406	1797	–	705	
6 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3	27,09	204,95	94,28	5552	2554	–	3051	9291
				110,67	45,74	2998	1239	–	688	
7 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3	166,41	42,41	42,41	7057	7057	–	1975	9755
				–	16,48	–	2743	–	723	
8 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	166,41	19,26	19,26	3205	3205	–	928	4464

				–	7,75	–	1289	–	331	
9 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	64,5	1360,05	–	87723	–	–	63161	162955
				1360,05	–	87723	–	–	12071	
10 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,250;	м3	64,5	204,96	94,28	13220	6081	–	7265	22124
				110,68	45,75	7139	2951	–	1639	
Раздел 2 Наружные сети водоснабжения										
11 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км	0,084	509345,24	89035,71	42785	7479	1040	36824	85978
				407928,57	34880,95	34266	2930	–	6369	
12 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	84,336	1961		165383		165383	–	178614
				–		–		–	13231	
13 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 89 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,084	1181297,62	36964,29	99229	3105	71825	24072	133165
				289273,81	190,48	24299	16	–	9864	
14 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	0,084	67773,81	–	5693	–	389	5251	11820
				63142,86	–	5304	–	–	876	
15 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км	0,021	488047,62	72333,33	10249	1519	197	9021	20812

				406333,33	27571,43	8533	579	–	1542	
16	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	21,084	353		7443		7443	–	8038
					–		–		–	595	
17	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,021	967428,57	36857,14	20316	774	13497	5988	28408
					287857,14	142,86	6045	3	–	2104	
18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	0,021	65190,48	–	1369	–	43	1313	2897
					63142,86	–	1326	–	–	215	
19	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	1	99	1	99	1	69	20	129
					29	–	29	–	–	10	
20	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1	191	3	191	3	151	26	234
					37	–	37	–	–	17	
21	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2371,33	94,67	7114	284	894	5860	14012
					1978,67	14,67	5936	44	–	1038	
22	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	957		2871		2871	–	3101

				–		–		–	230	
23 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные. Установка НР = 99 %	т	0,0702	1092450,14	526509,97	76690	36961	1314	49456	136238
				547222,22	164401,71	38415	11541	–	10092	
24 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=6,000;	м	1,2	4156		4987		4987	–	5386
				–		–		–	399	
25 2302-0101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	964		964		964	–	1041
				–		–		–	77	
26 2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1152		3456		3456	–	3732
				–		–		–	276	
27 2302-0101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	3	122		366		366	–	395
				–		–		–	29	
28 2302-0101-0622	Тройники 100*80 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3400		3400		3400	–	3672
				–		–		–	272	

29	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=4,000;	м	2	2921		5842		5842	–	6309
					–		–		–	467	
30	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	2179	86	4358	172	655	3583	8576
					1765,5	44	3531	88	–	635	
31	2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44817		89634		89634	–	96805
					–		–		–	7171	
32	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1179,25	68	4717	272	245	4158	9585
					1050	–	4200	–	–	710	
33	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	902,5	51	3610	204	186	3188	7342
					805	–	3220	–	–	544	
34	2302-0103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1923		7692		7692	–	8307
					–		–		–	615	
35	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2244		8976		8976	–	9694
					–		–		–	718	
36	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	9086	4335	9086	4335	1408	4770	14964

				3343	1475	3343	1475	–	1108	
37 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03	1092466,67	526500	32774	15795	562	21136	58223
				547233,33	164400	16417	4932	–	4313	
38 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	48534	189	48534	189	46114	2294	54894
				2231	86	2231	86	–	4066	
39 2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115376		115376		115376	–	124606
				–		–		–	9230	
40 1122-0801-0201	Втулка с фланцем. Установка НР = 99 %	шт.	2	1501,5	944,5	3003	1889	–	1653	5028
				557	278	1114	556	–	372	
41 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	2	1444		2888		2888	–	3119
				–		–		–	231	
42 2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2244		4488		4488	–	4847
				–		–		–	359	
43 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	21	658,52	71,57	13829	1503	5586	5707	21099
				320,95	36,62	6740	769	–	1563	

44	2111-0403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;								
		м	23,1	248		5729		5729	–	6187
				–		–		–	458	
45	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Демонтаж НР = 108 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;								
		м лотка	2	2269,5	1161,5	4539	2323	–	3413	8588
				1108	472	2216	944	–	636	
46	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи б/у НР = 108 %								
		м лотка	2	4496,5	1936,5	8993	3873	1426	5687	15854
				1847	786	3694	1572	–	1174	

Раздел 3 Земляные работы для строительства 1-20 колодца

47	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;								
		м3	13,61007	266,64	251,65	3629	3425	–	797	4780
				14,99	66,35	204	903	–	354	
48	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;								
		м3 грунта	13,61007	332,99	314,33	4532	4278	–	995	5969
				18,66	82,88	254	1128	–	442	

49	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,42093	3523,15	–	1483	–	–	1068	2755
					3523,15	–	1483	–	–	204	
50	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	0,42093	4364,15	–	1837	–	–	1323	3413
					4364,15	–	1837	–	–	253	
51	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,722	21,75	21,75	255	255	–	76	357
					–	9,04	–	106	–	26	
52	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,722	18,34	18,34	215	215	–	60	297
					–	7,17	–	84	–	22	
53	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11,722	204,91	94,27	2402	1105	–	1320	4020
					110,65	45,73	1297	536	–	298	
54	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	4,75	264,84	–	1258	–	–	906	2337
					264,84	–	1258	–	–	173	
55	1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2	4,75	353,05	–	1677	–	–	1207	3115
					353,05	–	1677	–	–	231	
56	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	1360	–	1224	–	–	881	2273

				1360	–	1224	–	–	168	
57 1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	15,44	81,35	81,35	1256	1256	–	305	1686
				–	27,46	–	424	–	125	
Раздел 4 Строительство колодца д. 2000 мм - 1 шт										
58 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. Д.2000мм НР = 99 %	м3	2,661	21189,03	9616,69	56384	25590	758	40606	104749
				11287,49	4126,27	30036	10980	–	7759	
59 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42791		42791		42791	–	46214
				–		–		–	3423	
60 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	36345		72690		72690	–	78505
				–		–		–	5815	
61 2104-0302-0116	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	60235		60235		60235	–	65054
				–		–		–	4819	

Итого	**1 804 254**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	343 914
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	214 910
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	751 570
- накладные расходы, тенге	360 213

в т.ч. зарплата, тенге	32 419
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 647
Всего	**1 804 254**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	21 651
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	24 650
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 011**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 887 566**
НДС (12 %)	226 508
Итого	**2 114 074**
Всего со скидкой 10%	**1 902 667**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект" БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГКУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №7
за август-2020
на Наружные сети канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	93,12	266,61	251,63	24827	23432	–	5450	32699
					14,98	66,31	1395	6175	–	2422	

2 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	139,68	333,02	314,35	46516	43908	–	10210	61264
				18,67	82,85	2608	11572	–	4538	
3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,88	3523,61	–	10148	–	–	7307	18851
				3523,61	–	10148	–	–	1396	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	4,32	4364,58	–	18855	–	–	13576	35025
				4364,58	–	18855	–	–	2594	
5 1101-0101-0315	Грунты 3 группы.Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	36	266,61	251,64	9598	9059	–	2107	12641
				14,97	66,31	539	2387	–	936	
6 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3	36	204,97	94,28	7379	3394	–	4055	12349
				110,69	45,75	3985	1647	–	915	
7 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;	м3 грунта	144	42,41	42,41	6107	6107	–	1709	8441
				–	16,49	–	2374	–	625	
8 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,750;	м3	144	19,27	19,27	2775	2775	–	804	3865

				–	7,75	–	1116	–	286	
9 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	48	1360,04	–	65282	–	–	47003	121268
				1360,04	–	65282	–	–	8983	
10 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,250;	м3	48	204,98	94,29	9839	4526	–	5406	16465
				110,69	45,75	5313	2196	–	1220	
Раздел 2 Наружные сети канализации										
11 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,066	500818,18	154787,88	33054	10216	504	25244	62962
				338393,94	47954,55	22334	3165	–	4664	
12 2301-0503-0103	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	66,66	1264		84258		84258	–	90999
				–		–		–	6741	
Раздел 3 Земляные работы для строительства 3-х колодцев										
13 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	40,83021	266,62	251,63	10886	10274	–	2390	14338
				14,99	66,32	612	2708	–	1062	
14 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	40,83021	333,01	314,35	13597	12835	–	2984	17907
				18,66	82,86	762	3383	–	1326	

15 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,26279	3523,94	–	4450	–	–	3204	8266
				3523,94	–	4450	–	–	612	
16 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,26279	4364,94	–	5512	–	–	3969	10239
				4364,94	–	5512	–	–	758	
17 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	35,166	21,73	21,73	764	764	–	230	1074
				–	9,07	–	319	–	80	
18 1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	35,166	18,37	18,37	646	646	–	181	893
				–	7,14	–	251	–	66	
19 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 грунта	35,166	204,94	94,27	7207	3315	–	3961	12061
				110,68	45,75	3892	1609	–	893	
20 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	14,25	264,84	–	3774	–	–	2717	7010
				264,84	–	3774	–	–	519	
21 1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2	14,25	353,12	–	5032	–	–	3623	9347
				353,12	–	5032	–	–	692	

22 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	2,7	1360	–	3672	–	–	2644	6821
				1360	–	3672	–	–	505	
23 1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	46,32	81,37	81,37	3769	3769	–	917	5061
Раздел 4 Строительство колодца д. 1500 мм - 3 шт										
24 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3	5,13	22181,48	7438,79	113791	38161	8962	82271	211747
				12995,71	3203,51	66668	16434	–	15685	
25 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	30127		90381		90381	–	97611
				–		–		–	7230	
26 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	22046		66138		66138	–	71429
				–		–		–	5291	
27 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	28524		85572		85572	–	92418
				–		–		–	6846	
28 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	2167		19503		19503	–	21063

				–		–		–	1560	
29 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	3957		11871		11871	–	12821
				–		–		–	950	
32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,8439	79,39	1,18	67	1	42	17	91
				28,44	–	24	–	–	7	
33 2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07632	693189		52904		52904	–	57136
				–		–		–	4232	
34 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,07632	113299		8647		8647	–	9339
				–		–		–	692	

Итого	**1 143 501**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 857
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге	428 782
- накладные расходы, тенге	231 979
в т.ч. зарплата, тенге	20 878
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 701
Всего	**1 143 501**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 722
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	15 623
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**23 457**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 196 303**

НДС (12 %)	143 556
Итого	**1 339 859**
Всего со скидкой 10%	**1 205 873**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №8
за август-2020
на Выгреб монолитный 30 м3 - 1 шт (Септик)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт										
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	12,222	266,57	251,6	3258	3075	–	716	4292
					14,97	66,36	183	811	–	318	

2 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;									
		м3 грунта	12,222	333,01	314,35	4070	3842	–	894	5361
				18,65	82,88	228	1013	–	397	
3 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	0,378	3523,81	–	1332	–	–	959	2474
				3523,81	–	1332	–	–	183	
4 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;									
		м3 грунта	0,378	4365,08	–	1650	–	–	1188	3065
				4365,08	–	1650	–	–	227	
5 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	15,9	277,11	263,46	4406	4189	7	1045	5887
				13,21	78,05	210	1241	–	436	
6 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	15,9	353,27	335,91	5617	5341	8	1333	7506
				16,86	99,56	268	1583	–	556	
7 4102-0102-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км К=1,750;									
		т	55,65	157		8737		–	–	9436
				–		–		–	699	

8 1101-0102-0403	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %									
		м3 грунта	31,8	389,03	357,89	12371	11381	14	3504	17145
				30,69	122,33	976	3890	–	1270	
9 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,750;									
		м3 грунта	18,9	42,43	42,43	802	802	–	225	1109
				–	16,51	–	312	–	82	
10 1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 % К=0,750;									
		м3 грунта	18,9	19,26	19,26	364	364	–	106	508
				–	7,78	–	147	–	38	
11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	6,3	1360	–	8568	–	–	6169	15916
				1360	–	8568	–	–	1179	
12 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	6,3	204,92	94,29	1291	594	–	709	2160
				110,63	45,71	697	288	–	160	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	38800,61	1125,76	128042	3715	119756	4957	143639
				1385,15	265,45	4571	876	–	10640	
14 1106-1001-0101	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %**	м3	18,6	44246,08	2280,7	822977	42421	693674	91638	987784
				4671,08	742,96	86882	13819	–	73169	

15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,58608	228002		133627		133627	–	144317
				–		–		–	10690	
16 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,8374	228002		190929		190929	–	206203
				–		–		–	15274	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,29824	228002		67999		67999	–	73439
				–		–		–	5440	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0261	230053		6004		6004	–	6484
				–		–		–	480	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0095	228002		2166		2166	–	2339
				–		–		–	173	
22 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км	0,0021	1333809,52	3809,52	2801	8	1773	1014	4120
				485714,29	1904,76	1020	4	–	305	
23 1106-0301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	т	0,00385	928831,17	1298,7	3576	5	2545	935	4872
				266493,51	519,48	1026	2	–	361	
24 2105-0301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,00385	113299		436		436	–	471

				–		–		–	35		
32 1108-0101-0203	Основание под отмостку гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,55	14263,64	1805,45	7845	993	6327	904	9449	
				954,55	812,73	525	447	–	700		

Итого	**1 657 976**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	108 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	76 730
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 225 265
- перевозка грузов, тенге	8 737
- накладные расходы, тенге	116 296
в т.ч. зарплата, тенге	10 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 812
Всего	**1 657 976**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	19 896
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	22 651
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**34 010**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 734 533**
НДС (12 %)	208 144
Итого	**1 942 677**
Всего со скидкой 10%	**1 748 409**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Е.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №9

за август-2020

на Резервуар подъземный для хранения нефтепродуктов емкостью 5м3 - 2 шт

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	38,4	116,64	110,65	4479	4249	–	900	5809
					5,99	26,56	230	1020	–	430	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	1,152	2188,37	–	2521	–	–	1815	4683

				2188,37	–	2521	–	–	347	
3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,6	36,25	36,25	493	493	–	138	681
				–	14,12	–	192	–	50	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	13,6	171,84	79,19	2337	1077	–	1284	3911
				92,65	38,46	1260	523	–	290	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7,7376	951,59	–	7363	–	–	5301	13677
				951,59	–	7363	–	–	1013	
6 1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,36	196,13	192,86	659	648	–	150	874
				3,27	58,63	11	197	–	65	
7 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	20	51,75	51,75	1035	1035	–	290	1431
				–	20,15	–	403	–	106	
Раздел 2 Металлоконструкции										
8 1109-0202-0101	Емкость под ГСМ 5м3 - монтаж НР = 69 %	т	0,9	90900	34096,67	81810	30687	21198	27031	117548
				33250	10278,89	29925	9251	–	8707	
9 2925-0000-0008(пл)	**Емкость под ГСМ 5 м3 (Резервуар стальной, горизонтальный цилиндрический для хранения дизельного топлива с плоским днищем заводского изготовления в комплекте с крышкой горловины резервуара)**	шт	2	1684820		3369640		3369640	–	3639211

	–	–	–	269571

Итого	**3 787 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 390 838
- накладные расходы, тенге	36 909
в т.ч. зарплата, тенге	3 322
- сметная прибыль (8 %), тенге	280 579
Всего	**3 787 825**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	45 454
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	51 749
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 701**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 962 729**
НДС (12 %)	475 527
Итого	**4 438 256**
Всего со скидкой 10%	**3 994 430**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Т.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.