"SANA-2015", Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Надворный туалет
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №12
за 09-2020
на Надворный туалет на 12 очков

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 2 Стены, перегородки										
1	29	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15,55	33200,32	2476,78	516265	38514	395576	84891	649248
						5284,57	585,59	82175	9106	–	48092	
2	30	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2	33	3569,3	200,06	117787	6602	62345	46899	177861
						1480	48,15	48840	1589	–	13175	

3	31	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05323	276165		14700		14700	–	15876
						–		–		–	1176	
		Раздел 3 Перемычки										
4	32	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	63197,37	4473,68	24015	1700	16092	6006	32423
						16376,32	992,11	6223	377	–	2402	
5	33	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0494	21801,62	1396,76	1077	69	15	923	2160
						20101,21	425,1	993	21	–	160	
6	34	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0227	222284		5046		5046	–	5450
						–		–		–	404	
7	35	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0211	222284		4690		4690	–	5065
						–		–		–	375	
8	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0056	230053		1288		1288	–	1391
						–		–		–	103	
		Раздел 4 Кровля										
9	37	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	0,92	108578,26	1477,17	99892	1359	74867	21826	131455
						25723,91	635,87	23666	585	–	9737	
10	38	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	0,92	8938,04	60,87	8223	56	7270	831	9778

						975	28,26	897	26	–	724	
11	39	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т	0,0292	298767,12	12636,99	8724	369	522	9297	19463
						268253,42	1575,34	7833	46	–	1442	
12	40	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0135	284449		3840		3840	–	4147
						–		–		–	307	
13	41	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0157	276039		4334		4334	–	4681
						–		–		–	347	
14	42	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	41	7070,93	102,8	289908	4215	198055	81772	401414
						2137,51	30,37	87638	1245	–	29734	
15	43	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	41	311,29	2,8	12763	115	11133	1412	15309
						36,95	1,32	1515	54	–	1134	
			Раздел 5 Наружная отделка									
16	44	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	88,5	1518,37	80,52	134376	7126	49821	66562	217013
						874,9	65,23	77429	5773	–	16075	
17	45	1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	88,5	58,84	0,61	5207	54	575	3683	9601

						51,73	0,29	4578	26	–	711	
18	46	1108-0101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2	4,3	2474,42	11,4	10640	49	5360	4888	16770
						1216,51	5,81	5231	25	–	1242	
			Раздел 6 Внутренняя отделка									
19	47	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2	67,1	1518,38	80,52	101883	5403	37774	50466	164537
						874,9	65,22	58706	4376	–	12188	
20	48	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2	67,1	112,79	0,79	7568	53	576	5574	14193
						103,41	0,42	6939	28	–	1051	
			Раздел 7 Окна и двери									
21	49	1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %	м2	1,44	4175,69	486,81	6013	701	2190	2993	9726
						2168,06	141,67	3122	204	–	720	
22	50	1115-0501-0101	Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2	1,44	1943,75	33,33	2799	48	2034	586	3656
						497,92	11,11	717	16	–	271	
23	51	2109-0101-6802	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	1,44	44201		63649		63649	–	68741

							–		–		–	5092
24	52	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3495		6990		6990	–	7549
							–		–		–	559
25	53	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,42	2888,89	559,94	9880	1915	3753	4269	15281
						1231,58	155,26	4212	531	–	1132	
26	54	2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,42	5999		20517		20517	–	22158
							–		–		–	1641
27	55	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5659		11318		11318	–	12223
							–		–		–	905
			Раздел 8 Полы									
28	56	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	4,7	548,3	33,19	2577	156	2042	414	3230
						80,64	12,98	379	61	–	239	
29	57	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,376	43500	7,98	16356	3	14806	1454	19235
						4114,36	–	1547	–	–	1425	
30	58	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,7	1108,3	30,85	5209	145	3282	1744	7509
						379,15	15,53	1782	73	–	556	
31	59	1106-1401-0104	Железнение поверхности пола НР = 91 %	м2	4,7	450	0,85	2115	4	122	1812	4241
						423,19	0,43	1989	2	–	314	
32	60	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	1,712	43500,58	7,59	74473	13	67417	6620	87580

						4113,9	–	7043	–	–	6487	
33	61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	21,4	1108,18	30,7	23715	657	14944	7940	34187
						379,16	15,56	8114	333	–	2532	
34	62	1106-1401-0104	Железнение поверхности пола НР = 91 %	м2	21,4	449,72	0,84	9624	18	552	8247	19301
						423,08	0,42	9054	9	–	1430	
		Раздел 9 Отмостка										
35	63	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	32,28	547,96	32,9	17688	1062	14023	2838	22168
						80,64	12,89	2603	416	–	1642	
36	64	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	32,28	1629,86	2,97	52612	96	46036	7038	64422
						200,74	1,15	6480	37	–	4772	
37	65	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2	129,12	253,65	–	32751	–	28575	4510	40242
						32,34	–	4176	–	–	2981	
		Раздел 10 Пояс обвязки ПО-1										
38	66	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,44	53365,97	4838,89	76847	6968	54174	15686	99936
						10906,25	1063,89	15705	1532	–	7403	

39	67	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,1024	21816,41	1406,25	2234	144	31	1913	4479
						20107,42	419,92	2059	43	–	332	
40	68	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0817	228002		18628		18628	–	20118
						–		–		–	1490	
41	69	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0207	230053		4762		4762	–	5143
						–		–		–	381	

Итого	**2 468 960**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	481 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 273 724
- накладные расходы, тенге	453 094
в т.ч. зарплата, тенге	40 779
- сметная прибыль (8 %), тенге	182 883
Всего	**2 468 960**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	29 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	33 731
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 646**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 582 965**
НДС (12 %)	309 956

Итого	**2 892 921**
Всего со скидкой 10%	**2 603 629**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Выгреб монолитный
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №13
за 09-2020
на Выгреб монолитный 30 м3 - 1 шт (Септик)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Устройство выгреба - 1 шт									
1	20	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	2099	200	2099	200	261	1723	4128
						1638	102	1638	102	–	306	
2	21	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19383		19383		19383	–	20934
						–		–		–	1551	

3	25	2109-0102-0305	Крышка люка утепленная	м2	0,225	33118		7452		7452	–	8048
						–		–		–	596	
4	26	1110-0107-0602	Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,225	3502,22	8,89	788	2	539	224	1093
						1097,78	8,89	247	2	–	81	
5	27	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3	0,02	14900	7650	298	153	15	221	561
						6500	2850	130	57	–	42	
6	28	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2167		2167		2167	–	2340
						–		–		–	173	
7	29	1120-0701-0202	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4818	55	4818	55	3708	1049	6336
						1055	15	1055	15	–	469	
8	30	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	46,7	1631,41	34,2	76187	1597	32817	34518	119561
						894,5	29,42	41773	1374	–	8856	
9	31	1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	46,7	2175,91	57,97	101615	2707	64125	25703	137503
						744,82	52,85	34783	2468	–	10185	
10	33	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	38800	1125,45	21340	619	19959	826	23939
						1385,45	265,45	762	146	–	1773	

Итого	**324 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	80 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 333
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 164
- материалы, изделия и конструкции, тенге	150 426
- накладные расходы, тенге	64 264
в т.ч. зарплата, тенге	5 784
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 032
Всего	**324 443**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	3 893
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	4 433
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 655**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**339 424**
НДС (12 %)	40 731
Итого	**380 155**
Всего со скидкой 10%	**342 140**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ" КЕГЕНСКОГО РАЙОНА,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, дом** — **180540005668**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98** — **050440002742**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №11 от 12.05.2020

Номер документа	Дата составления
9	22.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту Дом культуры с. Тасашы, Кегенского района Алматинской области	22.09.2020		работа	1	14 285 714,28	14 285 714,28
				Итого	1	x	14 285 714,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Ген.директор / _____ / Новоковский В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел культуры и развитмя языков Кегенского района Алматинской области / Нусипхожаев А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.09.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: "Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за сентябрь 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Договор № 11 от 12 мая 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за сентябрь 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области"	78 393 555,28	14 285 714,28				4 285 714,28		1 530 612,24	10 000 000,00
за сентябрь 2020 год	78 393 555,28	14 285 714,28				4 285 714,28		1 530 612,24	10 000 000,00

Итого за сентябрь **2020 г. - 14 285 714 (четырнадцать миллиорнов двести восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать) тенге**

м.п. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" Нусипкожаев А.Б.

м.п. Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "ЭнергоСтройПроект" Новоковский В.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №10
за 09-2020
на Архитектурно-строительные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 3 Фасад										
1	47	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	663	633,9	4,28	420279	2838	192800	180462	648800
						338,83	1,41	224641	936	–	48059	
2	48	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	68,289	31224		2132256	2132256	–	–	2302836
						–				–	170580	

3	50	1115-0212-0203	Фасад здания. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм (Мюнхенская штукатурка) НР = 80 %	м2	663	3586,55	15,46	2377884	10252	1694747	542385	3153891
						1014,91	7,69	672885	5096	–	233622	
4	51	1115-0402-0201	Фасад. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2	663	697,6	4,38	462507	2902	319308	113402	621982
						211,61	2,2	140297	1456	–	46073	
			Раздел 8 Заполнение оконных проемов									
			8.1 Заполнение оконных проемов									
5	96	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=3,000;	м2 проемов	13,5	2884,22	227,48	38937	3071	15624	19609	63230
						1499,41	114,52	20242	1546	–	4684	
6	98	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,5	3402,67	18	5104	27	3021	1898	7562
						1370,67	4,67	2056	7	–	560	
7	99	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	52	2884,1	227,4	149973	11825	60180	75531	243544
						1499,38	114,52	77968	5955	–	18040	
8	101	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2	3402,5	18	6805	36	4028	2531	10083

						1370,5	5	2741	10	–	747	
9	102	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=3,000;	м2 проемов	11,88	2884,09	227,36	34263	2701	13749	17256	55641
						1499,41	114,48	17813	1360	–	4122	
10	104	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	1,32	3401,52	17,42	4490	23	2658	1671	6654
						1370,45	5,3	1809	7	–	493	
11	105	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 % К=2,000;	м2 проемов	17,5	2884,11	227,43	50472	3980	20253	25419	81962
						1499,37	114,51	26239	2004	–	6071	
12	107	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2	3402,5	18	6805	36	4028	2531	10083
						1370,5	5	2741	10	–	747	
13	108	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	34,1	2881,85	6,51	98271	222	87861	9273	116148
						298,77	3,37	10188	115	–	8604	
			Раздел 9 Заполнение дверных проемов									
14	109	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,2	3235	66,19	13587	278	1792	8032	23349

						2742,14	29,29	11517	123	–	1730	
15	110	2109-0402-0502	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	44250		185850		185850	–	200718
						–		–		–	14868	
16	126	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=5,000;	м2	15,75	3235,43	66,41	50958	1046	6724	30119	87563
						2742,1	29,33	43188	462	–	6486	
17	128	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	5,25	3235,43	66,48	16986	349	2241	10040	29188
						2742,1	29,33	14396	154	–	2162	
18	130	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	2,52	3235,71	66,67	8154	168	1076	4819	14011
						2742,06	29,37	6910	74	–	1038	

Итого	**7 677 245**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 275 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 315
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 748 196
- накладные расходы, тенге	1 044 978
в т.ч. зарплата, тенге	94 048
- сметная прибыль (8 %), тенге	568 686
Всего	**7 677 245**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	92 127
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	104 887
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**157 485**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**8 031 744**

НДС (12 %)	963 809
Итого	**8 995 553**
Всего со скидкой 10%	**8 095 998**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Тасаши Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 11 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за 09-2020
на Отопление и вентиляция

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Приточная установка П1										
	2.1 П1										
68	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	камера	1	74978	4077	74978	4077	4565	66223	152497
					66336	1238	66336	1238	–	11296	

69	5105-0603-0102(об)	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1764758		1764758		–	–	1764758
					–		–		1764758	–	
74	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	82	537		44034		44034	–	47557
					–		–		–	3523	
75	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	6	5423	51,33	32538	308	23757	8430	44245
					1412,17	21,5	8473	129	–	3277	
76	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,32	27884,38	1834,38	8923	587	744	5997	16114
					23725	934,38	7592	299	–	1194	
77	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	2,48	15108		37468		37468	–	40465
					–		–		–	2997	
78	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	25,6	5898,24	55,08	150995	1410	101539	47661	214548
					1876,8	22,97	48046	588	–	15892	
	Раздел 3 Вентиляция										
81	1120-1201-0101	Вставки гибкие к канальным вентиляторам. Установка НР = 98 %	м2	1,98	9018,69	37,37	17857	74	269	17201	37863

					8845,45	19,19	17514	38	–	2805	
82	2305-0307-0404	Вставки гибкие к вентиляторам ВК150	шт.	1	4651		4651		4651	–	5023
					–		–		–	372	
84	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр 160 мм. Установка НР = 98 %	клапан	2	1880,5	56,5	3761	113	419	3202	7520
					1614,5	19	3229	38	–	557	
85	2305-0302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО160	шт.	2	8014		16028		16028	–	17310
					–		–		–	1282	
88	1120-0101-0315	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4	5818,25	45,25	23273	181	19252	3827	29268
					960	16,25	3840	65	–	2168	
89	1120-0101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	2,8	5042,86	57,5	14120	161	10005	3928	19492
					1412,14	19,29	3954	54	–	1444	
90	1120-0101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	8,4	5508,81	51,55	46274	433	30076	15578	66800
					1876,79	15,6	15765	131	–	4948	
91	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,5	5422,67	51,33	8134	77	5939	2107	11060
					1412	21,33	2118	32	–	819	
	3.2 В2										
94	1120-1201-0101	Вставки гибкие к канальным вентиляторам. Установка НР = 98 % К=2,000;	м2	3,96	9018,69	37,63	35714	149	537	34402	75725

					8845,45	19,19	35028	76	–	5609	
95	2305-0307-0404	Вставки гибкие к вентиляторам ВКП 60-35-4D	шт.	2	4651		9302		9302	–	10046
					–		–		–	744	
96	1120-1001-0209	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые сечением 600х350 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	38164	109	38164	109	35202	2833	44277
					2853	38	2853	38	–	3280	
97	1120-0401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	3595	141	3595	141	460	2979	7100
					2994	46	2994	46	–	526	
98	2305-0302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3, сечением 600х300 мм	шт.	1	21877		21877		21877	–	23627
					–		–		–	1750	
99	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	19,2	5898,13	55,05	113244	1057	76153	35746	160909
					1876,77	22,97	36034	441	–	11919	
102	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,2	5424,17	51,67	6509	62	4752	1687	8852
					1412,5	21,67	1695	26	–	656	
103	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537		7518		7518	–	8119
					–		–		–	601	



104	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,8	27887,5	1833,75	22310	1467	1862	14993	40287
					23726,25	933,75	18981	747	–	2984	
105	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,992	15108		14987		14987	–	16186
					–		–		–	1199	
	3.4 ВЕ1										
106	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	2,5	5849,2	69,2	14623	173	8527	5876	22139
					2369,2	29,2	5923	73	–	1640	
107	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
110	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	

111	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
112	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
	3.5 ВЕ2-ВЕ9										
113	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	4	5635	55	22540	220	13644	8593	33624
					2169	23	8676	92	–	2491	
114	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,8	6215,56	57,78	11188	104	7180	3860	16252
					2168,89	19,44	3904	35	–	1204	
115	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
119	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	

120	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
121	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,9	537		2631		2631	–	2841
					–		–		–	210	
	3.6 ВЕ3										
122	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	2,5	5849,2	69,2	14623	173	8527	5876	22139
					2369,2	29,2	5923	73	–	1640	
123	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
126	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
127	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
128	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537		1880		1880	–	2030

					–		–		–	150	
	3.7 ВЕ4										
129	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	2,5	5849,2	69,2	14623	173	8527	5876	22139
					2369,2	29,2	5923	73	–	1640	
130	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
133	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
134	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
135	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	537		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
	3.8 ВЕ7, ВЕ8										
136	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,5	5849,27	69,27	32171	381	18760	12927	48706
					2369,09	29,27	13030	161	–	3608	

137	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	
141	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
142	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
143	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7	537		3759		3759	–	4060
					–		–		–	301	
	3.9 ВЕ5										
144	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1	5849	68	5849	68	3412	2350	8855
					2369	29	2369	29	–	656	
145	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	

148	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
149	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
150	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	3.10 ВЕ6										
151	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,2	5848,33	68,33	7018	82	4093	2820	10625
					2369,17	29,17	2843	35	–	787	
152	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	

155	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
156	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
157	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	
	3.11 ВЕ10										
158	1120-0101-0309	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	1,8	6215,56	57,78	11188	104	7180	3860	16252
					2168,89	19,44	3904	35	–	1204	
159	1120-0101-0311	Короба под решетки из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм. Прокладка НР = 98 %	м2	0,2	5420	50	1084	10	792	280	1473
					1410	20	282	4	–	109	

162	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3	0,1	27890	1830	2789	183	233	1874	5036
					23730	930	2373	93	–	373	
163	2111-0203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 К=1,240;	м3	0,124	15108		1873		1873	–	2023
					–		–		–	150	
164	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,4	537		752		752	–	812
					–		–		–	60	

Итого	**3 154 051**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	348 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 428
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	588 712
- оборудование, тенге	1 764 758
- накладные расходы, тенге	336 061
в т.ч. зарплата, тенге	30 246
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 905
Всего	**3 154 051**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	16 672
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	18 981
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 499**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 218 203**

НДС (12 %)	386 184
Итого	**3 604 387**
Всего со скидкой 10%	**3 243 948**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.