Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

180540005668

050440002742

Заказчик Государственное учреждение "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ" Кегенского района,Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Кеген, Б МОМЫШУЛЫ, дом №
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект",Республика Казахстан, Наурызбайский район, г.Алматы, Микрорайон Акжар, Ер Тостик, дом № 2, тел.: 323-64-98
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №10 от 12.05.2020

Номер документа	Дата составления
6	03.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту Дом культуры с. Узынбулак, Кегенского района Алматинской области	03.08.2020		работа	1	100 000 023,00	100 000 023,00
				Итого	1	x	100 000 023,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Новоковский В.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Руководитель ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области "
должность

подпись Нусипкожаев А.Б.
расшифровка подписи

Дата получения работ (услуг) 03.08.2020

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтройПроект"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: "Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2020 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 10 от 12 мая 2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2020 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области"	100 000 023,00	100 000 023,00				30 000 007		10 714 288,18	70 000 016,10
за август 2020 год	100 000 023,00	100 000 023,00				30 000 007		10 714 288,18	70 000 016,10

Итого за август **2020 г. - 100 000 023 (Сто миллионов двадцать три) тенге**

м.п. Заказчик: Руководитель Государственного учреждения "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" Нусипкожаев А.Б.

м.п. Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

м.п. Подрядчик: Генеральный директор ТОО "ЭнергоСтройПроект" Новоковский В.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области" БИН 180540005668, с.Кеген, Б.Момышулы 19
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с.Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Подготовка территории строительства
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2020 года
на Подготовка территории строительства

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Демонтажные работы										
	1.1 Демонтаж										
1	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3	56,9	380,47	260,44	21649	14819	–	11110	35380
					120,04	60,76	6830	3457	–	2621	
2	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3	56,9	3096,01	1291,81	176163	73504	–	146357	348322
					1804,2	577,45	102659	32857	–	25802	

3 1218-0101-1401	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 72 %	м	295	1144,93	291,68	337755	86046	–	210460	592072
				853,25	137,62	251709	40597	–	43857	
4 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	25,5	19433,37	8698,9	495551	221822	–	318992	879706
				10734,47	4157,76	273729	106023	–	65163	
5 1107-0111-0107	Ограды металлические высотой 1,5 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м	89,4	2057,13	593,42	183907	53052	–	179011	391951
				1463,7	233,21	130855	20849	–	29033	
6 1107-0111-0108	Демонтаж ограждения НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м	242	2278,37	597,2	551365	144523	–	547223	1186475
				1681,17	235,15	406842	56906	–	87887	
7 1218-0101-1201	Покрытие из камня. Разборка НР = 72 % К=0,100;	м3	33,93	3241,91	288,74	109998	9797	–	75643	200492
				2953,17	143,21	100201	4859	–	14851	
8 1101-0207-1303	Кустарники и мелколесье редкие. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,15284	7255,95	7255,95	1109	1109	–	251	1469
				–	2276,89	–	348	–	109	
9 1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,15284	24947,66	24947,66	3813	3813	–	1045	5247
				–	9500,13	–	1452	–	389	

10 1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР = 72 %	га	0,15284	9127,19	9127,19	1395	1395	–	364	1900
				–	3310,65	–	506	–	141	
11 1101-0207-2003	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье редкие. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	га	0,15284	35553,52	2806,86	5434	429	727	3203	9328
				27990,05	1112,27	4278	170	–	691	
12 1101-0207-0112	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня НР = 72 %	дерево	5	372,6	13,8	1863	69	–	1292	3407
				358,8	–	1794	–	–	252	
13 1101-0207-0314	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов более 32 см НР = 72 %	дерево	5	1223,8	54	6119	270	–	4211	11156
				1169,8	–	5849	–	–	826	
14 1101-0207-0703	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72 %	пень	3	280,33	280,33	841	841	–	230	1157
				–	106,67	–	320	–	86	

15 1101-0207-0903	Ямы после корчевки камней. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	яма	3	81,33	81,33	244	244	–	73	342
				–	34	–	102	–	25	
16 1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (туалет) НР = 84 %	м3	10,8	1903,43	567,13	20557	6125	–	14146	37479
				1336,3	223,06	14432	2409	–	2776	
17 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка (туалет) НР = 84 %	м3	6,27	19433,33	8698,88	121847	54542	–	78434	216303
				10734,45	4157,74	67305	26069	–	16022	
18 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий (туалет) НР = 72 %	м2	16,7	296,59	1,62	4953	27	–	3547	9180
				294,97	–	4926	–	–	680	
19 1146-0601-0105	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов (туалет) НР = 84 %	м3	34,5	1903,45	567,19	65669	19568	–	45190	119728
				1336,26	223,1	46101	7697	–	8869	
20 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	27,6	19433,37	8698,91	536361	240090	–	345261	952152
				10734,46	4157,75	296271	114754	–	70530	
21 1146-0401-0102	Пол бетонный. Разборка НР = 84 %	м3	36,9	19433,41	8698,94	717093	320991	–	461599	1272987
				10734,47	4157,75	396102	153421	–	94295	
22 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	625,9	102		63842		–	–	68949

				–	–	–	5107		
23 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	625,9	89	55705	–	–	60161	
				–	–	–	4456		

Итого	**6 405 343**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 109 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 253 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	572 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	727
- перевозка грузов, тенге	119 547
- накладные расходы, тенге	2 447 642
в т.ч. зарплата, тенге	220 288
- сметная прибыль (8 %), тенге	474 468
Всего	**6 405 343**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	76 864
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	87 510
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**131 394**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**6 701 111**
НДС (12 %)	804 133
Итого	**7 505 244**
Всего со скидкой 10%	**6 754 720**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за август 2020 года
на Конструктивные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 2 Основание под перегородки										
	2.1 Фундаментные выпуски, основание под перегородки										
142	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,87	43451,28	2577,51	255059	15130	208385	31753	309757
					5373,76	570,53	31544	3349	–	22945	
143	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=36,670;	т	0,06784	251418		17056		17056	–	18420

				–		–		–	1364	
144	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=36,670;	т	0,0066	267473		1765		1765	–	1906
					–		–		–	141	
145	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,7414	43451,82	2576,66	75667	4487	61822	9420	91894
					5373,84	570,81	9358	994	–	6807	
146	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=39,900;	т	0,07382	251418		18560		18560	–	20045
					–		–		–	1485	
147	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=39,900;	т	0,00718	267473		1920		1920	–	2074
					–		–		–	154	
Раздел 3 Монолитные перемычки 1 и 2 этажей Блок А											
148	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (В15) НР = 91 %	м3	0,531	65804,14	5583,8	34942	2965	21978	9697	48210
					18830,51	1237,29	9999	657	–	3571	
149	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06978	222028		15493		15493	–	16732
					–		–		–	1239	
150	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00862	229797		1981		1981	–	2139
					–		–		–	158	

Раздел 4 Монолитные сердечники 1 и 2 этажей Блок А

4.1 Блок А

151 1106-0501-0115	Устройство монолитных сердечников НР = 91 %	м3	3,196	61721,21	8072,9	197261	25801	119016	53257	270559
				16409,26	1902,38	52444	6080	–	20041	
152 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64464	222028		143128		143128	–	154578
				–		–		–	11450	
153 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04352	229797		10001		10001	–	10801
				–		–		–	800	
Раздел 5 Кирпичные перегородки. Горизонтальное армирование. Закладные детали. 1 и 2 этажей Блок А										
154 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	тн	0,09954	87070,52	2883,26	8667	287	–	7885	17876
				84187,26	984,53	8380	98	–	1324	
155 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09954	275909		27464		27464	–	29661
				–		–		–	2197	
156 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,82348	968978	1720,75	797934	1417	544133	230251	1110440
				306484,67	775,98	252384	639	–	82255	
157 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,82348	113044		93089		93089	–	100536
				–		–		–	7447	
Раздел 6 Обрамление дверных проемов. 2 этажа Блок А										
158 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка ОБ-4, ОБ-5 НР = 84 %	м3	1,02	21793,14	7780,39	22229	7936	–	15192	40415
				14012,75	3718,63	14293	3793	–	2994	
159 1107-0112-0101	Усиление проемов в кирпичной стене НР = 118 %	т	0,26132	69730,6	1611,05	18222	421	–	21259	42639
				68119,55	822,75	17801	215	–	3158	

160	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0426	317920	13543	13543	–	14626
					–	–	–	1083	
161	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,16712	328634	54921	54921	–	59315
					–	–	–	4394	
162	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03748	255742	9585	9585	–	10352
					–	–	–	767	
163	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00304	229797	699	699	–	755
					–	–	–	56	
164	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00404	227012	917	917	–	990
					–	–	–	73	
165	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00704	275909	1942	1942	–	2097
					–	–	–	155	

166 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (КП-1) НР = 84 %	м3	1,16	42295,69	18,97	49063	22	29966	16023	70293
				16443,97	–	19075	–	–	5207	
167 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01624	968965,52	1724,14	15736	28	10731	4540	21898
				306465,52	738,92	4977	12	–	1622	
168 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01624	113044		1836		1836	–	1983
				–		–		–	147	
Раздел 8 Монолитные перемычки Блок В										
178 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство (В15) НР = 91 %	м3	0,189	65809,52	5592,59	12438	1057	7822	3452	17161
				18830,69	1238,1	3559	234	–	1271	
179 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02448	222028		5435		5435	–	5870
				–		–		–	435	
180 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00292	229797		671		671	–	725
				–		–		–	54	
Раздел 9 Обрамление дверных проемов. Блок В										
181 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка ОБ-1, ОБ-2, Об-3 НР = 84 %	м3	1,46	21793,15	7780,14	31818	11359	–	21746	57849
				14013,01	3718,49	20459	5429	–	4285	
182 1107-0112-0101	Усиление проемов в кирпичной стене НР = 118 %	т арматуры	0,28042	69727,55	1608,3	19553	451	–	22813	45755
				68119,25	823,76	19102	231	–	3389	

183	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,07668	317920		24378		24378	–	26328
					–		–		–	1950	
184	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,12586	328634		41362		41362	–	44671
					–		–		–	3309	
185	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0566	255742		14475		14475	–	15633
					–		–		–	1158	
186	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00978	229797		2247		2247	–	2427
					–		–		–	180	
187	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	227012		1498		1498	–	1618
					–		–		–	120	
188	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0049	275909		1352		1352	–	1460
					–		–		–	108	
189	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (КП-1) НР = 84 %	м3	0,82	42296,34	19,51	34683	16	21183	11327	49691
					16443,9	–	13484	–		3681	

190	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00812	968965,52	1724,14	7868	14	5365	2270	10949
					306527,09	738,92	2489	6	–	811	
191	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00812	113044		918		918	–	991
					–		–		–	73	
	Раздел 10 Кирпичные перегородки. Горизонтальное армирование. Закладные детали. 1 и 2 этажей Блок В										
192	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т	0,09224	87077,19	2883,78	8032	266	–	7307	16566
					84193,41	986,56	7766	91	–	1227	
193	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09224	275909		25450		25450	–	27486
					–		–		–	2036	
194	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,23874	968974,62	1717,35	231333	410	157753	66754	321934
					306484,04	779,09	73170	186	–	23847	
195	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,23874	113044		26988		26988	–	29147
					–		–		–	2159	
	Раздел 11 Монолитные сердечники Блок В										
	11.1 Блок А										
196	1106-0501-0115	Устройство монолитных сердечников НР = 91 %	м3	0,987	61722,39	8073,96	60920	7969	36755	16447	83556
					16409,32	1902,74	16196	1878	–	6189	
197	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19908	222028		44201		44201	–	47737
					–		–		–	3536	
198	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	229797		3088		3088	–	3335
					–		–		–	2311	

Раздел 12 Кирпичные заполнения проемов. Блок В

199	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 (КП-1) НР = 84 %	м3	1,13	42295,58	19,47	47794	22	29190	15609	68475
					16444,25	–	18582	–	–	5072	
200	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СГ-3	т	0,00703	275909		1940		1940	–	2095
					–		–		–	155	
201	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,03236	94499,38	8683,56	3058	281	269	3031	6576
					77503,09	1885,04	2508	61	–	487	
202	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02048	265451		5436		5436	–	5871
					–		–		–	435	
203	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00708	251983		1784		1784	–	1927
					–		–		–	143	
204	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0336	227012		7628		7628	–	8238
					–		–		–	610	
205	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01624	968965,52	1724,14	15736	28	10731	4540	21898
					306465,52	738,92	4977	12	–	1622	
206	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01624	113044		1836		1836	–	1983

				–		–		–	147	
Раздел 13 Усиление колонн и ригелей 1 и 2 этажей Блок А										
207	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т	10,87654	69729,9	1609,89	758420	17510	–	884843	1774724
					68120,01	823,52	740910	8957	–	131461	
208	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	5,11316	265451		1357293		1357293	–	1465876
					–		–		–	108583	
209	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	3,60004	251983		907149		907149	–	979721
					–		–		–	72572	
210	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,68	263599		442846		442846	–	478274
					–		–		–	35428	
211	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,48334	309630		149657		149657	–	161630
					–		–		–	11973	
Раздел 14 Усиление наружных и внутренних стен, парапета Блок А											
212	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	1458,2	234,13	–	341413	–	–	286787	678456
					234,13	–	341413	–	–	50256	
213	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	20,4148	102		2082		–	–	2249
					–		–		–	167	

214 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;	т	20,4148	83		1694		–	–	1830
				–		–		–	136	
215 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление наружных стен НР = 118 %	т	3,14971	69729,91	1609,99	219629	5071	–	256239	513937
				68119,92	823,57	214558	2594	–	38069	
216 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,14971	275909		869033		869033	–	938556
				–		–		–	69523	
217 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	1904	68,2	0,89	129846	1693	–	92270	239885
				67,31	–	128153	–	–	17769	
218 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	6188	65,59	0,86	405858	5291	–	288408	749807
				64,73	–	400567	–	–	55541	
219 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	198	68,2	0,89	13503	176	–	9595	24946
				67,31	–	13327	–	–	1848	
220 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	428,868	65,59	0,86	28129	367	–	19989	51967
				64,73	–	27762	–		3849	

221 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,37318	434329,28	2939,6	162083	1097	–	146950	333756
				431389,68	1331,8	160986	497	–	24723	
222 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37318	227746		84990		84990	–	91789
				–		–		–	6799	
223 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2	1458,2	1774,82	100,64	2588049	146757	974146	1268826	4165425
				1006,13	81,53	1467146	118886	–	308550	
224 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2	1458,2	1774,82	100,64	2588049	146757	974146	1268826	4165425
				1006,13	81,53	1467146	118886	–	308550	
225 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	976	234,13	–	228514	–	–	191952	454103
				234,13	–	228514	–	–	33637	
226 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	13,664	102		1394		–	–	1506
				–		–		–	112	
227 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;	т	13,664	83		1134		–	–	1225
				–		–		–	91	
228 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление внутренних стен НР = 118 %	т	2,10816	69730	1609,93	147002	3394	–	171506	343989

				68120,07	823,47	143608	1736	–	25481	
229	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,10816	275909		581660		581660	–	628193
					–		–		–	46533	
230	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	1040	68,2	0,89	70925	925	–	50400	131031
					67,31	–	70000	–	–	9706	
231	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	3380	65,59	0,86	221687	2890	–	157534	409559
					64,73	–	218797	–	–	30338	
232	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,1456	434326,92	2939,56	63238	428	–	57334	130218
					431387,36	1332,42	62810	194	–	9646	
233	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1456	227746		33160		33160	–	35813
					–		–		–	2653	
234	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2	976	1774,82	100,64	1732228	98227	652013	849248	2787994
					1006,14	81,53	981988	79572	–	206518	
235	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2	976	1774,82	100,64	1732228	98227	652013	849248	2787994
					1006,14	81,53	981988	79572	–	206518	
236	1146-0201-0802	Парапет. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	250	234,13	–	58533	–		49168	116317

				234,13	–	58533	–	–	8616	
237 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	3,5	102		357		–	–	386
				–		–		–	29	
238 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;	т	3,5	83		291		–	–	314
				–		–		–	23	
239 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление парапета НР = 118 %	т	0,54	69729,63	1609,26	37654	869	–	43931	88112
				68120,37	824,07	36785	445	–	6527	
240 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54	275909		148991		148991	–	160910
				–		–		–	11919	
241 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	240	68,2	0,89	16367	213	–	11631	30238
				67,31	–	16154	–	–	2240	
242 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	780	65,59	0,86	51159	667	–	36354	94514
				64,73	–	50492	–	–	7001	
243 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0408	434338,24	2941,18	17721	120	–	16067	36491
				431397,06	1348,04	17601	55		2703	

244	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	227746		9292		9292	–	10035
					–		–		–	743	
245	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2	250	1774,83	100,64	443707	25161	167012	217533	714139
					1006,14	81,53	251534	20382	–	52899	
246	1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2	250	1774,83	100,64	443707	25161	167012	217533	714139
					1006,14	81,53	251534	20382	–	52899	
	Раздел 15 Усиление наружных стен, Блок Б										
247	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	740,5	234,13	–	173376	–	–	145636	344533
					234,13	–	173376	–	–	25521	
248	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	10,367	102		1057		–	–	1142
					–		–		–	85	
249	4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;	т	10,367	83		860		–	–	929
					–		–		–	69	
250	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление наружных стен НР = 118 %	т	1,59948	69730,16	1609,9	111532	2575	–	130123	260987
					68120,26	823,39	108957	1317		19332	

251 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,59948	275909		441311		441311	–	476616
				–		–		–	35305	
252 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	733	68,2	0,89	49988	652	–	35522	92351
				67,31	–	49336	–	–	6841	
253 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	2382,25	65,59	0,86	156247	2037	–	111031	288660
				64,73	–	154210	–	–	21382	
254 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	121	68,2	0,89	8252	108	–	5864	15245
				67,31	–	8144	–	–	1129	
255 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	262,086	65,59	0,85	17190	224	–	12216	31758
				64,73	–	16966	–	–	2352	
256 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,15486	434327,78	2938,14	67260	455	–	60980	138499
				431389,64	1330,23	66805	206	–	10259	
257 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15486	227746		35269		35269	–	38091
				–		–		–	2822	

258 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2	740,5	1774,83	100,64	1314258	74526	494689	644332	2115277
				1006,14	81,53	745043	60372	–	156687	
259 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2	740,5	1774,83	100,64	1314258	74526	494689	644332	2115277
				1006,14	81,53	745043	60372	–	156687	
Раздел 16 Усиление наружных и внутренних стен Блок В										
260 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	230,5	234,13	–	53968	–	–	45333	107245
				234,13	–	53968	–	–	7944	
261 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	3,227	102		329		–	–	355
				–		–		–	26	
262 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;	т	3,227	83		268		–	–	289
				–		–		–	21	
263 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление наружных стен НР = 118 %	т	0,49788	69731,66	1610,83	34718	802	–	40505	81241
				68120,83	823,49	33916	410	–	6018	
264 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,49788	275909		137370		137370	–	148360
				–		–		–	10990	

265 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	250	68,2	0,89	17049	222	–	12115	31497
				67,31	–	16827	–	–	2333	
266 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	812,5	65,59	0,86	53290	695	–	37868	98451
				64,73	–	52595	–	–	7293	
267 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	50	68,18	0,88	3409	44	–	2423	6299
				67,3	–	3365	–	–	467	
268 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=2,166;	отверстие	108,3	65,6	0,86	7104	93	–	5048	13124
				64,74	–	7011	–	–	972	
269 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,055	434327,27	2945,45	23888	162	–	21657	49189
				431381,82	1327,27	23726	73	–	3644	
270 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	227746		12526		12526	–	13528
				–		–		–	1002	
271 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2	230,5	1774,83	100,65	409098	23199	153985	200565	658436
				1006,13	81,53	231914	18792	–	48773	

272 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2	230,5	1774,83	100,65	409098	23199	153985	200565	658436
				1006,13	81,53	231914	18792	–	48773	
273 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	100,9	234,13	–	23624	–	–	19844	46945
				234,13	–	23624	–	–	3477	
274 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=0,014;	т	1,4126	102		144		–	–	156
				–		–		–	12	
275 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=0,014;	т	1,4126	83		117		–	–	126
				–		–		–	9	
276 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры. Усиление внутренних стен НР = 118 %	т	0,21794	69730,2	1610,54	15197	351	–	17730	35561
				68119,67	821,33	14846	179	–	2634	
277 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21794	275909		60132		60132	–	64943
				–		–		–	4811	
278 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	244	68,2	0,89	16640	217	–	11825	30742
				67,31	–	16423	–	–	2277	
279 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,250;	отверстие	793	65,59	0,85	52011	678	–	36960	96089

				64,73	–	51333	–	–	7118	
280 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,03416	434309,13	2927,4	14836	100	–	13451	30550
				431381,73	1317,33	14736	45	–	2263	
281 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03416	227746		7780		7780	–	8402
				–		–		–	622	
282 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 1 слой НР = 80 %	м2	100,9	1774,82	100,63	179079	10154	67406	87797	288226
				1006,13	81,54	101519	8227	–	21350	
283 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое - 2 слой НР = 80 %	м2	100,9	1774,82	100,63	179079	10154	67406	87797	288226
				1006,13	81,54	101519	8227	–	21350	
Раздел 17 Кровля Блок А										
17.1 Блок Б										
284 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,7	43637,14	1480	30546	1036	24674	4635	37995
				6908,57	367,14	4836	257	–	2814	
285 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	920,6	185,71	16,03	170965	14759	62601	89705	281524
				101,68	4,24	93605	3900	–	20854	
286 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	1012,66	104		105317		105317	–	113742
				–		–		–	8425	
287 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,52668	787445,89	8705,48	414732	4585	369336	49329	501186

				77487,28	1885,4	40811	993	–	37125	
288 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,18061	668340,62	2940,04	120709	531	42265	71119	207174
				431388,07	1328,83	77913	240	–	15346	
289 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	22,061	112796,56	1846,83	2488405	40743	1795030	603150	3338879
				29583,07	794,84	652632	17535	–	247324	
290 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	89,2	4090,85	32,43	364904	2893	182170	163179	570330
				2016,15	16,47	179841	1469	–	42247	
291 1115-0404-0105	Карниз. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 80 %	м2	89,2	552,83	0,65	49312	58	38291	8794	62754
				122,9	0,34	10963	30	–	4648	
292 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2	2,475	2362,02	52,12	5846	129	4727	941	7330
				400	22,63	990	56	–	543	
293 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	22,061	9096,82	75,25	200685	1660	174289	22957	241533
				1121,25	34,99	24736	772	–	17891	
294 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2	920,6	7929,7	128,5	7300085	118296	4918839	2114065	10167282
				2458,13	37,96	2262950	34947	–	753132	
295 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	920,6	317,46	3,49	292250	3213	249923	36550	355104
				42,49	1,63	39114	1497	–	26304	
296 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	920,6	346,65	1,72	319123	1583	222974	85781	437296

				102,72	0,81	94566	746	–	32392	
297 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 % К=36,000;	м	72	105,69	6,6	7610	475	3713	3263	11743
				47,53	2,83	3422	204	–	870	
298 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	81,5	1318		107417		107417	–	116010
				–		–		–	8593	
299 2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	479		958		958	–	1035
				–		–		–	77	
300 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	410		1640		1640	–	1771
				–		–		–	131	
Раздел 18 Кровля Блок Б										
313 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	250,7	185,71	16,03	46558	4019	17048	24429	76666
				101,68	4,24	25491	1062	–	5679	
314 2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	275,77	104		28680		28680	–	30974
				–		–		–	2294	
315 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,14158	787448,79	8708,86	111487	1233	99283	13261	134728
				77489,76	1885,86	10971	267	–	9980	
316 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0303	668349,83	2937,29	20251	89	7091	11932	34758
				431386,14	1353,14	13071	41	–	2575	

317 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	5,37	112796,28	1846,74	605716	9917	436938	146816	812735
				29583,05	794,79	158861	4268	–	60203	
318 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	43,88	4090,84	32,43	179506	1423	89614	80273	280561
				2016,16	16,48	88469	723	–	20782	
319 1115-0404-0105	Карниз. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 80 %	м2	43,88	552,83	0,66	24258	29	18836	4326	30871
				122,9	0,34	5393	15	–	2287	
320 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	1,575	2361,9	52,06	3720	82	3008	599	4665
				400	22,22	630	35	–	346	
321 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	5,37	9097,02	75,42	48851	405	42425	5588	58794
				1121,23	35,01	6021	188	–	4355	
322 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	250,7	7929,7	128,5	1987976	32214	1339510	575707	2768778
				2458,13	37,96	616252	9517	–	205095	
323 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	250,7	317,46	3,49	79587	875	68060	9954	96704
				42,49	1,63	10652	408	–	7163	
324 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	250,7	346,65	1,72	86905	431	60721	23361	119087
				102,72	0,81	25753	204	–	8821	
325 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 % К=18,000;	м ходов	36	105,69	6,61	3805	238	1856	1631	5871
				47,53	2,81	1711	101	–	435	

326 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	41,88	1318		55198		55198	–	59614
				–		–		–	4416	
327 2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2	479		958		958	–	1035
				–		–		–	77	
328 2110-0102-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	410		1640		1640	–	1771
				–		–		–	131	
330 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=2,000;	м	36	912		32832		32832	–	35459
				–		–		–	2627	
331 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 % К=4,000;	слуховое окно	4	20737	1107	82948	4428	44231	32621	124815
				8572,25	489	34289	1956	–	9246	
332 2109-0101-6802	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99 К=4,000;	м2	9	44201		397809		397809	–	429634
				–		–		–	31825	
333 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % К=4,000;	м3	1,296	9096,45	75,62	11789	98	10238	1348	14188
				1121,14	34,72	1453	45	–	1051	
335 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % К=4,000;	м2	24,8	317,54	3,51	7875	87	6734	985	9569

				42,5	1,61	1054	40	–	709	
Раздел 19 Кровля Блок В										
342	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ К=1,100;	м2	212,784	104		22130		22130	–	23900
					–		–		–	1770	
343	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,07984	787449,9	8704,91	62870	695	55988	7478	75976
					77492,48	1878,76	6187	150	–	5628	
344	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,03399	668343,63	2942,04	22717	100	7954	13384	38989
					431391,59	1323,92	14663	45	–	2888	
345	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3	4,048	112796,2	1846,84	456599	7476	329371	110673	612654
					29583	794,96	119752	3218	–	45382	
346	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2	23,4	4090,81	32,39	95725	758	47789	42807	149615
					2016,15	16,45	47178	385	–	11083	
347	1115-0404-0105	Карниз. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз НР = 80 %	м2	23,4	552,82	0,64	12936	15	10045	2307	16462
					122,91	0,34	2876	8	–	1219	
348	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2	2,379	2361,92	52,12	5619	124	4543	905	7046
					400,17	22,7	952	54	–	522	
349	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3	4,048	9097,08	75,35	36825	305	31981	4213	44321
					1121,29	35,08	4539	142	–	3283	

351 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2	193,44	317,46	3,49	61409	676	52514	7680	74616
				42,49	1,62	8219	314	–	5527	
352 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2	193,44	346,65	1,72	67056	333	46852	18025	91887
				102,72	0,81	19871	157	–	6806	
353 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 % К=18,000;	м ходов	36	105,69	6,61	3805	238	1856	1631	5871
				47,53	2,81	1711	101	–	435	
354 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15,6	1318		20561		20561	–	22206
				–		–		–	1645	
Раздел 20 Сейсмопояс Блоки А,Б,В										
367 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	11,78	55257,47	6048,22	650933	71248	431935	148709	863613
				12542,44	1329,88	147750	15666	–	63971	
368 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73524	227746		167448		167448	–	180844
				–		–		–	13396	
369 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,49115	222028		109049		109049	–	117773
				–		–		–	8724	
370 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2484	229797		57082		57082	–	61649
				–		–		–	4567	

371	1108-0201-0501	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	26,2	35106,26	3095,99	919784	81115	651386	192009	1200736
					7148,21	731,98	187283	19178	–	88943	
Раздел 21 Усиление оконных и дверных дверных проемов. НА все блоки											
372	1107-0112-0101	Усиление проемов оконных НР = 118 %	т арматуры	1,79679	69729,91	1610,09	125290	2893	–	146175	293182
					68119,81	823,69	122397	1480	–	21717	
373	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,42375	227746		324253		324253	–	350193
					–		–		–	25940	
374	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,37304	229797		85723		85723	–	92581
					–		–		–	6858	
375	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0935	668342,25	2941,18	62490	275	21880	36818	107253
					431390,37	1326,2	40335	124	–	7945	
376	1107-0112-0101	Усиление проемов дверных НР = 118 %	т арматуры	0,78123	69729,79	1610,28	54475	1258	–	63555	127472
					68119,5	823,06	53217	643	–	9442	
377	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63878	227746		145480		145480	–	157118
					–		–		–	11638	
378	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14245	229797		32735		32735	–	35354
					–		–		–	2619	

379 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,02998	668345,56	2935,29	20037	88	7016	11805	34389
				431387,59	1334,22	12933	40	–	2547	

Итого	**64 939 862**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 258 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 299 667
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	776 356
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 919 092
- перевозка грузов, тенге	9 727
- накладные расходы, тенге	15 642 737
в т.ч. зарплата, тенге	1 407 846
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 810 357
Всего	**64 939 862**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	779 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	887 208
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 332 127**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**67 938 475**
НДС (12 %)	8 152 617
Итого	**76 091 092**
Всего со скидкой 10%	**68 481 983**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за август 2020 года
на Архитектурно-строительные решения.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Демонтажные работы.										
1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1001,1	178,86	0,23	179058	235	–	128753	332436
					178,63	–	178823	–	–	24625	
2	1146-0401-0102	Крыльца бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	254,5	19433,38	8698,92	4945795	2213875	–	3183659	8779810
					10734,46	4157,76	2731920	1058150	–	650356	
3	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2	448,33333	1936,94	205,83	868397	92282	–	590560	1575674
					1731,11	98,38	776115	44107	–	116717	

4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	179,5	889,8	33,19	159719	5958	–	112990	294526
				856,61	17,65	153761	3169	–	21817	
5 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	425,6	364,56	19,82	155157	8437	–	108869	285148
				344,74	10,54	146720	4487	–	21122	
6 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	425,6	78,69	–	33492	–	–	24114	62214
				78,69	–	33492	–	–	4608	
7 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	425,6	146,31	–	62269	–	–	44834	115671
				146,31	–	62269	–	–	8568	
8 1212-0104-0501	Очистка потолка от краски известковой НР = 72 %	м2	1393,45	182,63	–	254483	–	–	183228	472728
				182,63	–	254483	–	–	35017	
9 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	266,2	834,74	58,3	222207	15520	–	154238	406561
				776,44	28,3	206687	7533	–	30116	
10 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	46	2248,54	121,61	103433	5594	–	72369	189866
				2126,93	58,13	97839	2674	–	14064	
11 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	101,395	386,38	–	39177	–	–	28207	72775
				386,38	–	39177	–	–	5391	
12 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	43	1507,47	60,53	64821	2603	–	45720	119384
				1446,93	29,81	62218	1282	–	8843	
13 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	189,77	521,73	21,44	99009	4068	–	69916	182439
				500,3	11,4	94941	2164	–	13514	

14 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	770,75	102	78617	–	–	84906
				–	–	–	6289	
15 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	770,75	89	68597	–	–	74085
				–	–	–	5488	

Итого	**13 048 223**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 838 445
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 348 572
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 123 566
- перевозка грузов, тенге	147 214
- накладные расходы, тенге	4 747 457
в т.ч. зарплата, тенге	427 271
- сметная прибыль (8 %), тенге	966 535
Всего	**13 048 223**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	156 579
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	178 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**267 661**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**13 650 728**
НДС (12 %)	1 638 087
Итого	**15 288 815**
Всего со скидкой 10%	**13 759 934**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за август 2020 года
на Внутренние сети электроснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 3 Кабельные изделия. Изоляционные изделия. Трубы										
45	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	19	609,11	72,16	11573	1371	1763	5408	18339
					444,16	22,42	8439	426	–	1358	
46	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4	625,75	33,75	2503	135	383	1470	4291

				496,25	14	1985	56	–	318	
47 1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	13	227,08	11,77	2952	153	403	1772	5102
				184,31	5	2396	65	–	378	
48 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	98	175,55	6,71	17204	658	2650	10206	29603
				141,8	2,85	13896	279	–	2193	
49 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	467	125,03	3,36	58390	1569	10467	33853	99622
				99,26	1,42	46354	664	–	7379	
50 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	41	106,51	1,66	4367	68	811	2532	7451
				85,07	0,71	3488	29	–	552	
51 2306-0144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00408	5808949		23701		23701	–	25597
				–		–		–	1896	

52 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,01326	1712115	22703	22703	–	24519
				–	–	–	1816	
53 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0459	1030543	47302	47302	–	51086
				–	–	–	3784	
54 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,05406	713891	38593	38593	–	41680
				–	–	–	3087	
55 2306-0144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00918	378245	3472	3472	–	3750
				–	–	–	278	
56 2306-0144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00816	296187	2417	2417	–	2610
				–	–	–	193	
57 2306-0144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0663	432250	28658	28658	–	30951
				–	–	–	2293	
58 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,3927	276392	108539	108539	–	117222
				–	–	–	8683	

59 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0612	177811		10882		10882	–	11753
				–		–		–	871	
60 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	68	233,01	9,38	15845	638	1708	9911	27816
				198,51	3,91	13499	266	–	2060	
61 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	11	264,27	11,91	2907	131	280	1837	5124
				226,91	5	2496	55	–	380	
62 1308-0206-2003	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	2	270	18,5	540	37	49	338	948
				227	7,5	454	15	–	70	
63 2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	68	90		6120		6120	–	6610
				–		–		–	490	
64 2301-1305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	11	194		2134		2134	–	2305
				–		–		–	171	
65 2301-1305-0107	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	2	350		700		700	–	756
				–		–		–	56	
66 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	383	385,66	15,21	147708	5827	22400	87105	253598
				311,96	3,91	119481	1498	–	18785	
67 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	380	29		11020		11020	–	11902

				–		–		–	882	
68 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	40		120		120	–	130
				–		–		–	10	
69 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	144	735,93	53,11	105974	7648	39110	43447	161375
				411,22	7,83	59216	1127	–	11954	
70 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	56	137		7672		7672	–	8286
				–		–		–	614	
71 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	45	176		7920		7920	–	8554
				–		–		–	634	
72 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	43	342		14706		14706	–	15882
				–		–		–	1176	
73 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	5	385,6	15,2	1928	76	292	1138	3311
				312	4	1560	20	–	245	
74 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 8 мм	м	5	24		120		120	–	130
				–		–		–	10	
Раздел 4 Стальные изделия.										
75 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3343	165,5	13372	662	8740	3002	17684
				992,5	49,75	3970	199	–	1310	
76 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	32	480,38	17,66	15372	565	7547	5342	22371

				226,88	5	7260	160	–	1657	
77 1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	6	387,5	53,17	2325	319	730	991	3581
				212,67	16,67	1276	100	–	265	
78 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 25*4 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	11	504,55	59,73	5550	657	2865	1616	7739
				184,36	19,64	2028	216	–	573	
Раздел 5 Оборудование и материалы осветительной сети: Электротехническое оборудование										
79 1308-0305-0902	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР = 72 %	шт.	5	5665,8	90,8	28329	454	5060	16555	48475
				4563	35,6	22815	178	–	3591	
80 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5018		20072		20072	–	21678
				–		–		–	1606	
81 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-4з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
				–		–		–	401	
82 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	20	4957,05	25,1	99141	502	69799	20765	129498
				1442	–	28840	–	–	9592	
Раздел 7 Электроустановочные изделия										
116 2307-0202-0801	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	68	479		32572		32572	–	35178

				–		–		–	2606	
117 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	77	309		23793		23793	–	25696
				–		–		–	1903	
118 2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	1	309		309		309	–	334
				–		–		–	25	
Раздел 8 Кабельные изделия. Изоляционные изделия. Трубы										
121 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	175	609,18	72,15	106607	12627	16248	49808	168928
				444,18	22,4	77732	3920	–	12513	
122 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	150	175,57	6,72	26336	1008	4058	15622	45315
				141,8	2,85	21270	427	–	3357	
123 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	1510	106,54	1,68	160872	2536	29865	93272	274476
				85,08	0,71	128471	1074	–	20332	
124 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,153	713891		109225		109225	–	117963
				–		–		–	8738	

125	2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	241738		1233		1233	–	1332
					–		–		–	99	
126	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	1,53	177811		272051		272051	–	293815
					–		–		–	21764	
127	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,1734	120301		20860		20860	–	22529
					–		–		–	1669	
128	2306-0144-0304	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102	186604		1903		1903	–	2055
					–		–		–	152	
129	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	92	233,02	9,38	21438	863	2311	13409	37635
					198,52	3,91	18264	360	–	2788	
130	2301-1305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	92	90		8280		8280	–	8942
					–		–		–	662	
131	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	1270	385,66	15,21	489787	19322	74276	288833	840910
					311,96	3,91	396189	4968	–	62290	
132	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1270	29		36830		36830	–	39776

				–		–		–	2946	
133 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	268	735,93	53,11	197228	14233	72788	80858	300333
				411,22	7,82	110207	2096	–	22247	
134 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	220	137		30140		30140	–	32551
				–		–		–	2411	
135 2306-1705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	48	233		11184		11184	–	12079
				–		–		–	895	
136 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	30	385,67	15,2	11570	456	1755	6823	19864
				311,97	3,9	9359	117	–	1471	
137 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 8 мм	м	30	24		720		720	–	778
				–		–		–	58	
Раздел 9 Сопутствующие работы. Монтажные работы										
138 1146-0302-0403	Стены. Пробивка ниш площадью до 0,25 м2 НР = 84 %	отверстие	10	2311,7	936,3	23117	9363	–	15312	41503
				1375,4	447,5	13754	4475	–	3074	
139 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	827	68,2	0,89	56398	735	–	40077	104193
				67,31	–	55663	–	–	7718	
140 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	310	68,2	0,89	21141	276	–	15023	39057
				67,31	–	20865	–	–	2893	

141	1219-0101-0203	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм НР = 72 %	отверстие	310	78,38	1,02	24299	317	–	17267	44891
					77,36	–	23982	–	–	3325	
142	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	1645	309,03	124,36	508361	204569	–	337317	913332
					184,68	59,44	303792	97776	–	67654	
143	1146-0302-0602	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2 НР = 84 %	м борозд	265	826,56	323,45	219038	85715	–	146405	394678
					503,11	154,6	133323	40969	–	29235	
	Раздел 11 Демонтажные работы										
147	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	400	99,14	0,23	39655	92	–	28521	73630
					98,91	0,12	39563	49	–	5454	
148	1217-0101-0701	Выключатели, коробки и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	30	59,93	–	1798	–	–	1295	3340
					59,93	–	1798	–	–	247	
149	1308-0305-0902	Щитки и шкафы. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	3	2792,33	54,67	8377	164	–	5959	15483
					2737,67	21,33	8213	64	–	1147	

Итого	**5 147 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 701 898
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	373 746
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	161 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 287 327
- накладные расходы, тенге	1 403 089
в т.ч. зарплата, тенге	126 279
- сметная прибыль (8 %), тенге	381 284
Всего	**5 147 344**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	61 768

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	70 323
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**105 589**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**5 385 024**
НДС (12 %)	646 203
Итого	**6 031 227**
Всего со скидкой 10%	**5 428 104**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

"SANA-2015". Версия 20.1Д от 20.01.20 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5
за август 2020 года
на Надворный туалет на 12 очков

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Устройство фундамента выгреба, днища выгреба, стенок выгреба и плиты покрытия										
1	1101-0101-0404	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,200;									
			м3 грунта	34,92	174,71	166,04	6101	5798	–	1921	8664
					8,68	67,73	303	2365	–	642	

2 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,800;									
		м3 грунта	139,68	224,83	213,65	31404	29842	–	9889	44596
				11,18	87,15	1562	12173	–	3303	
3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,4	2187,96	–	11815	–	–	8507	21948
				2187,96	–	11815	–	–	1626	
4 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90	36,29	36,29	3266	3266	–	914	4514
				–	14,1	–	1269	–	334	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	90	171,86	79,19	15467	7127	–	8495	25879
				92,67	38,43	8340	3459	–	1917	
6 4131-0104-0101	Лишний грунт. Погрузка К=1,200;	т	108	294		31752		–	–	34292
				–		–		–	2540	
7 4102-0101-1003	Вывоз лишнего грунта. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	108	121		13068		–	–	14113
				–		–		–	1045	
8 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	90	69,46	69,46	6251	6251	–	1520	8393
				–	23,46	–	2111	–	622	
9 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,52	37841,27	1125,79	95360	2837	89033	3785	107077

				1384,92	265,48	3490	669	–	7932	
10 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6,84	43049,12	2061,11	294456	14098	248396	31926	352493
				4672,81	456,43	31962	3122	–	26111	
11 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,7589	21814,47	1402,03	16555	1064	230	14177	33191
				20109,37	419,03	15261	318	–	2459	
12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54	227746		122983		122983	–	132822
				–		–		–	9839	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	227746		31657		31657	–	34190
				–		–		–	2533	
14 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0585	227746		13323		13323	–	14389
				–		–		–	1066	
15 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0214	229797		4918		4918	–	5311
				–		–		–	393	
16 1106-0401-0106	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	25,9	47225,91	2479,03	1223151	64207	957005	197493	1534296

				7796,87	582,47	201939	15086	–	113652	
17 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	1,75038	21814,69	1402,55	38184	2455	530	32697	76551
				20109,35	418,19	35199	732	–	5670	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,718	227746		163522		163522	–	176604
				–		–		–	13082	
19 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,714	227746		162611		162611	–	175620
				–		–		–	13009	
20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,148	227746		33706		33706	–	36402
				–		–		–	2696	
21 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0269	229797		6182		6182	–	6677
				–		–		–	495	
22 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,123	229797		28265		28265	–	30526
				–		–		–	2261	
23 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0184	222028		4085		4085	–	4412
				–		–		–	327	

24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00208	229797		478		478	–	516
					–		–		–	38	
25	1106-0801-0104	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	4,42	55875,57	1539,14	246970	6803	184917	51794	322665
					12500	377,15	55250	1667	–	23901	
26	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0318	229797		7308		7308	–	7893
					–		–		–	585	
27	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0461	227746		10499		10499	–	11339
					–		–		–	840	
28	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	85,4	900	19,98	76860	1706	49047	24512	109482
					305,7	2,93	26107	250	–	8110	

Итого	**3 334 855**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	391 228
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 221
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 118 695
- перевозка грузов, тенге	44 820
- накладные расходы, тенге	387 630
в т.ч. зарплата, тенге	34 887
- сметная прибыль (8 %), тенге	247 028

Всего	**3 334 855**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	40 018
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	45 561
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 409**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**3 488 843**
НДС (12 %)	418 661
Итого	**3 907 504**
Всего со скидкой 10%	**3 516 754**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742, г.Алматы, Наурызбайский район, Ер Тостик 2, +7701
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт Дома культуры с. Узынбулак Кегенского района Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10 от 12.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6
за август 2020 года
на Сети электроснабжения

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Электротехническое оборудование										
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3	1,6	11630	1058,75	18608	1694	15511	1971	22225
					876,88	447,5	1403	716	–	1646	
4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3	0,35	12377,14	1802,86	4332	631	3367	576	5301
					954,29	814,29	334	285	–	393	

5 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - стойка УСО-5А К=6,000;									
		м3	0,84	63937		53707		53707	–	58004
				–		–		–	4297	
6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,16667	900	19,89	2850	63	1819	909	4060
				305,68	2,84	968	9	–	301	
7 5108-0102-0504(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный									
		шт.	1	672144		672144		–	–	672144
				–		–		672144	–	
8 5108-0101-0104(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85									
		шт.	1	685149		685149		–	–	685149
				–		–		685149	–	

12 2307-0506-0128	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-11-1Н-NS-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор	шт.	1	478105		478105		478105	–	516353
				–		–		–	38248	
13 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3	0,25	12384	1808	3096	452	2405	411	3788
				956	812	239	203	–	281	
14 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,98	38563,27	1217,35	37792	1193	35434	1326	42247
				1188,78	297,96	1165	292	–	3129	
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2	2,1	900	20	1890	42	1206	603	2692
				305,71	2,86	642	6	–	199	

Итого	**2 011 963**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 511
- материалы, изделия и конструкции, тенге	591 554
- оборудование, тенге	1 357 293
- накладные расходы, тенге	5 796
в т.ч. зарплата, тенге	522
- сметная прибыль (8 %), тенге	48 494
Всего	**2 011 963**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	7 856
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	8 944
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 429**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 042 192**

НДС (12 %)	245 063
Итого	**2 287 255**
Всего со скидкой 10%	**2 058 530**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЭнергоСтройПроект", БИН 050440002742

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Новоковский В.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор-эксперт ТОО "УКС" Бектаев Г.А.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел культуры и развия языков Кегенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нусипкожаев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "Икар Строй" Азанбеков А.С.