Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **«г. Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского. Завершение строительства 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом № 1»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 11.08.2021года**

Акт выполненных работ №1,1

за февраль 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция 1											
РАЗДЕЛ 1.Полы											
		2-9 этажи									
		Тип пола 6									
1	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	211,2	2700,20	27,60	570282	5829	84505	453353	1105526
					2272,48	11,09	479948	2342		81891	
2	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	215,424	1902,00	--	409736	--	409736	--	442515
					--	--	--	--		32779	
		Лестничная клетка									
		Тип пола 15									
3	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	89,37	2700,20	27,60	241317	2466	35759	191838	467807
					2272,48	11,09	203092	991		34652	
4	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	91,1574	1902,00	--	173381	--	173381	--	187252
					--	--	--	--		13871	
		1-й этаж /квартиры/									
		Тип пола 8									
5	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м^2 покрытия	253,66	989,81	30,27	251075	7678	96416	141773	424277
					579,44	15,14	146981	3840		31428	
6	233-101-0102 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м^2	258,6312	2815,00	--	728047	--	728047	--	786291
					--	--	--	--		58244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	271,4162	301,81	3,13	81916	850	47649	31729	122737
					123,12	1,24	33417	337		9092	
8	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	714	5,00	--	3570	--	3570	--	3856
							--	--		286	
		Тип пола 9									
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,49	1005,45	35,52	16580	586	7842	7977	26522
					494,34	20,29	8152	335		1965	
10	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	17,755101	1917,13	117,33	34039	2084	14778	16439	54516
					967,46	17,49	17177	311		4038	
11	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	17,755101	405,00	--	7191	--	7191	--	7766
					--	--	--	--		575	
12	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	16,52	1259,56	21,02	20808	348	11860	8177	31304
					520,57	6,03	8600	100		2319	
13	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщины 15 мм	$м^2$ стяжки	16,52	1779,13	40,05	29391	662	23546	5058	37205
					313,76	11,98	5183	198		2756	
14	233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	406,392	75,00	--	30479	--	30479	--	32917
					--	--	--	--		2438	
15	233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	52,864	93,00	--	4916	--	4916	--	5309
					--	--	--	--		393	
16	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	16,52	2700,20	27,60	44607	456	6610	35461	86474
					2272,48	11,09	37541	183		6405	
17	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	16,8504	1902,00	--	32049	--	32049	--	34613
					--	--	--	--		2564	
		2-9 этажи /квартиры/									
		Тип пола 10									
18	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	2029,28	989,81	30,27	2008602	61426	771330	1134185	3394215
					579,44	15,14	1175846	30723		251428	
19	233-101-0102 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	$м^2$	2069,8656	2815,00	--	5826672	--	5826672	--	6292806
					--	--	--	--		466134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2171,3296	301,81	3,13	655329	6796	381199	253828	981897
					123,12	1,24	267334	2692		72740	
21	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	5711	5,00	--	28555	--	28555	--	30839
					--	--	--	--		2284	
		Тип пола 11									
22	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	92,512	2700,20	27,60	249801	2553	37016	198583	484254
					2272,48	11,09	210232	1026		35871	
23	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	94,36224	1902,00	--	179477	--	179477	--	193835
					--	--	--	--		14358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11627820	91734	8942583	2478401	15234733
							2593503	43078	--	1128511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11627820				
	Материалы		Тенге				1518511				
	Всего заработная плата		Тенге					2636581			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7424073				
		Накладные расходы	Тенге				2478401				
		Сметная прибыль	Тенге				1128511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15234732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1738
		Сметная заработная плата	Тенге					2636581			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15234732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1738
		Сметная заработная плата	Тенге					2636581			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
24	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на цементной основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3461,18	1055,30	9,79	3652583	33884	141840	2791026	6959083
					1004,53	3,44	3476859	11906		515474	
25	232-501-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	10909,8938	115,00	--	1254638	--	1254638	--	1355009
					--	--	--	--		100371	
26	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая потолков	$м^2$ окрашиваемой поверхности	29,6	120,63	1,53	3571	46	724	2258	6295
					94,62	0,73	2801	22		466	
27	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке потолков	$м^2$ окрашиваемой поверхности	609,66	145,73	1,11	88846	677	5944	66044	167279
					134,87	0,54	82225	329		12388	
28	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2718,0864	1134,02	7,29	3082364	19815	768403	1842645	5319023
					844,03	3,37	2294146	9160		394014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	52,69	1770,74	24,57	93300	1295	41208	40994	145037
					964,08	8,44	50797	445		10743	
30	232-501-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006									
			кг	599,87565	115,00	--	68986	--	68986	--	74505
					--	--	--	--		5519	
31	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	м^2 оштукатуриваемой поверхности	292,8	1770,74	24,57	518473	7194	228996	227804	805979
					964,08	8,44	282283	2471		59702	
32	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	756,18	793,26	6,26	599847	4734	230438	293065	964348
					482,26	2,19	364675	1656		71436	
33	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая стен	м^2 окрашиваемой поверхности	320,45	120,63	1,53	38656	490	7845	24444	68147
					94,62	0,73	30321	234		5047	
34	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке стен	м^2 окрашиваемой поверхности	431,74	145,73	1,11	62917	479	4209	46770	118460
					134,87	0,54	58229	233		8773	
35	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	6775,2	937,87	6,87	6354257	46545	1756268	3658405	10813694
					671,78	3,18	4551444	21545		801032	
36	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	711,45	5006,06	21,71	3561561	15446	1684144	1495176	5461275
					2617,15	9,84	1861971	7001		404538	
37	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	48,33	1044,64	4,91	50487	237	10571	31831	88904
					821,01	2,26	39679	109		6585	
38	232-501-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	24,6483	84,00	--	2070	--	2070	--	2236
					--	--	--	--		166	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19432556	130842	6206284	10520462	32349274
							13095430	55111	--	2396254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19432556				
	Материалы		Тенге				4880589				
	Всего заработная плата		Тенге					13150541			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1325694				
		Накладные расходы	Тенге				10520462				
		Сметная прибыль	Тенге				2396254				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32349272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8009
		Сметная заработная плата	Тенге					13150541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32349272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8009
		Сметная заработная плата	Тенге					13150541			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**31060376**	**222576**	**15148867**	**12998863**	**47584007**
							15688933	**98189**	**--**	**3524765**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31060376				
	Материалы		Тенге				6399100				
	Всего заработная плата		Тенге					15787122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8749767				
		Накладные расходы	Тенге				12998863				
		Сметная прибыль	Тенге				3524765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47584004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9747
		Сметная заработная плата	Тенге					15787122			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				47584004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9747
		Сметная заработная плата	Тенге					15787122			
		ОТДЕЛ 2. № 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		2-9 этажи									
		Тип пола 6									
39	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**211,8**	**2700,20**	**27,60**	**571902**	**5846**	**84745**	**454641**	**1108667**
					2272,48	**11,09**	**481311**	**2349**		**82123**	
40	**233-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**$м^2$**	**216,036**	**1902,00**	**--**	**410900**	**--**	**410900**	**--**	**443772**
					--	**--**	**--**	**--**		**32872**	
		Лестничная клетка									
		Тип пола 15									
41	**1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**89,37**	**2700,20**	**27,60**	**241317**	**2466**	**35759**	**191838**	**467807**
					2272,48	**11,09**	**203092**	**991**		**34652**	
42	**233-202-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**$м^2$**	**91,1574**	**1902,00**	**--**	**173381**	**--**	**173381**	**--**	**187252**
					--	**--**	**--**	**--**		**13871**	
		1-й этаж /квартиры/									
		Тип пола 8									
43	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**$м^2$ покрытия**	**253,66**	**989,81**	**30,27**	**251075**	**7678**	**96416**	**141773**	**424277**
					579,44	**15,14**	**146981**	**3840**		**31428**	
44	**233-101-0102 РСНБ РК 2022**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23**	**$м^2$**	**258,7332**	**2815,00**	**--**	**728334**	**--**	**728334**	**--**	**786601**
					--	**--**	**--**	**--**		**58267**	
45	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**271,4162**	**301,81**	**3,13**	**81916**	**850**	**47649**	**31729**	**122737**
					123,12	**1,24**	**33417**	**337**		**9092**	
46	**261-107-0991 РСНБ РК 2022**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**714**	**5,00**	**--**	**3570**	**--**	**3570**	**--**	**3856**
					--	**--**	**--**	**--**		**286**	
		Тип пола 9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,52	1005,45	35,52	16610	587	7857	7992	26570
					494,34	20,29	8166	335		1968	
48	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	17,757348	1917,13	117,33	34043	2084	14779	16441	54522
					967,46	17,49	17180	311		4039	
49	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	17,757348	405,00	--	7192	--	7192	--	7767
					--	--	--	--		575	
50	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	16,52	1259,56	21,02	20808	348	11860	8177	31304
					520,57	6,03	8600	100		2319	
51	1111-0101-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=10	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 до толщины 15 мм	$м^2$ стяжки	16,52	1779,13	40,05	29391	662	23546	5058	37205
					313,76	11,98	5183	198		2756	
52	233-401-0301 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	406,392	75,00	--	30479	--	30479	--	32917
					--	--	--	--		2438	
53	233-401-0401 РСНБ РК 2022	Смеси сухие - цементные наливные полы для окончательного выравнивания М150 СТ РК 1168-2006	кг	52,864	93,00	--	4916	--	4916	--	5309
					--	--	--	--		393	
54	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	16,52	2700,20	27,60	44607	456	6610	35461	86474
					2272,48	11,09	37541	183		6405	
55	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	16,8504	1902,00	--	32049	--	32049	--	34613
					--	--	--	--		2564	
		2-9 этажи /квартиры/									
		Тип пола 10									
56	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	2029,28	989,81	30,27	2008602	61426	771330	1134185	3394215
					579,44	15,14	1175846	30723		251428	
57	233-101-0102 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	$м^2$	2069,8656	2815,00	--	5826672	--	5826672	--	6292806
					--	--	--	--		466134	
58	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	2171,3296	301,81	3,13	655329	6796	381199	253828	981897
					123,12	1,24	267334	2692		72740	
59	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	5711	5,00	--	28555	--	28555	--	30839
					--	--	--	--		2284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11201648	89199	8727798	2281123	14561407
				Страниц - 10			2384651	42059	--	1078634	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11201648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1481752				
	Всего заработная плата		Тенге					2426710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7246048				
		Накладные расходы	Тенге				2281123				
		Сметная прибыль	Тенге				1078634				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14561405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1604
		Сметная заработная плата	Тенге					2426710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14561405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1604
		Сметная заработная плата	Тенге					2426710			
				РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка							
60	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на цементной основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3461,18	1055,30	9,79	3652583	33884	141840	2791026	6959083
					1004,53	3,44	3476859	11906		515474	
61	232-501-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	10899,2713	115,00	--	1253416	--	1253416	--	1353689
					--	--	--	--		100273	
62	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая потолков	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,446	120,63	1,53	1501	19	304	949	2646
					94,62	0,73	1178	9		196	
63	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке потолков	$м^2$ окрашиваемой поверхности	213,962	145,73	1,11	31181	238	2086	23179	58707
					134,87	0,54	28857	116		4348	
64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2373,609	1134,02	7,29	2691720	17304	671019	1609117	4644915
					844,03	3,37	2003397	7999		344078	
65	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	350,659	1770,74	24,57	620926	8616	274247	272820	965245
					964,08	8,44	338063	2960		71499	
66	232-501-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3992,25272	115,00	--	459109	--	459109	--	495838
					--	--	--	--		36729	
67	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на цементной основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	248,88	1770,74	24,57	440702	6115	194647	193634	685082
					964,08	8,44	239940	2101		50747	
68	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	799,48	793,26	6,26	634196	5005	243634	309846	1019569
					482,26	2,19	385557	1751		75527	
69	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая стен	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,5025	120,63	1,53	2835	36	575	1793	4998
				Страниц - 10	94,62	0,73	2224	17		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке стен	м^2 окрашиваемой поверхности	278,715	145,73	1,11	40617	310	2717	30193	76474
					134,87	0,54	37590	151		5663	
71	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	5658,705	937,87	6,87	5307130	38876	1466849	3055531	9031690
					671,78	3,18	3801405	17995		669029	
72	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	700,60358	5006,06	21,71	3507264	15210	1658469	1472381	5378016
					2617,15	9,84	1833585	6894		398370	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18643180	125613	6368912	9760469	30675952
							12148655	51899	--	2272303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18643180				
	Материалы		Тенге				4656388				
	Всего заработная плата		Тенге					12200554			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1712525				
		Накладные расходы	Тенге				9760469				
		Сметная прибыль	Тенге				2272303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30675952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7418
		Сметная заработная плата	Тенге					12200554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30675952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7418
		Сметная заработная плата	Тенге					12200554			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				29844828	214812	15096710	12041592	45237359
							14533306	93958	--	3350937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29844828				
	Материалы		Тенге				6138140				
	Всего заработная плата		Тенге					14627264			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8958573				
		Накладные расходы	Тенге				12041592				
		Сметная прибыль	Тенге				3350937				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45237357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9022
		Сметная заработная плата	Тенге					14627264			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				45237357				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9022
		Сметная заработная плата	Тенге					14627264			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								92821361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30222239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					437388			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					192147			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30245580		
		- Накладные расходы	Тенге							25040455	
		- Сметная прибыль	Тенге							6875702	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			92 821 354,640			
		в том числе оборудование			Тенге			0,000			
		в том числе СМР			Тенге			**92 821 354,640**			
		Временные здания и сооружения 1%			Тенге		1,0%	928 213,55			
		Итого с временными			Тенге			**93 749 568,19**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 2,04 %			Тенге		2,04%	1 912 491,19			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			**95 662 059,377**			
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			-			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			**95 662 059,38**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	1 913 241,19			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						97 575 300,56			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге		1,079	105 283 749,31			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	**94 755 374,379**			
		НДС			Тенге		12%	11 370 644,925			
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			**106 126 024,30**			

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации)

Камалиев М.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО"ҚҰРЫЛЫС -САПАСЫ"
(наименование организации)

Рассказов С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самға"
(наименование организации)

Байділдә А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ИП Азимбаева А.А.

Азимбаева А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)