Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **«г. Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского. Завершение строительства 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом № 1»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 11.08.2021года**

Акт выполненных работ № 1,2

за февраль 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция 1											
РАЗДЕЛ 1.Стены											
1	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен	$м^3$ изоляции	10,8822	44302,29	3879,21	482106	42214	--	345829	894170
					40423,08	1391,81	439892	15146		66235	
2	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,15	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ изоляции	5,9401	50365,76	3879,21	299178	23042	--	216146	556550
					46486,55	1391,81	276135	8267		41226	
3	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ изоляции	19,4596	52386,91	3879,21	1019428	75488	--	737979	1897999
					48507,70	1391,81	943940	27084		140592	
4	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,25	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	$м^3$ изоляции	3,53077	54408,07	3879,21	192102	13696	--	139323	357939
					50528,86	1391,81	178406	4914		26514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1992814**	**154440**	**--**	**1439277**	**3706658**
							1838373	**55411**	**--**	**274567**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1992814**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1893784**			
		Накладные расходы	Тенге				**1439277**				
		Сметная прибыль	Тенге				**274567**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3706658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1051**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1893784**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3706658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1051**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1893784**			
		РАЗДЕЛ 2.Двери									
5	**1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка**	**м^2**	**73,556**	**4241,12**	**69,35**	**311960**	**5101**	**47314**	**180626**	**531992**
					3528,54	**30,33**	**259545**	**2231**		**39407**	
6	**223-207-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	**м^2**	**10,8896**	**82686,00**	**--**	**900417**	**--**	**900417**	**--**	**972450**
					--	**--**	**--**	**--**		**72033**	
7	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**306,2**	**2471,26**	**123,76**	**756700**	**37895**	**195019**	**485765**	**1341864**
					1710,60	**52,10**	**523786**	**15953**		**99399**	
8	**223-201-0301 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м^2**	**52,92**	**19800,00**	**--**	**1047816**	**--**	**1047816**	**--**	**1131641**
					--	**--**	**--**	**--**		**83825**	
9	**223-201-0302 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**102,06**	**17461,00**	**--**	**1782070**	**--**	**1782070**	**--**	**1924636**
					--	**--**	**--**	**--**		**142566**	
10	**223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**324**	**527,00**	**--**	**170748**	**--**	**170748**	**--**	**184408**
					--	**--**	**--**	**--**		**13660**	
11	**223-502-0306 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9**	**шт.**	**18**	**2059,00**	**--**	**37062**	**--**	**37062**	**--**	**40027**
					--	**--**	**--**	**--**		**2965**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5006773**	**42996**	**4180446**	**666391**	**6127018**
							783331	**18184**	**--**	**453855**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4694813**				
	Материалы		Тенге				**195019**				
	Всего заработная плата		Тенге					**539739**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3938113**				
		Накладные расходы	Тенге				**485765**				
		Сметная прибыль	Тенге				**414448**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5595026**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					539739			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				311960				
	Материалы		Тенге				47313				
	Всего заработная плата		Тенге					261776			
		Накладные расходы	Тенге				180626				
		Сметная прибыль	Тенге				39407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				531993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					261776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6127019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					801515			
		РАЗДЕЛ 3.Окна									
12	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м²	6,1969683	5600,10	263,29	34704	1632	19077	13313	51859
					2258,35	128,72	13995	798		3841	
13	223-204-0204 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-7**	м²	6,1969683	42592,00	--	263941	--	263941	--	285056
					--	--	--	--		21115	
14	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	2,0416	5396,32	258,26	11017	528	5248	4948	17243
					2566,86	126,19	5241	258		1277	
15	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	14,1570954	3874,97	255,04	54858	3610	25837	24478	85683
					1794,96	126,19	25411	1786		6347	
16	223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой /ОК-1, ОК-5/**	м²	14,3696637	31392,00	--	451092	--	451092	--	487179
					--	--	--	--		36087	
17	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	21,307	4584,93	255,99	97691	5454	50677	39795	148485
					1950,54	124,67	41560	2656		10999	
18	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	15,2309676	3456,22	252,17	52642	3841	26989	21340	79900
					1432,08	124,67	21812	1899		5918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками /ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-6/	$м^2$	17,5610637	41125,00	--	722199	--	722199	--	779975
					--	--	--	--		57776	
20	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж металлической балки Б-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,038075	46776,06	14051,08	1781	535	210	833	2823
					27203,30	4488,57	1036	171		209	
21	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/металлическая балка Б-1/	т	0,038075	968090,00	--	36860	--	36860	--	39809
					--	--	--	--		2949	
22	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1598941	87141,45	34534,22	13933	5522	1049	6279	21829
					46046,00	10863,77	7362	1737		1617	
23	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/металлические фермы/	т	0,1598941	968090,00	--	154792	--	154792	--	167175
					--	--	--	--		12383	
24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,9086091	191,30	4,71	1704	42	996	464	2342
					74,73	0,76	666	7		173	
25	1134-0108-0715 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка козырька структурной панелью (полигаль)	$м^2$ поверхности	8,1	2323,35	47,21	18819	382	2822	11971	33254
					1927,74	16,94	15615	137		2463	
26	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	8,343	3667,00	--	30594	--	30594	--	33042
					--	--	--	--		2448	
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж металлических ограждений балконов. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	6,61131	114929,59	37273,15	759835	246425	102882	341171	1189087
					62094,77	12693,95	410528	83924		88080	
28	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	5,23922	1004968,00	--	5265248	--	5265248	--	5686468
					--	--	--	--		421220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7971710	267971	7160513	464592	9111209
							543226	93373	--	674902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7196161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				131647				
	Всего заработная плата		Тенге					131841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6924726				
		Накладные расходы	Тенге				116309				
		Сметная прибыль	Тенге				584996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7897466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата	Тенге					131841			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				775549				
	Материалы		Тенге				104142				
	Всего заработная плата		Тенге					504758			
		Накладные расходы	Тенге				348283				
		Сметная прибыль	Тенге				89906				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1213738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
		Сметная заработная плата	Тенге					504758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9111204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								363
		Сметная заработная плата	Тенге					636599			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
29	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**164,784**	**2365,38**	**28,25**	**389777**	**4655**	**146775**	**191954**	**628269**
					1446,42	**9,68**	**238347**	**1595**		**46538**	
30	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**164,784**	**937,87**	**6,87**	**154546**	**1132**	**42715**	**88978**	**263007**
					671,78	**3,18**	**110699**	**524**		**19482**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**544323**	**5787**	**189490**	**280932**	**891276**
							349046	**2119**	**--**	**66020**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				544323				
	Материалы		Тенге				189490				
	Всего заработная плата		Тенге					351165			
		Накладные расходы	Тенге				280932				
		Сметная прибыль	Тенге				66020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				891275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					351165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				891275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					351165			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**15515620**	**471194**	**11530449**	**2851192**	**19836161**
							3513976	**169087**	**--**	**1469344**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14428111				
	Материалы		Тенге				516156				
	Всего заработная плата		Тенге					2916529			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10862839				
		Накладные расходы	Тенге				2322283				
		Сметная прибыль	Тенге				1340031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18090425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1687
		Сметная заработная плата	Тенге					2916529			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1087509				
	Материалы		Тенге				151455				
	Всего заработная плата		Тенге					766534			
		Накладные расходы	Тенге				528909				
		Сметная прибыль	Тенге				129313				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1745731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					766534			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				19836156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2135
		Сметная заработная плата	Тенге					3683063			
		ОТДЕЛ 2. № 2-1-3 Лифт пассажирский (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)									
31	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**	**1541975,26**	**40726,02**	**1541975**	**40726**	**115190**	**849967**	**2583298**
					1386059,33	**7329,81**	**1386059**	**7330**		**191355**	
32	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**	**-75795,11**	**-635,67**	**-227385**	**-1907**	**-30778**	**-118951**	**-374042**
					-64899,92	**-100,38**	**-194700**	**-301**		**-27707**	
33	**516-101-0103 РСНБ РК 2022**	**Лифт пассажирский энергосберегающий, грузоподъемность 400 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95**	**комплект**	**1**	**13034299,00**	**--**	**13034299**	**--**		**--**	**13034299**
					--	**--**	**--**	**--**	**13034299**	**--**	
34	**1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	**м**	**15,1**	**-16245,36**	**-148,17**	**-245305**	**-2238**	**-42230**	**-122715**	**-397462**
					-13300,44	**-22,24**	**-200837**	**-336**		**-29442**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**14103584**	**36581**	**42182**	**608301**	**14846093**
							990522	**6693**	**13034299**	**134206**	
	Стоимость оборудования		Тенге				13034299				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13034299				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1069285				
	Материалы		Тенге				42180				
	Всего заработная плата		Тенге					997215			
		Накладные расходы	Тенге				608301				
		Сметная прибыль	Тенге				134206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1811792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					997215			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				14846091				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					997215			
		ОТДЕЛ 3. № 2-1-4 Водопровод и ГВС (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)									
		РАЗДЕЛ 5.Горячее водоснабжение (выше отм.0,000)									
35	**1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**108**	**1372,15**	**0,17**	**148192**	**18**	**3849**	**141438**	**312800**
					1336,34	**--**	**144325**	**--**		**23170**	
36	**244-104-0408 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**36**	**8214,00**	**--**	**295704**	**--**	**295704**	**--**	**319360**
					--	**--**	**--**	**--**		**23656**	
37	**244-104-0503 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**36**	**7165,00**	**--**	**257940**	**--**	**257940**	**--**	**278575**
					--	**--**	**--**	**--**		**20635**	
38	**244-104-0402 РСНБ РК 2022**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**36**	**4061,00**	**--**	**146196**	**--**	**146196**	**--**	**157892**
					--	**--**	**--**	**--**		**11696**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**848032**	**18**	**745871**	**749739**	**15914720**
							144325	**--**	**13034299**	**213363**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				699840				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				699840				
		Сметная прибыль	Тенге				55987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				755827				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				148192				
	Материалы		Тенге				3849				
	Всего заработная плата		Тенге					144325			
		Накладные расходы	Тенге				141438				
		Сметная прибыль	Тенге				23170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				312800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					144325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1068627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					144325			
		РАЗДЕЛ 6.Канализация (выше отм.0,000)									
39	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**36**	**4277,88**	**127,28**	**154004**	**4582**	**15406**	**133550**	**310559**
					3722,67	**62,77**	**134016**	**2260**		**23004**	
40	**244-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм**	**комплект**	**36**	**19859,00**	**--**	**714924**	**--**	**714924**	**--**	**772118**
					--	**--**	**--**	**--**		**57194**	
41	**244-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**36**	**5326,00**	**--**	**191736**	**--**	**191736**	**--**	**207075**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		15339	
42	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	36	922,00	--	33192	--	33192	--	35847
					--	--	--	--		2655	
43	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	36	18099,21	83,72	651572	3014	542995	104814	816897
					2932,31	38,62	105563	1390		60511	
44	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	36	19691,00	--	708876	--	708876	--	765586
					--	--	--	--		56710	
45	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	14807,00	--	533052	--	533052	--	575696
					--	--	--	--		42644	
46	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	36	1783,00	--	64188	--	64188	--	69323
					--	--	--	--		5135	
47	1117-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36	3512,83	87,11	126462	3136	21906	100840	245486
					2817,23	41,04	101420	1477		18184	
48	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	36	39946,00	--	1438056	--	1438056	--	1553100
					--	--	--	--		115044	
49	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	36	1583,00	--	56988	--	56988	--	61547
					--	--	--	--		4559	
50	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2021,78	26,13	72784	940	10269	60755	144222
					1710,43	11,65	61575	419		10683	
51	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	36	6557,00	--	236052	--	236052	--	254936
					--	--	--	--		18884	
52	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	36	922,00	--	33192	--	33192	--	35847
					--	--	--	--		2655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5015078	11672	4600832	399959	5848239
							402574	5546	--	433201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4010256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4010256				
		Сметная прибыль	Тенге				320819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4331075				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1004822				
	Материалы		Тенге				590573				
	Всего заработная плата		Тенге					408120			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				399959				
		Сметная прибыль	Тенге				112382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1517163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					408120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5848238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					408120			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				5863110	11690	5304521	541397	6916866
							546899	5546	–	512358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4710096				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4710096				
		Сметная прибыль	Тенге				376806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5086902				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1153014				
	Материалы		Тенге				594422				
	Всего заработная плата		Тенге					552445			
		Накладные расходы	Тенге				541397				
		Сметная прибыль	Тенге				135552				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1829963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					552445			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				6916865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					552445			
		ОТДЕЛ 4. 2-1-6 Отопление (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)									
53	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06**	**Установка стальных радиаторов**	**1кВт**	**198,7**	**1540,88**	**119,71**	**306173**	**23786**	**74042**	**215566**	**563478**
					1048,54	**58,48**	**208345**	**11620**		**41739**	
54	**245-104-0528 РСНБ РК 2022**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**18**	**15985,00**	**--**	**287730**	**--**	**287730**	**--**	**310748**
					--	**--**	**--**	**--**		**23018**	
55	**245-104-0529 РСНБ РК 2022**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**16**	**18628,00**	**--**	**298048**	**--**	**298048**	**--**	**321892**
					--	**--**	**--**	**--**		**23844**	
56	**245-104-0531 РСНБ РК 2022**	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**16**	**24398,00**	**--**	**390368**	**--**	**390368**	**--**	**421597**
					--	**--**	**--**	**--**		**31229**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	245-104-0532 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	52	27366,00	--	1423032	--	1423032	--	1536875
					--	--	--	--		113843	
58	245-104-0533 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20	30007,00	--	600140	--	600140	--	648151
					--	--	--	--		48011	
59	245-104-0534 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	32975,00	--	98925	--	98925	--	106839
					--	--	--	--		7914	
60	245-104-0535 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18	35948,00	--	647064	--	647064	--	698829
					--	--	--	--		51765	
61	245-104-0536 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18	39082,00	--	703476	--	703476	--	759754
					--	--	--	--		56278	
62	245-104-0540 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	51777,00	--	51777	--	51777	--	55919
					--	--	--	--		4142	
63	245-104-0542 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57877,00	--	57877	--	57877	--	62507
					--	--	--	--		4630	
64	245-104-0543 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	61180,00	--	61180	--	61180	--	66074
					--	--	--	--		4894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4925790	23786	4693659	215566	5552663
							208345	11620	--	411307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4619617				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4619617				
		Сметная прибыль	Тенге				369568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4989185				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				306173				
	Материалы		Тенге				74042				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					219965			
	Сдача и испытание		Тенге				6760				
		Накладные расходы	Тенге				215566				
		Сметная прибыль	Тенге				41739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				563478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					219965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5552663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					219965			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				4925790	23786	4693659	215566	5552663
							208345	11620	–	411307	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4619617				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4619617				
		Сметная прибыль	Тенге				369568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4989185				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				306173				
	Материалы		Тенге				74042				
	Всего заработная плата		Тенге					219965			
	Сдача и испытание		Тенге				6760				
		Накладные расходы	Тенге				215566				
		Сметная прибыль	Тенге				41739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				563478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					219965			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				5552663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					219965			
ОТДЕЛ 5. № 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2											
РАЗДЕЛ 8.Стены											
65	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен**	**м³ изоляции**	**10,4407**	**44302,29**	**3879,21**	**462547**	**40501**	**–**	**331798**	**857893**
					40423,08	**1391,81**	**422045**	**14531**		**63548**	
66	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м³ изоляции**	**5,9401**	**50365,76**	**3879,21**	**299178**	**23042**	**–**	**216146**	**556550**
					46486,55	**1391,81**	**276135**	**8267**		**41226**	
67	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ изоляции**	**19,4596**	**52386,91**	**3879,21**	**1019428**	**75488**	**–**	**737979**	**1897999**
					48507,70	**1391,81**	**943940**	**27084**		**140592**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,25									
			$м^3$ изоляции	3,97232	54408,07	3879,21	216126	15410	--	156747	402702
					50528,86	1391,81	200717	5529		29830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1997279	154441	--	1442670	3715144
							1842837	55411	--	275196	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1997279				
	Всего заработная плата		Тенге					1898248			
		Накладные расходы	Тенге				1442670				
		Сметная прибыль	Тенге				275196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3715145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					1898248			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3715145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1053
		Сметная заработная плата	Тенге					1898248			
		РАЗДЕЛ 9.Двери									
69	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка	$м^2$	73,556	4241,12	69,35	311960	5101	47314	180626	531992
					3528,54	30,33	259545	2231		39407	
70	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	$м^2$	5,719	82686,00	--	472881	--	472881	--	510711
					--	--	--	--		37830	
71	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	306,2	2471,26	123,76	756700	37895	195019	485765	1341864
					1710,60	52,10	523786	15953		99399	
72	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	52,92	9366,00	--	495649	--	495649	--	535301
					--	--	--	--		39652	
73	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	102,06	7373,00	--	752488	--	752488	--	812687
					--	--	--	--		60199	
74	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	324	527,00	--	170748	--	170748	--	184408
					--	--	--	--		13660	
75	223-502-0306 РСНБ РК 2022	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	18	2059,00	--	37062	--	37062	--	40027
					--	--	--	--		2965	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2997488	42996	2171161	666391	3956990
							783331	18184	--	293112	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2685528				
	Материалы		Тенге				195019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					539739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1928828				
		Накладные расходы	Тенге				485765				
		Сметная прибыль	Тенге				253705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3424998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					539739			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				311960				
	Материалы		Тенге				47313				
	Всего заработная плата		Тенге					261776			
		Накладные расходы	Тенге				180626				
		Сметная прибыль	Тенге				39407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				531993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					261776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3956991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					801515			
		РАЗДЕЛ 10.Окна									
76	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м^2	6,1969683	5600,10	263,29	34704	1632	19077	13313	51859
					2258,35	128,72	13995	798		3841	
77	223-204-0204 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м^2	6,1969683	42592,00	--	263941	--	263941	--	285056
					--	--	--	--		21115	
78	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	0,30624	5396,32	258,26	1653	79	788	742	2587
					2566,86	126,19	786	39		192	
79	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	14,1570954	3874,97	255,04	54858	3610	25837	24478	85683
					1794,96	126,19	25411	1786		6347	
80	223-102-0308 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-1,ОК-6/**	м^2	14,4735366	31392,00	--	454353	--	454353	--	490701
					--	--	--	--		36348	
81	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	15,2309676	4584,93	255,99	69833	3899	36225	28447	106142
					1950,54	124,67	29709	1899		7862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	17,1348881	3456,22	252,17	59222	4321	30362	24007	89888
					1432,08	124,67	24539	2136		6658	
83	223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-7/	м²	171,4116	41125,00	–	7049302	–	7049302	–	7613246
					–	–	–	–		563944	
84	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	0,10266	5468,06	254,98	561	27	299	223	846
					2285,36	122,98	235	13		63	
85	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99/ОК-5 с одинарным остеклением/	м²	0,10266	39837,00	–	4090	–	4090	–	4417
					–	–	–	–		327	
86	217-402-0101 РСНБ РК 2022	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-2014	м²	0,10266	-8333,00	–	-855	–	-855	–	-923
					–	–	–	–		-68	
87	217-401-0103 РСНБ РК 2022	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м²	0,10266	3261,00	–	335	–	335	–	362
					–	–	–	–		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7991997	13568	7883754	91210	8729864
							94675	6671	–	646656	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7991997				
	Материалы		Тенге				112589				
	Всего заработная плата		Тенге					101346			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7771166				
		Накладные расходы	Тенге				91210				
		Сметная прибыль	Тенге				646656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8729863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					101346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				8729863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					101346			
		РАЗДЕЛ 11.Разные работы									
88	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж металлической балки Б-1. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,038075	46776,06	14051,08	1781	535	210	833	2823
					27203,30	4488,57	1036	171		209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /металлическая балка Б-1/	т	0,038075	968090,00	–	36860	–	36860	–	39809
					–	–	–	–		2949	
90	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,1598941	87141,45	34534,22	13933	5522	1049	6279	21829
					46046,00	10863,77	7362	1737		1617	
91	222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /металлические фермы/	т	0,1598941	968090,00	–	154792	–	154792	–	167175
					–	–	–	–		12383	
92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	8,9086091	191,30	4,71	1704	42	996	464	2342
					74,73	0,76	666	7		173	
93	1134-0108-0715 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Облицовка козырька структурной панелью (полигаль)	$м^2$ поверхности	8,1	2323,35	47,21	18819	382	2822	11971	33254
					1927,74	16,94	15615	137		2463	
94	217-206-0104 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	$м^2$	8,343	3667,00	–	30594	–	30594	–	33042
					–	–	–	–		2448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				258483	6481	227323	19547	300274
							24679	2052	–	22242	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				242769				
	Материалы		Тенге				3819				
	Всего заработная плата		Тенге					16425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				222246				
		Накладные расходы	Тенге				12435				
		Сметная прибыль	Тенге				20416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				275620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					16425			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15714				
	Материалы		Тенге				1259				
	Всего заработная плата		Тенге					10306			
		Накладные расходы	Тенге				7112				
		Сметная прибыль	Тенге				1826				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10306			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				300272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					26731			
		РАЗДЕЛ 12.Полы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	92,512	1005,45	35,52	93016	3286	43998	44753	148791
					494,34	20,29	45732	1877		11022	
96	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол/	$м^2$ изолируемой поверхности	99,4411	1917,13	117,33	190642	11667	82770	92068	305326
					967,46	17,49	96205	1739		22617	
97	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	99,4411	405,00	--	40274	--	40274	--	43496
					--	--	--	--		3222	
98	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	92,512	2700,20	27,60	249801	2553	37016	198583	484254
					2272,48	11,09	210232	1026		35871	
99	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	94,3622	1902,00	--	179477	--	179477	--	193835
					--	--	--	--		14358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				753210	17506	383535	335404	1175702
							352169	4642	--	87090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				753210				
	Материалы		Тенге				163783				
	Всего заработная плата		Тенге					356811			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219751				
		Накладные расходы	Тенге				335404				
		Сметная прибыль	Тенге				87090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1175704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					356811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1175704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								216
		Сметная заработная плата	Тенге					356811			
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка									
100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	636,155	1134,02	7,29	721412	4638	179840	431262	1244891
					844,03	3,37	536934	2144		92217	
101	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	118,661	5006,06	21,71	594024	2577	280893	249377	910873
					2617,15	9,84	310554	1168		67472	
102	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	192,274	2365,38	28,25	454801	5432	171260	223976	733079
					1446,42	9,68	278109	1861		54302	
103	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	192,274	937,87	6,87	180328	1320	49842	103822	306883
					671,78	3,18	129166	611		22733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1950565	13967	681835	1008437	3195726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1254763	5784	--	236724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1950565				
	Материалы		Тенге				681836				
	Всего заработная плата		Тенге					1260547			
		Накладные расходы	Тенге				1008437				
		Сметная прибыль	Тенге				236724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3195726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					1260547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3195726				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								772
		Сметная заработная плата	Тенге					1260547			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				15949022	248959	11347608	3563659	21073700
							4352454	92744	--	1561020	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15621348				
	Материалы		Тенге				1157046				
	Всего заработная плата		Тенге					4173116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10141991				
		Накладные расходы	Тенге				3375921				
		Сметная прибыль	Тенге				1519787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20517056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2457
		Сметная заработная плата	Тенге					4173116			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				327674				
	Материалы		Тенге				48572				
	Всего заработная плата		Тенге					272082			
		Накладные расходы	Тенге				187738				
		Сметная прибыль	Тенге				41233				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				556645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	Тенге					272082			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				21073701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2631
		Сметная заработная плата	Тенге					4445198			
		ОТДЕЛ 6. № 2-2-3 Лифт пассажирский (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
104	**1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	**1**	**1541975,26**	**40726,02**	**1541975**	**40726**	**115190**	**849967**	**2583298**
					1386059,33	**7329,81**	**1386059**	**7330**		**191355**	
105	**1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25**	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	**остановка**	**3**	**-75795,11**	**-635,67**	**-227385**	**-1907**	**-30778**	**-118951**	**-374042**
					-64899,92	**-100,38**	**-194700**	**-301**		**-27707**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	15,1	-16245,36	-148,17	-245305	-2238	-42230	-122715	-397462
					-13300,44	-22,24	-200837	-336		-29442	
107	516-101-0301 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	16533151,00	--	16533151	--		--	16533151
					--	--	--	--	16533151	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				17602436	36581	42182	608301	18344945
							990522	6693	16533151	134206	
	Стоимость оборудования		Тенге				16533151				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				16533151				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1069285				
	Материалы		Тенге				42180				
	Всего заработная плата		Тенге					997215			
		Накладные расходы	Тенге				608301				
		Сметная прибыль	Тенге				134206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1811792				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					997215			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				18344943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата	Тенге					997215			
ОТДЕЛ 7. № 2-2-4 Водопровод и ГВС (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2											
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				--				
ОТДЕЛ 8. № 2-2-4 Водопровод и ГВС (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2											
РАЗДЕЛ 14.Горячее водоснабжение (выше отм.0,000)											
108	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.	108	1372,15	0,17	148192	18	3849	141438	312800
					1336,34	--	144325	--		23170	
109	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	8214,00	--	295704	--	295704	--	319360
					--	--	--	--		23656	
110	244-104-0503 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный ГОСТ 25809-96	шт.	36	7165,00	--	257940	--	257940	--	278575
					--	--	--	--		20635	
111	244-104-0402 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	36	4061,00	--	146196	--	146196	--	157892
					--	--	--	--		11696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				848032	18	745871	749739	19413572
							144325	--	16533151	213363	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				699840				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				699840				
		Сметная прибыль	Тенге				55987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				755827				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				148192				
	Материалы		Тенге				3849				
	Всего заработная плата		Тенге					144325			
		Накладные расходы	Тенге				141438				
		Сметная прибыль	Тенге				23170				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				312800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					144325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1068627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					144325			
		РАЗДЕЛ 15.Канализация (выше отм.0,000)									
112	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36	4277,88	127,28	154004	4582	15406	133550	310559
					3722,67	62,77	134016	2260		23004	
113	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	36	19859,00	--	714924	--	714924	--	772118
					--	--	--	--		57194	
114	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	36	5326,00	--	191736	--	191736	--	207075
					--	--	--	--		15339	
115	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	36	922,00	--	33192	--	33192	--	35847
					--	--	--	--		2655	
116	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Унитазы напольные. Установка	комплект	36	18099,21	83,72	651572	3014	542995	104814	816897
					2932,31	38,62	105563	1390		60511	
117	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	36	19691,00	--	708876	--	708876	--	765586
					--	--	--	--		56710	
118	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	36	14807,00	--	533052	--	533052	--	575696
					--	--	--	--		42644	
119	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	36	1783,00	--	64188	--	64188	--	69323
					--	--	--	--		5135	
120	1117-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36	3512,83	87,11	126462	3136	21906	100840	245486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2817,23	41,04	101420	1477		18184	
121	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	36	39946,00	--	1438056	--	1438056	--	1553100
					--	--	--	--		115044	
122	244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	36	1583,00	--	56988	--	56988	--	61547
					--	--	--	--		4559	
123	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	2021,78	26,13	72784	940	10269	60755	144222
					1710,43	11,65	61575	419		10683	
124	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	36	6557,00	--	236052	--	236052	--	254936
					--	--	--	--		18884	
125	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	36	922,00	--	33192	--	33192	--	35847
					--	--	--	--		2655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5015078	11672	4600832	399959	5848239
							402574	5546	--	433201	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4010256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4010256				
		Сметная прибыль	Тенге				320819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4331075				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1004822				
	Материалы		Тенге				590573				
	Всего заработная плата		Тенге					408120			
		Накладные расходы	Тенге				399959				
		Сметная прибыль	Тенге				112382				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1517163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					408120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5848238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					408120			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				5863110	11690	5304521	541397	6916866
							546899	5546	--	512358	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4710096				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4710096				
		Сметная прибыль	Тенге				376806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5086902				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1153014				
	Материалы		Тенге				594422				
	Всего заработная плата		Тенге					552445			
		Накладные расходы	Тенге				541397				
		Сметная прибыль	Тенге				135552				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1829963				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					552445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				6916865				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					552445			
		ОТДЕЛ 9. № 2-2-6 Отопление (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
126	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Установка стальных радиаторов**	1кВт	166,276	1540,88	119,71	256211	19905	61959	180390	471528
					1048,54	58,48	174347	9724		34928	
127	245-104-0528 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект	18	15985,00	--	287730	--	287730	--	310748
					--	--	--	--		23018	
128	245-104-0529 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект	16	18628,00	--	298048	--	298048	--	321892
					--	--	--	--		23844	
129	245-104-0531 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект	16	24398,00	--	390368	--	390368	--	421597
					--	--	--	--		31229	
130	245-104-0532 РСНБ РК 2022	**Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	комплект	52	27366,00	--	1423032	--	1423032	--	1536875
					--	--	--	--		113843	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				2655389	19905	2461137	180390	3062640
							174347	9724	--	226862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2399178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2399178				
		Сметная прибыль	Тенге				191934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2591112				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				256211				
	Материалы		Тенге				61959				
	Всего заработная плата		Тенге					184071			
	Сдача и испытание		Тенге				5657				
		Накладные расходы	Тенге				180390				
		Сметная прибыль	Тенге				34928				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				471529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					184071			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				3062641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					184071			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96549925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11323964				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					860386			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					307653			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40726251		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						29567450		
		- Накладные расходы	Тенге							9110203	
		- Сметная прибыль	Тенге							4961661	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			96 549 925,000			
		в том числе оборудование			Тенге			29 567 450,000			
		в том числе СМР			Тенге			**66 982 475,000**			
		Временные здания и сооружения 1%			Тенге		1,0%	669 824,75			
		Итого с временными			Тенге			**67 652 299,75**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 2,04 %			Тенге		2,04%	1 380 106,91			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			**69 032 406,665**			
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			**29 567 450,000**			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			**98 599 856,66**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	1 380 648,13			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						99 980 504,80			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге		1,079	107 878 964,68			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	**97 091 068,210**			
		НДС			Тенге		12%	11 650 928,185			
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			**108 742 000,39**			

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды"
(наименование организации)

Зав. сектором технического надзора

Камалиев М.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самға"
(наименование организации)

Байділдә А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО"ҚҰРЫЛЫС -САПАСЫ"
(наименование организации)

Рассказов С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ИП Азимбаева А.А.

Азимбаева А.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)