Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел стройтельства города Караганды"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **«г. Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского. Завершение строительства 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом № 1»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 11.08.2021года**

Акт выполненных работ №1,3

за февраль 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. № 2-1-1 Общестроительные работы по чертежам КЖ (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)											
РАЗДЕЛ 1.Каркас											
		Колонны									
1	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,41387	38015,80	8288,58	15734	3430	4338	7878	25501
					19248,42	1668,36	7966	690		1889	
2	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33012	329247,00	--	108691	--	108691	--	117386
					--	--	--	--		8695	
3	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08375	376202,00	--	31507	--	31507	--	34028
					--	--	--	--		2521	
4	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	79,552	2586,89	1156,70	205792	92018	60683	65165	292633
					667,38	232,78	53091	18518		21676	
5	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	79,552	815,74	591,96	64894	47091	--	24830	96902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					223,78	119,21	17802	9483		7178	
6	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	8,04	14067,71	10036,55	113104	80694	5034	39611	164932
					3404,98	2009,05	27376	16153		12217	
7	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	8,1606	28007,00	--	228554	--	228554	--	246838
					--	--	--	--		18284	
		Диафрагмы									
8	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,06552	76626,55	2563,82	81647	2732	24779	49714	141870
					50806,72	464,55	54136	495		10509	
9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0664	376202,00	--	24980	--	24980	--	26978
					--	--	--	--		1998	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99912	349794,00	--	349486	--	349486	--	377445
					--	--	--	--		27959	
11	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	150,116	8532,38	979,96	1280847	147107	986820	160564	1556724
					978,71	196,67	146920	29523		115313	
12	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	150,116	1206,03	630,90	181044	94708	--	95899	299098
					575,13	126,88	86336	19047		22156	
13	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	20,36	10330,63	6768,41	210332	137804	42	90983	325421
					3560,23	1350,46	72486	27495		24105	
14	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	20,6654	28007,00	--	578776	--	578776	--	625078
					--	--	--	--		46302	
		Перекрытие									
		Плита ПМ-4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	67,2	7676,53	4300,34	515863	288983	13	306165	887790
		НР - 91%, СП - 8%			3375,99	1630,64	226867	109579		65762	
16	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	403,23	3625,21	181,04	1461793	73000	739778	603926	2230974
		НР - 91%, СП - 8%			1609,54	36,31	649015	14641		165256	
17	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	403,23	1231,35	342,55	496517	138127	--	351451	915808
		НР - 91%, СП - 8%			888,80	68,99	358391	27819		67839	
18	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	68,208	28007,00	--	1910301	--	1910301	--	2063125
		СП - 8%			--	--	--	--		152824	
19	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,27125	50005,49	2314,91	363602	16832	60393	263673	677457
		НР - 91%, СП - 8%			39384,87	463,94	286377	3373		50182	
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,39304	349794,00	--	1536659	--	1536659	--	1659592
		СП - 8%			--	--	--	--		122933	
		Фиксатор									
21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16234	376202,00	--	61073	--	61073	--	65959
		СП - 8%			--	--	--	--		4886	
		Дополнительная арматура									
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09922	349794,00	--	34707	--	34707	--	37484
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
23	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12794	329247,00	--	42124	--	42124	--	45494
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
24	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08685	349794,00	--	30380	--	30380	--	32810
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30694	329247,00	--	430306	--	430306	--	464730
		СП - 8%			--	--	--	--		34424	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1593	329247,00	--	52449	--	52449	--	56645
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
		КП-4, 8шт									
27	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22976	329247,00	--	75648	--	75648	--	81700
		СП - 8%			--	--	--	--		6052	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07208	376202,00	--	27117	--	27117	--	29286
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
		КП-8, 3шт									
29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07764	329247,00	--	25563	--	25563	--	27608
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01803	376202,00	--	6783	--	6783	--	7326
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		КП-15, 4шт									
31	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17376	329247,00	--	57210	--	57210	--	61787
		СП - 8%			--	--	--	--		4577	
32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0524	376202,00	--	19713	--	19713	--	21290
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
		КП-16, 2шт									
33	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0452	329247,00	--	14882	--	14882	--	16073
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0262	376202,00	--	9856	--	9856	--	10645
		СП - 8%			--	--	--	--		789	
		КП-17, 4шт									
35	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07264	329247,00	--	23917	--	23917	--	25830
		СП - 8%			--	--	--	--		1913	
36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02404	376202,00	--	9044	--	9044	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Установка гильз. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	1т	0,0022	383695,70	2002,39	844	5	--	766	1739
		НР - 91%, СП - 8%			381693,31	855,69	840	2		129	
		Плита ПМ5									
38	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	9,7	7676,53	4300,34	74462	41713	2	44193	128148
		НР - 91%, СП - 8%			3375,99	1630,64	32747	15817		9492	
39	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	55,07	3625,21	181,04	199640	9970	101033	82479	304689
		НР - 91%, СП - 8%			1609,54	36,31	88637	2000		22569	
40	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	55,07	1231,35	342,55	67810	18864	--	47998	125073
		НР - 91%, СП - 8%			888,80	68,99	48946	3799		9265	
41	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	9,8455	28007,00	--	275743	--	275743	--	297802
		СП - 8%			--	--	--	--		22059	
42	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,02206	50005,49	2314,91	51109	2366	8489	37062	95225
		НР - 91%, СП - 8%			39384,87	463,94	40254	474		7054	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65156	349794,00	--	227912	--	227912	--	246145
		СП - 8%			--	--	--	--		18233	
		Фиксатор									
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02401	376202,00	--	9033	--	9033	--	9756
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
		Дополнительная арматура									
45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02406	349794,00	--	8416	--	8416	--	9089
		СП - 8%			--	--	--	--		673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08303	329247,00	--	27337	--	27337	--	29524
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01173	349794,00	--	4103	--	4103	--	4431
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22767	329247,00	--	74960	--	74960	--	80957
		СП - 8%			--	--	--	--		5997	
49	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0455	329247,00	--	14981	--	14981	--	16179
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
		Плита перекрытия лифта Пл-1									
50	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,34	7676,53	4300,34	10287	5762	1	6105	17703
		ЗП - 9% СП - 8%			3375,99	1630,64	4524	2185		1311	
51	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,3601	28007,00	--	38092	--	38092	--	41139
		СП - 8%			--	--	--	--		3047	
52	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,10312	50005,49	2314,91	5157	239	857	3739	9608
		ЗП - 9% СП - 8%			39384,87	463,94	4061	48		712	
53	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10312	349794,00	--	36071	--	36071	--	38957
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	
54	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	8,9255	3625,21	181,04	32357	1616	16375	13368	49383
		ЗП - 9% СП - 8%			1609,54	36,31	14366	324		3658	
55	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	8,9255	1231,35	342,55	10990	3058	--	7779	20271
		ЗП - 9% СП - 8%			888,80	68,99	7933	616		1502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,00254	383695,70	2002,39	975	5	--	884	2008
					381693,31	855,69	970	2		149	
57	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00201	403078,00	--	810	--	810	--	875
					--	--	--	--		65	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00053	376202,00	--	199	--	199	--	215
					--	--	--	--		16	
59	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,01972	113811,54	2002,39	2244	40	--	2022	4607
					111809,15	855,69	2205	17		341	
60	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01572	403078,00	--	6336	--	6336	--	6843
					--	--	--	--		507	
61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	376202,00	--	752	--	752	--	812
					--	--	--	--		60	
		Балка БМ-1									
62	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^3	0,74	56330,92	9967,14	41685	7376	15232	18672	65185
					25780,29	1947,48	19077	1441		4829	
63	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	0,7511	28007,00	--	21036	--	21036	--	22719
					--	--	--	--		1683	
64	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10827	329247,00	--	35648	--	35648	--	38500
					--	--	--	--		2852	
65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00899	376202,00	--	3382	--	3382	--	3653
					--	--	--	--		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11963266	1213540	8498406	2324926	15431250
							2251323	303541	--	1143057	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11963266				
	Материалы		Тенге				2023865				
	Всего заработная плата		Тенге					2554864			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6474537				
		Накладные расходы	Тенге				2324926				
		Сметная прибыль	Тенге				1143057				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15431249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					2554864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15431249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1590
		Сметная заработная плата	Тенге					2554864			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонтно-восстановительные работы согласно техническому обследованию №98 (Дефектная ведомость от 28.07.2022г.)									
		Демонтаж строительных конструкций									
66	1146-0401-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка /Пм-1/	$м^3$	2,14	37757,45	16781,36	80801	35912	4800	46511	137497
		НР - 90%, СП - 80%			18733,21	7140,60	40089	15281		10185	
		Монолитная стена Ст-1 на отм.+23,920									
67	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,03624	60839,83	4199,51	2205	153	76	1828	4355
		НР - 90%, СП - 80%			54521,12	897,85	1976	33		323	
68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03232	349794,00	--	11305	--	11305	--	12209
		СП - 80%			--	--	--	--		904	
69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	376202,00	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 80%			--	--	--	--		118	
70	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	15,36	2484,80	486,30	38167	7469	21024	10887	52979
		НР - 90%, СП - 80%			629,80	149,12	9674	2290		3924	
71	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	15,36	439,91	245,40	6757	3769	--	3410	10980
		НР - 90%, СП - 80%			194,51	49,42	2988	759		813	
72	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,12	4301,61	2478,67	4818	2776	--	2364	7757
		НР - 90%, СП - 80%			1822,91	496,61	2042	556		575	
73	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,2	28007,00	--	33608	--	33608	--	36297
		СП - 80%			--	--	--	--		2689	
74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04/МН 135-6/	т	0,0196	383695,70	2002,39	7520	39	--	6823	15491
		НР - 90%, СП - 80%			381693,31	855,69	7481	17		1147	
75	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,016	403078,00	--	6449	--	6449	--	6965
		СП - 80%			--	--	--	--		516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	349794,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,48	114,90	3,23	55	1	23	21	82
		НР - 8%, СП - 8%			63,92	0,38	31	--		6	
78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	0,48	191,30	4,71	92	2	54	25	126
		НР - 8%, СП - 8%			74,73	0,76	36	--		9	
		Межэтажная промежуточная плита Пм-1 на отм.+22,420									
79	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1247	48490,69	2314,91	6047	289	1036	4350	11229
		НР - 8%, СП - 8%			37870,07	463,94	4722	58		832	
80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1545	349794,00	--	54043	--	54043	--	58366
		СП - 8%			--	--	--	--		4323	
81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01806	376202,00	--	6794	--	6794	--	7338
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
82	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^3	2,14	7676,53	4300,34	16428	9203	--	9750	28272
		НР - 21%, СП - 8%			3375,99	1630,64	7225	3490		2094	
83	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м^2 перекрытия	11	3563,31	181,04	39196	1991	20181	15855	59455
		НР - 21%, СП - 8%			1547,64	36,31	17024	399		4404	
84	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м^2 перекрытия	11	1197,17	342,55	13169	3768	--	9245	24208
		НР - 21%, СП - 8%			854,62	68,99	9401	759		1793	
85	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	2,1721	28007,00	--	60834	--	60834	--	65701
		СП - 8%			--	--	--	--		4867	
		Стены подвала в осях 1с-9с/Ас-Дс									
86	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	155,5	322,29	--	50116	--	--	42097	99590
		НР - 8%, СП - 8%			322,29	--	50116	--		7377	
87	1203-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м^2 стен	155,5	781,41	152,56	121509	23723	--	77343	214759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			628,85	61,96	97786	9635		15908	
		Плита 9-го этажа									
88	1211-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	222,96	3566,50	19,31	795187	4306	202849	425283	1318108
		НР - 74%, СП - 8%			2637,39	11,83	588032	2638		97639	
89	1211-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Добавлять к норме 1211-0101-0405 на каждые следующие 10 мм	м^2	222,96	1169,65	9,65	260785	2152	101852	113830	404585
		НР - 72%, СП - 8%			703,18	5,91	156781	1318		29970	
		Плиты на отм. +14.920...+23.920 (участки)									
90	1211-0103-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону. Насечка под штукатурку	м^2	445,92	1165,40	301,52	519675	134454	--	321103	908040
		НР - 74%, СП - 8%			863,88	136,24	385221	60752		67263	
91	1204-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения	м^2 поверхности	445,92	2583,37	2,95	1151976	1315	843159	221653	1483522
		НР - 72%, СП - 8%			689,59	0,79	307502	352		109893	
92	1211-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м^2. Толщина слоя до 20 мм	м^2	445,92	3719,35	19,31	1658533	8610	266131	1000127	2871355
		НР - 72%, СП - 8%			3103,23	11,83	1383792	5275		212695	
		Лестничные ступени на отм. +2.920...+11.920									
93	1146-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ступени на сплошном основании. Замена	м ступеней	9,9	11607,75	191,73	114917	1898	65249	40811	168186
		НР - 84%, СП - 8%			4825,22	82,32	47770	815		12458	
		Межэтажная лестн площадки 4-6 этажа									
94	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м^2	9,61	322,29	--	3097	--	--	2602	6155
		НР - 84%, СП - 8%			322,29	--	3097	--		456	
95	1203-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки	м^2 стен	9,61	781,41	152,56	7509	1466	--	4780	13272
		НР - 72%, СП - 8%			628,85	61,96	6043	595		983	
96	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	м^3	0,2883	168555,18	96957,01	48594	27953	--	27470	82150
		НР - 84%, СП - 8%			71598,17	41835,07	20642	12061		6085	
97	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	35,84	2945,81	--	105578	--	--	76016	196121
		НР - 72%, СП - 8%			2945,81	--	105578	--		14527	
98	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	35,84	924,00	--	33116	--		--	35765
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	537,6	52,00	--	27955	--		--	30191
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5288625	271249	1701257	2464184	8373039
							3255049	117083	--	620230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5288625				
	Материалы		Тенге				1526434				
	Всего заработная плата		Тенге					3372132			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				174823				
	Транспортные расходы		Тенге				61071				
		Накладные расходы	Тенге				2464184				
		Сметная прибыль	Тенге				620230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8373039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2186
		Сметная заработная плата	Тенге					3372132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8373039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2186
		Сметная заработная плата	Тенге					3372132			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				17251891	1484789	10199663	4789110	23804289
							5506372	420624	--	1763287	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17251891				
	Материалы		Тенге				3550299				
	Всего заработная плата		Тенге					5926996			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6649360				
	Транспортные расходы		Тенге				61071				
		Накладные расходы	Тенге				4789110				
		Сметная прибыль	Тенге				1763287				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23804288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3776
		Сметная заработная плата	Тенге					5926996			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				23804288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3776
		Сметная заработная плата	Тенге					5926996			
ОТДЕЛ 2. № 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №1											
РАЗДЕЛ 3.Стены											
100	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	150,515	43327,00	--	6521363	--	6521363	--	7043072
		СП - 8%			--	--	--	--		521709	
101	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен машинного помещения из газобетонных блоков толщиной 250 мм	$м^3$	8,184	10733,59	4278,00	87844	35012	424	55495	154806
		ЗР - 93%, СП - 8%			6403,76	887,53	52408	7264		11467	
102	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка парапета	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,125	3439,19	415,55	14187	1714	1	11973	28253
		ЗР - 93%, СП - 8%			3023,56	97,43	12472	402		2093	
103	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0002079	67241,00	--	14	--	14	--	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
104	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,094875	20131,00	--	1910	--	1910	--	2063
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
105	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0037125	379988,00	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6626729	36726	6525123	67468	7229733
							64880	7666	--	535536	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6626729				
	Материалы		Тенге				424				
	Всего заработная плата		Тенге					72546			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6524698				
		Накладные расходы	Тенге				67468				
		Сметная прибыль	Тенге				535536				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7229733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					72546			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7229733				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					72546			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
106	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	28,4746	3439,19	415,55	97930	11832	3	82648	195024
		НР - 85%, СП - 8%			3023,56	97,43	86095	2774		14446	
107	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0028702	67241,00	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
108	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,6549158	20131,00	--	13184	--	13184	--	14239
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
109	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0256272	379988,00	--	9738	--	9738	--	10517
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
110	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (3Вр1)	т металлических изделий	0,0054675	560154,68	3621,55	3063	20	2492	518	3868
		НР - 95%, СП - 8%			100816,13	1089,24	551	6		286	
111	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1123855	1143808,90	10410,06	128548	1169	116952	12579	152417
		НР - 116%, СП - 8%			92778,56	2077,63	10427	233		11290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				252656	13021	142562	95745	376273
							97073	3013	--	27871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252656				
	Материалы		Тенге				119445				
	Всего заработная плата		Тенге					100086			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23115				
		Накладные расходы	Тенге				95745				
		Сметная прибыль	Тенге				27871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				376272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					100086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				376272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					100086			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка									
		Стены									
112	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м^2 поверхности облицовки**	892,08	1067,32	0,30	952135	268	906799	36156	1067356
					50,52	0,14	45068	125		79065	
113	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой /линеарная панель/**	**м^2 поверхности облицовки**	1180,08	8035,48	577,82	9482509	681874	1692919	5699739	16396834
					6023,08	14,37	7107716	16958		1214586	
114	231-102-0104 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	**м^2**	1180,08	10842,00	--	12794427	--	12794427	--	13817981
					--	--	--	--		1023554	
115	231-301-0501 РСНБ РК 2022	**/прим/ Линеарная панель**	**м^2**	1180,08	16618,00	--	19610569	--	19610569	--	21179415
					--	--	--	--		1568846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				42839640	682142	35004714	5735895	52461586
							7152784	17083	--	3886051	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42839640				
	Материалы		Тенге				2599718				
	Всего заработная плата		Тенге					7169867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32404996				
		Накладные расходы	Тенге				5735895				
		Сметная прибыль	Тенге				3886051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52461586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3982
		Сметная заработная плата	Тенге					7169867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				52461586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3982
		Сметная заработная плата	Тенге					7169867			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				49719025	731889	41672399	5899108	60067592
							7314737	27762	--	4449458	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49719025				
	Материалы		Тенге				2719587				
	Всего заработная плата		Тенге					7342499			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38952809				
		Накладные расходы	Тенге				5899108				
		Сметная прибыль	Тенге				4449458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60067591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7342499			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				60067591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4088
		Сметная заработная плата	Тенге					7342499			
		ОТДЕЛ 3. 2-1-6 Отопление (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)									
116	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	30,1	2174,03	27,90	65438	840	47532	17024	89059
					566,99	10,12	17066	305		6597	
117	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	115,5	1777,77	27,90	205332	3223	136622	65323	292308
					566,99	10,12	65487	1169		21653	
118	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из композитных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	546	1764,77	20,06	963564	10953	1364	932344	2047581
					1742,21	0,23	951247	126		151673	
119	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из композитных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	1281	1654,49	16,76	2119402	21469	4817	2051496	4504573
					1633,97	0,19	2093116	243		333675	
120	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Трубы композитные - 25х3,5 PN 16**	м	540,54	296,00	--	160000	--	160000	--	172800
					--	--	--	--		12800	
121	241-205-2301 РСНБ РК 2022	**Трубы композитные - 20х2,8 PN 16**	м	1268,19	301,00	--	381725	--	381725	--	412263
					--	--	--	--		30538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3895461	36485	732060	3066187	7518584
							3126916	1843	--	556936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				541725				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				541725				
		Сметная прибыль	Тенге				43338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				585063				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3353736				
	Материалы		Тенге				190337				
	Всего заработная плата		Тенге					3128759			
		Накладные расходы	Тенге				3066187				
		Сметная прибыль	Тенге				513598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6933521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					3128759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7518584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					3128759			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				3895461	36485	732060	3066187	7518584
							3126916	1843	--	556936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				541725				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				541725				
		Сметная прибыль	Тенге				43338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				585063				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3353736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				190337				
	Всего заработная плата		Тенге					3128759			
		Накладные расходы	Тенге				3066187				
		Сметная прибыль	Тенге				513598				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6933521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					3128759			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				7518584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1736
		Сметная заработная плата	Тенге					3128759			
		ОТДЕЛ 4. № 2-1-8 Электроосвещение и электрооборудование (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)									
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении									
122	515-301-0302 РСНБ РК 2022	**Вводные панели,=типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	1408710,00	--	1408710	--		--	1408710
					--	--	--	--	1408710	--	
123	515-301-0311 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	шт.	1	1386728,00	--	1386728	--		--	1386728
					--	--	--	--	1386728	--	
124	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	2	29023,08	978,93	58046	1958	32444	17605	81703
					11821,84	404,07	23644	808		6052	
		Щит этажный ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 размером 1000(h)х960х157, в том числе									
125	247-201-1203 РСНБ РК 2022	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	9	55279,00	--	497511	--	497511	--	537312
					--	--	--	--		39801	
126	247-204-2515 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	36	1366,00	--	49176	--	49176	--	53110
					--	--	--	--		3934	
127	247-204-0639 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	36	1443,00	--	51948	--	51948	--	56104
					--	--	--	--		4156	
128	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	72	7139,08	174,83	514014	12588	223136	202840	774202
					3865,14	47,67	278290	3432		57348	
129	247-301-0112 РСНБ РК 2022	**Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1**	шт.	36	17911,00	--	644796	--	644796	--	696380
					--	--	--	--		51584	
130	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	36	842,80	112,52	30341	4051	1341	19199	53503
					693,02	47,67	24949	1716		3963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	9	14624,39	1026,58	131620	9240	27032	71440	219305
		ЗП - 72% ОЗ - 8%			10594,20	430,51	95348	3875		16245	
		Щит распределительный встроенного исполнения ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 TREND размером 265(h)x310x120, в том числе									
132	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	36	6287,00	--	226332	--	226332	--	244439
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		18107	
133	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	658,00	--	23688	--	23688	--	25583
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		1895	
134	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	72	4063,00	--	292536	--	292536	--	315939
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		23403	
135	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	4123,00	--	148428	--	148428	--	160302
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		11874	
136	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	144	3778,02	35,27	544035	5079	260666	200369	803956
		ЗП - 72% ОЗ - 8%			1932,57	--	278290	--		59553	
137	247-204-6024 РСНБ РК 2022	Аксессуары для выключателя автоматического /Шина с двумя угловыми изоляторами с N шиной ШНИ-6х9-8-У2-С YNN10-69-8C2-K07/	комплект	36	865,00	--	31140	--	31140	--	33631
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		2491	
138	247-204-6024 РСНБ РК 2022	Аксессуары для выключателя автоматического /Шина с двумя угловыми изоляторами с PE шиной ШНИ-6х9-8-У2-Ж YNN10-69-8C2-K05/	комплект	36	865,00	--	31140	--	31140	--	33631
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		2491	
139	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	36	15582,50	1271,48	560970	45774	368438	118021	733310
		ЗП - 72% ОЗ - 8%			4076,60	476,66	146758	17160		54319	
		Металлорукава									
140	243-904-0103 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	1,4	271,00	--	379	--	379	--	409
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		30	
141	243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	11,2	535,00	--	5992	--	5992	--	6471
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		479	
142	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ /75/	м	7	873,00	--	6111	--	6111	--	6600
		ОЗ - 8%			--	--	--	--		489	
143	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12,6	1102,86	73,23	13896	923	6027	5096	20512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					551,28	10,49	6946	132		1519	
144	1308-0206-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	7	1122,74	89,10	7859	624	3243	2961	11685
					570,29	17,16	3992	120		866	
		Кабельные изделия									
		Кабели силовые									
145	243-105-0303 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00539	377700,00	--	2036	--	2036	--	2199
					--	--	--	--		163	
146	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0294	558269,00	--	16413	--	16413	--	17726
					--	--	--	--		1313	
		Провода силовые									
147	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,136	110515,00	--	346575	--	346575	--	374301
					--	--	--	--		27726	
148	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4,9637	179682,00	--	891888	--	891888	--	963239
					--	--	--	--		71351	
149	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,6174	283466,00	--	175012	--	175012	--	189013
					--	--	--	--		14001	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				8097320	80237	4363428	637531	9210003
							858217	27243	2795438	475153	
	Стоимость оборудования		Тенге				2795438				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2795438				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1671115				
	Материалы		Тенге				862852				
	Всего заработная плата		Тенге					761785			
		Накладные расходы	Тенге				548486				
		Сметная прибыль	Тенге				177568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2397169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					761785			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3630767				
	Материалы		Тенге				59477				
	Всего заработная плата		Тенге					123675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3441101				
		Накладные расходы	Тенге				89045				
		Сметная прибыль	Тенге				297585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4017397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					123675			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				9210004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		Сметная заработная плата	Тенге					885460			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 5. № 2-2-1 Общестроительные работы по чертежам КЖ (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
		РАЗДЕЛ 7.Каркас									
		Колонны									
150	1106-1905-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 2 м, возводимые в индустриальной опалубке. Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,41387	38015,80	8288,58	15734	3430	4338	7878	25501
		НР - 91%, СП - 8%			19248,42	1668,36	7966	690		1889	
151	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,33012	329247,00	--	108691	--	108691	--	117386
		СП - 8%			--	--	--	--		8695	
152	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08375	376202,00	--	31507	--	31507	--	34028
		СП - 8%			--	--	--	--		2521	
153	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	79,552	2586,89	1156,70	205792	92018	60683	65165	292633
		НР - 91%, СП - 8%			667,38	232,78	53091	18518		21676	
154	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	79,552	815,74	591,96	64894	47091	--	24830	96902
		НР - 91%, СП - 8%			223,78	119,21	17802	9483		7178	
155	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	8,04	14067,71	10036,55	113104	80694	5034	39611	164932
		НР - 91%, СП - 8%			3404,98	2009,05	27376	16153		12217	
156	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	8,1606	28007,00	--	228554	--	228554	--	246838
		СП - 8%			--	--	--	--		18284	
		Диафрагмы									
157	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,06552	76626,55	2563,82	81647	2732	24779	49714	141870
		НР - 91%, СП - 8%			50806,72	464,55	54136	495		10509	
158	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0664	376202,00	--	24980	--	24980	--	26978
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,99912	349794,00	--	349486	--	349486	--	377445
		ОЗП=8%			--	--	--	--		27959	
160	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	150,116	8532,38	979,96	1280847	147107	986820	160564	1556724
		ЗПМ=9%, ОЗП=8%			978,71	196,67	146920	29523		115313	
161	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	150,116	1206,03	630,90	181044	94708	--	95899	299098
		ЗПМ=9%, ОЗП=8%			575,13	126,88	86336	19047		22156	
162	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	20,36	10330,63	6768,41	210332	137804	42	90983	325421
		ЗПМ=9%, ОЗП=8%			3560,23	1350,46	72486	27495		24105	
163	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	20,6654	28007,00	--	578776	--	578776	--	625078
		ОЗП=8%			--	--	--	--		46302	
164	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Установка гильз. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	1т	0,0004	383695,70	2002,39	153	--	--	139	316
		ЗПМ=9%, ОЗП=8%			381693,31	855,69	153	--		23	
		Перекрытие									
		Плита ПМ-4									
165	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	67,2	7676,53	4300,34	515863	288983	13	306165	887790
		ЗПМ=9%, ОЗП=8%			3375,99	1630,64	226867	109579		65762	
166	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	391,533	3625,21	181,04	1419389	70884	718317	586407	2166258
		ЗПМ=9%, ОЗП=8%			1609,54	36,31	630188	14217		160462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5410793	965451	7485448	2064886	16595201
							1323321	245200	2795438	1022202	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5410793				
	Материалы		Тенге				1800025				
	Всего заработная плата		Тенге					1568521			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1321994				
		Накладные расходы	Тенге				1427355				
		Сметная прибыль	Тенге				547049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7385197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		~~Сметная заработная плата~~	~~Тенге~~					~~1568521~~			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7385197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге					1568521			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				5410793	965451	3122020	1427355	7385198
							1323321	245200	--	547049	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5410793				
	Материалы		Тенге				1800025				
	Всего заработная плата		Тенге					1568521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1321994				
		Накладные расходы	Тенге				1427355				
		Сметная прибыль	Тенге				547049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7385197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге					1568521			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				7385197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								962
		Сметная заработная плата	Тенге					1568521			
		ОТДЕЛ 6. № 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
		РАЗДЕЛ 8.Стены									
167	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120**	$м^3$	188,144	43327,00	--	8151715	--	8151715	--	8803852
		СП - 8%			--	--	--	--		652137	
168	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка парапета**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,125	3439,19	415,55	14187	1714	1	11973	28253
		НР - 95% СП - 8%			3023,56	97,43	12472	402		2093	
169	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,0002079	67241,00	--	14	--	14	--	15
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
170	212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	$м^3$	0,094875	20131,00	--	1910	--	1910	--	2063
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
171	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0037125	379988,00	--	1411	--	1411	--	1524
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				8169237	1714	8155051	11973	8835707
							12472	402	--	654497	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8169237				
	Всего заработная плата		Тенге					12874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8155050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				11973				
		Сметная прибыль	Тенге				654497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8835707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8835707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12874			
		РАЗДЕЛ 9.Перегородки									
172	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	28,4644858	3439,19	415,55	97895	11828	3	82619	194955
		НР - 93%, СП - 8%			3023,56	97,43	86064	2773		14441	
173	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,0014352	67241,00	--	97	--	97	--	105
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
174	212-401-0102 РСНБ РК 2022	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	$м^3$	0,6549158	20131,00	--	13184	--	13184	--	14239
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
175	214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0257809	379988,00	--	9796	--	9796	--	10580
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				120972	11828	23080	82619	219879
							86064	2773	--	16288	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120972				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					88837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23077				
		Накладные расходы	Тенге				82619				
		Сметная прибыль	Тенге				16288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					88837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				219879				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					88837			
		РАЗДЕЛ 10.Наружная отделка									
		Стены									
176	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	1115,1	1067,32	0,30	1190169	334	1133500	45195	1334195
		НР - 80%, СП - 8%			50,52	0,14	56335	156		98831	
177	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой /линеарная панель/**	$м^2$ поверхности облицовки	1475,1	8035,48	577,82	11853137	852342	2116150	7124674	20496043
		НР - 80%, СП - 8%			6023,08	14,37	8884645	21197		1518232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1475,1	10842,00	--	15993034	--	15993034	--	17272477
		ОЗП=8%			--	--	--	--		1279443	
179	231-301-0501 РСНБ РК 2022	/прим/ Линеарная панель	$м^2$	1475,1	16618,00	--	24513212	--	24513212	--	26474269
		ОЗП=8%			--	--	--	--		1961057	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				53549552	852676	43755896	7169869	65576984
							8940980	21353	--	4857563	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53549552				
	Материалы		Тенге				3249648				
	Всего заработная плата		Тенге					8962333			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40506246				
		Накладные расходы	Тенге				7169869				
		Сметная прибыль	Тенге				4857563				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				65576984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4977
		Сметная заработная плата	Тенге					8962333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				65576984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4977
		Сметная заработная плата	Тенге					8962333			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				61839761	866218	51934027	7264461	74632570
							9039516	24528	--	5528348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61839761				
	Материалы		Тенге				3249650				
	Всего заработная плата		Тенге					9064044			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48684373				
		Накладные расходы	Тенге				7264461				
		Сметная прибыль	Тенге				5528348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74632570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5040
		Сметная заработная плата	Тенге					9064044			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				74632570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5040
		Сметная заработная плата	Тенге					9064044			
		ОТДЕЛ 7. № 2-2-6 Отопление (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
180	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Установка стальных радиаторов	1кВт	22,5929	1540,88	119,71	34813	2704	8419	24511	64069
		ЗПМ=8%, ОЗП=8%			1048,54	58,48	23690	1321		4746	
181	245-104-0533 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20	30007,00	--	600140	--	600140	--	648151
		ОЗП=8%			--	--	--	--		48011	
182	245-104-0534 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	3	32975,00	--	98925	--	98925	--	106839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7914	
183	245-104-0535 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1100 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18	35948,00	--	647064	--	647064	--	698829
		СП - 8%			--	--	--	--		51765	
184	245-104-0536 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	18	39082,00	--	703476	--	703476	--	759754
		СП - 8%			--	--	--	--		56278	
185	245-104-0540 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	51777,00	--	51777	--	51777	--	55919
		СП - 8%			--	--	--	--		4142	
186	245-104-0541 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1700 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	54911,00	--	54911	--	54911	--	59304
		СП - 8%			--	--	--	--		4393	
187	245-104-0542 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	57877,00	--	57877	--	57877	--	62507
		СП - 8%			--	--	--	--		4630	
188	245-104-0543 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 22, высота 500 мм, длина 1900 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	61180,00	--	61180	--	61180	--	66074
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	
189	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,1	2174,03	27,90	65438	840	47532	17024	89059
		НР - 98%, СП - 8%			566,99	10,12	17066	305		6597	
190	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	115,5	1777,77	27,90	205332	3223	136622	65323	292308
		НР - 98%, СП - 8%			566,99	10,12	65487	1169		21653	
191	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из композитных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	546	1764,77	20,06	963564	10953	1364	932344	2047581
		НР - 98%, СП - 8%			1742,21	0,23	951247	126		151673	
192	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из композитных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1281	1654,49	16,76	2119402	21469	4817	2051496	4504573
		НР - 98%, СП - 8%			1633,97	0,19	2093116	243		333675	
193	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Трубы композитные - 25х3,5 PN 16	м	546	296,00	--	161616	--	161616	--	174545
		СП - 8%			--	--	--	--		12929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Трубы композитные - 20х2,8 PN 16	м	1281	301,00	--	385581	--	385581	--	416427
					--	--	--	--		30846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6211096	39189	3021301	3090698	10045939
							3150606	3164	--	744146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2822547				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2822547				
		Сметная прибыль	Тенге				225802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3048349				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3388549				
	Материалы		Тенге				198756				
	Всего заработная плата		Тенге					3153770			
	Сдача и испытание		Тенге				769				
		Накладные расходы	Тенге				3090698				
		Сметная прибыль	Тенге				518344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6997591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
		Сметная заработная плата	Тенге					3153770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10045940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
		Сметная заработная плата	Тенге					3153770			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				6211096	39189	3021301	3090698	10045939
							3150606	3164	--	744146	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2822547				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2822547				
		Сметная прибыль	Тенге				225802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3048349				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3388549				
	Материалы		Тенге				198756				
	Всего заработная плата		Тенге					3153770			
	Сдача и испытание		Тенге				769				
		Накладные расходы	Тенге				3090698				
		Сметная прибыль	Тенге				518344				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6997591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
		Сметная заработная плата	Тенге					3153770			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				10045940				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1752
		Сметная заработная плата	Тенге					3153770			
		ОТДЕЛ 8. № 2-2-8 Электроосвещение и электрооборудование (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)Блок-секция №2									
		Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении									
195	515-301-0302 РСНБ РК 2022	**Вводные панели,=типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	1408710,00	--	1408710	--		--	1408710
					--	--	--	--	1408710	--	
196	515-301-0311 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	шт.	1	1386728,00	--	1386728	--		--	1386728
					--	--	--	--	1386728	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	2	29023,08	978,93	58046	1958	32444	17605	81703
					11821,84	404,07	23644	808		6052	
		Щит этажный ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 размером 1000(h)x960x157, в том числе									
198	247-201-1203 РСНБ РК 2022	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9	55279,00	--	497511	--	497511	--	537312
					--	--	--	--		39801	
199	247-204-2515 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 40 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	1366,00	--	49176	--	49176	--	53110
					--	--	--	--		3934	
200	247-204-0639 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	1443,00	--	51948	--	51948	--	56104
					--	--	--	--		4156	
201	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	72	7139,08	174,83	514014	12588	223136	202840	774202
					3865,14	47,67	278290	3432		57348	
202	247-301-0112 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.	36	17911,00	--	644796	--	644796	--	696380
					--	--	--	--		51584	
203	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36	842,80	112,52	30341	4051	1341	19199	53503
					693,02	47,67	24949	1716		3963	
204	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	9	14624,39	1026,58	131620	9240	27032	71440	219305
					10594,20	430,51	95348	3875		16245	
		Щит распределительный встроенного исполнения ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 TREND размером 265(h)x310x120, в том числе									
205	247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	36	6287,00	--	226332	--	226332	--	244439
					--	--	--	--		18107	
206	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	658,00	--	23688	--	23688	--	25583
					--	--	--	--		1895	
207	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	72	4063,00	--	292536	--	292536	--	315939
					--	--	--	--		23403	
208	247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	36	4123,00	--	148428	--	148428	--	160302
					--	--	--	--		11874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	144	3778,02	35,27	544035	5079	260666	200369	803956
					1932,57	--	278290	--		59553	
210	247-204-6024 РСНБ РК 2022	Аксессуары для выключателя автоматического /Шина с двумя угловыми изоляторами с N шиной ШНИ-6х9-8-У2-С YNN10-69-8С2-К07/	комплект	36	865,00	--	31140	--	31140	--	33631
					--	--	--	--		2491	
211	247-204-6024 РСНБ РК 2022	Аксессуары для выключателя автоматического /Шина с двумя угловыми изоляторами с PE шиной ШНИ-6х9-8-У2-Ж YNN10-69-8С2-К05/	комплект	36	865,00	--	31140	--	31140	--	33631
					--	--	--	--		2491	
212	1308-0304-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	36	15582,50	1271,48	560970	45774	368438	118021	733310
					4076,60	476,66	146758	17160		54319	
		Металлорукава									
213	243-904-0103 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	1,4	271,00	--	379	--	379	--	409
					--	--	--	--		30	
214	243-904-0107 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	11,2	535,00	--	5992	--	5992	--	6471
					--	--	--	--		479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ /75/	м	7	873,00	--	6111	--	6111	--	6600
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
216	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	12,6	1102,86	73,23	13896	923	6027	5096	20512
		НР - 2% СП - 8%			551,28	10,49	6946	132		1519	
217	1308-0206-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	7	1122,74	89,10	7859	624	3243	2961	11685
		НР - 2% СП - 8%			570,29	17,16	3992	120		866	
		Кабельные изделия									
		Кабели силовые									
218	243-105-0303 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00539	377700,00	--	2036	--	2036	--	2199
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
219	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0294	558269,00	--	16413	--	16413	--	17726
		СП - 8%			--	--	--	--		1313	
		Провода силовые									
220	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,1115	110515,00	--	343867	--	343867	--	371376
		СП - 8%			--	--	--	--		27509	
221	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	4,9588	179682,00	--	891007	--	891007	--	962288
		СП - 8%			--	--	--	--		71281	
222	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,5929	283466,00	--	168067	--	168067	--	181512
		СП - 8%			--	--	--	--		13445	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				8086786	80237	4352894	637531	9198626
							858217	27243	2795438	474310	
	Стоимость оборудования		Тенге				2795438				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2795438				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1671115				
	Материалы		Тенге				862852				
	Всего заработная плата		Тенге					761785			
		Накладные расходы	Тенге				548486				
		Сметная прибыль	Тенге				177568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2397169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					761785			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3620233				
	Материалы		Тенге				59477				
	Всего заработная плата		Тенге					123675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3430567				
		Накладные расходы	Тенге				89045				
		Сметная прибыль	Тенге				296742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4006020				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					123675			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				9198627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								493
		~~Сметная заработная плата~~	~~Тенге~~					~~885460~~			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								201862801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31177902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4284495			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					777607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						119397788		
		- Перевозка грузов	Тенге				61071				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5590876		
		- Накладные расходы	Тенге							26811981	
		- Сметная прибыль	Тенге							14538687	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			201 862 779,700			
		в том числе оборудование			Тенге			5 590 876,000			
		в том числе СМР			Тенге			**196 271 903,700**			
		Временные здания и сооружения 1%			Тенге		1,0%	1 962 719,04			
		Итого с временными			Тенге			**198 234 622,74**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 2,04 %			Тенге		2,04%	4 043 986,30			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			**202 278 609,041**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			**5 590 876,000**			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			**207 869 485,04**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	4 045 572,18			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						211 915 057,22			
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге		1,079	228 656 346,74			
		~~Сметная стоимость с понижающим коэффициентом~~			~~Тенге~~		~~0,9~~	~~205 790 712,068~~			
		НДС			Тенге		12%	24 694 885,448			
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			**230 485 597,52**			

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации)

Камалиев М.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО"ҚҰРЫЛЫС -САПАСЫ"

(наименование организации)

Рассказов С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самға"

(наименование организации)

Байділдә А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ИП Азимбаева А.А.

Азимбаева А.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)