Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик: **ТОО "Самға"**

Стройка: **«г. Караганда, Октябрьский район, ул. Белинского. Завершение строительства 9-ти этажный 72-х квартирный жилой дом № 1»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 76 от 11.08.2021года**

Акт выполненных работ №3

за апрель 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. № 2-1-1 Общестроительные работы по чертежам КЖ (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ)									
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-восстановительные работы согласно техническому обследованию №98 (Дефектная ведомость от 28.07.2022г.)									
		Межэтажная промежуточная плита Пм-1 на отм.+22,420									
1	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,0478	48490,69	2314,91	2318	110	398	1667	4304
					37870,07	463,94	1810	22		319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2318	110	398	1667	4304
							1810	22	--	319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2318				
	Материалы		Тенге				397				
	Всего заработная плата		Тенге					1832			
		Накладные расходы	Тенге				1667				
		Сметная прибыль	Тенге				319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1832			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2318	110	398	1667	4304
							1810	22	--	319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2318				
	Материалы		Тенге				397				
	Всего заработная плата		Тенге					1832			
		Накладные расходы	Тенге				1667				
		Сметная прибыль	Тенге				319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1832			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1832			
		ОТДЕЛ 2. № 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №1									
		РАЗДЕЛ 2.Техподполье									
2	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13,0294	3439,19	415,55	44811	5414	2	37818	89239
		НР - 93%, СП - 8%			3023,56	97,43	39395	1269		6610	
3	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0006567	67241,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
4	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,29968	20131,00	--	6033	--	6033	--	6516
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
5	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01173	379988,00	--	4457	--	4457	--	4814
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка стен техподполья	$м^3$ кладки	6,5	13742,38	4514,37	89325	29344	7	62312	163768
		НР - 93%, СП - 8%			9226,82	1081,18	59974	7028		12131	
7	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,004605	67241,00	--	310	--	310	--	335
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
8	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	2,9084	20131,00	--	58549	--	58549	--	63233
		СП - 8%			--	--	--	--		4684	
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,019	104437,68	3621,55	1984	69	--	1801	4087
		НР - 93%, СП - 8%			100816,13	1089,24	1916	21		303	
10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,019	455717,00	--	8659	--	8659	--	9352
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
11	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	1143808,90	10410,06	6863	62	6244	672	8137
		НР - 118%, СП - 8%			92778,56	2077,63	557	12		603	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,3	191,30	4,71	57	1	34	16	78
		НР - 69%, СП - 8%			74,73	0,76	22	--		6	
13	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	902,42	387,94	2707	1163	766	1203	4222
		НР - 118%, СП - 8%			259,22	80,48	778	241		313	
14	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,066	153985,00	--	10163	--	10163	--	10976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		813	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**233962**	**36053**	**95268**	**103822**	**364805**
							102642	**8571**	--	**27025**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**233962**				
	Материалы		Тенге				**7053**				
	Всего заработная плата		Тенге					**111213**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**88215**				
		Накладные расходы	Тенге				**103822**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27025**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**364809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111213**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**364809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**111213**			
				РАЗДЕЛ 3.Стены							
15	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен**	**$м^3$ изоляции**	**27,2056**	**44302,29**	**3879,21**	**1205270**	**105536**	--	**864575**	**2235433**
		ОР - 78%, ОЗП - 8%			**40423,08**	**1391,81**	**1099734**	**37865**		**165588**	
16	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,15**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**$м^3$ изоляции**	**14,8503**	**50365,76**	**3879,21**	**747947**	**57608**	--	**540366**	**1391378**
		ОР - 78%, ОЗП - 8%			**46486,55**	**1391,81**	**690339**	**20669**		**103065**	
17	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ изоляции**	**48,649**	**52386,91**	**3879,21**	**2548571**	**188720**	--	**1844947**	**4744999**
		ОР - 78%, ОЗП - 8%			**48507,70**	**1391,81**	**2359851**	**67710**		**351481**	
18	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,25**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,25**	**$м^3$ изоляции**	**8,82692**	**54408,07**	**3879,21**	**480256**	**34241**	--	**348308**	**894849**
		ОР - 78%, ОЗП - 8%			**50528,86**	**1391,81**	**446014**	**12285**		**66285**	
19	**234-101-0205 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**44,2486**	**43327,00**	--	**1917159**	--	**1917159**	--	**2070532**
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		**153373**	
20	**212-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,90024**	**20131,00**	--	**18123**	--	**18123**	--	**19573**
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		**1450**	
21	**213-301-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	**$м^3$**	**7,52928**	**30709,00**	--	**231217**	--	**231217**	--	**249714**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		18497	
22	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж металлических перемычек. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0365	46776,06	14051,08	1707	513	201	798	2706
					27203,30	4488,57	993	164		200	
23	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /металлические перемычки/	т	0,0365	970424,00	--	35420	--	35420	--	38254
					--	--	--	--		2834	
24	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен лестничной клетки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,272	14240,92	4514,37	60837	19286	4	42934	112073
					9725,36	1081,18	41547	4619		8302	
25	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0020252	67241,00	--	136	--	136	--	147
					--	--	--	--		11	
26	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,27908	20131,00	--	25749	--	25749	--	27809
					--	--	--	--		2060	
27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен парапета	$м^3$ кладки	27,47	14240,92	4514,37	391198	124010	32	276076	720656
					9725,36	1081,18	267156	29700		53382	
28	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,010853	67241,00	--	730	--	730	--	788
					--	--	--	--		58	
29	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	6,854496	20131,00	--	137988	--	137988	--	149027
					--	--	--	--		11039	
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,55	104437,68	3621,55	57441	1992	--	52125	118331
					100816,13	1089,24	55449	599		8765	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,142	376202,00	--	53421	--	53421	--	57695
					--	--	--	--		4274	
32	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование электрониш	т металлических изделий	0,04725	104437,68	3621,55	4935	171	--	4478	10166
					100816,13	1089,24	4764	51		753	
33	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04725	455717,00	--	21533	--	21533	--	23256
					--	--	--	--		1723	
34	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция колонн и диафрагм жесткости в пределах чердака на высоту 1 м минераловатными плитами толщиной 100 мм	$м^3$ изоляции	4	44302,29	3879,21	177209	15517	--	127117	328672
					40423,08	1391,81	161692	5567		24346	
35	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	3,88	58760,00	--	227989	--	227989	--	246228
					--	--	--	--		18239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция стен спальной и гостиной смежных с мусорной камерой и тамбуром входа	$м^3$ изоляции	0,1736	44302,29	3879,21	7691	674	--	5517	14265
					40423,08	1391,81	7017	242		1057	
37	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180									
			$м^3$	0,168392	58760,00	--	9895	--	9895	--	10687
					--	--	--	--		792	
38	1134-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж сетки на продухи. Устройство	$м^2$	1,68	9345,93	116,82	15701	196	593	11385	29253
					8876,35	40,34	14912	68		2167	
39	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	2,016	2460,00	--	4959	--	4959	--	5356
					--	--	--	--		397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8383082	548464	2685149	4118626	13501847
							5149468	179539	--	1000138	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8381375				
	Материалы		Тенге				631				
	Всего заработная плата		Тенге					5327850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2684319				
		Накладные расходы	Тенге				4117828				
		Сметная прибыль	Тенге				999938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13499141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2984
		Сметная заработная плата	Тенге					5327850			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1707				
	Материалы		Тенге				202				
	Всего заработная плата		Тенге					1157			
		Накладные расходы	Тенге				798				
		Сметная прибыль	Тенге				200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13501846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2985
		Сметная заработная плата	Тенге					5329007			
		РАЗДЕЛ 4.Перегородки									
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	51,147	191,30	4,71	9784	241	5721	2664	13444
					74,73	0,76	3822	39		996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9784	241	5721	2664	13444
							3822	39	--	996	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9784				
	Материалы		Тенге				5721				
	Всего заработная плата		Тенге					3861			
		Накладные расходы	Тенге				2664				
		Сметная прибыль	Тенге				996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3861			
		РАЗДЕЛ 5.Кровля									
41	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП с огрунтовкой	м^2 кровли	288,8	498,83	21,98	144062	6348	75056	59698	220060
		ИТ - 92%, СП - 8%			216,96	7,72	62658	2230		16300	
42	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	288,8	-168,49	-10,43	-48660	-3012	-17282	-27075	-81794
		ИТ - 92%, СП - 8%			-98,22	-3,68	-28366	-1063		-6059	
43	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м^2	332,12	561,00	--	186319	--	186319	--	201225
		СП - 8%			--	--	--	--		14906	
44	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м^2	288,8	5846,42	1520,55	1688446	439135	390775	721734	2602995
		ИТ - 92%, СП - 8%			2972,77	649,08	858536	187454		192814	
45	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из раствора М100	м^2 стяжки	288,8	530,80	35,52	153295	10258	272	139707	316441
		ИТ - 92%, СП - 8%			494,34	20,29	142765	5860		23439	
46	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	5,89152	22391,00	--	131917	--	131917	--	142470
		СП - 8%			--	--	--	--		10553	
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 30 мм	м^2 стяжки	288,8	24,39	12,18	7044	3518	--	5135	13152
		ИТ - 92%, СП - 8%			12,21	6,71	3526	1938		973	
48	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	2,94576	22391,00	--	65959	--	65959	--	71236
		СП - 8%			--	--	--	--		5277	
49	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП с огрунтовкой	м^2 кровли	301,8358	534,59	22,58	161358	6815	78444	72320	252374
		ИТ - 92%, СП - 8%			252,12	8,32	76099	2511		18696	
50	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	301,8358	-184,70	-10,72	-55749	-3235	-18062	-32797	-95631
		ИТ - 92%, СП - 8%			-114,14	-3,97	-34452	-1198		-7084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м^2	347,11117	561,00	--	194729	--	194729	--	210307
					--	--	--	--		15578	
52	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М100	м^2 стяжки	301,8358	660,87	169,82	199474	51257	27839	122461	347690
					398,82	42,18	120378	12731		25756	
53	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	4,6180877	22391,00	--	103404	--	103404	--	111676
					--	--	--	--		8272	
54	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30 мм	м^2 стяжки	301,8358	60,04	37,94	18122	11452	--	8856	29136
					22,10	9,79	6671	2955		2158	
55	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	4,6180877	22391,00	--	103404	--	103404	--	111676
					--	--	--	--		8272	
56	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с огрунтовкой	м^2 кровли	301,8358	534,59	22,58	161358	6815	78444	72320	252374
					252,12	8,32	76099	2511		18696	
57	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м^2	347,11117	561,00	--	194729	--	194729	--	210307
					--	--	--	--		15578	
58	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м^2	347,11117	964,00	--	334615	--	334615	--	361384
					--	--	--	--		26769	
59	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	7,3	944,68	25,15	6896	184	2676	3767	11516
					552,93	7,94	4036	58		853	
60	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м^2	4,745	561,00	--	2662	--	2662	--	2875
					--	--	--	--		213	
61	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м^2	6,205	964,00	--	5982	--	5982	--	6461
					--	--	--	--		479	
62	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	107,34	2827,56	38,27	303510	4108	202603	90163	425167
					901,80	11,22	96799	1204		31494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	69,771	561,00	--	39142	--	39142	--	42273
					--	--	--	--		3131	
64	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	91,239	964,00	--	87954	--	87954	--	94990
					--	--	--	--		7036	
65	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП с огрунтовкой	$м^2$ кровли	42,47	540,33	22,67	22948	963	11038	10400	36016
					257,77	8,41	10947	357		2668	
66	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	42,47	-187,30	-10,76	-7955	-457	-2542	-4716	-13685
					-116,70	-4,01	-4956	-170		-1014	
67	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	48,8405	561,00	--	27400	--	27400	--	29592
					--	--	--	--		2192	
68	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М100	$м^2$ стяжки	42,47	670,27	170,29	28466	7232	3917	17598	49749
					407,75	42,65	17317	1811		3685	
69	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,649791	22391,00	--	14549	--	14549	--	15713
					--	--	--	--		1164	
70	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 20 мм	$м^2$ стяжки	42,47	20,24	12,68	860	538	--	424	1387
					7,56	3,30	321	140		103	
71	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,216597	22391,00	--	4850	--	4850	--	5238
					--	--	--	--		388	
72	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с огрунтовкой	$м^2$ кровли	44,33	540,33	22,67	23953	1005	11521	10856	37594
					257,77	8,41	11427	373		2785	
73	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	50,9795	561,00	--	28599	--	28599	--	30887
					--	--	--	--		2288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	50,9795	964,00	--	49144	--	49144	--	53076
		ОЗП - 8%, ЭМ - 8%			--	--	--	--		3932	
75	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	20,4	2847,89	38,40	58097	784	38504	17517	81663
		ЗПМ - 32%, ОЗП - 8%			922,00	11,35	18809	232		6049	
76	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	13,26	561,00	--	7439	--	7439	--	8034
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		595	
77	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	17,34	964,00	--	16716	--	16716	--	18053
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		1337	
78	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка стенок вентшахт в пределах чердака из газобетонных блоков толщиной 100 мм	$м^3$ кладки	2,26	10733,59	4278,00	24258	9668	118	15325	42749
		ЗПМ - 32%, ОЗП - 8%			6403,76	887,53	14472	2006		3167	
79	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2486	20131,00	--	5005	--	5005	--	5405
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		400	
80	213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,0792	30709,00	--	63850	--	63850	--	68958
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		5108	
81	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка стенок вентшахт в пределах чердака из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	$м^3$ кладки	4,181	10733,59	4278,00	44877	17887	216	28351	79086
		ЗПМ - 32%, ОЗП - 8%			6403,76	887,53	26774	3711		5858	
82	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,45991	20131,00	--	9258	--	9258	--	9999
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		741	
83	213-301-0201 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	$м^3$	3,84652	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
84	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен вентшахт на кровле из кирпича толщиной 250 мм	$м^3$ кладки	2,227	14240,92	4514,37	31715	10054	3	22382	58424
		ЗПМ - 32%, ОЗП - 8%			9725,36	1081,18	21658	2408		4328	
85	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0012449	67241,00	--	84	--	84	--	91
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		7	
86	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,78624	20131,00	--	15828	--	15828	--	17094
		ОЗП - 8%			--	--	--	--		1266	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка стен вентшахт на кровле из кирпича толщиной 120 мм	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,65	3439,19	415,55	33188	4010	1	28009	66093
					3023,56	97,43	29177	940		4896	
88	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100									
			1000 шт.	0,0006509	67241,00	--	44	--	44	--	48
					--	--	--	--		4	
89	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,2970266	20131,00	--	5979	--	5979	--	6457
					--	--	--	--		478	
90	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0116228	379988,00	--	4417	--	4417	--	4770
					--	--	--	--		353	
91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Сетка СМ-1)	т металлических изделий	0,0065	104437,68	3621,55	679	23	--	616	1399
					100816,13	1089,24	655	7		104	
92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00635	376202,00	--	2389	--	2389	--	2580
					--	--	--	--		191	
93	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00015	455717,00	--	68	--	68	--	73
					--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4706677	585350	2589976	1383051	6576903
							1531350	229006	--	487178	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4706677				
	Материалы		Тенге				883541				
	Всего заработная плата		Тенге					1760356			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1706435				
		Накладные расходы	Тенге				1383051				
		Сметная прибыль	Тенге				487178				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6576906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1012
		Сметная заработная плата	Тенге					1760356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6576906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1012
		Сметная заработная плата	Тенге					1760356			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы									
94	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж металлических косоуров ЛК-1,ЛК-2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,3348	114929,59	37273,15	38478	12479	5210	17277	60216
					62094,77	12693,95	20789	4250		4460	
95	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П /Косоуры/	т	0,3348	518842,00	--	173708	--	173708	--	187605
					--	--	--	--		13897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестничных маршей ЛМ-1,ЛМ-2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5591092	114929,59	37273,15	64258	20839	8701	28852	100559
					62094,77	12693,95	34718	7097		7449	
97	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,5591092	1004968,00	--	561887	--	561887	--	606838
					--	--	--	--		44951	
98	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0864776	1143808,90	10410,06	98914	901	89990	9679	117281
					92778,56	2077,63	8023	180		8687	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	73,18755	191,30	4,71	14001	345	8187	3812	19238
					74,73	0,76	5469	56		1425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				951246	34564	847683	59620	1091737
							68999	11583	--	80869	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				848510				
	Материалы		Тенге				98177				
	Всего заработная плата		Тенге					13728			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				735595				
		Накладные расходы	Тенге				13491				
		Сметная прибыль	Тенге				68960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				930961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13728			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102736				
	Материалы		Тенге				13911				
	Всего заработная плата		Тенге					66854			
		Накладные расходы	Тенге				46129				
		Сметная прибыль	Тенге				11909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				160774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					66854			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1091735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					80582			
		РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
		Стены									
100	231-301-0501 РСНБ РК 2022	/прим/ Линеарная панель	$м^2$	945,065	16618,00	--	15705090	--	15705090	--	16961497
					--	--	--	--		1256407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15705090	--	15705090	--	16961497
							--	--	--	1256407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15705090				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15705090				
		Сметная прибыль	Тенге				1256407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16961497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16961497				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				29989841	1204672	21928887	5667783	38510233
							6856281	428738	--	2852613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29885398				
	Материалы		Тенге				995123				
	Всего заработная плата		Тенге					7217008			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20919654				
		Накладные расходы	Тенге				5620856				
		Сметная прибыль	Тенге				2840504				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38346758				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4073
		Сметная заработная плата	Тенге					7217008			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				104443				
	Материалы		Тенге				14113				
	Всего заработная плата		Тенге					68011			
		Накладные расходы	Тенге				46927				
		Сметная прибыль	Тенге				12109				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					68011			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				38510237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4111
		Сметная заработная плата	Тенге					7285019			
		ОТДЕЛ 3. № 2-2-1 Общестроительные работы по чертежам КЖ (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
		РАЗДЕЛ 8.Каркас									
		Плита ПМ-4									
101	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	11,6969	3625,21	181,04	42404	2118	21459	17519	64716
		НР - 91%, СП - 8%			1609,54	36,31	18827	425		4794	
102	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	403,23	1231,35	342,55	496517	138127	--	351451	915808
		НР - 91%, СП - 8%			888,80	68,99	358391	27819		67839	
103	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	68,208	28007,00	--	1910301	--	1910301	--	2063125
		СП - 8%			--	--	--	--		152824	
104	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	7,27125	50005,49	2314,91	363602	16832	60393	263673	677457
		НР - 91%, СП - 8%			39384,87	463,94	286377	3373		50182	
105	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,39304	349794,00	--	1536659	--	1536659	--	1659592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		122933	
		Фиксатор									
106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16234	376202,00	--	61073	--	61073	--	65959
		СП - 8%			--	--	--	--		4886	
		Дополнительная арматура									
107	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09922	349794,00	--	34707	--	34707	--	37484
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
108	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,12794	329247,00	--	42124	--	42124	--	45494
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
109	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08685	349794,00	--	30380	--	30380	--	32810
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	
110	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,30694	329247,00	--	430306	--	430306	--	464730
		СП - 8%			--	--	--	--		34424	
111	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1593	329247,00	--	52449	--	52449	--	56645
		СП - 8%			--	--	--	--		4196	
		КП-4, 8шт									
112	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22976	329247,00	--	75648	--	75648	--	81700
		СП - 8%			--	--	--	--		6052	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07208	376202,00	--	27117	--	27117	--	29286
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
		КП-8, 3шт									
114	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07764	329247,00	--	25563	--	25563	--	27608
		СП - 8%			--	--	--	--		2045	
115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01803	376202,00	--	6783	--	6783	--	7326
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
		КП-15, 4шт									
116	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,17376	329247,00	--	57210	--	57210	--	61787
		СП - 8%			--	--	--	--		4577	
117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0524	376202,00	--	19713	--	19713	--	21290
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
		КП-16, 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0452	329247,00	--	14882	--	14882	--	16073
					--	--	--	--		1191	
119	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0262	376202,00	--	9856	--	9856	--	10645
					--	--	--	--		789	
		КП-17, 4шт									
120	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,07264	329247,00	--	23917	--	23917	--	25830
					--	--	--	--		1913	
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02404	376202,00	--	9044	--	9044	--	9768
					--	--	--	--		724	
122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Установка гильз. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	1т	0,0022	383695,70	2002,39	844	5	--	766	1739
					381693,31	855,69	840	2		129	
		Плита ПМ5									
123	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	9,7	7676,53	4300,34	74462	41713	2	44193	128148
					3375,99	1630,64	32747	15817		9492	
124	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	55,07	3625,21	181,04	199640	9970	101033	82479	304689
					1609,54	36,31	88637	2000		22569	
125	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$ перекрытия	55,07	1231,35	342,55	67810	18864	--	47998	125073
					888,80	68,99	48946	3799		9265	
126	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	9,8455	28007,00	--	275743	--	275743	--	297802
					--	--	--	--		22059	
127	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,02206	50005,49	2314,91	51109	2366	8489	37062	95225
					39384,87	463,94	40254	474		7054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65156	349794,00	--	227912	--	227912	--	246145
					--	--	--	--		18233	
		Фиксатор									
129	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02401	376202,00	--	9033	--	9033	--	9756
					--	--	--	--		723	
		Дополнительная арматура									
130	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02406	349794,00	--	8416	--	8416	--	9089
					--	--	--	--		673	
131	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,08303	329247,00	--	27337	--	27337	--	29524
					--	--	--	--		2187	
132	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01173	349794,00	--	4103	--	4103	--	4431
					--	--	--	--		328	
133	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22767	329247,00	--	74960	--	74960	--	80957
					--	--	--	--		5997	
134	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0455	329247,00	--	14981	--	14981	--	16179
					--	--	--	--		1198	
		Плита перекрытия лифта Пл-1									
135	1106-1906-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	1,34	7676,53	4300,34	10287	5762	1	6105	17703
					3375,99	1630,64	4524	2185		1311	
136	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	$м^3$	1,3601	28007,00	--	38092	--	38092	--	41139
					--	--	--	--		3047	
137	1106-1906-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,10312	50005,49	2314,91	5157	239	857	3739	9608
					39384,87	463,94	4061	48		712	
138	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10312	349794,00	--	36071	--	36071	--	38957
					--	--	--	--		2886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1106-1906-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^2 перекрытия	8,9255	3625,21	181,04	32357	1616	16375	13368	49383
		ЗП - 44%, СП - 8%			1609,54	36,31	14366	324		3658	
140	1106-1906-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^2 перекрытия	8,9255	1231,35	342,55	10990	3058	--	7779	20271
		ЗП - 44%, СП - 8%			888,80	68,99	7933	616		1502	
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,00254	383695,70	2002,39	975	5	--	884	2008
		ЗП - 44%, СП - 8%			381693,31	855,69	970	2		149	
142	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00201	403078,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00053	376202,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
144	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,01972	113811,54	2002,39	2244	40	--	2022	4607
		ЗП - 44%, СП - 8%			111809,15	855,69	2205	17		341	
145	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01572	403078,00	--	6336	--	6336	--	6843
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	376202,00	--	752	--	752	--	812
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
		Балка БМ-1									
147	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^3	0,74	56330,92	9967,14	41685	7376	15232	18672	65185
		ЗП - 90%, СП - 8%			25780,29	1947,48	19077	1441		4829	
148	212-101-0905 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	0,7511	28007,00	--	21036	--	21036	--	22719
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
149	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,10827	329247,00	--	35648	--	35648	--	38500
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00899	376202,00	--	3382	--	3382	--	3653
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6552626	248091	5376384	897710	8046368
							928155	58342	--	596031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6552626				
	Материалы		Тенге				223839				
	Всего заработная плата		Тенге					986497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5152543				
		Накладные расходы	Тенге				897710				
		Сметная прибыль	Тенге				596031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8046367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					986497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8046367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					986497			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				6552626	248091	5376384	897710	8046368
							928155	58342	--	596031	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6552626				
	Материалы		Тенге				223839				
	Всего заработная плата		Тенге					986497			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5152543				
		Накладные расходы	Тенге				897710				
		Сметная прибыль	Тенге				596031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8046367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					986497			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				8046367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								628
		Сметная заработная плата	Тенге					986497			
		ОТДЕЛ 4. № 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам АР (ОСТАТОЧНЫЕ РАБОТЫ) Блок-секция №2									
		РАЗДЕЛ 9.Техподполье									
151	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	4,5298	3439,19	415,55	15579	1882	1	13148	31025
		НР - 93%, СП - 8%			3023,56	97,43	13696	441		2298	
152	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0002283	67241,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
153	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,1041854	20131,00	--	2097	--	2097	--	2265
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
154	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0040768	379988,00	--	1549	--	1549	--	1673
		СП - 8%			--	--	--	--		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка стен техподполья	$м^3$ кладки	9,00375	13742,38	4514,37	123733	40647	10	86314	226851
					9226,82	1081,18	83076	9735		16804	
156	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0034214	67241,00	--	230	--	230	--	248
					--	--	--	--		18	
157	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	2,1609	20131,00	--	43501	--	43501	--	46981
					--	--	--	--		3480	
158	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,032	104437,68	3621,55	3342	116	--	3033	6885
					100816,13	1089,24	3226	35		510	
159	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	455717,00	--	14583	--	14583	--	15750
					--	--	--	--		1167	
160	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06	1143808,90	10410,06	68629	625	62437	6716	81372
					92778,56	2077,63	5567	125		6028	
161	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	902,42	387,94	2707	1163	766	1203	4222
					259,22	80,48	778	241		313	
162	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	0,066	138083,00	--	9113	--	9113	--	9842
					--	--	--	--		729	
163	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство стенок приямка из бетона кл.В12,5	$м^3$	0,7	20057,21	4392,72	14040	3075	2064	9165	25061
					12715,85	1671,23	8901	1170		1856	
164	212-101-0504 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,7105	19663,00	--	13971	--	13971	--	15089
					--	--	--	--		1118	
165	СЦ РК 8.04-08-2019 п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	0,7105	270,00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
166	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /скоба/	т	0,00142	1342603,19	2002,39	1906	3	1382	475	2572
					367012,80	855,69	521	1		191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				315187	47511	151911	120054	470059
							115765	11748	--	34820	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				315187				
	Материалы		Тенге				66660				
	Всего заработная плата		Тенге					127513			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85251				
		Накладные расходы	Тенге				120054				
		Сметная прибыль	Тенге				34820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				470061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					127513			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				470061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					127513			
		РАЗДЕЛ 10.Стены									
167	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка наружных стен из газобетонных блоков толщиной 250 мм	м^3 кладки	14,62	10733,59	4278,00	156925	62545	757	99137	276547
		НР - 40 %, СП - 80 %			6403,76	887,53	93623	12976		20485	
168	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м^3	1,9965652	20131,00	--	40193	--	40193	--	43408
		СП - 8%			--	--	--	--		3215	
169	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м^3	12,6234	28897,00	--	364778	--	364778	--	393960
		СП - 8%			--	--	--	--		29182	
170	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен	м^3 изоляции	26,1017	44302,29	3879,21	1156365	101254	--	829494	2144728
		НР - 40%, СП - 80%			40423,08	1391,81	1055111	36329		158869	
171	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 изоляции	14,8503	50365,76	3879,21	747947	57608	--	540366	1391378
		НР - 30%, СП - 80%			46486,55	1391,81	690339	20669		103065	
172	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 изоляции	48,649	52386,91	3879,21	2548571	188720	--	1844947	4744999
		НР - 30%, СП - 80%			48507,70	1391,81	2359851	67710		351481	
173	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов наружных стен. Производство работ на высоте от 30 до 50 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м^3 изоляции	9,9308	54408,07	3879,21	540316	38524	--	391866	1006757
		НР - 30%, СП - 80%			50528,86	1391,81	501792	13822		74575	
174	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120	м^3	10,7938	43327,00	--	467663	--	467663	--	505076
		СП - 8%			--	--	--	--		37413	
175	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка стен машинного помещения из газобетонных блоков толщиной 250 мм	м^3	8,184	10733,59	4278,00	87844	35012	424	55495	154806
		НР - 40%, СП - 80%			6403,76	887,53	52408	7264		11467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,90024	20131,00	--	18123	--	18123	--	19573
					--	--	--	--		1450	
177	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	$м^3$	7,52928	28897,00	--	217574	--	217574	--	234980
					--	--	--	--		17406	
178	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	19	902,42	387,94	17146	7371	4850	7616	26743
					259,22	80,48	4925	1529		1981	
179	222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	3,168	132614,00	--	420121	--	420121	--	453731
					--	--	--	--		33610	
180	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж металлических перемычек. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0365	46776,06	14051,08	1707	513	201	798	2706
					27203,30	4488,57	993	164		200	
181	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей / металлические перемычки/	т	0,0365	970424,00	--	35420	--	35420	--	38254
					--	--	--	--		2834	
182	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен лестничной клетки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,272	14240,92	4514,37	60837	19286	4	42934	112073
					9725,36	1081,18	41547	4619		8302	
183	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0020252	67241,00	--	136	--	136	--	147
					--	--	--	--		11	
184	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	1,27908	20131,00	--	25749	--	25749	--	27809
					--	--	--	--		2060	
185	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен парапета	$м^3$ кладки	27,47	14240,92	4514,37	391198	124010	32	276076	720656
					9725,36	1081,18	267156	29700		53382	
186	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,010853	67241,00	--	730	--	730	--	788
					--	--	--	--		58	
187	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	6,854496	20131,00	--	137988	--	137988	--	149027
					--	--	--	--		11039	
188	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,55	104437,68	3621,55	57441	1992	--	52125	118331
					100816,13	1089,24	55449	599		8765	
189	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,142	354275,00	--	50307	--	50307	--	54332
					--	--	--	--		4025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4086	455717,00	--	186206	--	186206	--	201102
					--	--	--	--		14896	
191	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование электрониш	т металлических изделий	0,04725	104437,68	3621,55	4935	171	--	4478	10166
					100816,13	1089,24	4764	51		753	
192	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04725	455717,00	--	21533	--	21533	--	23256
					--	--	--	--		1723	
193	1134-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Монтаж сетки на продухи. Устройство	$м^2$	1,68	9345,93	116,82	15701	196	593	11385	29253
					8876,35	40,34	14912	68		2167	
194	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,016	2460,00	--	4959	--	4959	--	5356
					--	--	--	--		397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7778413	637202	1998341	4156717	12889942
							5142870	195500	--	954811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7776706				
	Материалы		Тенге				6663				
	Всего заработная плата		Тенге					5337213			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1991480				
		Накладные расходы	Тенге				4155919				
		Сметная прибыль	Тенге				954611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12887236				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3003
		Сметная заработная плата	Тенге					5337213			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1707				
	Материалы		Тенге				202				
	Всего заработная плата		Тенге					1157			
		Накладные расходы	Тенге				798				
		Сметная прибыль	Тенге				200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12889941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3004
		Сметная заработная плата	Тенге					5338370			
		РАЗДЕЛ 11.Перегородки									
195	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка перегородок из газобетонных блоков толщиной 100 мм	$м^3$ кладки	0,53	10733,59	4278,00	5689	2267	28	3594	10025
					6403,76	887,53	3394	470		743	
196	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,12	20131,00	--	2416	--	2416	--	2609
					--	--	--	--		193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	$м^3$	0,41	28897,00	--	11848	--	11848	--	12796
					--	--	--	--		948	
198	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза									
	Кзтр и Кэм=1,06		$м^2$	51,47	191,30	4,71	9846	242	5758	2681	13529
					74,73	0,76	3846	39		1002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				29799	2509	20050	6275	38959
							7240	509	--	2886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29799				
	Материалы		Тенге				5784				
	Всего заработная плата		Тенге					7749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14264				
		Накладные расходы	Тенге				6275				
		Сметная прибыль	Тенге				2886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				38960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7749			
		РАЗДЕЛ 12.Кровля									
199	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП с огрунтовкой	$м^2$ кровли	288,9	498,83	21,98	144112	6350	75082	59719	220136
					216,96	7,72	62680	2230		16306	
200	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	288,9	-168,49	-10,43	-48677	-3013	-17288	-27084	-81822
					-98,22	-3,68	-28376	-1063		-6061	
201	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	332,235	561,00	--	186384	--	186384	--	201295
					--	--	--	--		14911	
202	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	57,78	38280,12	3554,84	2211825	205399	794080	979844	3447002
					20982,10	1331,30	1212346	76923		255333	
203	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	56,0466	43327,00	--	2428331	--	2428331	--	2622597
					--	--	--	--		194266	
204	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	288,9	5846,42	1520,55	1689031	439287	390911	721984	2603896
					2972,77	649,08	858833	187519		192881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство из раствора М100	м^2 стяжки	288,9	530,80	35,52	153348	10262	271	139755	316550
		ИР-92%, СП-8%			494,34	20,29	142815	5862		23447	
206	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м^3	5,89356	22391,00	--	131963	--	131963	--	142520
		СП-8%			--	--	--	--		10557	
207	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 40 мм	м^2 стяжки	288,9	48,78	24,36	14093	7038	--	10276	26319
		ИР-92%, СП-8%			24,42	13,42	7055	3877		1950	
208	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м^3	5,89356	22391,00	--	131963	--	131963	--	142520
		СП-8%			--	--	--	--		10557	
209	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП с огрунтовкой	м^2 кровли	301,8358	534,59	22,58	161358	6815	78444	72320	252374
		ИР-92%, СП-8%			252,12	8,32	76099	2511		18696	
210	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	301,8358	-184,70	-10,72	-55749	-3235	-18062	-32797	-95631
		ИР-92%, СП-8%			-114,14	-3,97	-34452	-1198		-7084	
211	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м^2	347,11117	561,00	--	194729	--	194729	--	210307
		СП-8%			--	--	--	--		15578	
212	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М100	м^2 стяжки	301,8358	660,87	169,82	199474	51257	27839	122461	347690
		ИР-92%, СП-8%			398,82	42,18	120378	12731		25756	
213	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м^3	4,6180877	22391,00	--	103404	--	103404	--	111676
		СП-8%			--	--	--	--		8272	
214	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 30 мм	м^2 стяжки	301,8358	60,04	37,94	18122	11452	--	8856	29136
		ИР-92%, СП-8%			22,10	9,79	6671	2955		2158	
215	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м^3	4,6180877	22391,00	--	103404	--	103404	--	111676
		СП-8%			--	--	--	--		8272	
216	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с огрунтовкой	м^2 кровли	301,8358	534,59	22,58	161358	6815	78444	72320	252374
		ИР-92%, СП-8%			252,12	8,32	76099	2511		18696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	347,11117	561,00	--	194729	--	194729	--	210307
					--	--	--	--		15578	
218	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	347,11117	964,00	--	334615	--	334615	--	361384
					--	--	--	--		26769	
219	1112-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	7,3	944,68	25,15	6896	184	2676	3767	11516
					552,93	7,94	4036	58		853	
220	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	4,745	561,00	--	2662	--	2662	--	2875
					--	--	--	--		213	
221	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	6,205	964,00	--	5982	--	5982	--	6461
					--	--	--	--		479	
222	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	107,34	2827,56	38,27	303510	4108	202603	90163	425167
					901,80	11,22	96799	1204		31494	
223	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	69,771	561,00	--	39142	--	39142	--	42273
					--	--	--	--		3131	
224	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	91,239	964,00	--	87954	--	87954	--	94990
					--	--	--	--		7036	
225	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из наплавляемого материала марки ТПП с огрунтовкой	$м^2$ кровли	42,47	540,81	22,68	22968	964	11037	10419	36058
					258,24	8,42	10967	358		2671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м^2 кровли	42,47	-187,51	-10,76	-7964	-457	-2542	-4725	-13704
					-116,91	-4,01	-4965	-170		-1015	
227	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м^2	48,8405	561,00	--	27400	--	27400	--	29592
					--	--	--	--		2192	
228	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство из раствора М100	м^2 стяжки	42,47	671,06	170,33	28500	7234	3917	17629	49819
					408,50	42,69	17349	1813		3690	
229	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м^3	0,649791	22391,00	--	14549	--	14549	--	15713
					--	--	--	--		1164	
230	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 20 мм	м^2 стяжки	42,47	20,26	12,69	860	539	--	425	1388
					7,57	3,31	321	141		103	
231	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м^3	0,216597	22391,00	--	4850	--	4850	--	5238
					--	--	--	--		388	
232	1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с огрунтовкой	м^2 кровли	44,33	540,81	22,68	23974	1005	11521	10875	37637
					258,24	8,42	11448	373		2788	
233	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м^2	50,9795	561,00	--	28599	--	28599	--	30887
					--	--	--	--		2288	
234	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м^2	50,9795	964,00	--	49144	--	49144	--	53076
					--	--	--	--		3932	
235	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	20,4	2849,58	38,41	58131	784	38504	17549	81734
					923,68	11,36	18843	232		6055	
236	235-103-0113 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м^2	13,26	561,00	--	7439	--	7439	--	8034
					--	--	--	--		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	$м^2$	17,34	964,00	--	16716	--	16716	--	18053
					--	--	--	--		1337	
238	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка стенок вентшахт в пределах чердака из газобетонных блоков толщиной 100 мм	$м^3$ кладки	2,26	10733,59	4278,00	24258	9668	118	15325	42749
					6403,76	887,53	14472	2006		3167	
239	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,2486	20131,00	--	5005	--	5005	--	5405
					--	--	--	--		400	
240	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	$м^3$	2,0792	28897,00	--	60083	--	60083	--	64890
					--	--	--	--		4807	
241	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены из легкобетонных камней. Кладка стенок вентшахт в пределах чердака из пенобетонных блоков толщиной 250 мм	$м^3$ кладки	4,181	10733,59	4278,00	44877	17887	216	28351	79086
					6403,76	887,53	26774	3711		5858	
242	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,45991	20131,00	--	9258	--	9258	--	9999
					--	--	--	--		741	
243	213-301-0201 РСНБ РК 2022	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	$м^3$	3,84652	20493,00	--	78827	--	78827	--	85133
					--	--	--	--		6306	
244	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка стен вентшахт на кровле из кирпича толщиной 250 мм	$м^3$ кладки	1,924	14240,92	4514,37	27400	8685	3	19336	50475
					9725,36	1081,18	18712	2080		3739	
245	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0007311	67241,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
246	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,46176	20131,00	--	9296	--	9296	--	10040
					--	--	--	--		744	
247	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка стен вентшахт на кровле из кирпича толщиной 120 мм	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	9,45	3439,19	415,55	32500	3927	--	27429	64723
					3023,56	97,43	28573	921		4794	
248	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0005565	67241,00	--	37	--	37	--	40
					--	--	--	--		3	
249	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,2539706	20131,00	--	5113	--	5113	--	5522
					--	--	--	--		409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,009938	379988,00	--	3776	--	3776	--	4078
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				9479608	792955	5943177	2364197	12791306
							2743477	307585	--	947506	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9479608				
	Материалы		Тенге				1677778				
	Всего заработная плата		Тенге					3051062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4265403				
		Накладные расходы	Тенге				2364197				
		Сметная прибыль	Тенге				947506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12791311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1764
		Сметная заработная плата	Тенге					3051062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				12791311				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1764
		Сметная заработная плата	Тенге					3051062			
		РАЗДЕЛ 13.Лестницы									
251	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж металлических косоуров ЛК-1,ЛК-2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,3348	114929,59	37273,15	38478	12479	5210	17277	60216
		НР - 0%, СП - 8%			62094,77	12693,95	20789	4250		4460	
252	222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,3348	981243,00	--	328520	--	328520	--	354802
		СП - 8%			--	--	--	--		26282	
253	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	29,5	2133,39	81,17	62935	2394	1485	70896	144537
		НР - 15%, СП - 8%			2001,89	34,75	59056	1025		10706	
254	222-301-0101 РСНБ РК 2022	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	29,5	6468,00	--	190806	--	190806	--	206070
		СП - 8%			--	--	--	--		15264	
255	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0864776	1143808,90	10410,06	98914	901	89990	9679	117281
		НР - 15%, СП - 8%			92778,56	2077,63	8023	180		8687	
256	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	73,18755	191,30	4,71	14001	345	8187	3812	19238
		НР - 6%, СП - 8%			74,73	0,76	5469	56		1425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				733654	16119	624198	101664	902144
							93337	5511	--	66824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				695176				
	Материалы		Тенге				99662				
	Всего заработная плата		Тенге					73809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519326				
		Накладные расходы	Тенге				84387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				62364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				841927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					73809			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38478				
	Материалы		Тенге				5210				
	Всего заработная плата		Тенге					25039			
		Накладные расходы	Тенге				17277				
		Сметная прибыль	Тенге				4460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					25039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				902142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					98848			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				18336661	1496296	8737677	6748907	27092410
							8102689	520853	--	2006847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18296476				
	Материалы		Тенге				1856547				
	Всего заработная плата		Тенге					8597346			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6875724				
		Накладные расходы	Тенге				6730832				
		Сметная прибыль	Тенге				2002187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27029495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4890
		Сметная заработная плата	Тенге					8597346			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40185				
	Материалы		Тенге				5412				
	Всего заработная плата		Тенге					26196			
		Накладные расходы	Тенге				18075				
		Сметная прибыль	Тенге				4660				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					26196			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				27092415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4905
		Сметная заработная плата	Тенге					8623542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								73653323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15888935				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2949169			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1007955			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36043352		
		- Накладные расходы	Тенге							13316067	
		- Сметная прибыль	Тенге							5455810	
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			73 653 333,800			
		в том числе оборудование			Тенге			0,000			
		в том числе СМР			Тенге			**73 653 333,800**			
		Временные здания и сооружения 1%			Тенге		1,0%	736 533,34			
		Итого с временными			Тенге			**74 389 867,14**			
		Затраты на производства СМР в зимнее время 2,04 %			Тенге		2,04%	1 517 553,29			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			**75 907 420,428**			
		Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			-			
		Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			**75 907 420,43**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		**2%**	1 518 148,41			
		Итого с непредвиденными работами и затратами						77 425 568,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге		1,079	83 542 188,77			
		Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		0,9	**75 187 969,897**			
		НДС			Тенге		12%	9 022 556,388			
		Стоимость строительства с НДС			Тенге			**84 210 526,28**			

Заказчик

Рукэводитель ГУ "Отдел строительства города Караганды"

(наименование организации)

Камалиев М.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО"ҚҰРЫЛЫС -САПАСЫ"

(наименование организации)

Рассказов С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байділдэ А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ИП Азимбаева А.А.

Азимбаева А.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)