Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235

Декларация о соответствии

«11» июня 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «ASKU Energy», ЗКО г. Уральск, ул. Промзона 1.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Чекаева А.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», в лице Руководителя Омаровой С.Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АйТемір-Құрылыс», ТОО «РТК-Строй».**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженер+» № 117/18**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», приказом № 2 от 10.01.2019г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Распределительный газопровод.

Расход газа на 49 участков составляет 196 м3/час

Точка врезки – существующий подземный газопровод среднего давления Ø63мм.

Строительство газопровода среднего и низкого давления велось подземным способом.

Для понижения давления со среднего на низкого предусматривается ГРПШ-400-01 с регулятором давления РДНК-400М.

Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 Ø63х5,8мм по СТ РК ГОСТ 50838-2011.

Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5мм, Ø50х3,0мм по СТ РК ГОСТ 50838-2011.

Газопровод построен подземным способом из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ 50838-2011 с прокладкой сигнальной ленты и медной проволоки на глубине 1,0м ниже отметки земли. После выхода из земли надземный газопровод из металлических труб по ГОСТ 10704—91 и ГОСТ 3262-75.

Предусмотрен один выход на два дома.

При переходе через дороги и проезды проложен в защитном кожухе (футляр), открытым способом. Защитный кожух выполнен из полиэтиленовой трубы по СТ РК ГОСТ 50838-2011 ПЭ100 SDR 11 с выходом контрольной трубы под защитное устройство (ковер).

Для защиты газопровода от коррозии, предусматривается окраска синтетической эмалью ПФ-115 по грунтовке ФЛ-03к.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **07. 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **05. 2021г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, **3** месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяц;
фактически **3** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Батыс Қазақстан өндірістік филиалы Қаратөбе Газ шаруашылығы

ТОО КазТрансГазАймак Кубенов А.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Чекаев А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.