Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "ASKU Energy"

Наименование строительсва: Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.

Код	Код	Договор		Источник финасирования		Организационно- правовая форма	
Заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименовнаие	код
		43	17.06.2020				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Из графы 1		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базис.цен)	Дополнительные работы		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Из них			на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	11 581 831	10 162 349							1 219 482	11 381 831,24

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ **Жаледденов Н.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASKU Energy" _____ **Текаев А.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "ASKU Energy"

Форма 2

Наименование объекта - **Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 49 земельным участкам жилого массива «Жанаконыс-1» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **17.06.2020**

Акт приемки выполненных работ №2
за апрель 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Надземная прокладка Г1				
1	1	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	864189,49	8642
			Накладные расходы			*356511,18*	*3565*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*640*
2	2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	1060,56	10606
			Сметная прибыль			*78,56*	*786*
3	3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,800	98,87	178
			Накладные расходы			*15,03*	*27*
			Сметная прибыль			*7,32*	*13*
4	4	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,800	119,42	215
			Накладные расходы			*25,60*	*46*
			Сметная прибыль			*8,85*	*16*
5	5	1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	9322,13	9322
			Накладные расходы			*3155,75*	*3156*
			Сметная прибыль			*690,53*	*691*
6	6	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,010	1098862,78	10989
			Накладные расходы			*209047,61*	*2090*
			Сметная прибыль			*81397,24*	*814*
7	7	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,000	3124,67	12499
			Накладные расходы			*1211,11*	*4844*
			Сметная прибыль			*231,46*	*926*
8	8	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,000	2302,95	4606
			Накладные расходы			*511,28*	*1023*
			Сметная прибыль			*170,59*	*341*
9	9	2101-0201-0401 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,000	8012,52	16025
			Сметная прибыль			*593,52*	*1187*
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения, В15	м3	2,000	37702,83	75406
			Накладные расходы			*1128,82*	*2258*
			Сметная прибыль			*2792,80*	*5586*
11	11	1141-0103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные . Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	6,400	1032,29	6607
			Накладные расходы			*415,45*	*2659*
			Сметная прибыль			*76,47*	*489*
12	12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2073,15	4146
			Накладные расходы			*861,19*	*1722*
			Сметная прибыль			*153,57*	*307*
13	13	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
14	14	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1190,16	4761
			Сметная прибыль			*88,16*	*353*
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,320	119,42	38
			Накладные расходы			*25,60*	*8*
			Сметная прибыль			*8,85*	*3*
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,320	197,75	63
			Накладные расходы			*30,05*	*10*
			Сметная прибыль			*14,65*	*5*
17	17	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	39424,52	39425
			Накладные расходы			*11761,74*	*11762*
			Сметная прибыль			*2920,33*	*2920*
18	18	"Газовик" 352720тг	Стоимость ГРПШ -400-01 с РДнК-400М	шт	1,000	314928,57	314929
19	19	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,046	233623,44	10691
			Сметная прибыль			*17305,44*	*792*
20	20	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	1,500	616,58	925

			Накладные расходы			*125,71*	*189*
			Сметная прибыль			*45,67*	*69*
21	21	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	11,000	616,46	6781
			Накладные расходы			*126,46*	*1391*
			Сметная прибыль			*45,66*	*502*
22	22	1107-0111-0106 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка	м оград	14,000	9341,29	130778
			Накладные расходы			*3588,76*	*50243*
			Сметная прибыль			*691,95*	*9687*
23	23	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,148	233623,44	34492
			Сметная прибыль			*17305,44*	*2555*
24	24	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,013	214118,64	2762
			Сметная прибыль			*15860,64*	*205*
25	25	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000	279103,32	70
			Сметная прибыль			*20674,32*	*5*
26	26	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная "Рабица"	м2	28,600	1665,36	47629
			Сметная прибыль			*123,36*	*3528*
27	27	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,169	19908,72	3357
			Сметная прибыль			*1474,72*	*249*
28	28	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	22692,40	22692
			Накладные расходы			*10627,05*	*10627*
			Сметная прибыль			*1680,92*	*1681*
29	29	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017	233623,44	4074
			Сметная прибыль			*17305,44*	*302*
30	30	2105-0304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,001	214118,64	263
			Сметная прибыль			*15860,64*	*20*
31	31	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000	279103,32	20
			Сметная прибыль			*20674,32*	*1*
32	32	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная "Рабица"	м2	2,200	1665,36	3664
			Сметная прибыль			*123,36*	*271*
33	33	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,019	19908,72	380
			Сметная прибыль			*1474,72*	*28*
34	34	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без поколя. Установка	м оград	5,000	5113,83	25569
			Накладные расходы			*2207,86*	*11039*
			Сметная прибыль			*378,80*	*1894*
35	35	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,610	7149,60	4361
			Сметная прибыль			*529,60*	*323*
36	36	2102-0101-0405 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,200	29297,16	5859
			Сметная прибыль			*2170,16*	*434*
37	37	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,200	1060,56	7636
			Сметная прибыль			*78,56*	*566*
38	38	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетка плетенная "Рабица"	м2	5,400	1665,36	8993
			Сметная прибыль			*123,36*	*666*
39	39	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1620,13	1620
			Накладные расходы			*776,03*	*776*
			Сметная прибыль			*120,01*	*120*
40	40	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,048	554091,84	26683
			Сметная прибыль			*41043,84*	*1977*
41	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,120	119,42	14
			Накладные расходы			*25,60*	*3*
			Сметная прибыль			*8,85*	*1*
42	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,120	197,75	24
			Накладные расходы			*30,05*	*4*
			Сметная прибыль			*14,65*	*2*
43	43	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	378,000	41,47	15674
			Накладные расходы			*7,64*	*2887*
			Сметная прибыль			*3,07*	*1161*
44	44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,000	1328,91	33223
			Накладные расходы			*515,08*	*12877*
			Сметная прибыль			*98,44*	*2461*
45	45	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,324	569640,71	184705
			Накладные расходы			*226207,70*	*73347*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*13682*
46	46	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	327,366	832,68	272591
			Сметная прибыль			*61,68*	*20192*
47	47	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-0,370	786103,35	-293217

			Накладные расходы			*-329474,45*	*-122894*
			Сметная прибыль			*-58229,88*	*-21720*
48	48	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,373	1189367,60	443634
			Накладные расходы			*484537,42*	*180732*
			Сметная прибыль			*88101,30*	*32862*
49	49	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	1991,13	7965
			Накладные расходы			*621,41*	*2486*
			Сметная прибыль			*147,49*	*590*
50	50	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	732,24	2929
			Сметная прибыль			*54,24*	*217*
51	51	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	0,373	36477,93	13606
			Накладные расходы			*7881,94*	*2940*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*1008*
52	52	СТПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	373,000	17,59	6561
			Сметная прибыль			*1,30*	*486*
53	53	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	0,373	36477,93	13606
			Накладные расходы			*7881,94*	*2940*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*1008*
54	54	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,373	15289,56	5703
			Сметная прибыль			*1132,56*	*422*
55	55	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	8,000	13703,78	109630
			Накладные расходы			*2158,91*	*17271*
			Сметная прибыль			*1015,09*	*8121*
56	56	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,373	1098862,78	409876
			Накладные расходы			*209047,61*	*77975*
			Сметная прибыль			*81397,24*	*30361*
57	57	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	569640,71	27343
			Накладные расходы			*226207,70*	*10858*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*2025*
58	58	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10.4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	48,480	2131,92	103355
			Сметная прибыль			*157,92*	*7656*
59	59	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	4,000	4049,41	16198
			Накладные расходы			*1314,77*	*5259*
			Сметная прибыль			*299,96*	*1200*
60	60	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	1,280	44956,41	57544
			Накладные расходы			*4307,29*	*5513*
			Сметная прибыль			*3330,10*	*4263*
61	61	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,200	1878,12	17279
			Сметная прибыль			*139,12*	*1280*
62	62	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,019	498640,32	9634
			Сметная прибыль			*36936,32*	*714*
63	63	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	4,000	2862,00	11448
			Сметная прибыль			*212,00*	*848*
64	64	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	864189,49	2765
			Накладные расходы			*356511,18*	*1141*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*205*
65	65	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,200	3358,80	10748
			Сметная прибыль			*248,80*	*796*
66	66	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	1329574,55	4255
			Накладные расходы			*170434,77*	*545*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*315*
67	67	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,511	626,40	947
			Сметная прибыль			*46,40*	*70*
68	68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	1991,13	7965
			Накладные расходы			*621,41*	*2486*
			Сметная прибыль			*147,49*	*590*
69	69	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. DN 63x50. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	3839,40	7679
			Сметная прибыль			*284,40*	*569*
70	70	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	490,32	981
			Сметная прибыль			*36,32*	*73*
71	71	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,452	40656,42	18377
			Накладные расходы			*2637,87*	*1192*
			Сметная прибыль			*3011,59*	*1361*
72	72	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж козырька. Установка над шахтами	зонт	2,000	5377,41	10755
			Накладные расходы			*530,67*	*1061*

			Сметная прибыль			*398,33*	*797*
73	73	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	218219,40	471
			Сметная прибыль			*16164,40*	*35*
74	74	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	34508,16	69016
			Сметная прибыль			*2556,16*	*5112*
75	75	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	864189,49	1383
			Накладные расходы			*356511,18*	*570*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*102*
76	76	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	3358,80	5374
			Сметная прибыль			*248,80*	*398*
77	77	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1329574,55	2127
			Накладные расходы			*170434,77*	*273*
			Сметная прибыль			*98487,00*	*158*
78	78	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,756	626,40	473
			Сметная прибыль			*46,40*	*35*
79	79	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
80	80	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. DN 63x50. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
81	81	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	490,32	490
			Сметная прибыль			*36,32*	*36*
82	82	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	40656,42	9188
			Накладные расходы			*2637,87*	*596*
			Сметная прибыль			*3011,59*	*681*
83	83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	218219,40	236
			Сметная прибыль			*16164,40*	*17*
84	84	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	4,000	10976,45	43906
			Накладные расходы			*3531,40*	*14126*
			Сметная прибыль			*813,07*	*3252*
85	85	1109-0701-0107 РСНБ РК 2015	Изготовление коверов в построечных условиях и на производственных базах	т	0,140	467306,69	65423
			Накладные расходы			*129866,76*	*18181*
			Сметная прибыль			*34615,31*	*4846*
86	86	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	2,080	1124,05	2338
			Накладные расходы			*215,77*	*449*
			Сметная прибыль			*83,26*	*173*
87	87	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий спропиткой битумом	м2	0,056	2846,45	159
			Накладные расходы			*252,16*	*14*
			Сметная прибыль			*210,85*	*12*
88	88	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр до100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	864189,49	4321
			Накладные расходы			*356511,18*	*1783*
			Сметная прибыль			*64014,04*	*320*
89	89	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	1060,56	5303
			Сметная прибыль			*78,56*	*393*
90	90	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	1098862,78	5494
			Накладные расходы			*209047,61*	*1045*
			Сметная прибыль			*81397,24*	*407*
91	91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,900	98,87	89
			Накладные расходы			*15,03*	*14*
			Сметная прибыль			*7,32*	*7*
92	92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,900	119,42	107
			Накладные расходы			*25,60*	*23*
			Сметная прибыль			*8,85*	*8*
			Раздел: Подземная прокладка трубопровода-Г 1				
93	93	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	1493,000	202,26	301974
			Накладные расходы			*33,87*	*50562*
			Сметная прибыль			*14,98*	*22368*
94	94	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,000	3055,23	152762
			Накладные расходы			*1184,20*	*59210*
			Сметная прибыль			*226,31*	*11316*
95	95	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1463,000	41,47	60664
			Накладные расходы			*7,64*	*11173*
			Сметная прибыль			*3,07*	*4494*

96	96	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,000	1328,91	106313
			Накладные расходы			*515,08*	*41207*
			Сметная прибыль			*98,44*	*7875*
97	97	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до100 мм. Укладка	км трубопровода	1,472	569640,71	838511
			Накладные расходы			*226207,70*	*332978*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*62112*
98	98	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1486,720	735,48	1093453
			Сметная прибыль			*54,48*	*80997*
99	99	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	505808,84	33383
			Накладные расходы			*205163,94*	*13541*
			Сметная прибыль			*37467,32*	*2473*
100	100	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	66,660	352,08	23470
			Сметная прибыль			*26,08*	*1738*
101	101	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	-1,540	786103,35	-1209027
			Накладные расходы			*-329474,45*	*-506732*
			Сметная прибыль			*-58229,88*	*-89558*
102	102	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,538	1189367,60	1829247
			Накладные расходы			*484537,42*	*745219*
			Сметная прибыль			*88101,30*	*135500*
103	103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4,000	1991,13	7965
			Накладные расходы			*621,41*	*2486*
			Сметная прибыль			*147,49*	*590*
104	104	2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1043,28	3130
			Сметная прибыль			*77,28*	*232*
105	105	2302-0302-5913 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 75x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	800,28	800
			Сметная прибыль			*59,28*	*59*
106	106	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	2935,04	5870
			Накладные расходы			*916,52*	*1833*
			Сметная прибыль			*217,41*	*435*
107	107	2302-0302-3308 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75x75x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	2682,72	5365
			Сметная прибыль			*198,72*	*397*
108	108	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	253,80	6853
			Сметная прибыль			*18,80*	*508*
109	109	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка ЛЕНТЫ в траншее	км кабеля	1,538	36477,93	56103
			Накладные расходы			*7881,94*	*12122*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*4156*
110	110	СТПРАЙС	Лента сигнальная " ГАЗ"	м	1538,000	17,59	27051
			Сметная прибыль			*1,30*	*2004*
111	111	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода в траншее	км кабеля	1,538	36477,93	56103
			Накладные расходы			*7881,94*	*12122*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*4156*
112	112	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,538	15289,56	23515
			Сметная прибыль			*1132,56*	*1742*
113	113	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,538	1098862,78	1690051
			Накладные расходы			*209047,61*	*321515*
			Сметная прибыль			*81397,24*	*125189*
114	114	1125-0211-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	153,000	13703,78	2096678
			Накладные расходы			*2158,91*	*330313*
			Сметная прибыль			*1015,09*	*155309*
115	115	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	569640,71	6836
			Накладные расходы			*226207,70*	*2714*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*506*
116	116	2301-0502-0814 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10.4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,120	2131,92	25839
			Сметная прибыль			*157,92*	*1914*
117	117	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	шт	8,000	4049,41	32395
			Накладные расходы			*1314,77*	*10518*
			Сметная прибыль			*299,96*	*2400*
118	118	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов столбов, В15	м3	2,560	44956,41	115088
			Накладные расходы			*4307,29*	*11027*
			Сметная прибыль			*3330,10*	*8525*
119	119	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость опор	т	0,064	458978,40	29375
			Сметная прибыль			*33998,40*	*2176*
120	120	2113-0816-3535 РСНБ РК 2015	Таблички и знаки эмалированные	шт.	8,000	2862,00	22896
			Сметная прибыль			*212,00*	*1696*
121	121	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1297575,02	2076
			Накладные расходы			*496725,49*	*795*
			Сметная прибыль			*96116,67*	*154*

122	122	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,600	4536,00	7258
			Сметная прибыль			*336,00*	*538*
123	123	1122-0601-1305 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	457994,76	733
			Накладные расходы			*84983,34*	*136*
			Сметная прибыль			*33925,54*	*54*
124	124	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,756	626,40	473
			Сметная прибыль			*46,40*	*35*
125	125	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части : отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	1991,13	1991
			Накладные расходы			*621,41*	*621*
			Сметная прибыль			*147,49*	*147*
126	126	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11. DN 75x76. PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4337,28	4337
			Сметная прибыль			*321,28*	*321*
127	127	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1524657,66	1830
			Накладные расходы			*529789,74*	*636*
			Сметная прибыль			*112937,60*	*136*
128	128	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	673,92	674
			Сметная прибыль			*49,92*	*50*
129	129	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки, В15	м3	0,226	40656,42	9188
			Накладные расходы			*2637,87*	*596*
			Сметная прибыль			*3011,59*	*681*
130	130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	218219,40	236
			Сметная прибыль			*16164,40*	*17*
131	131	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	542,16	542
			Сметная прибыль			*40,16*	*40*
			ИТОГО:				10166288
			В том числе :				
			Накладные расходы				1878967
			Сметная прибыль				729730
			Итого с временными		1,3 %	128068,00	10294356
			Итого с зимними удорожаниями		2,97 %	296389,00	10590745
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				11119181
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				11324697
			Итого с НДС		12 %	1358964,00	12683661
			Скидка подрядчик				1301830
			Итого со скидкой				11381831,24

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ **Жаледденов Н.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ASKU Energy" _____ **Чекасин А.С.**

Эксперт технический надзора:
ТОО "DS&V" _____ **Аятов А.П.**

Авторский надзор:
Генеральный директор
ТОО "Инженер+" _____ **Бисембаев А.Ш.**