Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь 2025 г.
по доп. соглашению №2023/123/03 от 2025-09-25 к договору № 2023/123 от 2023-11-02
Наименование бюджетной программы: 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9	тенге	2023год	5 000 000,00	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	-	-
			2024 год	562 738 708,94	562 738 708,94	-	562 738 708,94	-	-	-
			2025 год	1 171 600 815,22	814 785 156,00	263 552 321,45	714 341 562,00	100 443 594,00	19 084 292,00	81 359 302,00
	Всего по акту:			1 739 339 524,16	1 382 523 864,94	263 552 321,45	1 282 080 270,94	100 443 594,00	19 084 292,00	81 359 302,00

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Жанібеков А.Н**

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **Накыпбаев А.Ж**

Гл.специалист отдела автомобильных дорог

_____ **Дайырбек Р.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "L-VESA"

_____ **Белозеров А.А.**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Каз-Арт-Курылысы"

_____ **Босов А.В.**

М.П.

Форма по приложению 1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" г.Конаев, ул. Идустриальная 16/4 БИН 050140000775**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "L-VESA", Алматинская область, Талгарский район, Бесагашский сельский округ, село Бесагаш, дом 601, кв2 БИН 070740000196**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-42 "Нарынкол - Сумбе",км 0-35,902 Райымбекского района Алматинской области.**

(наименование, адрес)

Объект : **Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9**

(наименование)

по доп. соглашению №2023/123/03 от 2025-09-25 к договору № 2023/123 от 2023-11-02

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Средний ремонт а/д КВ-42 «Нарынкол-Сумбе» км 0-35,9 Райымбекского района Алматинской области**

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ										
1	1	1220-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	$м^2$	29106,23	454	415	13214228,36	12079085,53			13214228,36	
						39	55	1135142,97	1600842,7				
2	2	414-104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Щебень,гравий,галька.Погрузка**	т	2097,64679	452		948136,33				948136,33	
3	3	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1 км**	т·км	2097,64679	260		545388,22				545388,22	
4	4	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	5,9709	5663	5664	33813,21	33819,13			33813,21	
						0	1755	0	10478,95				
5	5	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	6,120027	199055,77		1218226,72		1218226,72		1218226,72	
6	6	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1137,88023	4518	3463	5140942,88	3940479,24	55756,13		5140942,88	
						1006	631	1144707,51	718002,43				
7	7	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,847945	199055,77		168788,32		168788,32		168788,32	
8	8	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II**	т	1152,4652	22151,85		25529236,24		25529236,24		25529236,24	
9	9	7101-0602-0901 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	т	7	5663	5664	39641,05	39648,04			39641,05	
						0	1755	0	12285,05				
10	10	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	7,2	199055,77		1433201,57		1433201,57		1433201,57	
11	12	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,4	199055,77		278678,12		278678,12		278678,12	
12	15	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	1,4	199055,77		278678,12		278678,12		278678,12	
13	17	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	8103,33	1162	830	9416069	6725764	8103		9416069	
						331	188	2682202	1523426				
14	18	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм**	$м^3$	823,5	7696		6337656		6337656		6337656	
15	27	7101-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого		1550	21	21	32550	32550			32550	

			участка свыше 200 м	м³ грунта			0	5	0	7750			
16	28	6101-0109-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Площадь. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	трованной площади	15500	17		17	263500	263500			263500
						0		4	0	62000			
17	29	7101-0701-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укрепление фрезерованным материалом/Обочины.Укрепление	м² покрытии обочин	7000	506		380	3542000	2660000			3542000
						126		85	882000	595000			
18	30	7101-0701-0111 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Обочины.Укрепление	м² покрытия обочин	8500	506		380	4301000	3230000			4301000
						126		85	1071000	722500			
19	31	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1030	6496			6690880		6690880		6690880
			Итого по разделу 1: ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ						79412614,14	29004845,94	41999204,22	0	79412614,14
									6915052,48	5252285,13	0	0	
			ИТОГО по акту						79412614,14	29004845,94	41999204,22	0	79412614,14
									6915052,48	5252285,13	0	0	

Сметная прибыль		5%	3 970 631
Итого			83 383 245
В прогнозных ценах на 2023 г.	К=	1,079	89 970 521
Тендерная скидка	К=	0,99679072	89 681 781
НДС		12%	10 761 814
Итого по акту			100 443 594

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Оспанбеков А.Н**

М.П.

Руководитель отдела автомобильных дорог

_____ **Накыпбаев А.Ж**

Ведущий специалист отдела автомобильных дорог

_____ **Дайырбек Р.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "TL-VESA"

_____ **Белгеров А.А.**

М.П.

Технический надзор:
ТОО "Каз-Арт-Курылысы"

_____ **Босов А.В.**