Генподрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
Субподрядчик: ТОО "Стройгазэкспертиза"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" г.Шымкент ЮКО. (Сети газоснабжения. 1ая очередь строительства)"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от **30 августа 2020 года**

код		Код		Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№18	2020-05-03				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" г.Шымкент ЮКО. (Сети газоснабжения. 1ая очередь строительства)"	**3 190 526**	**2 848 684**							**341 842**	**3 190 526**

Представитель Генподрядчика: ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ Дубель Е.А.

Руководитель субподрядчика: ТОО "Стройгазэкспертиза"

Директор _____ Асатов Е.Ш.

Генподрядчик: ТОО "StroyGazCompany"
Субподрядчик: ТОО "Стройгазэкспертиза"
Договор: №18 от 03.05.2020
ОБЪЕКТ: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" г.Шымкент ЮКО. (Сети газоснабжения. 1ая очередь строительства)"

Акт выполненных работ №1
за август 2020 год

№ п/п	Наименование работ	По Договору				Выполнено с начала строительства по отчетный месяц включительно		В т.ч в отчетном месяце		Остаток по Договору	
		Ед.изм.	кол-во	Цена за ед.	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма	кол-во	сумма
1	Механизированная разработка грунта (с доработкой вручную, погрузкой и перевозкой грунта)	м	1442	315	454 230	1442	454 230	1442	454 230	0	-
2	Засыпка траншеи	м	1442	212	305 704	1442	305 704	1442	305 704	0	-
3	Устройство песчаного основания	м	1442	100	144 200	1442	144 200	1442	144 200	0	-
4	Трубопроводы из ПЭ труб, Ø 160*14,6 мм. Монтаж газопровода среднего давления	м	800	550	440 000	800	440 000	800	440 000	0	-
7	Трубопроводы из ПЭ труб, Ø 180*16,4 мм. Монтаж газопровода среднего давления	м	642	750	481 500	642	481 500	642	481 500	0	-
8	Фасонные части полиэтиленовые (отводы, переходы, муфты). Установка	шт	55	800	44 000	55	44 000	55	44 000	0	-
9	Укладка сигнальной ленты	м	1442	25	36 050	1442	36 050	1442	36 050	0	-
10	Укладка провода спутника	м	1442	250	360 500	1442	360 500	1442	360 500	0	-
11	Установка ПЭ крана Ду 280 под ковер	шт	1	12 000	12 000	1	12 000	1	12 000	0	-
12	Установка ПЭ крана Ду 125 под ковер	шт	1	8 000	8 000	1	8 000	1	8 000	0	-
13	Устройство контрольной трубки с ковером	шт	75	7 500	562 500	75	562 500	75	562 500	0	-
	Итого без НДС				**2 848 684**		**2 848 684**		**2 848 684**		**-**
	НДС				**341 842**		**341 842**		**341 842**		**-**
	Итого с НДС				**3 190 526**		**3 190 526**		**3 190 526**		**-**

Представитель Генподрядчика: ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ Дубель Е.А.

Руководитель субподрядчика: ТОО "Стройгазэкспертиза"

Директор _____ Асатов Е.Ш.