ФОРМА 3

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астана Премиум Строй»

Договор № 19 от 16.02.2024 г., доп. соглашение №2 от 10.09.2024 г.,доп. соглашение №3 2025-02-05

А К Т № 5 от 03 июня 2025 года
выполненных Работы по Строительство гаража со стоянкой для автомобильного транспорта в городе Каражал

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора, в том числе: на 2024 год - 55 548 890, 28 тенге (9 746,21 тенге (МБ), 55 539 144,07 тенге (ОБ)); на 2025 год - 499 537 715,80 тенге (ОБ).	555 086 606,08
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	188 052 750,00
3	Ранее оплаченные суммы	114 880 391,60
4	Сумма аванса ранее оплаченных работ заказчиком	39 232 992,88
5	Виды выполняемых работ	Строительство гаража со стоянкой для автомобильного транспорта в городе Каражал
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	320 394 698,00
7	Сумма выполненных работ согласно акта выполненных работ №5 от 03.06.2025	132 341 948,00
8	В том числе НДС 12%	15 881 033,76
9	Удержание аванса: 30%	39 702 584,40
10	Удержание резерва-5%	6 617 097,40
11	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных с НДС	**86 022 266,20**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"
область Ұлытау, г.Каражал, САЙДАЛЫ САРЫ ТОКЫ, 1
БИН 220740015167
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN7205010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

_____Милиус С.Ю.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Премиум Строй"
область Ұлытау, г.Жезказган, Абая, 87а
БИН/ИИН 180240000983
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ03601A171000014091
АО "Народный Банк Казахстана"

_____Молдашов М.Е.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Премиум Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство гаража со стоянкой для автомобильного транспорта в городе Каражал

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Справка № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№19	16.02.2024 доп. соглашение №2 от 10.09.2024 г. ,доп. соглашение №3 2025-02-05						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство гаража со стоянкой для автомобильного транспорта в городе Каражал	320 394 698,00	118 162 453,57	118 162 453,57						14 179 494,43	132 341 948,00
Удержание аванса-30%										39 702 584,40
Удержание резерва-5%										6 617 097,40
ИТОГО по стройке	**320 394 698,00**	**118 162 453,57**							**14 179 494,43**	**86 022 266,20**

Заказчик

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал" **Милиус С.Ю.**

Подрядчик

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Премиум Строй" **Молдашов М.Е.**

Техническоий надзор: Директор ТОО «Premier Expert» **Токтамысов А.А.**

Эксперт авторского надзора ТОО "RedlinePro" **Әліпбек Ө.Н.**

Форма по приложению 3-1
приказа министра промышленности и строительства

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Премиум Строй" область Ұлытау, г.Жезказган, Абая, 87а БИН/ИИН 180240000983**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство гаража со стоянкой для автомобильного транспорта в городе Каражал**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство гаража со стоянкой для автомобильного транспорта в городе Каражал**
(наименование)

Акт выполненных работ №5

за **июнь 2025 (месяц, год) на Строительство гаража со стоянкой для автомобильного транспорта в городе Каражал**

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**95035988**
		Раздел 1.	**Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы**				**32020699**
			Исключить из акта № 4 в связи с исключением по протоколу				
1	**92**	**У6111-0501-0601** **6111-0501-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	**$м^2$**	**-269,17713**	**10 405**	**-2800788**
			Фундамент под перегородки				
2	**20**	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**13,9**	**48 637**	**676054**
3	**21**	**У6103-0701-0810** **6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,20165**	**64 976**	**13102**
4	**22**	**С1214-403-0103** **214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,20165**	**329 348**	**66413**
5	**23**	**У6111-0401-0101** **6111-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**$м^2$ поверхности**	**15**	**2 918**	**43770**
					Стены		
6	**41**	**У6105-0201-0502** **6105-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**389,025**	**14 713**	**5723725**
			Кровля из профнастила с деревянными конструкциями				
7	**59**	**У6111-0402-0301** **6111-0402-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**438**	**2 402**	**1052076**

1		2	3	4	5	6	7
8	60	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	51,5	2 402	123703
9	61	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	438	844	369672
10	62	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	387	3 568	1380816
11	63	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	39,861	56 845	2265899
12	64	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	387	2 016	780192
13	65	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	387	650	251550
14	66	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,43344	64 976	28163
15	67	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,43344	382 476	165780
16	72	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	438	5 699	2496162
17	73	С1224-102-0906 224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	483,99	2 465	1193035
18	74	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	438	543	237834
19	75	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,19232	1 471 831	283063
20	76	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62	893	55366
21	77	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62	1 485	92070
22	78	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,7	893	40810
			Узел 1,2				
23	96	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	47,77808	263	12566

1		2	3	4	5	6	7
24	97	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	47,77808	405	19350
25	98	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	600,2	4 417	2651083
26	99	С1222-502-0305 222-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	$м^2$	600,2	20 153	12095831
					Полы		
			Узел 740				
27	112	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	$м^2$ покрытия	615,5	3 131	1927130
28	113	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	-615,5	506	-311443
			Узел 400				
29	119	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	20,105	9 408	189148
			Узел 400				
30	121	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,776	60 046	46596
31	122	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,7	2 285	22164
32	123	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	9,7	5 650	54805
33	124	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,7	2 285	22164
34	125	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	9,7	9 203	89269
			Узел 531				
35	130	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	$м^2$ покрытия	107,6	6 167	663569
		Раздел 2.	**ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ**				**2955323**
			Окна				
36	132	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	5,652	9 076	51298

1		2	3	4	5	6	7
37	133	С1223-102-0310 223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	5,652	48 321	273110
38	134	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	36	7 915	284940
39	136	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	26,6	4 345	115577
40	137	С1223-501-0104 223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	26,6	1 598	42507
			Двери				
41	140	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,99	12 178	48590
42	141	С1223-207-0101 223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,99	55 191	220212
43	142	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	28,35	6 544	185522
44	143	С1223-203-0205 223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный	$м^2$	2,52	44 394	111873
45	144	С1223-203-0204 223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный	$м^2$	4,2	49 347	207257
46	145	С1223-203-0203 223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	13,23	51 211	677522
47	146	С1223-203-0202 223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	8,4	56 786	477002
			Ворота				
48		У6108-0401-0103 6108-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ворота секционные площадью 18 $м^2$. Монтаж	$м^2$	56,7	4 584	259913
		Раздел 3.	**Внутренняя отделка /АР-13**				**10119047**
49	149	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	674,755	4 789	3231402

1		2	3	4	5	6	7
50	150	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 349,51	2 104	2839369
51	151	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 349,51	1 763	2379186
52	152	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 225,47	1 362	1669090
		Раздел 4.	**Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение и Электрооборудование**				**5221227**
					Электрооборудование		
53	1	У6124-0303-0406 6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	шт	1	19 566	19566
54	2	515-301-0565 515-301-0565 *РСНБ РК 2022*	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7124-21УЗ	шт.	1	1 006 268	1006268
55	3	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 562	5562
56	4	С1247-301-0210 247-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32 935	32935
57	5	У6124-0303-0302 6124-0303-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на металлическом основании	шт.	1	15 178	15178
58	6	515-301-0305 515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	1 576 676	1576676
			ЩР				
59	7	У6119-0602-0108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	13 433	13433
60	8	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377	8377
61	9	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 299	18897
62	10	С1247-204-1828 247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	10 888	10888

1		2	3	4	5	6	7
63	11	С1247-204-5101 247-204-5101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	1	4 074	4074
64	12	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	823	823
			ЩС				
65	13	У6119-0602-0108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	13 433	13433
66	14	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377	8377
67	15	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 299	37794
68	16	С1247-204-2533 247-204-2533 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	3 337	3337
69	17	С1247-204-5103 247-204-5103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	5	3 760	18800
			Кабельные изделия и провода				
70	22	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	566	821	464686
71	23	С1243-108-0501 243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05047	554 723	27997
72	24	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,357	609 368	217544
73	25	С1243-107-0902 243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,099	1 041 772	103135
74	26	С1243-108-0904 243-108-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66	км	0,051	2 800 860	142844
75	27	С1243-111-0911 243-111-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х120 (ок)-1	км	0,01	2 338 728	23387
76	28	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	556	1 412	785072
77	29	С1241-207-0202 241-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	49	88	4312

1		2	3	4	5	6	7
78	30	С1241-207-0203 241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	507	111	56277
					Внутреннее электроосвещение		
			ЩО-1				
79	36	У6119-0602-0108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	13 433	13433
80	37	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377	8377
81	38	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	6 299	56691
82	39	С1247-204-2532 247-204-2532 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.	1	3 337	3337
83	40	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	823	4115
84	41	С1247-204-5103 247-204-5103 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	3	3 760	11280
			ЩАО-1				
85	42	У6119-0602-0108 6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	13 433	13433
86	43	С1247-201-0104 247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 377	8377
87	44	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	6 299	37794
88	45	С1247-204-2532 247-204-2532 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 20 А	шт.	1	3 337	3337
89	46	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	823	4115
			Кабельные изделия и провода				
90		У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	232,38	821	190784
91	62	С1243-107-2302 243-107-2302 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,039	336 844	13137
92	63	С1243-107-2502 243-107-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,497	469 507	233345

1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 5. Локалльная смета 2-1-2 Водопровод и канализация				**1002997**
					Водопровод противопожарный В2		
82	**18**	**У6114-0202-0102** **6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	**4**	**8 319**	**33276**
83	**19**	**С1242-101-0301** **242-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**4**	**21 067**	**84268**
84	**20**	**С1241-116-0107** **241-116-0107** *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**8**	**1 847**	**14776**
85	**21**	**У6121-0401-0105** **6121-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,0056**	**3 701 695**	**20729**
86	**22**	**С1241-112-0124** **241-112-0124** *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**425**	**1700**
87	**23**	**С1241-113-0106** **241-113-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**931**	**3724**
			Подраздел 5.1. Трубопроводы				**844524**
88	**24**	**У6114-0102-0207** **6114-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 65 мм.**	**м**	**105**	**3 160**	**331800**
89	**25**	**С1241-101-0212** **241-101-0212** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм**	**м**	**105**	**3 316**	**348180**
90	**31**	**С1261-301-0219** **261-301-0219** *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**16,2**	**708**	**11470**
91	**32**	**У6114-0202-0102** **6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	**1**	**8 319**	**8319**
92	**33**	**С1242-101-0301** **242-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**21 067**	**21067**
					Сеть канализации К1		
			Трубопроводы				
93	**34**	**У6114-0103-0101** **6114-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**19**	**3 473**	**65987**
94	**35**	**С1241-203-0101** **241-203-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**18,962**	**335**	**6352**
95	**36**	**У6114-0103-0102** **6114-0103-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**8**	**3 355**	**26840**

1		2	3	4	5	6	7
96	37	С1241-203-0107 241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	7,984	1 917	15305
			Фитинги				
97	38	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
98	39	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	5	124	620
99	40	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 100	шт.	2	425	850
100	41	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	3	477	1431
101	42	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	143	572
102	43	С1241-209-2404 241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	2	354	708
103	44	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	922	922
104	45	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	802	802
105	46	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	397	397
106	48	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	425	2550
		Раздел 6.	**Локальная смета 3-2 Навес для угля**				**2380648**
			Земляные работы				
107	1	У6101-0102-0106 6101-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	78,57	559	43921
108	2	У6101-0201-0203 6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,43	14 642	35580
109	3	У6101-0106-0106 6101-0106-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	53,9	75	4043

1		2	3	4	5	6	7
110	**4**	**У6101-0106-0112** **6101-0106-0112** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**53,9**	**31**	**1671**
111	**5**	**У6101-0107-0502** **6101-0107-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**53,9**	**751**	**40479**
112	**6**	**У6101-0103-0211** **6101-0103-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ /ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/**	**$м^3$ грунта**	**53,9**	**773**	**41665**
113	**7**	**С3412-102-0115** **412-102-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 414,875**	**62**	**87722**
114	**8**	**У6101-0201-0203** **6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**6,198**	**12 202**	**75628**
			Ленточный фундамент Фм-1				
115	**9**	**У6109-0102-0104** **6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**6,48**	**31 790**	**205999**
116	**10**	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**1,2**	**47 002**	**56402**
117	**11**	**Е11-060201-0104** **1106-0201-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15**	**$м^3$**	**4,5**	**64 050**	**288225**
118	**12**	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,30744**	**2 169 737**	**667064**
119	**13**	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**94,8**	**4 782**	**453334**
			БЕТОННЫЙ БОРТИК				
120	**14**	**У6109-0102-0104** **6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,9**	**31 790**	**28611**
121	**15**	**Е11-060201-0104** **1106-0201-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15**	**$м^3$**	**4,2**	**64 050**	**269010**
122	**16**	**У6111-0401-0107** **6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**17**	**4 782**	**81294**
		Раздел 7.	**Локальная смета 3-4-1 КПП**				**3259396**
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				

1		2	3	4	5	6	7
123	1	У6101-0101-0103 6101-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	19,4	735	14259
124	2	У6101-0201-0103 6101-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	0,6	13 678	8207
125	3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	5,5	1 368	7524
126	4	У6101-0106-0103 6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м^3	11,6	112	1299
127	5	У6101-0206-0103 6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м^3	2,9	5 655	16400
128	6	У6101-0107-0502 6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м^3	11,6	751	8712
			ФУНДАМЕНТЫ				
129	7	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	7,2	4 598	33106
130	8	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м^3	10,73	68 399	733921
131	9	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	329 348	10552
132	10	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00996	366 368	3649
133	11	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м^2 поверхности	25,8	3 041	78458
			СТЕНЫ				
134	12	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	17	74 271	1262607
135	13	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,045	683 239	30746
			ПРМ-1				
136	14	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	м^3	0,24	148 035	35528
137	15	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00304	311 177	946

1		2	3	4	5	6	7
138	16	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01428	302 325	4317
			ПОКРЫТИЕ				
139	17	У6107-0104-0101 6107-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	$м^2$ перекрытия	8,41	11 854	99692
140	18	С1215-202-0302 215-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,26	122 783	31924
141	19	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00718	1 471 831	10568
142	20	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,41	2 030	17072
143	21	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	8,41	217	1825
144	22	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	844	7098
145	23	У6107-0101-0206 6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	8,41	5 547	46650
146	24	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,41	844	7098
147	25	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	8,41	3 568	30007
148	26	С1234-101-0203 234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,86623	31 248	27068
149	27	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	8,41	2 875	24179
150	28	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00568	302 325	1717
			КРОВЛЯ				
151	29	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,104	275 240	28625
152	30	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,3782	255 955	96802
153	31	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,026	217 080	5644

1		2	3	4	5	6	7
154	32	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,5082	15 328	7790
155	33	У6107-0104-0208 6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	9,7	5 585	54174
156	34	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	16	7 440	119040
157	35	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	118 266	23653
158	36	С1224-101-0501 224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	17,696	4 923	87117
159	37	С1224-105-0111 224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,8	2 042	7760
160	38	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00308	1 471 831	4533
					ПОЯС		
161	39	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,69	103 738	71579
162	40	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01474	311 177	4587
163	41	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03307	302 325	9998
			ПРОЕМЫ				
164	54	У6108-0102-0102 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,08	12 485	13484
165	55	С1223-102-0106 223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	1,08	65 847	71115
166	56	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,2	4 345	5214
167	57	С1223-501-0105 223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	1,2	1 864	2237
168	59	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	12 178	23016

1		2	3	4	5	6	7
169	60	С1223-207-0103 223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,89	34 121	64489
170	61	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	3 410	3410
		Раздел 8.	**Локальная смета 6-3 Котельная**				**2239926**
		Раздел 9.	**Строительные работы**				**2239926**
			Земляные работы				
171	1	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	126,1	296	37326
172	2	У6101-0203-0203 6101-0203-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,9	19 897	77598
173	3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	70	1 368	95760
174	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	28,8	96	2765
175	5	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,2	3 953	12650
			Фундаментная плита				
176	6	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	3,15	45 754	144125
177	7	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15 W4/. Устройство	$м^3$	11,62	51 759	601440
178	8	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,172	329 348	385996
179	9	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	311 177	71571
180	10	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1	т	0,0208	1 411 923	29368
181	11	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	45,3	4 782	216625
			Фундамент под дымовую трубу Фм-1				

1		2	3	4	5	6	7
182	12	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/В7,5 ССЦ	$м^3$	0,55	47 593	26176
183	13	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15 ССЦ	$м^3$	5,35	78 922	422233
184	14	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1784	329 348	58756
185	15	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01848	3 113 471	57537
		Раздел 10.	**Локальная смета 7-1 Благоустройство**				**13185516**
186	20	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	150	11 087	1663050
187	25	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	М бортового камня	100	6 019	601900
188	26	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15	$м^3$	4,3	67 195	288938
189	49	У86-010602-0404 8601-0602-0404 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	36	295 323	10631628
		Раздел 11.	**По смете на исключения и включения - раздел Включить в смету**				**22651181**
			Прогон				
190		У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,27704	111 782	1037006
191		С1222-512-0801 222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	9,27704	1 106 245	10262679
192		У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	127	405	51435
193		У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	127	263	33401
194		ССЦ *РК 8.04-08-2023* *ССЦ РК 8.04-08-2023*	Доплата за применение марки стали С245	тн	9,27704	7 791	72277
			Осмотровая канава /КЖ-23/1				

1		2	3	4	5	6	7
195		У6103-0101-0304 6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	11,3	60 452	683108
196		Е11-60801-104 1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,35	105 437	142340
197		С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/С-1	т	0,03888	382 476	14871
198		С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-2	т	0,32701	329 348	107700
199		С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Ш-1	т	0,01283	311 177	3992
200		У6109-0306-0105 6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	40,36	5 991	241797
201		С1231-302-0103 231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	41,1672	3 266	134452
					Ворота - в смете учтены 3 шт без открывания		
202		У6108-0401-0103 6108-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ворота секционные площадью 16,8 $м^2$. Монтаж	$м^2$	44,1	4 584	202154
203		Цена *поставщика* *Цена поставщика*	Ворота промышленные секционные из сендвич панелей, с панорамным остеклением с калиткой по центру (ISD01) 4200х4000х600 (Верхняя панель панорамная). Комплект привода Shaft-50KIT, вес ворот до 270 кг. Фотоэлементы PHOTOCELL-PRO беспроводные (DoorHan).	компл	1	1 424 276,79	1424277
204		Цена *поставщика* *Цена поставщика*	Ворота промышленные секционные из сендвич панелей, с панорамным остеклением (ISD01) 42004000600 (Верхняя панель панорамная). Комплект привода Shaft-50KIT, вес ворот до 270 кг. Фотоэлементы PHOTOCELL-PRO беспроводные (DoorHan).	компл	5	1 252 500	6262500
					Окна-замена на двухкамерные		
205		С1223-102-0208 223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	36	54 922	1977192
			Итого по акту				95 035 998
			в том числе оборудование				2 582 944
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,3%				6 749 073
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				297 606
			Итого				102 082 677
			Сметная прибыль 5%				4 974 987
			Непредвиденные работы и затраты-5%				5 104 134
			Итого				112 161 797

1		2	3	4	5	6	7
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**120 573 932**
			С учетом скидки по договорной цене к=0,98				**118 162 454**
			НДС-12%				**14 179 494**
			Итого по акту с НДС				**132 341 948**

Принял: Заказчик

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Каражал" **Милиус С.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Сдал: Подрядчик

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Премиум Строй" **Молдашов М.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО «Premier Expert» **Жамалбеков Е. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "RedlinePro" **Әлібек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество,подпись)