Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893

Наименование объекта: Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли средней школы им. Е.Исмаилова с.Маденият

Акт выполненных работ №1
от 10 декабря 2021 года
за декабрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 25.01.2021 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы												
Ремонт кровли												
			Демонтаж									
189		1107-0512-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций	27	1204,41	754,73	32519	20377	--	13991	50231
			НР - 72%; СП - 8%			449,68	270,01	12141	7290		3721	
190		1107-0507-0110 РСНБ РК 2015	**Блоки парапетные массой до 1 т. Демонтаж /10,2 м3/**	шт. сборных конструкций	10	3116,22	1300,48	31162	13004	--	15359	50243
			НР - 72%; СП - 8%			1815,74	317,45	18157	3174		3722	
191		1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж /плиты ПТ 1,84 м3/**	шт. сборных конструкций	24	1218,67	48,59	29248	1167	--	20424	53646
			НР - 72%; СП - 8%			1170,08	11,86	28082	285		3974	
			Устройство вальмовой кровли									
192		1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	309,036	9744,67	55,04	3011454	17009	2805018	139534	3403067
			НР - 72%; СП - 8%			612,96	14,14	189427	4370		252079	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	194	1146-0201-0602 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м3	м3	11,2	40852,20	19,52	457545	219	363015	67904	567485
		НР - 72%, СП - 8%				8420,60	--	94311	--		42036	
	195	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4	375668,63	2454,03	150267	982	118400	22477	186564
		НР - 72%, СП - 8%				77211,60	833,76	30885	334		13820	
	196	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4	277157,00	--	110863	--	110863	--	119732
		СП - 8%				--	--	--	--		8869	
	197	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	24,0775	115292,94	1576,46	2775966	37957	2084575	482098	3518709
		НР - 72%, СП - 8%				27138,80	670,58	653434	16146		260645	
	198	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,2	97782,07	1474,48	215121	3244	165001	34788	269902
		НР - 72%, СП - 8%				21307,20	655,14	46876	1441		19993	
	199	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	1420	1981,79	34,72	2814142	49303	2348822	314961	3379431
		НР - 72%; СП - 8%				292,97	15,09	416017	21428		250328	
	200	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1600	4865,01	23,04	7784016	36864	6484080	920010	9400348
		НР - 72%; СП - 8%				789,42	9,20	1263072	14720		696322	
	201	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1420	313,48	3,02	445142	4288	385545	41223	525274
		НР - 72%; СП - 8%				38,95	1,37	55309	1945		38909	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	26,2732	8987,28	65,19	236125	1713	207402	20006	276622
			НР - 72%; СП - 8%			1028,04	29,56	27010	777		20490	
	203	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1420	313,48	3,02	445142	4288	385545	41223	525274
			НР - 72%; СП - 8%			38,95	1,37	55309	1945		38909	
	204	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	216	113,36	25,61	24486	5532	1508	13708	41249
			НР - 72%; СП - 8%			80,77	7,37	17446	1592		3055	
	205	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /ограждение кровли КО 30.6р/	т	1,0044	584919,00	--	587493	--	587493	--	634492
			СП - 8%			--	--	--	--		46999	
	206	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	99	980,58	12,62	97077	1250	57870	27573	134622
			НР - 72%; СП - 8%			383,40	3,42	37957	339		9972	
	210	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0011	938481,52	1472,52	1032	2	721	223	1356
			НР - 72%; СП - 8%			281160,00	655,14	309	1		100	
			Слуховые окна									
	211	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,914	115292,94	1576,46	220671	3017	165710	38324	279714
			НР - 72%; СП - 8%			27138,80	670,58	51944	1283		20720	
	212	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам /рама Р-1/	м3 древесины в конструкции	0,176	97782,07	1474,48	17210	259	13201	2783	21592
			НР - 72%; СП - 8%			21307,20	655,14	3750	115		1599	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	213	1110-0114-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	36,74	1981,79 292,97	34,72 15,09	72811 10764	1275 554	60772	8149 6477	87437
	214	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	36,74	313,48 38,95	3,02 1,37	11517 1431	111 50	9975	1067 1007	13590
	215	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 72%, СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	2,09	8987,28 1028,04	65,19 29,56	18783 2149	136 62	16498	1591 1630	22004
	216	1219-0101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Антисептирование водными растворами *НР - 72%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	22,9438	40,02 32,45	0,64 0,31	918 745	15 7	158	541 117	1576
	217	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	42,9	4865,01 789,42	23,04 9,20	208709 33866	989 395	173854	24668 18670	252047
	218	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 72%; СП - 8%*	м2	11	4454,89 2286,16	504,81 148,91	49004 25148	5553 1638	18303	19286 5463	73753
	219	223-101-0102 РСНБ РК 2015	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный *СП - 8%*	м2	11	44228,00 --	-- --	486508 --	-- --	486508	-- 38921	525429
	220	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,0803	938481,52 281160,00	1472,52 655,14	75360 22577	119 53	52664	16293 7332	98986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	**Тенге**								24 514 375
		Всего					**24 514 375**				
		НДС (12 %)					2 941 725				
		Итого					**27 456 100**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор **Искаков Л. Д.**

Принял (Заказчик)

ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор **Мукаев Б. К.**