Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол",100017, г.Караганда, ул.Ерубаева, 50 а** — **130941002991**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №21-05-20/09 от 01.03.2018г. км53-76

Номер документа	Дата составления
32	24.07.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 "Кызылорда-Павлодар-Жайрем-Каражал-Атасу" км 53-76 методам холодного ресайклинга устройтсво покрытия			тг	1	358 488 660,00	358 488 660,00
				Итого	1	x	358 488 660,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказник) Зам.директор / Султанбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подпис*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.07.2018

М.П.

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**

Наименование строительства и его адрес: С**редний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-34 «Кызылорда-Павлодар»-Жайрем-Каражал-Атасу» км 53-76 методом холодного ресайклинга устройство покрытия**

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21-05-20/09	01.03.2018г.			АО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июль без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	636 902 578,00								68 239 561,93	
В том числе:										
В текущем месяце июль 2018г.	358 488 660,00	320 079 160,71							38 409 499,29	358 488 660,00
Выданый аванс										
Удержание аванса	95 535 387									53 773 299
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	31 845 129									17 924 433
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	222 731 134									
Итого к оплате:	**286 790 928**									**286 790 928**

Заказчик:
Директор КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Шаймин К.А._____

Подрядчик:
Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М._____

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Договор № 21-05-20/09 от 01.03.2018г.

АКТ выполненных работ №3
На средний ремонт Р-34 "Кызылорда-Павлодар"-Жайрем-Каражал-Атасу" км 53-76
методом холодного ресайклинга и устройство покрытия
за период с "16"июня 2018г. по "20"июля 2018г.

№	Наименование и виды работ	Ед. изм	объем	Договорная стоимость (тенге)	Выполнение				
					с начала строительства		%	за отчетный период	
					объем	сумма		объем	сумма
	Фрезерование а/бетонного покрытия			**87 416 183**		**87 416 183**			
1	Фрезерование а/бетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезерного барабана 1900-2010 мм,толщина слоя 15 см	м²	156400,00	87 416 183	156400,00	87 416 183	100		
	Ремонт основания методом ресайклинга			**91 417 552**		**91 417 552**			
2	Устройство оснований с использованием до 75% материалов существующей дорожн. одежды укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 15 см	м²	156400,00	91 417 552	156400,00	91 417 552	100		
8	Щебень фр.5-10мм	м³	2639,25		2639,25		100		
9	Щебень фр.10-20мм	м³	2346		2346		100		
10	Щебень фр.20-40мм	м³	2346		2346		100		
11	Портландцемент марки ПЦ400	тн	1173		1173		100		
	Устройство покрытия			**458 068 843,00**		**458 068 842,00**			**358 488 660,00**
1	Розлив вяжущих материалов	тн	109,48	10 077 340	109,48	10 077 339	100	85,68	7 886 614
2	Битум	тн	112,8		112,8		100	88,3	
3	Устройство покрытий толщиной 7 см из горячих асфальтобетонной смеси	м²	156400	447 991 503	156400	447 991 503	100	122400	350 602 046

4	м/з а/бетонная смесь	тн	26 463		26 463		100	20 710	
	Укрепление обочин			**52 632 407,00**					
1	Укрепление обочин естественным щебнем толщиной 15см	м²	115 000	52 632 407					
2	Естественный щебень	тн	21390						
	Разметка проезжей части			**755 158**					
1	Разметка проезжей части краской								
	с применением стеклошариков осевая	км	23	755 158					
2	разметочная краска	тн	0,483						
3	стеклошарики	кг	115,00						
	ВСЕГО			**690 290 143**		**636 902 577**			**358 488 660**
	в том числе НДС			73 959 658,18		68 239 561,82			38 409 499,29

Заказчик:
Заместитель директора КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Султанбеков А.М.

Руководитель
РГУ "Карагандыжоллаборатория" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Работы принял:
Начальник ОЭиБД

Жакеев А.Ж.