Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., ул. Чехова, дом № 39/2**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск г., Антона Чехова ул., дом № 39/2, к.404**	**040140008686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23-01 от 27.06.2023 г

Номер документа	Дата составления
72	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы: "Строительство школы в микрорайоне Голубые пруды (школа №77) 1200 мест города Караганды Карагандинской области"			Работа	1	13 022 500,70	13 022 500,70	1 395 267,93
				Итого	1	x	13 022 500,70	1 395 267,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Берлибаев А.Т. Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Подрядчик: ТОО "AN Groups" , БИН 970340000010

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство школы в микрорайоне "Голубые пруды" (школа №77) на 1200 обучающихся в городе Караганда Карагандинской области" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей)»

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 23-01 от 27.06.2023 года

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**13 022 500,70**									
Акт выполненных работ № 1	**13 022 500,70**	11 627 232,77	11 627 232,77		0,00	0,00		0,00	1 395 267,93	
итого к оплате	**13 022 500,70**									**13 022 500,70**

Подрядчик

ТОО "AN Groups" , БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик

ТОО «QK SUNQAR», БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Берлибаев А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "AN Groups", БИН 970340000010
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство школы в микрорайоне "Голубые пруды" (школа №77) на 1200 обучающихся в городе Караганда Карагандинской области" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство школы в микрорайоне "Голубые пруды" (школа №77) на 1200 обучающихся в городе Караганда Карагандинской области" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23-01 от 27.06.2023 года

Акт приемки выполненных работ № 1
от 30 сентября 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 798 627**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1529956**
1	6101-0101-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 822	368	670496
2	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 372	386	529592
3	6101-0106-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 121 кВт (165 л с), группа грунта 2**	м^3	1 122	59	66198

4	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	1 122	235	263670
	Отдел 1.	**Блок 1**				9268671
	Раздел 2.	**Ленточный ростверк Флм-1**				4687252
5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	15,85	30 848	488941
6	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	72,1	58 229	4198311
	Раздел 3.	**Стены из ФБС**				1570327
7	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	68	12 686	862648
8	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	44	7 801	343244
9	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	2,65	42 530	112705
		Перемычки монолитные ПРм-1, ПРм-2,ПРм-3				
10	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,87	134 615	251730
	Раздел 4.	**Гидроизоляция /л2.1/**				544350
		Фундаменты				
11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	114	4 775	544350
	Раздел 5.	**Перекрытия лист 13**				1305560
12	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	18	7 686	138348
13	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	124	9 413	1167212
	Раздел 6.	**Армирование стен /Лист 13/**				20787
14	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,03048	681 999	20787
	Подраздел 6.1.	**Монолитные участки**				245144
		Монолитный участок МУ-1 1шт				
15	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,07	83 667	89524
		Монолитный участок МУ-2 2шт				

16	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,86	83 667	155621
	Раздел 7.	Перемычки				304325
17	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	185	1 645	304325
	Подраздел 3.2.	Стены и перегородки 1-й этаж /РП л.22				590926
18	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м^3	20,83	28 369	590926
	ИТОГО					**10 798 627**
	Сметная прибыль (5)%					539 931
	Непредвиденные работы и затраты (3)%					340 157
	Итого					11 678 715
	Скидка субподрядчика					51 482,51
	Итого с учетом скидки					11 627 232,77
	НДС (12%)					1 395 267,93
	Итого по акту					**13 022 500,70**

Подрядчик:
ТОО "AN Groups"
БИН 970340000010
Директор _____ **Шотабаев Д.С.**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
БИН 040140008686
Директор _____ **Берлибаев А.Т.**