Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республикасного значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1013-1017 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21-05-20/15	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 534 348								164 394	
В том числе: В текущем месяце - за май 2017 года	1 534 348	1 369 954							164 394	1 534 348
Удержание аванса										
Удержание 5 %	76 717									76 717
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС										
Итого к оплате:	**1 457 631**									**1 457 631**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Шаймин К.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ № 1

выполненных работ среднего ремонта а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1013-1017

за период с 12 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Всего ЗП рабоч. строителей	экспл. машин в т.ч ЗП машинистов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя											
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	34,95	115,29 26,868	88,42 17,76	4029 939	3090 621	2075 133	0,1872 0,06624	7 2
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	104,85	80,10 18,6	61,50 11,54	8398 1950	6448 1210	4203 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	174,75	50,54 2,23	48,31 13,09	8832 390	8442 2287	2597 97	0,01548 0,0448	3 8
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	174,75	114,51 25,66	88,50 14,00	20011 4484	15465 2447	9218 133	0,1728 0,0492	30 9
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	213,20	830,49		177060				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	699	46,09 6,00	39,94 13,80	32217 4194	27918 9646	18407 133	0,0396 0,04846	28 34
7 8	ксм 6 ксм 7	Щебень фр. свыше 40 мм Щебень фр. 10-20 мм	м3 м3	132,11 10,49	977,06 1437,06		129079 15075				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов	тн	0,58	407,51	407,51 169,13	236 0	236 98	130 133	0,696 0,696	0,40 0,40
10	ксм5	Битум Расход 0,58х1,03	тн	0,60	39 276,35		23 566				

11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	47,52	302,86 116,64	180,10 67,36	14 392 5 543	8 558 3 201	11 630 133	0,6552 0,2387	31 11
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	48,00	4 639,58		222 700				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронатор-ами на расстояние до 48 км	маш/ча	0,03	1171,00	1171,00 486,00	35 0	35 15	20 133	2	0 0
		Всего прямые затраты					476 051	43 842	32 610		70
		Накладные расходы					21 007	12 548			40
		- заработная плата					32 610				6,3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					4 892				116,3
		Всего по смете					30 520				
		Выслуга лет 1%					**539 181**				
		Дополнительные отпуска 0,4%					5 392				
		Итого					2 157				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года					546 730				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017 года					546 730				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					1 600 825				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					32 017				
		Стоимость с понижающим коэффициентом			0,839		1 632 842				
		НДС 12%					1 369 954				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					164 394				
							1 534 348				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Куратор

Руководитель
РГУ "Карагандыжолларторрия" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б._____

Счет-фактура № 45 от 22 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 22.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №21-05-20/15 от 12.04.2017г. (1013-1017км)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Астана,

ИИК получателя: KZ49070KK1KS02271004, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ" км 1013-1017 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия	тг	1	1 369 954	1 369 954	12%	164 394	1 534 348		
Всего по счету:					**1 369 954**		**164 394**	**1 534 348**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кумарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - постав