Счет-фактура № 90 от 24 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации 24.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №21-05-20/15 от 12.04.2017г. (1013-1017км)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, ИНН/КПП: , Карагандинский областной филиал АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Ерубаева 50а

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Астана, Ондерис,

ИИК получателя: KZ798210439812122587, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ" км 1013-1017 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия	тг	1	78 140 074,00	78 140 074,00	12%	9 376 809,00	87 516 883,00		
Всего по счету:					**78 140 074,00**		**9 376 809,00**	**87 516 883,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кумарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Кумарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республикаснкого значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1013-1017 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		21-05-20/15	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 961 286								10 924 424	
В том числе: В текущем месяце - за июль 2017 года	87 516 883	78 140 074							9 376 809	87 516 883
Удержание аванса										
Удержание 5 %	5 098 064									4 375 844
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	13 722 183									
Итого к оплате:	**83 141 039**									**83 141 039**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Шаймин К.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ № 3
выполненных работ среднего ремонта а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1013-1017
за период с 21 июня 2017 года по 20 июля 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На ремонт основания методом ресайклинга и устройство а/бетонного покрытия											
1	27-50-2 прим.	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2	18400	28,53 7,04	21,49 6,52	524 952 129 536	395 416 119 968	331 840 133	0,0304 0,0239	559 440
2	27-51-2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя до 15см (к=7)	м2	128800	1,14	1,14 0,34	146 832 0	146 832 43 792	58 243 133	0,0013	0 167
3	30-8-30	Щебень фр. 10-20 мм	м3	276	1 696,06		468 113				
4	30-8-32	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	2392	1 236,06		2 956 656				
5	30-8-101	Отсев	м3	460	666,59		306 631				
6	1-1-1156	Цемент марки М400	тн	220,8	10 600,00		2 340 480				
7	Прайс	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	83,63	7 946,40		664 557				
8	27-72-1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов	тн	19,32	407,51	407,51 169,13	7 873 0	7 873 3 268	4 346 133	0,696 0,696	13,45 13,45
9	ксм 4	Битум									

		Расход 44,24х1,03	тн	19,9	39 092,34		777 938				
10	27-53-1 К=1,2	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонной смеси	м2	27 600,0	26,02 7,13	15,66 5,16	718 152 196 788	432 216 142 416	451 141 133	0,0403 0,0212	1 112 585
11	27-54-1 К=1,2	При изменении толщины покрытия на 0,5см (до 7 см)	м2	110400	0,02 0,01		2 208 1 104	0 0	1 468 133	0,0011	121 0
12	ксм 2	А/бетонная смесь	тн	4 002	4 800,58		19 211 921				
13	27-46-8 К=1,2	Доставка битума автогудронато- рами на расстояние до 48 км	маш/ч	21,97	1171,00	1171,00 486,00	25727 0	25727 10677	14200 133	2	44 0
		Всего прямые затраты					28 152 040	1 008 064	861 238	3	1 849
							327 428	320 121			1 205
		Накладные расходы					861 238				431
		- заработная плата					129 186				3 485,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 740 797				
		Всего по смете					**30 754 075**				
		Выслуга лет 1%					307 541				
		Дополнительные отпуска 0,4%					123 016				
		Итого					31 184 632				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года					31 184 632				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017 года					91 308 602				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					1 826 172				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					93 134 774				
		Стоимость с понижающим коэффициентом			0,839		78 140 074				
		НДС 12%					9 376 809				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**87 516 883**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Куратор

Изотов С.Ш_____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолларборторрия" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б._____