Счет-фактура № 91 от 24 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации 24.04.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №21-05-20/16 от 12.04.2017г. (1009-1013км)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

ИИК получателя: KZ798210439812122587, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ" км 1009-1013 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия	тг	1	83 798 467,00	83 798 467,00	12%	10 055 816,00	93 854 283,00		
Всего по счету:					**83 798 467,00**		**10 055 816,00**	**93 854 283,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Құмарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республикаснкого значения "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1009-1013 методом холодного ресайклинга и устройство покрытия

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21-05-20/16	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	112 893 444								12 095 726	
В том числе: В текущем месяце - за июль 2017 года	93 854 283	83 798 467							10 055 816	93 854 283
Удержание аванса										
Удержание 5 %	5 644 672									4 692 714
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	18 087 203									
Итого к оплате:	**89 161 569**									**89 161 569**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Шаймин К.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.**

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ № 3

выполненных работ среднего ремонта а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1009-1013

за период с 21 июня 2017 года по 20 июля 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На ремонт основания методом ресайклинга и устройство а/бетонного покрытия											
3	27-50-2	Устройство оснований с использованием материалов существующей дорожной одежды укрепленной цементом, смешением на месте толщиной слоя 8см	м2	19734	28,53 7,04	21,49 6,52	563 011 138 927	424 084 128 666	355 899 133	0,0304 0,0239	600 472
4	27-51-2	На каждый 1см изменения толщины фрезеруемого слоя до 15см (к=7)	м2	138138	1,14	1,14 0,34	157 477 0	157 477 46 967	62 466 133	0,0013	0 180
5	30-8-30	Щебень фр. 10-20 мм	м3	296,01	1 696,06		502 051				
6	30-8-32	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	2565,42	1 236,06		3 171 013				
7	30-8-101	Отсев	м3	493,35	666,59		328 862				
8	1-1-1156	Цемент марки М400	тн	236,808	10 600,00		2 510 165				
9	Прайс	Стабилизатор грунта (Роудзайм)	л	89,69	7 946,40		712 713				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов	тн	20,72	407,51	407,51 169,13	8 444 0	8 444 3 504	4 660 133	0,696 0,696	14,42 14,42
10	ксм 4	Битум Расход 20,72х1,03	тн	21,3	39 092,34		832 667				
12	27-53-1 К=1,2	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонной смеси	м2	29 600,0	26,02 7,13	15,66 5,16	770 192 211 048	463 536 152 736	483 833 133	0,0403 0,0212	1 193 628

13	27-54-1 К=1,2	При изменении толщины покрытия на 0,5см (до 6 см)	м2	118400	0,02 0,01		2 368 1 184	0 0	1 575 133	0,0011	130 0
14	ксм 2	А/бетонная смесь	тн	4 292	4 800,58		20 604 089				
15	27-46-8 К=1,2	Доставка битума автогудронато- рами на расстояние до 48 км	маш/час	23,52	1171,00	1171,00 486,00	27542 0	27542 11431	15203 133	2	47 0
		Всего прямые затраты					30 190 594	1 081 083	923 636		1 984
							351 159	343 304			1 294
		Накладные расходы					923 636				462
		- заработная плата					138 545				3 740,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 866 854				
		Всего по сметам					**32 981 084**				
		Выслуга лет 1%					329 811				
		Дополнительные отпуска 0,4%					131 924				
		Итого					33 442 819				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года					33 442 819				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017 года					97 920 574				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					1 958 411				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен					99 878 985				
		Стоимость с понижающим коэффициентом			0,83899998		83 798 467				
		НДС 12%					10 055 816				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**93 854 283**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Куратор

Изотов С.Ш._____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолларторрия" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б._____