Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республикаснкого значения "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1363-1370,3 (устройство покрытие)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		21-05-20/17	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	11 437 953								1 225 495	
В том числе: В текущем месяце - за май 2017 года	11 437 953	10 212 458							1 225 495	11 437 953
Удержание аванса										
Удержание 5 %	571 898									571 898
Ранее оплаченная сумма за										
Итого к оплате:	**10 866 055**									**10 866 055**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ **Шаймин К.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс KZ"
_____ **Мусеев Б.М.**

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ № 1

выполненных работ среднего ремонта М-36 а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1363-1370,3

за период с 12 апреля 2017 года по 20 мая 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя											
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	5	115,29 26,868	88,42 17,76	576 134	442 89	297 133	0,1872 0,06624	1 0
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	15	80,10 18,6	61,50 11,54	1202 279	923 173	601 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	25,00	50,54 2,23	48,31 13,09	1264 56	1208 327	372 97	0,01548 0,0448	0 1
4	7-14-2 при К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	25,00	114,51 25,66	88,50 14,00	2863 642	2213 350	1319 133	0,1728 0,0492	4 1
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	30,50	830,49		25330				
6	7-22-1при К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	100	46,09 6,00	39,94 13,80	4609 600	3994 1380	2633 133	0,0396 0,04846	4 5
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	18,90	873,75		16514				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	1,50	1333,75		2001				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив битума 0,5л/м2	тн	0,08	407,51	407,51 169,13	33 0	33 14	19 133	0,696 0,696	0,06 0,06

10	ксм5	Битум Расход 0,08х1,03	тн	0,08	39 276,35		3 142					
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	11,88	302,86 116,64	180,10 67,36	3 598 1 386	2 140 800	2 907 133	0,6552 0,2387	8 3	
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	12,00	4 613,51		55 362					
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 4 км	маш/ча	0,01	1171,00	1171,00 486,00	12 0	12 5	7 133	2	0 0	
		Всего прямые затраты					116 311	10 965	8 155		17	
							3 097	3 138			10	
		Накладные расходы					8 155				4	
		- заработная плата					1 223				31,0	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7 468					
		Всего по смете					**131 934**					
		Устройство покрытия										
1	27-101-1 вып.2 2005	Фрезерование асфальтобетонного покры-тия самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN" Н=5см	м2	29 500,00	101,30 6,04	95,1 8,35	2988350 178180	2805450 246325	564592 133	0,0349 0,0336	1029,55 991,20	
3	СНиП на перевозк	Перевозка разобранного материала автосамосвалами на расстояние до 1 км	тн	2950,0	19,70	19,70 3,94	58 115	58115 11623	11623 100			
		Всего прямые затраты					3 046 526 178 180 576 215 86 432 217 364 **3 840 105**	2 863 565 257 948	576 215		1 030 288 1 318	
		Накладные расходы										
		- заработная плата										
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%										
		Всего по смете					**3 972 039**					
		Всего по сметам					39 720					
		Выслуга лет 1%					15 888					
		Дополнительные отпуска 0,4%					4 027 647					
		Итого					4 027 647					
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года										
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах 2017года					11 792 950					

		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					235 859				
		Сметная стоимость в текущем уровне					12 028 809				
		Стоимость с понижающим коэффициентом			0,8489999		10 212 458				
		НДС 12%					1 225 495				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**11 437 953**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Куратор

Жолшоринов А.Г._____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолларторрия" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б._____

Счет-фактура № 47 от 22 мая 2017 г.

Дата оборота по реализаци 22.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №21-05-20/17 от 12.04.2017г. (1363-1370,3км)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Астана,

ИИК получателя: KZ49070KK1KS02271004, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1363-1370,3 устройство покрытия	тг	1	10 212 458	10 212 458	12%	1 225 495	11 437 953		
Всего по счету:					**10 212 458**		**1 225 495**	**11 437 953**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Құмарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

МП

Кумарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщ