Счет-фактура № 89 от 24 июля 2017 г.

Дата оборота по реализации: 24.07.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0016432, от 21.09.2012

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №21-05-20/17 от 12.04.2017г. (1363-1370,3км)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом №

ИИК получателя: KZ798210439812122587, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения "гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1363-1370,3 устройство покрытия	тг	1	49 653 905,00	49 653 905,00	12%	5 958 468,60	55 612 373,60		
Всего по счету:					**49 653 905,00**		**5 958 468,60**	**55 612 373,60**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кумарова Б. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер материального стола

(должность)

Ахметжанова М.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт участка автомобильной дороги республикаснкого значения "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1363-1370,3 (устройство покрытие)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		21-05-20/17	12.04.2017г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	131 814 625,60								14 122 995,60	
В том числе: В текущем месяце - за июль 2017 года	55 612 373,60	49 653 905,00							5 958 468,60	55 612 373,60
Удержание аванса										
Удержание 5 %	6 590 732									2 780 619
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	72 392 139									
Итого к оплате:	**52 831 754,60**									**52 831 754,60**

Заказчик:
Директор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Шаймин К.А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Прогресс.KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ № 3

выполненных работ среднего ремонта М-36 а/д "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" км 1363-1370,3

за период с 21 июня 2017 года по 20 июля 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норма-тива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя											
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	5	115,29 26,868	88,42 17,76	576 134	442 89	297 133	0,1872 0,06624	1 0
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	15	80,10 18,6	61,50 11,54	1202 279	923 173	601 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	25,00	50,54 2,23	48,31 13,09	1264 56	1208 327	372 97	0,01548 0,0448	0 1
4	7-14-2 при К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	25,00	114,51 25,66	88,50 14,00	2863 642	2213 350	1319 133	0,1728 0,0492	4 1
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	30,50	830,49		25330				
6	7-22-1при К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	100	46,09 6,00	39,94 13,80	4609 600	3994 1380	2633 133	0,0396 0,04846	4 5
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	18,90	873,75		16514				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	1,50	1333,75		2001				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив битума 0,5л/м2	тн	0,08	407,51	407,51 169,13	33 0	33 14	19 133	0,696 0,696	0,06 0,06

10	ксм5	Битум Расход 0,08х1,03	тн	0,08	39 276,35		3 142				
11	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	11,88	302,86 116,64	180,10 67,36	3 598 1 386	2 140 800	2 907 133	0,6552 0,2387	8 3
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	12,00	4 613,51		55 362				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 4 км	маш/ча	0,01	1171,00	1171,00 486,00	12 0	12 5	7 133	2	0 0
		Всего прямые затраты					116 311	10 965	8 155		17
							3 097	3 138			10
		Накладные расходы					8 155				4
		- заработная плата					1 223				31,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7 468				
		Всего по смете					131 934				
					Устройство покрытия						
1	27-101-1 вып.2 2005	Фрезерование асфальтобетонного покры-тия самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN" Н=5см	м2	58 400,00	101,30 6,04	95,1 8,35	5915920 352736	5553840 487640	1117700 133	0,0349 0,0336	2038,16 1962,24
3	СНиП на перевозки	Перевозка разобранного материала автосамосвалами на расстояние до 1 км	тн	5840,0	19,70	19,70 3,94	115 048	115048 23010	23010 100		
8	27-72-1 К=1,2	Розлив 58400*0,5/1000	тн	29,20	407,51	407,51 169,13	11 899 0	11 899 4 939	6 569 133	0,696 0,696	20,32 20,32
9	ксм 5	Битум Расход 29,2*1,03	тн	30,08	39 276,35		1 181 433				
10	27-102-1	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси Н=4см асфальтоукладчиком	м2	58 400,0	20,17 7,81	11,16 1,58	1 177 928 456 104	651 744 92 272	729 340 133	0,0377 0,0048	2 202 280
11	27-102-3 к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-3 до (5 см)	м2	116800	0,31 0,02	0,29 0,04	36 208 2 336	33 872 4 672	9 321 133	0,00009 0,00012	11 14
12	ксм 2	Стоимость горячего м/з асфальтобетона	тн	7 054,72	4 613,51		32 547 083				

13	СН РК сб.27п.1.5	Доставка битума автогудронатор ами на расстояние до 4 км	маш/ч	2,69	1171,00	1171,00 486,00	3150 0	3150 1307	1738 133	2	5 0
		Всего прямые затраты					40 988 669	6 369 553	1 887 678		4 276
							811 176	612 533			944
		Накладные расходы					1 887 678				5 220
		- заработная плата					283 152				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					2 572 581				
		Всего по смете					45 448 928				
					Планировка обочин						
1	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	51 100	1,81	1,81 0,40	92491 0	92491 20440	19827 97	0,00134	0 68
		Всего прямые затраты					92 491	92 491	19 827,0		0
							0	20 440			68
		Накладные расходы					19 827				10
		- заработная плата					2 974				78,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					6 739				
		Всего по смете					119 057				
					Планировка обочин						
1	27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м. 1:1	км лин	7,3	6953,73 450,00	1692,25 632,07	50762 3285	12353 4614	10506 133	3,18 2,85	23,214 20,805
2	1-1-1164	Стоимость стеклошариков	кг	36,50	263		9600				
		Всего прямые затраты					60 362	12 353	10 506		23
							3 285	4 614			21
		Накладные расходы					10 506				5
		- заработная плата					1 576				49,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					4 252				
		Всего по смете					75 120				
		Всего по сметам					45 775 039				
		Выслуга лет 1%					457 750				
		Дополнительные отпуска 0,4%					183 100				
		Итого					46 415 889				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах 2001 года					46 415 889				

		Итого по сметному расчёту в текущих ценах									
		2017года					135 905 723				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					2 718 114				
		Сметная стоимость в текущем уровне					138 623 837				
		Стоимость с понижающим коэффициентом			0,8489999		117 691 630				
		НДС 12%					14 122 995,60				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**131 814 625,60**				
		в том числе:									
		за май 2017г					**11 437 953,00**				
		за июнь 2017г.					**64 764 299,00**				
		Итого за июль 2017 года					**55 612 373,60**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Куратор

Тусупбаев А.А._____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолдаборторрия" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б._____