Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» октября 2017 г.

Заказчик **КОФ АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», Республика Казахстан город Караганда ул. Ерубаева 50А**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

рабочей комиссии от « 15 » сентября 2017 года ТОО «Прогресс KZ», Республика Казахстан, г. Астана, район «Есиль» ж.м.Пригородный проезд 23,д.5/1 директор ТОО «Прогресс KZ» Мусеев Б.М.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: участок среднего ремонта а/д республиканского значения гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1363-1370,3

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Карагандинская область Осакаровский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных **ордера на производство работ № от «»_____ 2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **объект построен в соответствии с технической спецификацией согласно конкурсной документаций**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **Заключением ведомственной экспертизы № от**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017 года;**

месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 5 (пяти) месяцев ;**

фактически, месяц**: 4 (четырех)** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная , способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		III		III	
Тип дорожной одежды		средний		средний	
Протяженность автодороги	км	7,3		7,3	

Ликвидация пучин	м2	100		100	
Фрезерование	м2	58 400		58 400	
Устройство покрытия	м2	58 400		58 400	
Планировка обочин	м2	51 000		51 000	
Разметка проезжей части	км	7,3		7,3	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденной сметной документации: всего 155 258,697 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 155 258,697 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря, прочие тысяч тенге (с НДС);

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 131 814, 626 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 131 814, 626 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге (с НДС);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

ШИЛ: Средний ремонт а/д республиканского значения «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1363-1370,3 устройство покрытия принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ШайминКанатАкижанович

Султанбеков Аскар Мырзатаевич

РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК:

Ахметкалиев Марат Нурсоветович

Эксплуатационная организация:

Диханов Кайрат

Подрядчик:

Мусеев Бекзат Муратович

Заключение
Рабочей комиссии о готовности к приемке в эксплуатацию среднего ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения а/д «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1363-1370,3 и устройство покрытия

г.Караганды «18» 08 2017 г.

Рабочая приемочная комиссия, назначенная Карагандинским областным филиалом АО «НК « ҚазАвтоЖол» приказом от «14» августа 2017 года за № 291 в составе:

Председателя – представителя Заказчика

Султанбеков Аскар Мырзатаевич - заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол;

Члены комиссии представителей:
Заказчика:

Тусупбаев Айбол Амангелдыевич - главный специалист отдела контроля качества и приемки работ Карагандинского областного филиала АО «НК«ҚазАвтоЖол»;

РГУ «Карагандыжоллаборато-рия» КАД МИР РК:

Рассолов Алексей Юрьевич - инженер по строительным работам РГУ «Карагандыжоллаборатория» КАД МИР РК (по согласованию);

Эксплуатационной организации:

Диханов Кайрат - начальник ДЭУ-89 КОФ РГП «Казахавтодор»(по согласованию);

Подрядчик:

Мусеев Бекзат Муратович - директор ТОО «Прогресс KZ»

Кудайбергенов Олжас Габитович - начальник участка ТОО «Прогресс KZ»

УСТАНОВИЛА:

ТОО «Прогресс KZ» предъявлен к проверке готовность к приемке в эксплуатацию участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения а/д «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1363-1370,3 устройство покрытия входящий в состав автомобильной дороги ресубликанского значения «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы»

Средний ремонт произведен решением Приказа Председателя Правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» от 10 апреля 2017 года об осуществлении закупок Работ способом из одного источника. Средний ремонт осуществлялся ТОО «Прогресс KZ» выполнившие работы по ликвидации пучинистых мест, фрезерование дорожной одежды, устройство покрытия, планировка обочин, устройство разметки проезжей части.

1 Проектно-сметная документация на строительство разработана Карагандинским филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

2 Строительство осуществлялось по смете, согласно конкурсной документации.

3 Проектно-сметная документация утверждена Карагандинским областным филиалом АО «НК «ҚазАвтоЖол»

4 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ – 12 апрель 2017 г.,

Окончание работ – 30 сентябрь 2016 года

5 Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренной правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

6 Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие основные показатели:

Участок км 1363-1370,3– протяженностью 7,3 км;

- ликвидация пучинистых мест- 100 м2
- фрезерование дорожной одежды - 58 400м2
- устройство покрытия – 58 400м2
- планировка обочин- 51 000м2
- устройство разметки – 7,3 км

10. Выявленные дефекты и недоделки, указанные в Приложении к акту, должны быть устранены в срок _____.

11. Общая стоимость проекта – **131 814 625,60** тенге.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

Предъявленный к проверке участок среднего ремонта автомобильной дороги республиканского значения а/д «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1363-1370,3 устройство покрытия считать готовой для предъявления комиссии к Акту приемки объекта в эксплуатацию.

Приложения к заключению:

1. Исполнительная документация.
2. Ведомость недоделок.

Председатель комиссии

_____ Султанбеков А.М.

Члены комиссии:

_____ Тусупбаев А.А.

_____ Рассолов А.Ю.

_____ Диханов К.

_____ Мусеев Б.М.

_____ Кудайбергенов О.Г.

Приложение М
(обязательное)

Ведомость дефектов, подлежащих исправлению на вводимом в эксплуатацию объекте

участок среднего ремонта а/д республиканского значения «гр.РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 1363-1370,3устройство покрытия

по состоянию на «_____» _____ 20_____г.

№ п/п	Место работ (км, ПК)	Наименование выявленных дефектов	Единица измерения	Количество	Метод устранения дефектов	Срок исполнения	Исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8

Председатель комиссии

_____ Султанбеков А.М.

Члены комиссии:

_____ Тусупбаев А.А.

_____ Рассолов А.Ю.

_____ Диханов К.

_____ Мусеев Б.М.

_____ Кудайбергенов О.Г.