Заказчик: АО "НК "ҚазАтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ №1 от 16.05.2016
по среднему ремонту а/д Р-3 "Астана -Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" км 227-239
за период с 12.04.2016 года по 15.05.2016 года

№	Наименование работ	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2016 год	Сумма полученного аванса	Ранее заактирован.суммы по выполн	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по наст акту	Сумма удержания 5%	Сумма к перечисл.по выполн. работам по наст. акту
1	средний ремонт а/д Р-3 "Астана -Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" км 227-239	73 487 703,52	73 487 703,52			2 411 422		120 571	2 290 851

Заказчик
Заместитель директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Султанбеков А. М._____

Руководитель
РГУ "Карагандыжоллаборатория КАД МИР РК"

Ахметкалиев М. Н._____

Подрядчик
ДиректорТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б._____

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-3 "Астана-Рождественка-Киевка-Темиртау", км 227-239**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно наим-ние	Организационно код
		21-05-20/12	12.04.2016 г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	на налог добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 411 422**								**258 367**	
В том числе:										
В текущем месяце -за май 2016 года	**2 411 422**	**2 153 055**							**258 367**	**2 411 422**
Удержание аванса										
Удержание 5%	**120 571**									**120 571**
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС										
Итого к оплате:	**2 290 851**									**2 290 851**

Заказчик:
Директор Карагандинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
К.Шаймин
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Прогресс KZ"
Б.Мусеев
М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ
выполненных работ среднего ремонта а/д Р-3 "Астана -Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" км 227-239
за период с 12 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих троителей рабочих, обслуживающих машины	
					Всего ЗП рабоч. строит.	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов	Всего ЗП рабоч. строите-лей	экспл. машин в т.ч ЗП машини-стов		на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
		Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя									
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	32,2	115,29 26,868	88,42 17,76	3712 865	2847 572	1911 133	0,1872 0,06624	6 2
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	96,6	80,10 18,6	61,50 11,54	7738 1797	5941 1115	3873 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	161,00	50,54 2,23	48,31 13,09	8137 359	7778 2107	2392 97	0,01548 0,0448	2 7
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	161,00	114,51 25,66	88,50 14,00	18436 4131	14249 2254	8492 133	0,1728 0,0492	28 8
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	198,29	830,49		164678				
6	27-22-1прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	644	46,09 6,00	39,94 13,80	29682 3864	25721 8887	16959 133	0,0396 0,04846	26 31
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	121,72	1320,92		160782				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	9,66	1780,92		17204				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,54	407,51	407,51 169,13	220 0	220 91	121 133	0,696 0,696	0,38 0,38
10	ксм5	Битум жидкий Расход 0,58х1,03	тн	0,56	39 276,35		21 995				
11	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из									

	К=1,2	м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	76,51	302,86 116,64	180,10 67,36	23 172 8 924	13 779 5 154	18 724 133	0,6552 0,2387	50 18
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	77,28	4 802,99		371 175				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронато-рами на расстояние до 63 км	маш/час	0,81	1171,00	1171,00 486,00	949 0	949 394	524 133	2	2 0
		Всего прямые затраты					827 880	71 484	52 996		114
							19 940	20 574			66
		Накладные расходы					52 996				26
		- заработная плата					7 949				206,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					52 853				
		Всего по смете					933 729				
		Выслуга лет 1%					9 337				
		Дополнительные отпуска 0,4%					3 735				
		Итого					946 801				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах									
		2001 года					946 801				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах									
		2016года					2 591 394				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					51 828				
		Сметная стоимость в текущем уровне с понижающим коэф.					2 153 055				
		НДС 12%					258 367				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					**2 411 422**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтожол"

Султанбеков А.М.

Куратор

Тусупбаев А.А.

Директор
ТОО "Прогресс-К"

Мусеев Б.

Акт об оказании производственных услуг № 14от 23 мая 2016 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"**

Основание: **21-05-20/12 от 12.04.2016**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Средний ремонт участка автодороги респуб. зн-ия Р3 Астана-Рождн-ка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау 227-239	1	Усл.	2 411 422,00	2 411 422,00

Итого: 2 411 422,00
В том числе НДС 258 367,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 2 411 422,00 KZT
Два миллиона четыреста одиннадцать тысяч четыреста двадцать два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Степана Кубрина, дом № 23/1, к.74
Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит",
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН: 090140000306, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1
Расчетный счет: KZ49070KK1KS02271004 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК",
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 26 от 23 мая 2016 г.

Дата оборота по реализации: 23.05.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340012412, Республика Казахстан, г.Астана, Степана Кубрина, дом № 23/1, к.74,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 21-05-20/12 от 12.04.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Степана Кубрина, дом № 23/1, к.74

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, ИНН/КПП: , Карагандинский областной филиал АО "ҚазАвтоЖол",100017, г.Караганда,

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Астана, Ондерис,

ИИК получателя: KZ49070KK1KS02271004, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автодороги респуб. зн-ия Р3 Астана-Рожд-нка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау 227-239	Усл.	1	2 153 055,00	2 153 055,00	12%	258 367,00	2 411 422,00		
Всего по счету:					**2 153 055,00**		**258 367,00**	**2 411 422,00**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Искенова Ж. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответст-ое лицо поставщика)

главный бухгалтер

(должность)

Искенова Ж.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.