Заказчик: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "ҚазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Прогресс KZ"**
Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Р-3 "Астана-Рождественка-Киевка-Темиртау", км 227-239**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая наим-ние	Организационно правовая код
		21-05-20/12	12.04.2016 г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	на налог добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**73 487 703,52**								**7 873 683**	
В том числе: В текущем месяце -за **август 2016 года**	**679 930,52**	**607 080,82**							**72 849,70**	**679 930,52**
Удержание аванса										
Удержание 5%	**3 674 385**									**33 996**
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	**69 167 384**									
Итого к оплате:	**645 934,52**									**645 934,52**

Заказчик:
Директор Карагандинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
К.Шаймин
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Прогресс KZ"
Б.Мусеев
М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

АКТ

выполненных работ среднего ремонта а/д Р-3 "Астана -Рождественка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау" км 227-239
за период с 16 июля 2016 года по 15 августа 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименовани работ и затрат, единица измерения	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего ЗП рабоч. строит.	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабоч. строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч ЗП машинистов	Накладн. расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины: на ед-цу	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дорожная одежда									
		Устройство дорожной одежды на пучинистых участках, с разборкой существующей дорожной одежды и стабилизацией грунта с устройством выравнивающего слоя									
1	27-18-3 К=1,2	Разборка чернощебеночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	32,2	115,29 26,868	88,42 17,76	3712 865	2847 572	1911 133	0,1872 0,06624	6 2
2	27-18-2 К=1,2	Разборка щебёночных покрытий и оснований при ликвидации пучин	м3	96,6	80,10 18,6	61,50 11,54	7738 1797	5941 1115	3873 133	0,1404 0,04272	
3	1-17-9 к=1,2	Разборка пучинистых мест	м3	161,00	50,54 2,23	48,31 13,09	8137 359	7778 2107	2392 97	0,01548 0,0448	2 7
4	27-14-2 прим К=1,2	Ликвидация пучин естественным щебнем	м3	161,00	114,51 25,66	88,50 14,00	18436 4131	14249 2254	8492 133	0,1728 0,0492	28 8
5	30-8-7	Щебень естественный	м3	198,29	830,49		164678				
6	27-22-1 прим К=1,2	Ликвидация пучин фракционным щебнем	м2	644	46,09 6,00	39,94 13,80	29682 3864	25721 8887	16959 133	0,0396 0,04846	26 31
7	ксм 6	Щебень фр. свыше 40 мм	м3	121,72	1320,92		160782				
8	ксм 7	Щебень фр. 10-20 мм	м3	9,66	1780,92		17204				
9	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,5л/м2	тн	0,54	407,51	407,51 169,13	220 0	220 91	121 133	0,696 0,696	0,38 0,38
10	ксм5	Битум жидкий Расход 0,58х1,03	тн	0,56	39 276,35		21 995				
11	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из									

	К=1,2	м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика Н=5см	тн	76,51	302,86 116,64	180,10 67,36	23 172 8 924	13 779 5 154	18 724 133	0,6552 0,2387	50 18
12	ксм 2	М/з асфальтобетонная смесь	тн	77,28	4 802,99		371 175				
13	СН РК сб.27	Доставка битума автогудронатора ми на расстояние до 63 км	маш/час	0,81	1171,00	1171,00 486,00	949 0	949 394	524 133	2	2 0
		Всего прямые затраты					827 880	71 484	52 996		114
							19 940	20 574			66
		Накладные расходы					52 996				26
		- заработная плата					7 949				206,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					52 853				
		Всего по смете					**933 729**				

Дорожная одежда

Устройство выравнивающего слоя и поверхностной обработки на всем протяжении ремонтируемого участка;

2	27-72-1 К=1,2	Розлив жидкого битума 0,3л/м2	тн	13,15	407,51	407,51 169,13	5 359 0	5 359 2 224	2 958 133	0,696 0,696	9,15 9,15
	ксм 4	Битум жидкий Расход 13,15х1,03	тн	13,5	39 276,35		530 231				
3	27-16-2 К=1,2	Устройство выравнивающего слоя из м/з асфальтобетонной смеси без примен-я а/укладчика из расчета 260 тн на 1 км	тн	3 120,0	302,86 116,64	180,10 67,36	944 923 363 917	561 912 210 163	763 526 133	0,6552 0,2387	2 044 745
4	ксм 2	А/бетонная смесь	тн	3 151	4 802,99		15 134 221				
1	27-46-8 К=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки черным щебнем	м2	79 200	12,04 4,00	7,91 1,96	953 568 316 800	626 472 155 232	627 803 133	0,02532 0,00709	2 005 562
2	ксм 3	Битум вязкий приготовленный Расход: 0,00072х79200	тн	57,02	39 092,3		2 229 043				
3	ксм 1	Щебень черный Расход: 0,02х79200	тн	1 584,0	2 722,99		4 313 216				
4	ксм	Адгезионная присадка дорожн.	тн	0,158	156 707,50		24 760				
5	СН РК сб.27/п.1.5	Доставка битума автогудронатора ми на расстояние до 63 км	маш/час	102,18	1171,00	1171,00 486,00	119653 0	119653 49659	66046 133	2	204 0
		Всего прямые затраты					24 254 974	1 313 396	1 460 333		4 262
							680 717	417 278			1 316
		Накладные расходы					1 460 333				730
		- заработная плата					219 050				6 308,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 542 918				
		Всего по смете					**27 258 225**				

3+76:92емляное полотно

		Планировка обочин									
1	1-145-3	Планировка площадей обочин со срезкой неровностей и засыпкой впадин	м2	60 000	1,81	1,81 0,40	108600 0	108600 24000	23280 97	0,00134	0 80
		Всего прямые затраты					108 600	108 600	23 280,0		0
							0	24 000			80
		Накладные расходы					23 280				12
		- заработная плата					3 492				92,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					7 913				
		Всего по смете					**139 793**				
		Дорожная одежда									
		Разметка проезжей части на ремонтируемых участках									
1	27-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м. 1:1	км лин	12	6953,73 450,00	1692,25 632,07	83445 5400	20307 7585	17270 133	3,18 2,85	38,160 34,200
2	1-1-1164	Стоимость стеклошариков	кг	60,00	263		15780				
		Всего прямые затраты					25 290 679	1 513 787	1 553 879		4 415
							825 710	589 090			1 701
		Накладные расходы					1 553 879				777
		- заработная плата					233 082				6 893,0
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%					1 610 673				
		Всего по смете					28 455 231				
		Выслуга лет 1%					284 552				
		Дополнительные отпуска 0,4%					113 821				
		Итого					28 853 604				
		Итого по сметному расчёту в базовых ценах									
		2001 года					28 853 604				
		Итого по сметному расчёту в текущих ценах									
		2016года					78 972 314				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					1 579 446				
		Сметная стоимость в текущем уровне с понижающим коэф.					65 614 021				
		НДС 12%					7 873 682,52				
		ВСЕГО стоимость среднего ремонта					73 487 703,52				
		в том числе									
		за май 2016 года					2 411 422,00				

		за июнь 2016 года					47 678 870,00				
		за июль 2016 года					22 717 481,00				
		за август 2016 года					679 930,52				
		Итого выполнение за август					**679 930,52**				

Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтожол"

Султанбеков А.М._____

Куратор

Тусупбаев А.А._____

Руководитель
РГУ "Карагандыжолдаборторыны" КАД МИР РК

Ахметкалиев М.Н._____

Директор
ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б._____

Акт об оказании производственных услуг № 51от 22 августа 2016 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"**

Заказчик: **АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"**

Основание: **21-05-20/12 от 12.04.2016**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Средний ремонт участка автодороги респуб. зн-ия Р3 Астана-Рожд-нка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау 227-239	1	Усл.	679 930,52	679 930,52

679 930,52
72 849,70

Всего оказано услуг 1, на сумму 679 930,52 KZT
Шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать тенге 52 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

БИН: 070340012412
Адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1
Расчетный счет: KZ198560000004006333 в АО "Банк ЦентрКредит" ,
БИК: KCJBKZKX

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН: 090140000306, ИНН/КПП:
Адрес: Республика Казахстан, Астана, Ондерис, дом № 56/1
Расчетный счет: KZ49070KK1KS02271004 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Счет-фактура № 101 от 22 августа 2016 г.

Дата оборота по реализации: 22.08.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"

ул. 23, дом № 5/1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0002404, от 03.11.2009

ИИК поставщика: KZ198560000004006333, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 21-05-20/12 от 12.04.2016

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, г.Караганда, ул.Ерубаева, 50 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340012412, Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Ж.М. Пригородный, ул. 23, дом № 5/1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130941002991, ИНН/КПП: , Карагандинский областной филиал АО "ҚазАвтоЖол",100017,

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 090140000306, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Астана,

ИИК получателя: KZ49070KK1KS02271004, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт участка автодороги респуб. зн-ия Р3 Астана-Рожд-нка-Энтузиаст-Киевка-Темиртау 227-239	Усл.	1	607 080,82	607 080,82	12%	72 849,70	679 930,52		
Всего по счету:					**607 080,82**		**72 849,70**	**679 930,52**		

Директор: Мусеев Б. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Искенова Ж. Т.

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика

(должность)

Кумарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - пост-ку