Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "СырдарьяСтройСервис"
Наименование объекта: Электроснабжение многофункционального комплекса по адресу:г.Актобе,пр.К.Нокин,уч.34Е

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		184	30.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затрат			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1	22 563 550,24	20 146 027							2 417 523	22 563 550,24
Итого									2 417 523	**22 563 550,24**

Итого к оплате:22 563 550,24 (Двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят тенге) 24 тиын в том числе НДС 2 417 523 тенге

Место печати (при наличии)

Заказчик

Руководитель Алдияров Н.С. БИН 160140010537

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

Директор Самадинов А.Д. БИН/ИИН/ИНН/УНП 100540000573

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "Фараб" Жаксыбаев А.Б. БИН/ИИН/ИНН/УНП 920940001031

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, пожпись, печать)

"SANA-2015". Версия 21.4Д от 27.09.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

569

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СырдарьяСтройСервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Электроснабжение многофункционального комплекса по адресу: г. Актобе, пр. К. Нокина, уч. 34Е

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение многофункционального комплекса по адресу: г. Актобе, пр. К. Нокина, уч. 34Е

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2022 год

на Наружные сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	15 243-101-0309	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	км	0,63809	5424603		3461385		3461385	–	3738296
					–		–		–	276911	
2	25 1308-0103-3304	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	35468,47	3807,32	70937	7615	1708	46619	126960
					30807	1567,72	61614	3135	–	9404	
3	26 580-000-0000(пл)(об)	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа К-7М	шт	1	1626428		1626428		–	–	1626428
					–		–		1626428	–	

4	27	1308-0103-3503	Мост шинный для двухрядного КТП. Монтаж оборудования НР=72 %	мост	2	22434,47	5624,45	44869	11249	7214	22347	72593
						13203	2315,95	26406	4632	–	5377	
5	28	290-000-0000(пл)	Шинный мост, ном. ток сборных шин 2500А ШМ-2	шт	2	109286		218572		218572	–	236058
						–		–		–	17486	
6	29	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	4	1439,32	86,53	5757	346	108	3922	10453
						1325,88	35,63	5304	143	–	774	
7	30	290-000-0002(пл)	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Альфа А-1805 LX-P4GBDW-4	шт	4	280227		1120908		1120908	–	1210581
						–		–		–	89673	

8	31	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %	подстанция	1	124399,71	62075,22	124400	62075	8045	56321	195179
						54279	23944,26	54279	23944	–	14458	
9	32	515-102-0206(об)	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1	5623156		5623156		–	–	5623156 Казахстан
						–		–		5623156	–	

10	33 515-101-0108(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	2487587		4975174		–	–	4975174 Казахстан
					–		–		4975174	–	
11	34 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	6603,34	198,36	79240	2380	61513	11634	98144
					1278,9	67,69	15347	812	–	7270	
12	35 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	38	870,24	25,11	33069	954	24555	5658	41825

					198,94	7,84	7560	298	–	3098	
13	36 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2	6686,12	1795,22	13372	3590	7868	3296	18001
					957,1	815,06	1914	1630	–	1333	
14	37 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	6	2390,75	1318,25	14345	7910	–	11184	27571
					1072,5	507,21	6435	3043	–	2042	
15	38 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,424	26819		65009		65009	–	70210 (азахстан
					–		–		–	5201	
16	39 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	20,2	906,48	20,1	18311	406	11717	5810	26051
					306,34	2,93	6188	59	–	1930	

17	40 1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118 %	м оград	25	10404,2	1015,56	260105	25389	156833	103577	392777
					3115,31	395,75	77883	9894	–	29095	
18	41 1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР=118 %	шт.	1	946,55	33,07	947	33	42	1035	2141
					871,88	4,99	872	5	–	159	
19	42 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	2,9862	645236		1926804		1926804	–	2080948
					–		–		–	154144	
20	43 223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1	1488		1488		1488	–	1607
					–		–		–	119	
21	44 261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	1	827		827		827	–	893
					–		–		–	66	
22	45 261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	295		590		590	–	637
					–		–		–	47	

23	46	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР=69 %	м2	76,5	118,89	2,67	9095	204	5131	2610	12641
						49,15	0,3	3760	23	–	936	
24	47	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	76,5	163,34	3,79	12496	290	7813	3062	16803
						57,42	0,58	4393	44	–	1245	

Итого	**20 605 127**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 955	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 441	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 662	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 088 130	
- оборудование, тенге	12 224 758	
- накладные расходы, тенге	277 075	
в т.ч. зарплата, тенге	24 937	
- сметная прибыль (8 %), тенге	620 768	
Всего	**20 605 127**	
Временные здания и сооружения (2,4 %)	201 129	201128,86
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	223 977	223977,09
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**176 110**	176109,5

Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**21 206 344**
Итого с поправочным коэффициентом по договору 0,95	20146027
НДС (12 %)	2 417 523
Итого	**22 563 550,24**

Место печати (при наличии)

Заказчик

Руководитель Алдияров Н.С. БИН 160140010537

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

Директор Самадинов А.Д. БИН/ИИН/ИНН/УНП 100540000573

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Директор ТОО "Фараб" Жаксыбаев А.Б. БИН/ИИН/ИНН/УНП 920940001031

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, пожпись, печать)

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СП Илек Волга Проект" БИН/ИИН/ИНН/УНП 081240007125

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, пожпись, печать)